



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. 449

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 95 DEL 09-08-2018

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI**

Oggetto:	SISMA 2016 - SOMMA URGENZA N. 35 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN P.ZZA CAPUZI DISTINTO AL CATASTO AL F. 54 P. 190. PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI.
-----------------	--

L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di agosto, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 2 del 03.03.2015 - prot. n.1210/2015;
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni ;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

PREMESSO che in data 24.08.2016 un sisma ha causato danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Visso e che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza in base all'art. 5 della L. n. 225/1992 e s.m.i.;

PRESO ATTO che anche il Comune di Visso ha subito danni alle strutture pubbliche e private per i quali si è reso necessario attivare, con ordinanza sindacale n. 48 del 25/08/2016, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare la necessaria assistenza alla popolazione e garantire eventuali operazioni di soccorso nell'ambito del territorio comunale;

ATTESO CHE gli eventi sismici hanno causato numerose situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, e quindi la necessità e l'urgenza di rimuovere lo stato di pregiudizio;

RILEVATO che, come stabilito dal verbale GTS n. 05 del 04.04.2017 e in conformità alle modalità contenute nella autorizzazione del MIBAC allegata al GTS, il livello di danno strutturale dell'immobile consente di intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità e per la conservazione del bene mediante l'esecuzione di opere provvisoriale, previa adeguata progettazione che dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Ente, tali da garantire la pubblica incolumità o altra primaria esigenza;

VISTA l'ordinanza del sindaco n. 132 del 10.04.2017, con la quale è stata disposta la messa in sicurezza del fabbricato di cui sopra;

ACCERTATO che si rende necessario provvedere alle opere di messa in sicurezza finalizzate alla rimozione del pericolo sulle vie pubbliche e per la conservazione del bene distinto al catasto F. 54 P. 190;

VISTO che con verbale di somma urgenza del 14.04.2017 è stato dato incarico all'Ing. Carmine Moschella con studio in Roma, Via Gaetano Trezza n. 7, di svolgere la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza dei lavori in questione;

VISTO il progetto esecutivo dei lavori in questione, redatto dall'Ing. Moschella e composto dai seguenti elaborati:

1. TAV 1R Relazione tecnico – descrittiva dell'intervento;
2. TAV 1S Piante e Prospetti Intervento e Particolari costruttivi;
3. TAV 2.R Computo metrico e Quadro economico di spesa;
4. TAV 4.R Computo metrico Costi Sicurezza;
5. Fascicolo dell'Opera
6. Capitolato Speciale di Appalto;
7. Piano di Sicurezza e Coordinamento;
8. Schema di contratto;

Visto il Quadro Tecnico Economico dell'intervento, avente importo complessivo di **€ 285.576,42, di cui € 233.366,49 per lavori;**

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19.09.2016 ed in particolare l'art. 5 il quale prevede la deroga a diversi articoli del d.lgs. n. 50/2016 al fine di garantire la tempestività di azione;

RICHIAMATA la propria Determina del Responsabile de Servizio – Area LL.PP. e Protezione Civile n. 16 del 12.02.2018 con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità di affidamento dei lavori, stabilendo che i lavori saranno affidati, a norma dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata, fra almeno cinque operatori economici individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione;

CONSIDERATO che con la stessa Determina del Responsabile de Servizio – Area LL.PP. e Protezione Civile n. 16 del 12.02.2018 sono stati approvati lo schema di lettera d'invito e l'elenco delle ditte da invitare;

RICHIAMATA la propria Determina del Responsabile de Servizio – Area LL.PP. e Protezione Civile n. 31 del 10.03.2018 con la quale sono stati aggiudicati "I LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN P.ZZA CAPUZI DISTINTO AL CATASTO AL F. 54 P. 190 - PALAZZO DEI GOVERNATORI", all'Impresa PIPPONZI S.R.L. con sede in via Saragat

n. 21, CIVITANOVA MARCHE (MC)” che, avendo offerto un ribasso pari al **32,500 %**, ha assunto l'appalto per l'importo netto contrattuale di €. 183.401,76 oltre iva al 10% per €. 18.340,18 e così per complessivi **€. 201.741,94**, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, sulla scorta del verbale di gara redatto in data 10.03.2018;

VISTO che con contratto di appalto rep. 574 del 20.07.2018, è stata affidata l'esecuzione dei lavori alla ditta PIPPONZI S.R.L. con sede in via Saragat n. 21, CIVITANOVA MARCHE (MC), per un importo contrattuale di **€. 183.401,76** oltre iva, al netto del ribasso d'asta del 32.50%;

VISTO che i lavori sono iniziati in data 10.04.2018 come risulta dal verbale appositamente redatto e che la durata di detti lavori era stata fissata dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 8 del contratto di appalto in 120 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori;

VISTO che i lavori non sono stati mai sospesi dalla data del verbale di consegna e che quindi dovevano essere ultimati entro il 08.08.2018;

CONSIDERATO che prima della scadenza dei tempi contrattuali la Ditta esecutrice dei lavori con una comunicazione del 26.07.2018, inoltrata al Direttore dei Lavori Ing. Carmine Moschella, ha chiesto una proroga dei tempi contrattuali di giorni 45 (quarantacinque), a causa dei fenomeni sismici che si sono manifestati in data 10.04.2018 e a causa dell'attività di rimozione delle macerie effettuata dalla ditta incaricata dalla Regione Marche, i quali non sono imputabili all'Impresa Appaltatrice e risultano del tutto imprevedibili;

VISTO che il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole su tale richiesta con nota assunta al protocollo comunale n. 7896 del 06.08.2018;

RITENUTE valide le motivazioni specificate nella richiesta;

VISTO che la richiesta di proroga fisserebbe il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori alla data **del 22.09.2018**;

RITENUTO di dover provvedere in merito, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 107 comma 5 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

VISTO il C.I.G. n. 7383236716;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Accogliere la richiesta, inoltrata dalla Ditta Appaltatrice PIPPONZI S.R.L. con sede in via Saragat n. 21, CIVITANOVA MARCHE (MC) e la nota del Direttore dei Lavori Ing. Carmine Moschella per la modifica del tempo contrattuale, stabilito dall'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 9 del contratto di appalto in 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori;

2. Prorogare per le ragioni in premessa, il termine contrattuale di ultimazione dei “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SITO IN P.ZZA CAPUZI DISTINTO AL CATASTO AL F. 54 P. 190 - PALAZZO DEI GOVERNATORI” di ulteriori giorni 45 (quarantacinque) e pertanto fino alla data del **22.09.2018**;

3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

4. STABILIRE che la presente determinazione vada comunicata ai soggetti di seguito riportati:

- all’Impresa PIPPONZI S.R.L. con sede in via Saragat n. 21, CIVITANOVA MARCHE (MC);
- all’Ing. Carmine Moschella di Roma;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARRONI CRISTIANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal10-08-2018 al25-08-2018
Li 10-08-2018 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.
Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO