



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **52**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 12 DEL 28-01-2020

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto:	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO LOC: PA= LOMBARE. LIQUIDAZIONE LAVORI.
-----------------	--

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di gennaio, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 10 del 30.08.2019;
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

CONSIDERATO che l'associazione ASD Visso 1967 ha iscritto la squadra di calcio a cinque al campionato CSI anno 2019-2020;

VISTO che, a seguito di un sopralluogo effettuato da questo ufficio, si è riscontrato che il campo da calcetto situato in Loc.Palombare, dove la squadra dovrà giocare le partite casalinghe, ha bisogno di alcuni lavori di manutenzione, sia sull'edificio adibito a spogliatoio (soprattutto sui locali delle docce degli spogliatoi e sul locale destinato allo spogliatoio per l'arbitro), sia sul campetto esterno (recinzione da sostituire);

CONSIDERATO inoltre che è necessario dotare il campetto di nuove porte da gioco e di panchine bordocampo per allenatori e riserve;

VISTO l'art. 31 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, il quale consente l'affidamento diretto, da parte del responsabile del procedimento, per i lavori inferiori a 40.000,00 Euro;

SENTITA la ditta Impresa Edile Mattioli Quinto e Giorgio snc, con sede a Visso, in via San Giovanni 3, Partita I.V.A. 00923240436, che ha i requisiti richiesti dalla legge per le lavorazioni necessarie;

CONSIDERATO che la ditta Impresa Edile Mattioli Quinto e Giorgio snc. ha assicurato al Comune di Visso di svolgere i lavori in tempi brevi (15 giorni) e ha offerto un ribasso del 15% rispetto ai prezzi indicati nel computo metrico, nota prot. n. 10264 del 18.10.2019;

VISTA la perizia tecnica redatta dall'Ing.Cristiano Farroni dell'Ufficio Tecnico, e il relativo Quadro economico dei lavori così composto:

QUADRO ECONOMICO								PROGETTO
a) Somme per lavori								
a.1)	Lavori a misura o a corpo							€ 4.682,69
a.2)	Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi							€ 55,26
a.3)	Importo soggetto a ribasso (a.1 - a.2)							€ 4.627,43
a.4)	Ribasso del% (... % di a.3)							-
a.5)	Lavori ribassati (a.3 - a.4)							-
a.6)	Importo finale dei lavori							€ 4.682,69
b) Somme a disposizione								
b.1)	IVA sui lavori (voce a.1) al 22%							€ 1.030,19
b.2)	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza (10% di a.1)							€ 0,00
b.3)	Contributo previdenziale su spese tecniche (4% di b.2)							€ 0,00
b.4)	IVA su spese tecniche e rilievi (voce b.2 + b.3) al 22%							€ 0,00
b.5)	Oneri del RUP							
b.6)	Per imprevisti (inclusa IVA) 10%							€ 7,12
b.7)	Totale delle somme a disposizione (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5 + b.6)							€ 1.037,31
b.8)	Economie							/
TOTALE							€ 5.720,00	

ACQUISITO il CIG **Z2F2A3ECF8**;

VISTA la propria determinazione n. 130 del 21.10.2019 con la quale veniva affidata l'esecuzione dell'intervento alla Ditta esecutrice Impresa Edile Mattioli Quinto e Giorgio snc, con sede a Visso, in via San Giovanni 3, Partita I.V.A. 00923240436, per un importo di €. 3.988,59 oltre IVA al 22% per €. 877,48 così per complessivi €. 4.866,07;

DARE ATTO che i lavori sono iniziati in data 28.10.2019 e, a causa delle cattive condizioni meteorologiche del mese di novembre si è reso necessario sospendere gli stessi il 05.11.2019 per poi riprenderli il 02.12.2019;

DARE ATTO che i lavori sono conclusi il 07.12.2019 con buon esito;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori sono stati autorizzati dei modesti incrementi di alcune lavorazioni, rientranti nella discrezionalità del D.L. e inoltre si è reso necessario procedere ad alcune lavorazioni complementari non previste in progetto facendo ricorso alle risorse all'interno del QTE, alla voce imprevisti;

Visto lo stato finale dei lavori e il QTE comparativo:

OGGETTO: Opere di manutenzione ordinaria del campo da calcetto sito in Loc.							
QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO					PROGETTO	AFFIDAMENTO	FINE LAVORI
a) Somme per lavori							
a.1)	Lavori a misura o a corpo				€ 4.682,69	€ 4.682,69	€ 4.920,39
a.2)	Oneri per la sicurezza inclusi nei pre:				€ 55,26	€ 55,26	€ 55,26
a.3)	Importo soggetto a ribasso (a.1 - a.2)				€ 4.627,43	€ 4.627,43	€ 4.865,13
a.4)	Ribasso del 15% (15% di a.3)				-	€ 694,11	€ 729,77
a.5)	Lavori ribassati (a.3 - a.4)				-	€ 3.933,32	€ 4.135,36
a.6)	Totale importo dei lavori				€ 4.682,69	€ 3.988,58	€ 4.190,62
b) Somme a disposizione							
b.1)	IVA sui lavori (voce a.1) al 22%				€ 1.030,19	€ 877,49	€ 921,94
b.2)	Spese tecniche per progettazione, di				€ 0,00		
b.3)	Contributo previdenziale su spese te				€ 0,00		
b.4)	IVA su spese tecniche e rilievi (voce				€ 0,00		
b.5)	Oneri del RUP						
b.6)	Per imprevisti (inclusa IVA) 10%				€ 7,12	€ 853,94	
b.6,1	Lavori su fattura compresa IVA 22%						€ 355,33
b.7)	Totale somme a disposizione				€ 1.037,31	€ 1.731,43	€ 1.277,27
					€ 5.720,00	€ 5.720,00	€ 5.467,89
b.8)	Economie						€ 252,11

VISTA la fattura n.02 del 27.01.2020 dell'Impresa Edile Mattioli Quinto e Giorgio snc, con sede a Visso, in via San Giovanni 3, Partita I.V.A. 00923240436, per un importo di €. 4.190,62 oltre IVA al 22% per €. 921,94 così per complessivi €. 5.112,56;

VISTA la fattura n. 03 del 27.01.2020 dell'Impresa Edile Mattioli Quinto e Giorgio snc, con sede a Visso, in via San Giovanni 3, Partita I.V.A. 00923240436, per un importo di €. 291,25 oltre IVA al 22% per €. 64,08 così per complessivi €. 355,33 per lavori complementari;

VISTO il DURC prot.INAIL_19517726 con scadenza validità 08/04/2020;

DARE ATTO che la copertura della spesa complessiva di € 5.467,89 è assicurata attraverso i fondi del B.P. 2019, al cap. 1784 cod. bil. 06.01-1.03.01.02.000 del bilancio 2020 in fase di redazione;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

LIQUIDARE all' Impresa Edile Mattioli Quinto e Giorgio snc, con sede a Visso, in via San Giovanni 3, Partita I.V.A. 00923240436, la fattura n 02 del 27.01.2020 per un importo di €. 4.190,62 oltre IVA al 22% per €. 921,94 così per complessivi €. 5.112,56;

LIQUIDARE all' Impresa Edile Mattioli Quinto e Giorgio snc, con sede a Visso, in via San Giovanni 3, Partita I.V.A. 00923240436, la fattura n. 03 del 27.01.2020 per un importo di €. 291,25 oltre IVA al 22% per €. 64,08 così per complessivi €. 355,33 per lavori complementari;

DARE ATTO che rispetto all'impegno originario si è concretizzata un'economia di € 252,11;

DARE ATTO che la copertura finanziaria di € 5.467,89 è assicurata attraverso i fondi del B.P. 2020 in fase di redazione, residui 2019, al cap. 1784 cod. bil. 06.01-1.03.01.02.000;

TRASMETTERE la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

PUBBLICARE il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Visso.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARRONI CRISTIANO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 04-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal05-02-2020 al20-02-2020

Li 05-02-2020 Reg. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO