



COMUNE DI ACQUASANTA TERME
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 60 Del 05-04-18

Oggetto:	INTERVENTI MINIMI NECESSARI PER IL RIPRISTINO AN= CHE PARZIALE DELLA VIABILITÀ LUNGO LA STRADA PERLA FRAZIONE AGORE Atto d'indirizzo per riso= luzione del contratto
-----------------	---

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di aprile alle ore 14:20, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

DOTT. STANGONI SANTE	SINDACO	P
CAPRIOTTI LUIGI	ASSESSORE	P
IONNI ELISA	ASSESSORE	P
TROLI STEFANO	ASSESSORE	A
CORTELLESI ALESSANDRO	ASSESSORE	A

Assegnati n.5, in carica n.5, presenti n. 3, assenti n. 2

Assiste in qualità di Segretario il Sig. DOTT. SSA FERRETTI SIMONA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DOTT. STANGONI SANTE, in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 16/07/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 230.000,00 di cui € 157.103,89 per lavori ed € 72.896,11 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.96 del 04/05/2017 si è:
 - preso atto della determinazione della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo n.161 (RG 316) del 03/05/2017 di aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta PTM PERFORAZIONI E COSTRUZIONI SRL con sede legale a Corato (BA), Via Monte Nero, 1, – C.F. e P.I 06084080727, per un importo contrattuale di € 98.474,21 oltre IVA;
 - impegnata la somma complessiva di € 120.138,54 per l'affidamento dei lavori in oggetto, di cui € 98.474,21 per lavori ed € 21.664,33 per IVA 22%, imputando la spesa al cap.2835/60 - imp.522.01/2017;
- in data 24/05/2017 con rep.2305 è stato stipulato il contratto d'appalto per l'importo di € 98.474,21 oltre IVA di legge;
- con verbale in data 24/05/2017 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- con nota assunta al protocollo dell'ente al n.10371 del 21/07/2017 il D.L. Ing. Alberto Clerici ha trasmesso la dichiarazione di effettivo inizio dei lavori avvenuto in 20/07/2017;
- a seguito della richiesta di anticipazione del 20% dell'importo del contratto inoltrata dalla ditta appaltatrice in data 25/05/2017 prot.7481, e della trasmissione della polizza fidejussoria n.BIT0009962/000 del 18/07/2017 rilasciata dalla compagnia CIG Pannonia a garanzia, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.176 del 01/08/2018 è stata liquidata l'anticipazione richiesta pari ad € 19.694,84 oltre IVA di legge per complessivi € 24.027,70, ai sensi del comma 18 dell'art.35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- i lavori sono stati sospesi in data 08/08/2017 e ripresi in data 04/09/2017;
- in data 21/09/2017 il DL, visto il perdurare dell'assenza delle maestranze, ha emesso l'O.d.S. n.1 per l'immediata ripresa dei lavori e la produzione del nuovo cronoprogramma;
- con propria determinazione n.235 del 05/10/2017 è stato autorizzato il subappalto dei lavori relativi alla "categoria OS21 – Perforazioni e ancoraggi" alla ditta Opere Speciali s.r.l. – via Montello n.33 – Ascoli Piceno, per un importo di € 9.880,00 oltre IVA;
- in data 07/10/2017 il D.L. ha convocato l'impresa per il giorno 10/10/2017 per la ripresa dei lavori, ma la ditta non si è presentata giustificando che erano in corso trattative per il subappalto;
- con nota prot.14666 del 21/10/2017 la ditta chiese la sospensione dei lavori e la redazione di una perizia di variante;
- con nota del 23/10/2017 il RUP ha chiesto una relazione dettagliata al D.L. in merito a quanto esposto dalla ditta e la contabilizzazione dei lavori eseguiti;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n.259 del 27/10/2017 è stato autorizzato il subappalto dei lavori di scavo alla ditta Trani scavi s.r.l. – via Duchessa D'Andria n.132 – Trani (BT), per un importo di € 17.700,00 oltre IVA;
- i lavori sono stati sospesi una seconda volta in data 03/11/2017;
- con nota prot.15792 del 10/11/2017 la ditta PTM comunicava la risoluzione del contratto di subappalto con la ditta Opere Speciali s.r.l.;
- con nota prot.15795 del 10/11/2017 la ditta chiese una proroga di 120 giorni;
- in data 20/11/2017 il DL ha prodotto la relazione dettagliata anche in merito alla richiesta di proroga;
- in data 04/04/2018 è stato emesso l'O.d.S. n.2 con cui il D.L. ha intimato l'immediata ripresa dei lavori avvertendo che in caso di mancato riscontro si sarebbe valutata la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto;

Accertato che:

- ricorrono le condizioni di somma urgenza di cui all'art.108 c.4 del D.Lgs. n.50/2017 e s.m.i. in quanto:
 - o la strada in questione è *l'unica di collegamento* per la frazione Agore;

- la stessa frazione risulta perimetrata “zona rossa” con Ordinanza Sindacale n.573/2017 per gli ingenti danni causati dal Sisma dell’agosto 2016 e seguenti;
- è indispensabile procedere alla conclusione dell’intervento al fine di garantire l’accesso alla zona rossa e *permettere le opere di puntellamento e demolizione* degli edifici danneggiati dal sisma e permettere ai privati di procedere al rilievo del danno al fine della presentazione dei *progetti di ricostruzione il cui termine è ormai in scadenza*;
- le predette condizioni di somma urgenza, già richiamate nell’O.d.S. n.2 del 04/04/2018, fanno ritenere che lo stesso possa valere come assegnazione dei termini ai sensi del primo capoverso del c.4 dell’art.108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto il “Processo verbale” in data 05/04/2018, assunto al protocollo dell’ente al n.5465 in pari data, redatto ai sensi del secondo capoverso del c.4 dell’art.108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in contraddittorio tra il D.L. e l’impresa, dal quale:

- si è accertato il permanere dell’inadempimento relativo al completamento dei lavori;
- si sono valutati i *lavori eseguiti consistenti nelle operazioni di scavo* così come meglio quantificate nella contabilità allegata al verbale stesso e sottoscritta dalle parti per accettazione;
- si evidenziano le difficoltà attuali dell’impresa a portare a compimento l’opera appaltata, come dichiarato dal Direttore Tecnico;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori eseguiti (scavi) redatto dal D.L. in data 05/04/2018, sottoscritto dall’impresa ed allegato al predetto “processo verbale”;

Ritenuto che, sulla base del “Processo verbale” del 05/04/2018, con il quale si è accertato il permanere dell’inadempimento relativo al completamento dei lavori, risulta palese ed inconfutabile il grave ritardo nell’esecuzione dei lavori rispetto ai termini contrattuali;

Rilevato comunque che i lavori realizzati risultano regolarmente eseguiti, come certificato dal D.L. in data 05/04/2018;

Visto l’art.108 c.4 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., e ritenuto pertanto necessario risolvere il contratto rep.2305 del 24/05/2017 con la ditta PTM Perforazioni e Costruzioni srl con sede legale a Corato (BA), Via Monte Nero, 1, – C.F. e P.I 06084080727, per i lavori in oggetto, per grave ritardo nell’esecuzione dei lavori rispetto ai termini contrattuali, fermo restando il pagamento delle penali;

Dato atto che, con provvedimento del Responsabile del Servizio interessato, si procederà ad approvare lo stato finale e ad omologare il certificato di esecuzione dei lavori realizzati dall’impresa;

Ricordato che il presente atto di indirizzo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 49 del Dlgs. 267/00 e s.m.i., non abbisogna dei pareri dei Responsabili dei Servizi;

Ad unanimità dei voti legalmente espressi;

DELIBERA

- la premessa è parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

Di esprimere, in via d’indirizzo, la volontà di procedere alla risoluzione del contratto rep.2305 del 24/05/2017 con la ditta PTM Perforazioni e Costruzioni srl con sede legale a Corato (BA), Via Monte Nero, 1, – C.F. e P.I 06084080727, per i lavori in oggetto, per grave ritardo nell’esecuzione dei lavori rispetto ai termini contrattuali;

Di prendere atto della regolarità dei lavori eseguiti, come certificati dal D.L. in data 05/04/2018;

Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica:

- la determinazione della risoluzione del contratto in questione;
- all'approvazione dello stato finale e all'omologazione del certificato di esecuzione dei lavori realizzati dall'impresa;
- alla definizione delle relative pendenze economiche;
- l'affidamento dei lavori necessari al completamento dell'intervento;

Di dare indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica di procedere all'appalto delle opere di completamento in somma urgenza in considerazione che:

- la strada in questione è *l'unica di collegamento* per la frazione Agore;
- la stessa frazione risulta perimetrata "*zona rossa*" con Ordinanza Sindacale n.573/2017 per gli ingenti danni causati dal Sisma dell'agosto 2016 e seguenti;
- è indispensabile procedere alla conclusione dell'intervento nel più breve tempo possibile al fine di garantire l'accesso alla zona rossa e *permettere le opere di puntellamento e demolizione* degli edifici danneggiati dal sisma e permettere ai privati di procedere al rilievo del danno al fine della presentazione dei *progetti di ricostruzione il cui termine è ormai in scadenza*.

Dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili.

Successivamente, data l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione, con separata votazione, ad unanimità di voti, espressa in forma palese, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000

IL SINDACO
DOTT. STANGONI SANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione viene pubblicata oggi _____ all'Albo Pretorio, come prescritto dall' art. 124, comma 1°, del T.U. n° 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ e contestualmente viene comunicata ai Capo Gruppi consiliari con lettera prot.n. _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il _____ perché:

- immediatamente eseguibile.
- decorsi 10 giorni dall' ultimo di pubblicazione – art. 134, comma 3°, del T.U. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA