



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Piazza XX Settembre n. 12 - tel. 0736-80.12.62 - fax 0736-80.14.07 - c.a.p. 63095 - c.f. 00356080440

AREA TECNICA I - Sisma

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI SPESA

(D. Lgs. 50 del 18-04-2016 art. 163)

"Rimozione frana sulla strada comunale che conduce alla frazione Arola"

Considerato che:

- dal 17 gennaio 2017 il territorio del Comune di Acquasanta Terme è stato interessato da una nevicata di carattere eccezionale ancora in corso;
- nella giornata del 18 gennaio 2017 il territorio è stato interessato da un forte evento sismico;
- nella notte a cavallo tra il 10-02-2017 ed il 11-02-2017 una frana di notevoli dimensioni ha invaso completamente l'unica strada asfaltata di accesso alla frazione Arola;
- la concomitanza degli eventi di cui sopra hanno provocato la frana in questione;

Atteso che con i mezzi e personale comunale non si è riusciti a far fronte all'emergenza scaturita dall'eccezionale frana;

Dato atto che:

- con i mezzi e personale comunale non si è riusciti a far fronte all'emergenza scaturita dall'eccezionale frana;
- al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica e privata incolumità, è stato necessario indispensabile procedere all'intervento di rimozione della frana che ha invaso la sede stradale interrompendo il transito sull'unica strada di accesso alla frazione Arola;

Atteso che:

- allo scopo, con verbale di somma urgenza in data 15/02/2017 prot.2897, è stato affidato, ai sensi dell'articolo 163, del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Giacobetti Maurizio con sede legale ad Ascoli Piceno in via Esino n.3, Partita Iva 01804980447, l'esecuzione dei lavori di rimozione della frana in oggetto;
- con il medesimo verbale di somma urgenza venivano concordati in via generale i seguenti prezzi orari:

Descrizione	U.M.	Prezzo Unitario
Rimozione della frana lungo la strada per la frazione Arola mediante l'utilizzo di Escavatore con motore Diesel; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato. Massa in assetto operativo di 15000 kg	ora	43,10
Operaio specializzato	ora	27,30
	Tot. parziale	70,40
Spese generali 15%		10,56
Utile d'impresa 10%		8,10
	totale	89,06

Descrizione	U.M.	Prezzo Unitario
Rimozione della frana lungo la strada per la frazione Arola mediante l'utilizzo di Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato Autocarro a tre assi 6x2 con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 26000 kg e portata utile 17000 kg	ora	36,19
Operaio specializzato	ora	27,30
	Tot. parziale	63,49
Spese generali 15%		9,52
Utile d'impresa 10%		7,30
	totale	80,31

**COMUNE DI ACQUASANTA TERME**

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Piazza XX Settembre n. 12 - tel. 0736-80.12.62 - fax 0736-80.14.07 - c.a.p. 63095 - c.f. 00356080440

AREA TECNICA I - Sisma

Descrizione	U.M.	Prezzo Unitario
Rimozione della frana lungo la strada per la frazione Arola mediante l'utilizzo di Minipala meccanica caricatrice, a ruote gommate, completa di pala; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Motore da 45 CV (34 KW)	ora	18,28
Operaio specializzato	ora	27,30
Tot. parziale		45,58
Spese generali 15%		6,84
Utile d'impresa 10%		5,25
totale		57,66

- con il medesimo verbale di somma urgenza, si stimava in quattro giorni il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori e quindi si ordinava alla ditta l'immediata esecuzione degli stessi per l'importo di € 12.684,80 oltre IVA al 22%;

Dato atto che, la ditta sopra indicata, ha sottoscritto per accettazione il verbale di somma urgenza;

Riscontrato dal sottoscritto, che ha diretto l'esecuzione dei lavori, che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti come specificato nel seguente prospetto:

N.	GIORNO	INTERVENTO	ORE	PREZZO ORARIO CONCOR DATO	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
1	01/03/2017	Escavatore Massa in assetto operativo di 15000 kg (compreso operatore)	8+8	89,06	4.274,88	
	02/03/2017					
	03/03/2017					
	06/03/2017					
2	01/03/2017	Autocarro con cassone ribaltabile tre assi 6x2 con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 26000 kg e portata utile 17000 kg (compreso operatore)	8+8	80,31	4.497,36	
	02/03/2017					
	03/03/2017					
	06/03/2017					
3	02/03/2017	Minipala meccanica caricatrice Motore da 45 CV (34 KW) (compreso operatore)	6	57,66	1.037,88	
	03/03/2017					
	06/03/2017					
Importo Totale						9.810,12
Iva 22%						2.158,23
TOTALE						11.968,35

Riscontrato, che il lavoro è stato eseguito così come commissionato con il verbale di somma urgenza sopra richiamato ed alle disposizioni impartite;

Per tutto quanto sopra riportato, si da atto che il costo complessivo per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente perizia giustificativa, disposta con relativo verbale del 15/02/2017, possono essere riassunti dal quadro economico sopra riportato per l'importo complessivo di € 11.968,35 I.V.A. ai sensi di legge inclusa;

I costi dell'intervento, definiti consensualmente con la ditta esecutrice, sono stati determinati in applicazione del prezzario regionale tenuto conto del mercato locale e della tipicità dell'intervento derivante dalla somma urgenza, e quindi, della conseguente immediata tempestività; pertanto i prezzi applicati sono da ritenersi congrui.

Dispone che può liquidarsi il relativo importo alla suddetta ditta, avendo la stessa correttamente eseguito il lavoro affidato, per la somma di € 9.810,12, oltre € 2.158,23 I.V.A.22% e quindi per complessivi € 11.968,35, a tacitazione di ogni diritto ed avere conseguente ai lavori affidamenti con il verbale di somma urgenza sopra richiamato.



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO


Piazza XX Settembre n. 12 - tel. 0736-80.12.62 - fax 0736-80.14.07 - c.a.p. 63095 - c.f. 00356080440

AREA TECNICA I - Sisma

Acquasanta Terme,

16/03/2012

il Responsabile dell'Area Tecnica I-II
Arch. Stefano Lo Parco



Per presa visione ed accettazione
La ditta affidataria (Giacobetti Maurizio)
Maurizio Giacobetti

GIACOBETTI MAURIZIO
IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L.
Via E. Mattei, 34 - 63100 ASCOLI PICENO
C.F. P.I. N. Imp. Reg. Imp. AP 0222460447
N. REA: AP-200581
Capitale sociale: Euro 80.000,00 I.V.