



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

Determinazione e n°	312	del	18-09-2019	N° Cron. Gen.	561	data reg.	18-09-2019
Oggetto:	Lavori di ripristino pubblica illuminazione danneggiata dal sisma nella frazione Quintodecimo - 1° stralcio - Liquidazione impresa esecutrice						

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto, del mese di settembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- alle ore 3.36 del 24-08-2016 si è verificata una forte scossa sismica seguita da una significativa attività tellurica che ha causato danni significativi su tutto il territorio comunale;
- l'evento sismico del 26-10-2016, con registrate scosse di magnitudo 5.4 e 5.9, ha notevolmente aggravato la condizione di agibilità degli immobili ubicati sul territorio comunale;
- in data 30-10-2016 si è verificato un nuovo evento sismico di elevatissima potenza, magnitudo 6.5, che ha compromesso le condizioni statiche degli immobili ubicati sul territorio comunale;
- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- si sono registrati danni alla viabilità, agli impianti e agli edifici, sia pubblici sia privati;
- esiste ancora il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;
- in data 18/01/2017 si sono registrate nuove fortissime scosse che hanno aggravato la preesistente situazione di emergenza che rischiano di far crollare il patrimonio edilizio sopravvissuto alle scosse precedenti;

VISTO che, al fine di permettere l'esecuzione delle degli interventi di demolizione e/o messa in sicurezza di gran parte dei fabbricati della frazione Quintodecimo è stato necessario procedere alla rimozione di alcuni tratti di pubblica illuminazione;

CONSIDERATO che, al fine di procedere al ripristino parziale della P.I. nelle frazione è necessario predisporre nuove linee in adeguamento alle condizioni statiche degli edifici presenti;

VISTO che:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica 2 n.459 del 02/11/2018 è stato affidato l'incarico per la progettazione e direzione lavori in oggetto al P.I. Giuseppe Parlamenti di Acquasanta Terme iscritto al Collegio dei Periti Industriali delle Province di Ascoli Piceno e Fermo al n.273;
- con deliberazione della G.C. n.214 del 06/11/2018 è stato approvato il progetto per la realizzazione dell'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 6.500,00, di cui € 5.040,18 per lavori ed € 1.459,82 per somme a disposizione;
- con verbale in data 19/11/2018 è stata effettuata la consegna dei lavori sotto le riserve di legge;
- i lavori sono stati ultimati in data 03/12/2018;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/12/2018 dell'importo complessivo di € 4.800,77 al netto del ribasso d'asta 5,00%,, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione
- Certificato di ultimazione lavori
- Contabilità
- Verbale di consegna



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

VISTI:

- il Certificato di Regolare Esecuzione, con allegata relazione, redatto in data 28/12/2018 dall' P.I. Giuseppe Parlamenti, da cui risulta che l'impresa ha eseguito regolarmente i lavori di cui all'affidamento, e ne liquida quindi l'importo netto di € 4.800,77 al netto del ribasso d'asta oltre € 480,08 per IVA per complessivi € 5.280,85;

DATO ATTO che l'appaltatore ha firmato la contabilità senza riserve;

VISTO perciò che nulla osta all'approvazione di quanto sopra

VISTA la fattura FATTPA 1_19 del 19/02/2019 dell'importo complessivo di € 5,280.85 presentata dalla ditta Elettromeccanica F.A.S per il pagamento dello Stato finale dei lavori;

VISTI:

- il DURC prot. INPS_17153571 con validità fino al 14/01/2020 dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta Elettromeccanica F.A.S.;
- la dichiarazione circa l'obbligo assunto dall'appaltatore riguardo la tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO pertanto di dover liquidare le seguenti somme:

- € 5.280,85 alla ditta Elettromeccanica F.A.S

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI APPROVARE:

- gli atti relativi allo Stato Finale dei lavori in oggetto nelle risultanze indicate in premessa dell'importo complessivo di € 4.800,77 al netto del ribasso d'asta del 5,00%, oltre l'IVA di legge;
- il Certificato di Regolare Esecuzione nelle risultanze indicate in premessa, dell'importo di € 4.800,77, e di liquidare alla ditta il credito residuo vantato di € 4.800,77, oltre IVA 10% per complessivi € 5.280,85 come da Certificato di Regolare Esecuzione;

DI LIQUIDARE e pagare le seguenti somme:

N°	Ditta creditrice	Fattura n° e data	CIG. - CUP	Importo liquidato	Impegno
				€	
1	Elettromeccanica F.A.S	FATTPA 1_19 del 19-02-2019	C.I.G.: Z2525BD0F3	5.280,85	n.492/2018

Di trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale.

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
Il funzionario responsabile

Visto che le spese liquidate con il documento che precede sono state precedentemente impegnate con determinazioni n°17 del 29/01/2018



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

Accertato che le suddette spese liquidate rientrano nei limiti dell'impegno (N° _____ del _____)

AUTORIZZA


L'emissione del mandato di pagamento di € **5.280,85** a favore del/dei creditore/i come sopra indicato/i, con impegni n.492/2018;

Emesso mandato di pagamento n° _____

in data _____

Visto : si attesta la copertura finanziaria relativa ai capitoli suindicati

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(Dott. Pietro Fiscoletti)




Acquasanta Terme, lì 18-09-2019

Il Responsabile del Servizio
(Lo Parco Stefano)

IL RAGIONIERE

Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. FISCALETTI PIETRO




N° _____
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 – comma 1°- del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal 19-09-2019 al 04-10-2019.

Acquasanta Terme, lì 19-09-2019



L'INCARICATO DEL SERVIZIO
Agente di P.L.
Alessandro Ranciaffi



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II