



CITTÀ DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo



cap 64010 - C.so Mazzini, 34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA: 00467160677
email: responsabileut@comunecivitelladeltronto.it
email PEC: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

ORIGINALE

Registro Generale n. 389

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 185 DEL 06-06-2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: SISMA 2016 - lavori somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 163 d.lgs. 50/2016. Realizzazione opera provvisoria post-sisma finalizzata alla messa in sicurezza di un edificio sito nel centro storico di Civitella del Tronto, ubicato tra Corso G. Mazzini e via dell'Ombra. (ordinanza n. 77 del 01.02.2017). Liquidazione ditta Di Egidio di Montorio al Vomano (TE). C.I.G. n. ZEA1F555B8

L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di giugno,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GEOM. FABRIZIO VERTICELLI

PREMESSO CHE:

- in conseguenza dei forti eventi sismici del 24.08.2016 e successivi del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno investito in modo esteso le Province Rieti, Ascoli Piceno e zone a confine con la provincia di Teramo che ha interessato l'intero territorio del comune di Civitella del Tronto (TE), provocando danni a strutture pubbliche, private e di culto nello specifico al seguente immobile:
- Edificio individuato dall'Ordinanza Sindacale n. 77 del 01.02.2017 ubicato tra Corso Mazzini e via dell'Ombra nel capoluogo, Foglio 49, Particella. 95, sub. 1, 2, 3, 4, 5, il cui precario stato di stabilità, causato dal sisma, rappresenta una situazione di pericolo per la pubblica incolumità;
- l'Architetto incaricato del progetto e della direzione lavori Christos Maragos, ha presentato a questo Ufficio il progetto per i lavori di che trattasi, prot. 5704 del 24.05.2017, comportante la spesa di € 36.983,90 per lavori soggetti a ribasso, oltre ad € 1.143,85 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 15.188,29 per somme in amministrazione e quindi per un importo complessivo di € 53.316,04;
- con Determinazione RG n. 720 del 27/12/2017 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 163 e 36 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e previa indagine di mercato, alla Ditta Di Egidio S.r.l. con sede legale in zona artigianale 257, 64046 Montorio al Vomano (TE), P. IVA 01950010676 per un importo di € 30.282,73 (compresi oneri sicurezza) al netto del ribasso d'asta del 21,212% oltre I.V.A. come per legge;

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati, giusto verbale di consegna lavori del 05/03/2018, agli atti;

DATO ATTO altresì che i lavori sono stati ultimati, giusto verbale di ultimazione lavori del 30/03/2018, agli atti;

VISTI gli elaborati tecnico-contabili redatti dal progettista e direttore dei lavori Arch. Christos Maragos, riguardanti il Quadro Economico finale, Certificato di regolare esecuzione, Certificato di ultimazione lavori, inoltrati al protocollo dell'Ente in data 02/05/2018 prot.n. 3765, dai quali risulta a favore dell'impresa Di Egidio S.r.l. un credito di € 32.130,97 di cui 27.932,24 per lavori al netto del ribasso del 21,212% ed € 4.198,73 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso;

PRESO ATTO della Relazione Tecnica Esplicativa e del Computo Metrico, redatti dal Direttore dei Lavori, inoltrati al protocollo dell'Ente con n.5149 del 06/06/2018, i quali evidenziano e giustificano le complessità emerse durante la preparazione del cantiere, scaturite dalla necessità di non chiudere il tratto di Corso Mazzini al traffico pedonale come previsto dal progetto iniziale;

PRESO ATTO altresì che tale necessità non ha comportato alcun aumento del costo del progetto, ma ha determinato un aumento dei costi per la sicurezza dovuti alla realizzazione dell'impalcatura fissa non prevista in precedenza;

CONSIDERATO QUINDI che i costi per la sicurezza ammontano ad € 4.198,73 anziché € 1.143,85 inizialmente previsti e che il nuovo quadro economico viene rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE

A) Lavori al netto del ribasso del 21,212%	€ 27.932,24
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.198,73
TOTALE A+B	€ 32.130,97
C) SOMME IN AMMINISTRAZIONE	
Spese tecniche	€ 3.050,22
Imprevisti	€ 762,55
IVA 22% su lavori	€ 7.068,81
CNPAIA 4% più 22% spese tecniche	€ 819,89
TOTALE C	€ 11.701,47
TOTALE A+B+C	€ 43.832,44

ACCERTATA la regolarità degli atti contabili riferiti ai lavori appaltati presentati dal Direttore dei Lavori da liquidare all'impresa Di Egidio S.r.l.;

ACCERTATA altresì la regolarità contributiva dell'impresa, giusto il DURC depositato in atti con scadenza in data 05/09/2018;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione dei Lavori eseguiti dall'impresa Di Egidio S.r.l.;

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. n. 163/2006 s.m.i. codice appalti;

VISTO il DPR n.207 del 5.10.2010;

VISTO il Decreto del Sindaco n.07/2014 del 18.04.2014 di nomina quale responsabile dell'area tecnica;

D E T E R M I N A

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1 - di APPROVARE per i motivi di cui sopra, gli elaborati tecnico-contabili e la Relazione Tecnica Esplicativa giustificante i maggiori oneri per la sicurezza, redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Christos Maragos, relativi allo stato finale dei lavori in oggetto dai quali risulta a favore dell'impresa Di Egidio S.r.l. un credito di € 32.130,97 di cui 27.932,24 per lavori al netto del ribasso d'asta del 21,212%, € 4.198,73 per oneri per la sicurezza, oltre ad € 3.213,10 per IVA al 10% per complessivi **€ 35.344,07**;

2 - di LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi di cui sopra, la somma complessiva di **€ 35.344,07** a favore di:

DITTA	FATTURA		IMPORTO FATTURA DA LIQUIDARE		MODALITÀ' DI PAGAMENTO
	NUMERO	DATA	IMPONIBILE	IVA 10%	
Di Egidio Srl con sede in zona artigianale 257, 64046 Montorio al Vomano (TE), P. IVA 01950010676	10/PA	02/05/2018	€ 32.130,97	€ 3.213,10	Bonifico Bancario IBAN: IT55L0200815303000104290091
TOTALE EURO			€ 35.344,07		

3 - di **AUTORIZZARE** il Servizio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento di € **35.344,07** secondo le modalità indicate:

PROSPETTO CONTABILE

Intervento		Codice	
Capitolo	2015	Descrizione	Spese terremoto
Articolo	4	Descrizione	Messa in sicurezza di un fabbricato in via dell'Ombra, Civitella capoluogo
SIOPE		CIG	ZEA1F555B8 CUP
Creditore	Di Egidio S.r.l. – Montorio al Vomano (TE)		
Rif. Imp.N.	226/17	€ 35.344,07	Fondi SISMA 2016
Sub. N.			
Causale	Pagamento Ditta per lavori di Messa in sicurezza di un fabbricato in via dell'Ombra, Civitella		

4 - di **DARE ATTO** altresì che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;

5 - di **TRASMETTERE** la presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Fabrizio VERTICELLI

(firmato digitalmente)



Allegati: Fattura n. 10/PA del 02/05/2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.