



CITTÀ DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo



cap 64010 - C.so Mazzini, 34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA: 00467160677
email: responsabileut@comunecivitelladeltronto.it
email PEC: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

ORIGINALE

Registro Generale n. 149

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 81 DEL 23-02-2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Lavori di sistemazione interna dei cimiteri di S. Eurosia e Piano S. Pietro. Atti di contabilità finale, assestamento quadro economico finale e liquidazione FATTURA N. 1/EL del 16.02.2018 - Ditta: Impiccini Luigino. CIG: Z021F3D598

L'anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GEOM. FABRIZIO VERTICELLI

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della G.C. n. 62 del 30/05/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la perizia tecnica estimativa per i lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria dei cimiteri di S. Eurosia, S. Maria e Piano S. Pietro, redatta dall'Ufficio Tecnico del Comune;
- con la medesima deliberazione di cui sopra è stata data priorità, stante l'urgenza, all'esecuzione dei lavori nei cimiteri di S. Eurosia e Piano S. Pietro per un importo complessivo di € 33.304,29, nominando Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile dell'Area Tecnica geom. Fabrizio Verticelli, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016;
- con Determinazione dell'Area Tecnica R.G. n. 338 del 10/07/2017 sono stati affidati i lavori alla ditta Impiccini Luigino, con sede in Civitella del Tronto (TE) via Pozzo s.n.c., C.F. MPCLGN68A14C781I, per la "*sistemazione interna dei cimiteri di S. Eurosia e Piano S. Pietro*", per l'importo, al netto del ribasso d'asta dell'8,00% sull'importo dei lavori a base d'asta di € 29.735,99, di € 27.357,11 oltre IVA, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, preceduto da indagini di mercato;

VISTI gli elaborati tecnico-contabili redatti dal Direttore dei Lavori e RUP quali il Verbale di Ultimazione dei Lavori in data 03.12.2017, il Certificato di Regolare Esecuzione e il Consuntivo di spesa relativi ai lavori eseguiti a tutto il 03.12.2017 dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 8,00%, di € 29.530,15 oltre IVA;

DATO ATTO che rispetto alla somma autorizzata ammontante ad € 27.357,11 sono stati eseguiti ulteriori lavori per € 2.173,04, resisi necessari ed urgenti a seguito del deterioramento della guaina bituminosa del tetto di copertura di altro padiglione di loculi, come rilevato nel Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, in cui si descrivono e giustificano le nuove e maggiori lavorazioni in aggiunta al programma dei lavori appaltati;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'importo pari ad € 2.173,04 relativo alle lavorazioni aggiuntive sopra descritte, rientra nei limiti della somma del progetto originario;

CONSIDERATO che alla ditta Impiccini Luigino è stato corrisposto n.1 acconto pari ad € 16.000,00 oltre IVA e che pertanto le compete a saldo la somma di € 13.530,15 (*importo stato finale lavori € 29.530,15 a detrarre l'acconto corrisposto € 16.000,00*) oltre IVA al 10% € 1.353,02, in totale € 14.883,17;

VISTA la fattura n. 1/EL del 16/02/2018, inoltrata dalla impresa Impiccini Luigino come saldo dei lavori di sistemazione interna dei cimiteri di S. Eurosia e Piano S. Pietro, dell'importo di € 13.530,15 oltre IVA € 1.353,02 per complessivi € 14.883,17 (*allegata al presente atto*);

ACCERTATA la regolarità contributiva della medesima ditta, come da certificazione DURC con scadenza al 13/03/2018, acquisito dall'ufficio Tecnico e conservato agli atti;

RITENUTO che nulla-osta alla liquidazione dell'acconto alla Ditta in oggetto per l'importo comprensivo di IVA di € 14.883,17;

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. codice appalti;

VISTO il DPR n.207 del 5.10.2010;

VISTO il Decreto del Sindaco n.07/2014 del 18.04.2014 di nomina quale Responsabile dell'Area Tecnica;

D E T E R M I N A

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. di **LIQUIDARE e PAGARE**, per i motivi di cui sopra, la somma complessiva di € 14.883,17 a favore di:

DITTA	FATTURA		IMPORTO FATTURA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
	NUMERO	DATA		
Impiccini Luigino Civitella del Tronto (TE) via Pozzo s.n.c. C.F. MPCLGN68A14C781I	1/EL	13.16.2018	€ 14.883,17	Bonifico Bancario IBAN: IT 82Z0 54247 685 0000 0000 11783
TOTALE EURO			€ 14.883,17	

2. di **AUTORIZZARE** il Servizio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento del saldo di € 14.883,17 secondo le modalità indicate:

PROSPETTO CONTABILE DI ACCONTO

Intervento		Codice			
Capitolo	2732	Descrizione	Sistemazione interna dei cimiteri di S. Eurosia e Piano S. Pietro		
Articolo		Descrizione	Sistemazione interna dei cimiteri di S. Eurosia e Piano S. Pietro		
SIOPE		CIG	Z021F3D598	CUP	
Creditore	Ditta Impiccini Luigino, C.F. MPCLGN68A14C781I				
Rif. Imp. Sub. N.	01	Importo	€ 14.883,17		
Sub. N.					
Causale	Saldo lavori per sistemazione interna dei cimiteri di S. Eurosia e Piano S. Pietro				

4. di **DARE ATTO** altresì che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;

5. di **TRASMETTERE** la presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Allega: Fattura n. 1/EL del 16/02/2018.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Fabrizio VERTICELLI

(firmato digitalmente)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*