



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI

N.32 del Reg. Data 11-05-020

Oggetto: POR FESR 2014/2020 - Asse 8 - "ORATORIO DEI LUMI "
- APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI ED INTEGRA=
ZIONE IMPEGNO DI SPESA

L'anno duemilaventi, il giorno undici del mese di maggio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 05/02/2020 recante "Riorganizzazione area tecnica – provvedimenti", l'Amministrazione Comunale ha provveduto a una revisione dell'area tecnica mediante scissione della stessa in due aree, "Sisma" e "Urbanistica e LL.PP.", con distribuzione delle competenze funzionali come segue:

- Area Tecnica "**Sisma**" con assegnazione dei servizi: lavori pubblici inerenti al sisma, ricostruzione pubblica post sisma, opere provvisoria;
- Area Tecnica "**Urbanistica e LL.PP.**" con assegnazione dei seguenti servizi: lavori pubblici, urbanistica, edilizia pubblica e privata (comprese le pratiche relative al sisma), contributi autonoma sistemazione, ambiente, SUAP, Cimiteri, demanio, manutenzione e patrimonio;

DATO ATTO che

- il Comune di San Ginesio è proprietario di un immobile denominato "Oratorio dei Lumi" di epoca medievale appartenente al complesso del convento delle Monache Benedettine costituito da un vano di forma trapezoidale, con lungo fronte strada prospiciente la pubblica via ed originali aperture ad arco, identificato catastalmente al foglio 43, mappale 163;



I Borghi più Belli d'Italia



ASSOCIAZIONE DEI PAESI
BANDIERA ARANCIONE



San Ginesio
Comune Beneficiario



- l'edificio di cui sopra è stato oggetto di un progetto di manutenzione straordinaria che prevedeva la creazione di uno spazio espositivo con piccola sala convegni;
- il progetto è stato finanziato dalla Regione Marche ai sensi del Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Beni ed attività culturali n.114 del 03/05/2019 con il quale viene stanziata a favore del Comune di San Ginesio una somma pari ad € 127.500,00;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 27/05/2020: “APPROVAZIONE documento unico di programmazione semplificato 2020/2022 e bilancio di previsione finanziario 2020/2022 con la quale è stato approvato anche il programma triennale delle Opere Pubbliche;

VISTI e RICHIAMATI gli atti:

- **Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 29/01/2019** avente ad oggetto: REALIZZAZIONE DI SPAZIO ESPOSITIVO ALL'INTERNO DEL FABBRICATO DENOMINATO ORATORIO DEI LUMI: Adesione alla valorizzazione del fabbricato mediante POR-FESR 2014/2020- asse 8 – interventi di valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale con la quale si approva l'intervento e lo schema di accordo;
- Propria **Determinazione Area tecnica – Lavori Pubblici e Sisma n. 30 del 06/06/2019** avente ad oggetto: POR-FESR 2014/2020- asse 8 “ORATORIO DEI LUMI” – APPROVAZIONE con la quale viene approvato il progetto esecutivo dell'intervento realizzato dal personale interno all'Ufficio Tecnico;
- Propria **Determinazione Area tecnica – Lavori Pubblici e Sisma n. 46 del 26/07/2019** avente ad oggetto: POR-FESR 2014/2020- asse 8 “ORATORIO DEI LUMI” – DETERMINA A CONTRARRE con la quale viene avviata la procedura di affidamento degli incarichi per la realizzazione delle opere di che trattasi;
- Propria **Determinazione Area tecnica – Lavori Pubblici e Sisma n. 69 del 01/10/2019** avente ad oggetto: POR-FESR 2014/2020- Asse 8 “ORATORIO DEI LUMI” – PROGETTO ESECUTIVO- APPROVAZIONE CON PRESCRIZIONI MIBACT con la quale viene approvato il nuovo progetto esecutivo dell'intervento realizzato dal personale interno all'Ufficio Tecnico che recepisce le indicazioni della Regione Marche e della soprintendenza espresse nei rispettivi pareri;

RICHIAMATA inoltre la propria **Determinazione Area tecnica – Lavori Pubblici e Sisma n. 49 del 06/08/2019** avente ad oggetto: POR-FESR 2014/2020- Asse 8 “ORATORIO DEI LUMI” – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ENERGIA 4.0 PER ESECUZIONE LAVORI con la quale si procedeva all'affidamento dei lavori per le opere impiantistiche quali impianto di climatizzazione, impianto idrico e sanitario, impianto elettrico e antintrusione;

PRECISATO che il costo complessivo dei lavori pari a € 41.973,59 (iva al 10% inclusa) trova copertura finanziaria nella somma di cui al capitolo 2632 del Bilancio 2019 con impegno 290/2019;

DATO ATTO che

- in data **22/10/2019** è stato sottoscritto il contratto per l'esecuzione dei lavori di cui sopra ed è stato registrato al Repertorio del Comune di San Ginesio al n. 27/2019;
- in data **27/10/2019** è stato eseguito il processo verbale di consegna dei lavori;

RICHIAMATA la propria **Determinazione Area tecnica – Lavori Pubblici n. 9 del 06/02/2020** avente ad oggetto: POR-FESR 2014/2020- “ORATORIO DEI LUMI” – AFFIDAMENTO PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI con un importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso pari ad € 21.619,80 oltre iva di legge;

DATO ATTO

- che i lavori sono terminati in data 28/02/2020 come da CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI emesso dai Direttori dei Lavori, che certificava che i lavori erano conclusi in tempo utile;

CONSIDERATO che il personale interno all'ufficio tecnico ha redatto la documentazione relativa allo stato finale dei lavori eseguiti dalla ditta Energia 4.0 SRL;

DATO ATTO che tale documentazione risulta costituita dai seguenti elaborati :

- 1) RELAZIONE SUL CONTO FINALE
- 2) LIBRETTO DELLE MISURE N. 2 ;
- 3) REGISTRO DI CONTABILITA' ;
- 4) SOMMARIO REGISTRO CONTABILITA'
- 5) STATO FINALE DEI LAVORI
- 6) CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

DATO ATTO che, l'importo a base di contratto, al netto dello sconto offerto dalla ditta era pari ad euro 41.973,59 (iva al 10% inclusa) mentre l'importo dello stato finale dei lavori risulta di euro 48.806,14 come meglio dettagliato nella relazione sul conto finale allegata alla presente;

CONSIDERATO che l'importo dei lavori edili allo stato finale risulta superiore di euro 6.832,55 compresa iva di legge, rispetto a quello a base di contratto, ma tale eccedenza trova copertura finanziaria all'interno del progetto complessivo in virtù delle stime accantonate alla voce imprevisti e lavori su fattura del quadro tecnico economico;

PRECISATO che l'importo complessivo allo stato finale per le opere edili è pari a euro 48.806,14 (iva al 10% inclusa) e trova copertura finanziaria nella somma di cui al capitolo 2632 ed impegno 290/2019 solo per euro 41.973,59;

DATO ATTO che per la somma di euro 6.832,55 sarà necessario procedere con un ulteriore impegno di spesa;

DATO ATTO che:

- Il CUP assegnato è G49H18000550002;
- il CIG assegnato è ZA32965046;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii ;

DATO ATTO:

- Che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità dell'azione amministrativa e il Responsabile del Servizio Finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147bis del TUEL;
- Che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 del TUEL);

Per tutto quanto sopra espresso;

DETERMINA

- 1) DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- 2) DI APPROVARE lo stato finale dei lavori eseguiti dalla ditta Energia 4.0 SRL per le opere relative al progetto di "POR-FESR 2014/2020 – Asse 8 - ORATORIO DEI LUMI, REALIZZAZIONE DI SPAZIO ESPOSITIVO redatto dal personale interno all'ufficio tecnico del comune di San Ginesio e costituito dai seguenti elaborati:
 - 1) RELAZIONE SUL CONTO FINALE
 - 2) LIBRETTO DELLE MISURE N. 2 ;
 - 3) REGISTRO DI CONTABILITA' ;
 - 4) SOMMARIO REGISTRO CONTABILITA'
 - 5) STATO FINALE DEI LAVORI
 - 6) CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
- 3) Di impegnare la somma di euro 6.832,55 per opere edili ed impiantistiche ad integrazione dell'impegno di spesa 290/2019 di euro 41.973,59 già assunto con la propria Determinazione Area tecnica – Lavori Pubblici e Sisma n. 49 del 06/08/2019;
- 4) Di dare atto che l'intervento in questione è completamente finanziato dalla Regione Marche ai sensi del Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Beni ed attività culturali n.114 del 03/05/2019 con il quale viene stanziata a favore del Comune di San Ginesio una somma pari ad € 127.500,00;
- 5) Di dare atto che tale documentazione relativa allo stato finale dei lavori verrà trasmessa alla REGIONE MARCHE – POSIZIONE DI FUNZIONE BENI ED ATTIVITA' CULTURALI attraverso la piattaforma online SIGEF .

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to -----

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to MARCELLI SERGIO

N. reg.

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 09-07-2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all'originale.

Lì 09-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCELLI SERGIO
