



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI

N.58 del Reg. Data 17-09-019

Oggetto: SISMA 2016 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA DELLE PUBBLICHE VIE: VIA CUPI E VICOLO ALVANETO. APPROVAZIONE STATO FINALE E INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA.

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di settembre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO CHE

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 26.02.2019 veniva:
 - approvato il progetto esecutivo delle opere di “*Messa in sicurezza di edifici privati per il ripristino della sicurezza delle pubbliche vie: Via Cupi – fg 43 mapp. 90, 92, 95 - e Vicolo Alvaneto – fg 43 mapp. 529*” redatto dall’Ing. Cinzia Scopece istruttore direttivo tecnico, dipendente dell’Area Tecnica - Ufficio Sisma di questa Amministrazione;
 - approvato il Quadro Tecnico Economico che prevede un importo totale di Euro 20.000,00, suddiviso come appresso specificato:

A) Importo lavori a misura	17.167,74 €
Di cui oneri per la sicurezza (non soggetta a ribasso)	858,39 €
<u>Totale a base di gara</u>	<u>16.309,35 €</u>
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Imprevisti e spese su fattura	1.115,49 €

Iva 10% sui lavori (A*10%)		1.716,77 €
B) Totale somme a disposizione		2.832,26 €
SPESA COMPLESSIVA A) + B)		20.000,00 €

- impegnata, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, la spesa di € 20.000,00 al capitolo 2838 – 1 del Bilancio 2019, che sarà finanziata con i fondi da richiedere alla Protezione Civile mediante il sistema regionale Cohesion WorkPA, in quanto rientra tra le tipologie di spesa rimborsabili ai sensi dell'Ordinanza n. 388/2016 e della Circolare UC/TERAG16/0044398 del 3 settembre 2016, Circolare DIP/TERAG16/0064447 del 23 novembre 2016, Circolare UC/TERAG16/0010494 del 10 febbraio 2017 (circolare di rendicontazione) essendo riferite con stesso nesso di causalità ai gravi danni sismici sopraindicati;
- Con Determinazione Area Tecnica – Lavori Pubblici e Sisma n. 07 del 09/04/2019 sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza alla Ditta D.M.C. SRLU di Torricella Sicura (TE) che ha offerto il ribasso del 23,478% sull'importo a base di gara di € 16.309,35 (al netto dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo contrattuale di € 13.338,63 oltre IVA di legge al 10%;

DATO ATTO che al presente investimento sono stati assegnati i seguenti codici:

- CUP: G49F18001070002
- CIG: Z4F274CC1A

DATO ATTO che:

- I lavori sono stati consegnati il giorno 10/06/2019 come da verbale prot. 6833/2019, pertanto il termine ultimo era stato fissato in data 09/07/2019;
- In data 08/07/2019 è stata concessa proroga al termine dei lavori di 10 giorni, stabilendo come termine ultimo per la fine dei lavori il giorno 18/07/2019;
- Il giorno 19/07/2019 il Direttore dei Lavori ha attestato l'ultimazione dei lavori con certificato prot. 8645 del 24.07.2019;

DATO ATTO che:

- per mero errore nell'impostazione di foglio di calcolo, il valore esatto del contratto avrebbe dovuto essere pari a € 22.829,44 oltre IVA di legge;
- Sono state apportate leggere variazioni all'intervento di messa in sicurezza in vicolo Alvaneto a causa dell'effettivo stato dei luoghi, oltre all'utilizzo di ponteggi metallici in luogo della piattaforma aerea e del sollevatore originariamente previsti dal progetto. Per tali variazioni sono stati introdotti in sede di contabilità finale nuovi prezzi riguardanti all'utilizzo di ponteggi con relativo onere per il tiro in alto dei materiali;

DATO ATTO che in sede di contabilità finale, acquisendo tutte le variazioni, lo stato finale riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 30.053,84 + IVA
- di cui per costi della sicurezza	€ 3.339,59
- Importo soggetto a ribasso	€ 26.714,25
- <i>A dedurre il ribasso d'asta del 23,478% su € 26.714,25</i>	€ 6.271,97
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 23.781,87 + IVA

CONSIDERATO, dunque, che l'approvazione dello stato finale comporta un aumento della spesa complessiva di € **6.160,06** e pertanto è necessario integrare l'impegno di spesa 352/2019 del capitolo 2838-1 del Bilancio 2019, originariamente assunto con Deliberazione G.C. n. 30 del 26.02.2019;

VISTO il Decreto Sindacale n.12 del 31/05/2019 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica – Lavori Pubblici e Sisma l'arch. Francesco Alberti;

DATO ATTO

- Che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità dell'azione amministrativa e il Responsabile del Servizio Finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147bis del TUEL;
- Che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 del TUEL);

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO,

DETERMINA

- 1) DI RENDERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI DARE ATTO dell'avvenuta messa in sicurezza degli edifici siti in via Cupi, foglio 43 mappali 90, 92, 95, e di quello in vicolo Alvaneto, fg. 43 mapp. 529 danneggiati dagli eventi sismici del 2016 e successivi;
- 3) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, lo stato finale dei lavori in oggetto, redatto dall'Ing. Cinzia Scopece, dipendente dell'Area Tecnica – Lavori Pubblici e Sisma, che presenta una spesa complessiva di € **26.160,06**, di cui € 23.781,87 per lavori e € 2.378,19 per iva di legge al 10%;
- 4) DI INTEGRARE l'impegno di spesa n. 352/19 del capitolo 2838-1, assunto con Deliberazione G.C. n. 30 del 26.02.2019, con la somma aggiuntiva di € **6.160,06**, che sarà finanziata con i fondi da richiedere alla Protezione Civile mediante il sistema regionale Cohesion WorkPA;

- 5) DI TRASMETTE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla registrazione dell'integrazione al suddetto impegno di spesa;
- 6) Che il presente provvedimento, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sull'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to -----

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to ALBERTI FRANCESCO

N. reg.

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 17-10-2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to ALBERTI FRANCESCO

Per copia conforme all'originale.

Lì 17-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ALBERTI FRANCESCO
