

Comune di URBISAGLIA

Provincia MC

REGISTRO DI CONTABILITÀ'

LAVORI

Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture dei padiglioni centrali del civico cimitero

COMMITTENTE Comune di Urbisaglia

IMPRESA Quinto Becerrica

CONTRATTO

N° Repertorio del

Registrato il

presso

al n.

Mod.

Volume

Foglio

PROGETTISTA

Data 15/12/2017

IL TECNICO
Ing. Nazareno Sagretti



REGISTRO DI CONTABILITÀ

Oggetto dei lavori: **Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture dei padiglioni centrali del civico cimitero**

Località: **URBISAGLIA**

SAL N°1 - lavori a misura - Prezzi di contratto Rev. 1							
N° ord. Data	Descrizione	Libretto		U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
		N°	Pag.				
1 16/12/2017	N.V. 3 Fornitura e posa in opera di bocchettoni in piombo.	1		cad	8,00	€ 35,00	€ 280,00
2 16/12/2017	N.V. 2 Scossaline in alluminio preverniciato. Scossaline in alluminio preverniciato dello sviluppo minimo di mm 200 con una ... ste in opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; la verniciatura a doppio strato di vernice a Lamiere con s	1		m²	59,52	€ 59,00	€ 3.511,68
3 16/12/2017	N.V. 1 Rimozione di impermeabilizzazione di copertura piana o inclinata, composta da guaina bituminosa, di qualsiasi tipo e spessore, comunque, non inferiore ad uno strato, compreso il trasporto in discarica e gli oneri di smaltimento	1		mq	451,20	€ 4,50	€ 2.030,40
4 16/12/2017	07.01.012 Impermeabilizzazioni Membrana impermeabilizzante autoprotetta con lamina di alluminio. Membrana impermeabilizzante bitume ossidato modificato con elevato punto di fusione (oltre 100°C), armata con tessuto di vetro imputrescibile del peso superiore almeno a kg/m² 3,	1		m²	451,20	€ 20,50	€ 9.249,60
5 16/12/2017	02.05.001.001 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavolo Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna	1		m²	96,00	€ 15,00	€ 1.440,00
6 16/12/2017	02.03.006.001 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono ... lo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su Per spessori fino a cm 8.	1		m²	112,80	€ 10,00	€ 1.128,00
TOTALE LAVORI A MISURA €							€ 17.639,68

Totale lavori a Misura €	€ 17.639,68
Oneri di sicurezza ordinaria €	€ 345,52
Totale SAL N° 1 €	€ 17.985,20



Chiuso il SAL N° 1 per lavori a tutto il 16/12/2017.

Urbisaglia, li 15/12/2017.

L'impresa
Quinto Becerrica

Il Direttore Lavori
Ing. Nazareno Sagretti


 Via Sisto V°, 16
 02010 URBISAGLIA (MC)
 P.IVA 01284260435
 Iscriz. Albo Imp. Art. N° 45796
 Reg. Imp. N° 119215 Reg. Ditte (REA) N° 1417

90
900
900
900
908



Comune di URBISAGLIA

Provincia MC

Stato avanzamento lavori n° 1

LAVORI

Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture dei padiglioni centrali del civico cimitero

COMMITTENTE Comune di Urbisaglia

IMPRESA Quinto Becerrica

CONTRATTO

N° Repertorio del

Registrato il

presso

al n.

Mod.

Volume


Foglio

PROGETTISTA

Data 15/12/2017

IL TECNICO

Ing. Nazareno Sagretti



Comune di Urbisaglia
Ufficio Tecnico
Via...
06030 Urbisaglia (MC)
Tel. 075 8011111
Fax 075 8011112
www.comuneurbisaglia.mc.it

STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 1

Lavori a Misura

N°	Codice	Descrizione	Quantità	Importi €	
				Unitario	Parziale
1	02.03.006.001	Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Son ... lo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su Per spessori fino a cm 8. SOMMANO a m²	112,800	€ 10,00	€ 1.128,00
2	02.05.001.001	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbrica ... smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavolo Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna SOMMANO a m²	96,000	€ 15,00	€ 1.440,00
3	07.01.012	Impermeabilizzazioni Membrana impermeabilizzante autoprotetta con lamina di alluminio. Membrana impe ... bitume ossidato modificato con elevato punto di fusione (oltre 100°C), armata con tessuto di vetro imputrescibile del peso superiore almeno a kg/m² 3, SOMMANO a m²	451,200	€ 20,50	€ 9.249,60
4	N.V. 1	Rimozione di impermeabilizzazione di copertura piana o inclinata, composta da guaina bituminosa, di qualsiasi tipo e spessore, comunque, non inferiore ad uno strato, compreso il trasporto in discarica e gli oneri di smaltimento SOMMANO a mq	451,200	€ 4,50	€ 2.030,40
5	N.V. 2	Scossaline in alluminio preverniciato. Scossaline in alluminio preverniciato dello sviluppo minimo di mm 200 con una ... ste in opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; la verniciatura a doppio strato di vernice a Lamiere con s SOMMANO a m²	59,520	€ 59,00	€ 3.511,68
6	N.V. 3	Fornitura e posa in opera di bocchettoni in piombo. SOMMANO a cad	8,000	€ 35,00	€ 280,00
TOTALE LAVORI A MISURA €					€ 17.639,68

Lavori a Misura	€ 17.639,68
Oneri Sicurezza Ordinaria	€ 345,52
Importo totale SAL 1 €	€ 17.985,20

Urbisaglia, li 15/12/2017.

IL DIRETTORE LAVORI
Ing. Nazareno Sagretti

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
Ing. Nazareno Sagretti

L'APPALTATORE

RECERRICA QUINZI
Via Sisto V° 16
62010 URBISAGLIA (MC)
P. IVA 01284260435
Iscriz. Albo Impr. Art. N° 45796
Reg. Impr. N° 119215 Reg. Ditte (REA) N° 14021



Comune di URBISAGLIA

Provincia di Macerata

Libretto N° 1 - Lavori a Misura

LAVORI

Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture dei padiglioni centrali del civico cimitero

COMMITTENTE Comune di Urbisaglia

IMPRESA Quinto Becerrica

CONTRATTO

N° Repertorio

Registrato il

Presso

al n°

Mod.

Volume

Foglio

Data 16/12/2017

BECCERRICA QUINTO - IMPRESA EDILE
Via Sisto V° 16
32010 URBISAGLIA (MC)
P. IVA 01284260435
Iscriz. Albo Imp. Art. N° 45796
Reg. Imp. N° 119215 Reg. Ditta (REA) N° 14033

IL TECNICO

Ing. Nazareno Sagretti



Lavori : **Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture dei padiglioni centrali del civico cimitero**Località : **Loc. Maestà****SAL N° 1**

Numero e Data	Codice e Descrizione	Misure				Parziale	Quantità
		N parti	Lungh.	Largh.	Alt./peso		
1 16/12/2017	N.V. 3 Fornitura e posa in opera di bocchettoni in piombo.	4,00			2,00	8,00	
	Sommano cad :						8,00
2 16/12/2017	N.V. 2 Scossaline in alluminio preverniciato. Scossaline in alluminio preverniciato dello sviluppo minimo di mm 200 con una ... ste in opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; la verniciatura a doppio strato di vernice a Lamiera con s Scossaline padiglioni	4,00	49,60		0,30	59,52	
	Sommano m² :						59,52
3 16/12/2017	N.V. 1 Rimozione di impermeabilizzazione di copertura piana o inclinata, composta da guaina bituminosa, di qualsiasi tipo e spessore, comunque, non inferiore ad uno strato, compreso il trasporto in discarica e gli oneri di smaltimento Rimozione e smaltimento dell'impermeabilizzazione esistente	4,00	18,80	6,00		451,20	
	Sommano mq :						451,20
4 16/12/2017	07.01.012 Impermeabilizzazioni Membrana impermeabilizzante autoprotetta con lamina di alluminio. Membrana impermeabilizzante bitume ossidato modificato con elevato punto di fusione (oltre 100°C), armata con tessuto di vetro imputrescibile del peso superiore almeno a kg/m² 3, Impermeabilizzazione della copertura	4,00	18,80	6,00		451,20	
	Sommano m² :						451,20
5 16/12/2017	02.05.001.001 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavolo Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna Ponteggio su lato corto per raggiungere la copertura	4,00	6,00		4,00	96,00	
	Sommano m² :						96,00
6 16/12/2017	02.03.006.001 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono ... lo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su Per spessori fino a cm 8. Rimozione massetto padiglione		18,80	6,00		112,80	
	Sommano m² :						112,80

Chiuso il SAL numero 1 a tutto il 16/12/2017.

DEGENERICA QUINTO - IMPRESA EDIL
 Via Sisto V°, 16
32010 URBISGLIA (MC)
 P. IVA 01284260435
 Iscriz. Albo Impr. Art. N° 45796
 Reg. Impr. N° 119215 Reg. Ditte (REA) N° 14037



Numero e Data	Codice e Descrizione	Misure				Parziale	Quantità
		N parti	Lungh.	Largh.	Alt./peso		

, li 16/12/2017

L'IMPRESA

Quinto Becerrica

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Nazareno Sagretti

IMPRESA QUINTO - IMPRESA EDIL.
Via Sisto V°, 16
2010 URBISGLIA (MC)
P. IVA 01284260435
Iscriz. Albo Impr. Art. N° 45796
Impr. N° 119215 Reg. Ditte (REA) N° 14033





Comune di Urbisaglia

Provincia di Macerata

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture del padiglioni del civico cimitero

COMMITTENTE: Comune di Urbisaglia

IMPRESA: Quinto Becerrica

CERTIFICATO DI PAGAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE_n. 1
PER IL PAGAMENTO DEL 1° SAL € 17.985,20

VISTO

* la determina UTC di affidamento dell'esecuzione dei lavori con Det. LL.PP. n. 62 del 15-11-2017, registro generale n. 333 - CIG: ZA72158A12 ;

* RISULTANDO dalla contabilità dei lavori sino ad oggi che l'ammontare della prestazione

Importi soggetti a ritenute	€ 17.985,20
Importi non soggetti a ritenute	€ 0,00
Totale al netto d'Iva	€ 17.985,20
Iva al 22%	€ 3.956,74
Totale Iva inclusa	€ 21.941,95

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa lo stato di avanzamento di **euro 17.985,20** (diciassettemilanovecentottantacinque/20) comprensivi di oneri previdenziali e contributivi come per legge.

Urbisaglia 20/12/2017

Il Responsabile del Procedimento
ing. Nazareno Sagretti