

Comune di URBISAGLIA
Provincia di Macerata

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016, sito a Urbisaglia in Via Petriani, 77 - Foglio 20 part. 8

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Urbisaglia

IMPRESA: Edil Ruggeri Snc di Ruggeri Alberto e Gianfranco

Urbisaglia MC, 03 aprile 2017



Contratto in data 19/04/2017 rep. n. 2459 registrato a in data / / al n. di euro 6.477.31

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	6 845.28
Data Consegna:	20/02/2017	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	20/02/2017	Importo per la Sicurezza:	154.88
Giorni Utili per Ultimazione:	20	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	11/03/2017	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	03/03/2017	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	8

