

Comune di URBISAGLIA
Provincia di Macerara

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI
FABBRICATO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26 E 30
OTTOBRE 2016, sito a Urbisaglia in Via Petrini, 77 - Foglio 20 part. 8

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Urbisaglia

IMPRESA: Edil Ruggeri Snc di Ruggeri Alberto e Gianfranco

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 5 pagine

Urbisaglia MC, 03 aprile 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 F01001.a 04/03/2017	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, as-semblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il m ... sviluppo del ponteggio: fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione prospetto ovest su cortile prospetto ovest su cortile		6,00 2,00	10,800 7,200		64,80 14,40		
	SOMMANO m ²					79,20		
2 F01006.a 04/03/2017	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di schermatura di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera. Sono comprese ... el piano di protezione da m 2,00 a m 4,00: misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per il primo mese o frazione prospetto ovest su cortile prospetto ovest su cortile		6,00 2,00	9,000 7,200		54,00 14,40		
	SOMMANO m ²					68,40		
3 A01082.c 04/03/2017	Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: con tegole e coppi in laterizio rimozione di piccole porzioni del manto in coppi quantità stimata sopra timpano lato ovest sopra cornicione lato sud porzione copertura edificio basso danneggiata dal crollo del cornicione lato sud porzione copertura edificio basso per accesso al sottotetto	2,00	3,05 5,00	1,000 1,000		6,10 5,00		
	SOMMANO m ²					15,00 1,50		
						27,60		
4 A01021.b 04/03/2017	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in scaglioni di pietra locale con ricorsi a mattoni rimozione di porzioni di muratura del timpano prospetto ovest quantità stimata apertura parziale finestra tamponata al P2 smontaggio tratto cornicione prospetto est - quantità stimata 1/2 * (par.ug.=1/2) apertura fori su murature interne per attraversamento fasce - P1 apertura fori su murature interne per attraversamento fasce - P2 apertura foro su muratura esterna per attraversamento fascia - P2	2,00 2,00 0,50 2,00 3,00 1,00	2,00 0,20 11,00 0,15 0,15 0,15	1,000 0,200 0,250 0,150 0,150 0,150	0,500 0,150 0,400 0,150 0,150 0,500	1,00 0,01 0,55 0,01 0,01 0,01		
	SOMMANO m ³					1,59		
5 F01022 04/03/2017	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di puntelli telescopici a croce, o con piastra, o con piastra piana, o con forca ad "U", regolabile per altezza mass ... icurezza dei lavoratori e in relazione alla fase di riferimento e al tempo necessario per l'esecuzione della fase stessa puntelli rompitratta solaio P1 (cucina PT) puntelli rompitratta solaio P2 (camera-bagno P1) puntelli rompitratta solaio P3 sottotetto (camera-bagno P2)					5,00 3,00 2,00		
	A RIPIORTARE					10,00		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					88,72		
	piastre x rinforzo angolari sia per spigoli fabbricato che per spallette finestre *(lung.=0,15+0,15)	28,00	0,30	0,250	78,500	164,85		
	piastre x rinforzo angolari spalletta finestra P2 ovest tamponata *(lung.=0,15+0,15)	1,00	0,30	0,800	78,500	18,84		
	SOMMANO kg					272,41		
8 A06011 04/03/2017	Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni. Vedi voce n° 7 [kg 272.41]					272,41		
	SOMMANO kg					272,41		
9 A06012 04/03/2017	Compenso per la fornitura in opera di manufatti in acciaio in quantità limitata, fino a 1000kg Vedi voce n° 7 [kg 272.41]					272,41		
	SOMMANO kg					272,41		
10 A11005.c 04/03/2017	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo -25°C applicata a fiamma su masset ... e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato 4,0 kg/m² Impermeabilizzazione di porzioni di copertura in prossimità dei crolli sopra timpano lato ovest sopra cornicione lato sud porzione copertura edificio basso danneggiata dal crollo del cornicione lato sud	2,00	3,05 5,00 5,00	1,000 1,000 3,000		6,10 5,00 15,00		
	SOMMANO m²					26,10		
11 F01057.c 04/03/2017	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma autocarrata con autista operatore. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaf ... la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche previste: piattaforma autocarrata H = 27; P = 250; HL = - 5,00; N = 2 - per realizzazione intervento sul prospetto su Via Circonvallazione di Ponente, per carico in alto dei materiali e rimozione materiale di risulta *(par.ug.=8+4+2+2)	16,00				16,00		
	SOMMANO ora					16,00		
12 A01009.a 04/03/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto materiale crollato - q. tà stimata	9,00	10,00			90,00		
	SOMMANO m³/km					90,00		
13 Operaio Qualificato 04/03/2017	Ore in economia per lavorazioni non determinabili a misura. Operaio Qualificato Provincia di Macerata - per rimozione materiali del crollo dalla copertura e dal cortile - per rimozione a fine lavori delle barriere stradali lungo Via Circonvallazione di Ponente e ripristino transito					8,00 4,00		
	SOMMANO h					12,00		
	A RIPIANTARE							

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Urbisaglia
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

