



COMUNE DI URBISAGLIA

PROVINCIA DI MACERATA

COPIA DI DETERMINAZIONE

III° SETTORE

LAVORI PUBBLICI

NUM. 41 DEL 05-09-2018 Registro Gen. N. 292

OGGETTO: LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO CELLULARE DI VIA DEI PASTINI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL FINALE

L'anno duemiladiciotto addì cinque del mese di settembre, nel proprio ufficio della
Sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE

RAPPRESENTATA la facoltà per gli Enti Locali con popolazione inferiore a 15.000,00 abitanti dell'approvazione del P.E.G.;

VISTO l'Art. 107 (competenza generale dei dirigenti) del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000;

RITENUTO di assumere con il presente atto formale impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTI gli artt. 4, comma 2 e 70, comma 6 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165;

VISTI il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 3 del 02/03/2016, con il quale è stato nominato Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 11/01/2017 con la quale è stata confermata l'assegnazione provvisoria dei budgets ai RESPONSABILI DEI SERVIZI per l'anno 2017,
- la deliberazione di C.C. n. 20 del 29/09/2017 con la quale sono stati integrati capitoli di spesa per nuovi interventi;

DATO ATTO che:

- in data 24 agosto 2016 ha avuto inizio la crisi sismica con epicentro situato lungo la Valle del Tronto tra i comuni di Accumoli, Amatrice (provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (provincia di Ascoli Piceno);
- dopo il sisma del 30/10/2016 il Comune di Urbisaglia rientra all'interno del cratere come previsto dalla legge n. 229/2016;

RILEVATO che in conseguenza agli eventi sismici sopra descritti, che hanno colpito anche il territorio comunale di Urbisaglia, si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle infrastrutture e dei fabbricati situati nel territorio con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli anche in vie e aree pubbliche e private;

VISTO le Delibere del Consiglio dei Ministri del:

- 25 agosto del 2016 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”;
- 27 ottobre del 2016 recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”;
- 31 ottobre del 2016 recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanate a seguito del sisma del 24/08/2016 e dei successivi eventi tellurici;

CONSIDERATO che il su indicato intervento viene attivato tenendo conto delle disposizioni contenute nell'art. 43/bis del D. Lsg. 50/2017 convertito nella Legge n. 96 del 21/06/2017;

VISTA la determinazione LL.PP. n. 53 del 20.10.2017 con la quale si approvava l'intervento di “manutenzione straordinaria del muro fiorito e sistemazione del manto stradale di via dei Pastini”, già precedentemente danneggiato, ma in uno stato di dissesto tale da essere aggravato dallo sciame sismico del 2016, per un spesa complessiva di € 67.600,00;

VISTA la determinazione LL.PP. n. 60 del 15.11.2017 con la quale venivano affidati i lavori di “manutenzione straordinaria del muro fiorito e sistemazione del manto stradale di via dei Pastini” alla ditta STAFFOLANI CESARE di Urbisaglia (MC) p.Iva 00836740431, la quale ha fornito la propria disponibilità ad eseguire immediatamente i lavori offrendo inoltre un ribasso del 31,30% sull'elenco prezzi di progetto, per un importo netto dei lavori pari ad € 24.506,85;

INDIVIDUATO il seguente CIG: Z0E2083FC9 per i lavori;

CONSIDERATO che i lavori sono iniziati il 22/11/2017 come da verbale di consegna lavori;

RICHIAMATA la determinazione LL.PP. n. 71 del 15/12/2017 con la quale veniva liquidato il primo stato di avanzamento lavori pari alla somma di € 14.654,25 più iva di legge 22% e quindi per un totale di € 17.878,20;

CONSIDERATO che i lavori sono stati sospesi per interferenze con altri cantieri in quanto era in corso la realizzazione delle linee della fibra ottica, sospensione dal 15/12/2017 al

01/08/2018, e quindi sono stati terminati in data 31/08/2018, entro il tempo utile, visto il periodo di interruzione concordata;

CONSIDERATO che in corso d'opera è stato necessario svolgere ulteriori opere rispetto al progetto iniziale, consistenti in allungamento del muro fiorito e ampliamento delle zone della pavimentazione stradale in quanto le frequenti piogge primaverili ed estive hanno aggravato gli ammaloramenti dei tratti stradali, rendendoli pericolosi alla circolazione, al di fuori del progetto iniziale un tratto maggiore di strada necessitava del rifacimento del tappetino bituminoso;

VISTO lo stato di avanzamento dei lavori finale con annesso certificato di pagamento redatto dal Direttore dei Lavori ing. Nazareno Sagretti dal quale l'importo totale dei lavori di recupero "Manutenzione straordinaria del muro fiorito e sistemazione del manto stradale di via dei Pastini" risulta pari alla somma netta di € 35.266,59 più iva di legge 22% e quindi per un totale di € 43.025,24;

RITENUTO pertanto di poter approvare gli atti contabili e conseguentemente liquidare la somma rimanente pari a € 20.612,34 più iva di legge 22% e quindi per un totale di € 25.147,05;

Di riformulare il QTE finale generale alla data del 05/09/2018, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE - strada Pastini			
LAVORI (CIG: Z0E2083FC9)	Progetto	Affidamento	Finale
Importo lavori al netto della sicurezza	€ 34.380,29	€ 23.620,55	€ 33.991,16
Oneri per la sicurezza	€ 886,30	€ 886,30	€ 1.275,43
TOTALE LAVORI	€ 35.266,59	€ 24.506,85	€ 35.266,59
1° SAL - Det. LL.PP. n. 71/2018	---	---	€ 14.654,25
SAL Finale	---	---	€ 20.612,34
Iva 22%	€ 7.758,65	€ 5.391,51	€ 7.758,65
COSTO INTERVENTO	€ 43.025,25	€ 29.898,36	€ 43.025,24
LAVORI - strada Gabbetta	Progetto	Affidamento	Finale
Sistemazione strada Gabbetta - cig: ZCF1E67720 - det. LL.PP. N. 59/2017	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 10.900,00
Iva su lavori strada Gabbetta	€ 1.090,00	€ 1.090,00	€ 1.090,00
COSTO INTERVENTO	€ 11.990,00	€ 11.990,00	€ 11.990,00
SOMME A DISPOSIZIONE			
IMPORTO LAVORI sistemazione vie di fuga strade (cig: Z7C2087DCA)	€ 5.002,00	---	---
Spese tecniche di progettazione e direzione lavori	€ 1.280,00	---	---
CAP su spese tecniche 4%	€ 51,20	---	---
Iva su spese tecniche 22%	€ 292,86	---	---
Incentivo 2% Art. 133 del D.lgs 50/2016	€ 1.005,33	€ 1.005,33	€ 923,33
Lavori in economia - Faber Bruè di Bruè Elio	€ 3.660,00	€ 3.640,00	€ 3.640,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.293,36	---	---
COSTO INTERVENTO	€ 67.600,00	€ 46.533,69	€ 55.015,24

RITENUTI i predetti atti meritevoli di accoglimento ed approvazione;

RITENUTO, pertanto, potersi procedere alla liquidazione delle spettanze in favore della ditta STAFFOLANI CESARE di Urbisaglia (MC) p.Iva 00836740431;

ATTESA la propria competenza in merito;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della spesa derivante dall'adozione del presente atto;

- VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, 241;

- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. n. 207/2010 per quanto vigente;
- VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- VISTO il decreto del Sindaco n. 3/2016 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

DETERMINA

- 1) Di considerare la premessa parte integrante del presente provvedimento;
- 2) Di approvare stato di avanzamento dei lavori finale con annesso certificato di pagamento redatto dal Direttore dei Lavori ing. Nazareno Sagretti dal quale l'importo totale dei lavori di recupero "Manutenzione straordinaria del muro fiorito e sistemazione del manto stradale di via dei Pastini" risulta pari alla somma netta di € 35.266,59 più iva di legge 22% e quindi per un totale di € 43.025,24;
- 3) Di prendere atto in base ai predetti atti che la ditta STAFFOLANI CESARE di Urbisaglia, ha il credito di € 20.612,34 più iva di legge 22% e quindi per un totale di € 25.147,05;
- 4) Di prendere atto della regolarità contributiva della ditta STAFFOLANI CESARE di Urbisaglia: DURC INAIL_11995790 Data richiesta 08/06/2018, scadenza validità 06/10/2018;
- 5) Di riconoscere e liquidare infine agli aventi diritto, dipendenti di questo Ufficio Tecnico Comunale in appresso indicati, i compensi incentivanti di cui all' artt. 113 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per la realizzazione della progettazione degli interventi eseguiti in merito all'opera in argomento nella misura in appresso detta:
 - Ing. Nazareno Sagretti € 738,66;

previo giroconto del cap. 1462 con conseguente incasso al cap. 455.8 con imputazione della spesa al cap. 60.3 del bilancio 2018 gestione competenza;
- 6) Di accantonare al cap. 2836.1 la somma di € 184,67 e di provvedere con successivo e separato atto al giroconto contabile di detta somma da destinare all'acquisto da parte del Comune di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo da effettuarsi con apposita determinazione;
- 7) Di imputare la relativa spesa complessiva di € 25'147,05 al cap. 2836.1 del bilancio del corrente esercizio, disponibile per lo scopo, impegno n. 177 sub1 ed € 923,33 al cap. 2836.1 del bilancio del corrente esercizio, disponibile per lo scopo, impegno n. 177 sub 5;
- 8) Di trasmettere al presente Determinazione all'ufficio Segreteria e Finanziario per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.183 del Tuel D.L.vo 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità

contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio
F.TO NAZARENO SAGRETTI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.20000.

Impegno n.

Urbisaglia, li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
Giubileo Paolo-francesco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la Pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Urbisaglia 13.9.2018

IL TITOLARE DELLA P.O. AFFARI GENERALI
F.to ING. NAZARENO SAGRETTI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Sede comunale, li 13.9.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F. TO NAZARENO SAGRETTI
