



COMUNE DI URBISAGLIA

PROVINCIA DI MACERATA

COPIA DI DETERMINAZIONE

III° SETTORE

LAVORI PUBBLICI

NUM. 1 DEL 15-01-2021 Registro Gen. N. 17

OGGETTO: Attività di supporto al RUP - controllo e verifica delle lavorazioni e degli atti tecnico-contabili finora prodotti in riferimento ai lavori di ampliamento del civico cimitero - Liquidazione fattura 1/PA ing. Fabio Smeraldini

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di gennaio, nel proprio ufficio della Sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE

RAPPRESENTATA la facoltà per gli Enti Locali con popolazione inferiore a 15.000,00 abitanti dell'approvazione del P.E.G.;

VISTO l'Art. 107 (competenza generale dei dirigenti) del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

RITENUTO di assumere con il presente atto formale impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. 267/2000;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTI gli artt. 4, comma 2 e 70, comma 6 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 55;

VISTI il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 21 del 31/12/2019, con il quale è stato nominato il Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n.10 del 27/04/2020 con oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione – DUP – Esame ed approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 e triennale 2020/2022";

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n.46 del 14/05/2020 con la quale si procedeva ad approvare il P.E.G., assegnare in via definitiva i budget ai responsabili dei servizi ed approvare il Piano della Performance;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/07/2020 con la quale è stata confermata l'assegnazione provvisoria dei budgets ai RESPONSABILI DEI SERVIZI per l'anno 2020;

PREMESSO CHE con det. LL.PP. n.:

- n. 38 del 2014, con la quale si stabiliva di affidare la progettazione preliminare all'Ufficio tecnico comunale, per un importo dell'opera stimato di € 630'000,00, inserendo l'intervento nell'elenco annuale 2016;
- n. 48 del 29/12/2014 con la quale si costituiva un apposito gruppo di progettazione e di Ufficio di direzione dei lavori;
- n. 55 del 20/10/2017 con la quale veniva confermato il gruppo di lavoro ed impegnato l'importo di € 1'268.80, in favore del professionista ing. Luca Menghi di Urbisaglia, per il supporto all'Ufficio Tecnico per studi preliminari;
- n. 22 del 08/05/2018 con la quale veniva ridefinite le prestazioni progettuali definitive ed esecutive a favore dell'ing. Luca Menghi di Urbisaglia;
- n. 45 del 10/10/2018 con la quale veniva approvato tra l'altro il progetto esecutivo dei lavori di "AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO" di Urbisaglia, suddiviso in due stralci esecutivi e per un ammontare complessivo di spesa pari ad € 630'000,00 – CUP: J48C18000220004;
- n. 71 del 14/12/2018 con la quale veniva liquidato l'acconto per la progettazione all'ing. Luca Menghi di Urbisaglia;
- n. 45/2018 con la quale si stabiliva:
 - di procedere all'appalto dei lavori di primo stralcio, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016;
 - di procedere all'affidamento dei lavori di cui sopra mediante l'espletamento della procedura negoziata ai sensi e per effetto dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
 - di delegare la stazione unica appaltante dell'Unione Montana Potenza, Esino e Musone di San Severino Marche, in forza della convenzione sottoscritta in data 28/02/2018, per l'effettuazione della procedura di appalto dei lavori;
- Con determinazione S.U.A. N. 98 del Reg. 275, data 26/07/2019 con la quale sono stati aggiudicati i "Lavori di ampliamento del civico cimitero" alla ditta Costruzioni 2015 srls, con sede in via S. Andrea, 16, Arienzo (CE), p.i. 04093460618 – CIG: 792208682C;
- n. 53 del 04/10/2019 LL.PP. veniva presa atto l'aggiudicazione alla ditta COSTRUZIONI 2015 srls, importo contrattuale iva 10% compresa, cig: 792208682C, per complessivi € 297.754,54 (iva compresa);

VISTO CHE:

- i lavori hanno avuto inizio il giorno 24 ottobre 2019;

- con det. LL.PP. n. 66/2019 è stata liquidata l'anticipazione alla ditta costruzioni 2015 di netti € 54'137,19 oltre iva per un complessivo di € 59'550,91;
- con det. LL.PP. n. 87/2019 è stato approvato e liquidato il primo stato di avanzamento dei lavori per un importo di € 42'600,00 oltre iva per un complessivo di € 46'860,00;
- con det. LL.PP. n. 10/2020 è stato approvato e liquidato il II stato di avanzamento dei lavori per un importo di € 42'400,00 oltre iva per un complessivo di € 46'640,00;
- con det. LL.PP. n. 21/2020 è stato approvato e liquidato il III stato di avanzamento dei lavori per un importo di € 39'200,00 oltre iva per un complessivo di € 43'120,00;
- con det. LL.PP. n. 47/2020 è stato approvato e liquidato il IV stato di avanzamento dei lavori per un importo di € 15'000,00 oltre iva per un complessivo di € 16'500,00;
- con det. LL.PP. n. 58/2020 è stato approvato e liquidato il V stato di avanzamento dei lavori per un importo di € 9'300,00 oltre iva per un complessivo di € 10'230,00;
- i lavori hanno avuto una prosecuzione rilassata con andamento intermittente e ad oggi sono fermi dal 13/08/2020.

TENUTO CONTO CHE:

- ✓ il termine concesso ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 è decorso senza che stati ripresi i lavori e senza, ovviamente, che siano state eseguite le lavorazioni indicate per il primo termine assegnato,
- ✓ per effetto di ciò, sempre ai sensi del citato art. 108 comma 4, si è proceduto alla convocazione dell'impresa per la redazione dello stato di consistenza;
- ✓ lo stato di consistenza è stato redatto in data 06/11/2020, alla presenza del rappresentante della ditta Costruzioni 2015 srls sig. Colella Corrado, prot. N. 8615, allegato alla presente;
- ✓ l'inadempimento permane e si sono verificate tutte le condizioni indicate nell'art. 108, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, atteso che vi è un evidente ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, per negligenza dell'appaltatore, rispetto alle previsioni del contratto;
- ✓ sotto altro aspetto tutte le predette inadempienze, sia singolarmente sia complessivamente considerate, costituiscono un comportamento gravemente omissivo dell'impresa Costruzioni 2015 srls, p.i. 04093460618, la quale è venuta meno all'obbligo, contrattualmente assunto, di eseguire i lavori nei tempi e termini convenuti, comportamento questo che, a norma dell'art. 1455 c.c., assume i caratteri della gravità,
- ✓ della manifesta volontà, da parte della ditta Costruzioni 2015, di non portare a termine i lavori aggiudicati, configurando a tutti gli effetti un grave inadempimento contrattuale dell'appaltatore;
- ✓ la condotta inadempiente tenuta dall'impresa Costruzioni 2015 srls compromette l'esito positivo dei lavori e che tutte le inadempienze, formalizzate con le note citate, sia singolarmente sia complessivamente considerate,

costituiscono grave inadempimento da parte della ditta medesima la quale è venuta meno all'obbligo contrattualmente assunto di eseguire i lavori nei tempi e nei termini convenuti;

- ✓ con determinazione LL.PP. n. 93 del 09/11/2020 con la quale si ufficializzava la risoluzione contrattuale tra Comune di Urbisaglia e la ditta Costruzioni 2015 srls;

CONSIDERATO CHE:

- Si è reso necessario affidare incarico esterno di supporto al RUP da conferire ad un tecnico con comprovata esperienza di direzione dei lavori, contabilità delle opere pubbliche e gestione degli adempimenti negli appalti pubblici, a cui affidare il compito di verificare dal punto di vista tecnico – contabile i lavori già svolti dalla ditta Costruzioni 2015 s.r.l. in merito all'ampliamento del civico cimitero;
- il tecnico individuato è l'ing. Fabio Smeraldini, già dipendente a tempo determinato sisma a supporto di questo Ufficio e da conoscenza delle problematiche intercorse nell'appalto in argomento;
- L'ing. Fabio Smeraldini ha dato la propria disponibilità ad assumere incarico esterno per l'espletamento dell'attività di supporto al RUP in merito all'attività di controllo e verifica delle lavorazioni e degli atti tecnico-contabili finora prodotti in riferimento ai lavori di ampliamento del civico cimitero effettuati dalla ditta Costruzioni 2015 s.r.l., a fronte di un corrispettivo netto da fatturare pari ad € 3'000.00 oltre oneri di legge (C.A.P. 4%, gestione separata INPS 4%), per un totale onnicomprensivo mensile pari ad € 3'244,80 (regime de minimi);
- Si ritiene che l'importo totale sopra scritto possa essere pagato frazionandolo in tre frazioni con cadenza mensile, dietro presentazione di regolare fattura fiscale da parte del tecnico incaricato;
- L'ing. Fabio Smeraldini ha dato la propria disponibilità a svolgere tale incarico anche mediante la presenza presso la sede comunale;

RITENUTO che l'ing. Fabio Smeraldini abbia iniziato a dar seguito all'incarico conferitogli ed ha già provveduto ad effettuare la ricognizione delle lavorazioni effettivamente svolte dalla ditta Costruzioni 2015 s.r.l. nel civico cimitero e, valutando il progetto inizialmente approvato, ha redatto il computo metrico estimativo delle opere rimanenti al completamento dei lavori;

VISTA la fattura fiscale n° 1/PA emessa dall'ing. Fabio Smeraldini con domicilio in Via Ercolani n° 6 – 62100 Macerata (MC) – P. IVA 01714930433 in data 30/12/2020 ed assunta al protocollo di questo ente al n° 62 del 05/01/2021, per un importo netto pari ad € 1'000.00 oltre contributo INPS del 4% e contributo Inarcassa del 4%, per un totale di € 1'080.00;

INDIVIDUATO il seguente CIG: Z962FFCEB9;

VISTO l'esito positivo del controllo del DURC dell'ing. Fabio Smeraldini – P. IVA 01714930433 richiesto in data 09/11/2020, prot. INPS_23648459, scadenza validità il 09/03/2021;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

VISTI:

- l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la legge 7 agosto 1990 n° 241;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto del Sindaco n. 8/2015 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

DETERMINA

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Che il sottoscritto è il responsabile del procedimento;
- **DI PROCEDERE** alla liquidazione della fattura fiscale n° 1/PA emessa dall'ing. Fabio Smeraldini con domicilio in Via Ercolani n° 6 – 62100 Macerata (MC) – P. IVA 01714930433 in data 30/12/2020 ed assunta al protocollo di questo ente al n° 62 del 05/01/2021, per un importo netto pari ad € 1'000.00 oltre contributo INPS del 4% e contributo Inarcassa del 4%, per un totale di € 1'080.00;
- **DI DARE ATTO** che il l'impegno economico necessario al pagamento della fattura 1/PA del 30/12/2020 emessa dall'ing. Fabio Smeraldini residente a Macerata in Via Ercolani n° 6 – 62100 – Macerata (MC), P. IVA 01714930433, per un totale di € 1'080,00 (regime dei minimi), trova copertura finanziaria al cap. 2733, impegno n. 542/2018;
- **DI DARE ATTO** del CIG **Z962FFCEB9**;
- **DI DARE ATTO** della regolarità contributiva dell'ing. Fabio Smeraldini residente a Macerata in Via Ercolani n° 6 – 62100 – Macerata (MC), P. IVA 01714930433, n° prot. INPS_23648459, richiesta in data 09/11/2020, scadenza in data 09/03/2021;
- Di trasmettere la presente determinazione agli Uffici Segreteria e Finanziario per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.183 del Tuel D.L.vo 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto

Responsabile del Settore

F.to Ing. NAZARENO SAGRETTI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.20000.

Resp.le Servizio Finanziario

F.to GUALDESI PAMELA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. _____

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la Pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Li,

Titolare P.O. AA.GG.

F.to DE ANGELIS STEFANO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Sede comunale, li

Responsabile del Settore

F.to Ing. NAZARENO SAGRETTI
