

# Comune di URBISAGLIA

Provincia di Macerata

## Libretto N° 1 - Lavori a Misura

### LAVORI

Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture dei padiglioni centrali del civico cimitero

**COMMITTENTE** Comune di Urbisaglia

**IMPRESA** Quinto Becerrica

### CONTRATTO

N° Repertorio

Registrato il

Presso

al n°


Mod.

Volume

Foglio

**Data** 21/03/2018

IL TECNICO



Lavori : **Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture dei padiglioni centrali del civico cimitero**Località : **Loc. Maestà****SAL N° 1**

Numero e Data	Codice e Descrizione	Misure				Parziale	Quantità
		N parti	Lungh.	Largh.	Alt./peso		
1 16/12/2017	N.V. 3 Fornitura e posa in opera di bocchettoni in piombo.	4,00			2,00	8,00	
	<b>Sommano cad :</b>						<b>8,00</b>
2 16/12/2017	N.V. 2 Scossaline in alluminio preverniciato. Scossaline in alluminio preverniciato dello sviluppo minimo di mm 200 con una ... ste in opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; la verniciatura a doppio strato di vernice a Lamiere con s Scossaline padiglioni	4,00	49,60		0,30	59,52	
	<b>Sommano m² :</b>						<b>59,52</b>
3 16/12/2017	N.V. 1 Rimozione di impermeabilizzazione di copertura piana o inclinata, composta da guaina bituminosa, di qualsiasi tipo e spessore, comunque, non inferiore ad uno strato, compreso il trasporto in discarica e gli oneri di smaltimento Rimozione e smaltimento dell'impermeabilizzazione esistente	4,00	18,80	6,00		451,20	
	<b>Sommano mq :</b>						<b>451,20</b>
4 16/12/2017	07.01.012 Impermeabilizzazioni Membrana impermeabilizzante autoprotetta con lamina di alluminio. Membrana impermeabilizzante bitume ossidato modificato con elevato punto di fusione (oltre 100°C), armata con tessuto di vetro imputrescibile del peso superiore almeno a kg/m² 3. Impermeabilizzazione della copertura	4,00	18,80	6,00		451,20	
	<b>Sommano m² :</b>						<b>451,20</b>
5 16/12/2017	02.05.001.001 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavolo Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna Ponteggio su lato corto per raggiungere la copertura	4,00	6,00		4,00	96,00	
	<b>Sommano m² :</b>						<b>96,00</b>
6 16/12/2017	02.03.006.001 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono ... lo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su Per spessori fino a cm 8. Rimozione massetto padiglione		18,80	6,00		112,80	
	<b>Sommano m² :</b>						<b>112,80</b>

Urbisaglia, li 21/03/2018

URBISAGLIA - IMPRESA EDILE

Via S. Rocco 16

URBISAGLIA (MC)

P.IVA 01284260435

scriz. Albo Impr. Art. N° 45796

Reg. Ditta (REAT N°) 40337

IL DIRETTORE DEI LAVORI

**SAL N° 2**


Numero e Data	Codice e Descrizione	Misure				Parziale	Quantità
		N parti	Lungh.	Largh.	Alt./peso		
7 07/03/2018	02.05.001.001 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati ... Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati ... smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavolo Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna		6,00		4,00	24,00	
	<b>Sommano m² :</b>						<b>24,00</b>
8 07/03/2018	N.V. 1 Rimozione di impermeabilizzazione di copertura piana o inclinata, composta da guaina bituminosa, di qualsiasi tipo e spessore, comunque, non inferiore ad uno strato compreso il trasporto in discarica e gli oneri di smaltimento		6,00	1,80		10,80	
	<b>Sommano mq :</b>						<b>10,80</b>
9 07/03/2018	07.01.012 Impermeabilizzazioni Membrana impermeabilizzante autoprotetta con lamina di alluminio, Membrana impe ... bitume ossidato modificato con elevato punto di fusione (oltre 100°C), armata con tessuto di vetro imputrescibile del peso superiore almeno a kg/m² 3,		6,00	1,80		10,80	
	<b>Sommano m² :</b>						<b>10,80</b>
10 21/03/2018	N.V. 3 Fornitura e posa in opera di bocchettoni in piombo.	1,00				1,00	
	<b>Sommano cad :</b>						<b>1,00</b>


Chiuso il SAL numero 2 a tutto il 21/03/2018.

Urbisaglia, li 21/03/2018

**IMPRESA**  
**ERRICA QUINTO - IMPRESA EDILE**  
 Via Sisto V° 16  
 2010 URBISGLIA (MC)  
 P.IVA 01284260435  
 Iscritta Albo Impr. Art. N° 45796  
 Impr. N° 119215 Reg. Ditta (REA) N° 140337

IL DIRETTORE DEI LAVORI





Comune di URBISAGLIA

Provincia MC

**REGISTRO DI CONTABILITÀ'**

LAVORI

Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture dei padiglioni centrali del civico cimitero

COMMITTENTE Comune di Urbisaglia

IMPRESA Quinto Becerrica

CONTRATTO

N° Repertorio del

Registrato il

presso

al n.

Mod.

Volume


Foglio

PROGETTISTA Ing. Nazareno Sagretti

IL TECNICO



Data 21/03/2018



## REGISTRO DI CONTABILITÀ

Oggetto dei lavori: **Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture dei padiglioni centrali del civico cimitero**

Località: **URBISAGLIA**

SAL N°1 - lavori a misura - Prezzi di contratto Rev. 1							
N° ord. Data	Descrizione	Libretto		U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
		N°	Pag.				
1 16/12/2017	N.V. 3 Fornitura e posa in opera di bocchettoni in piombo.	1	1	cad	8,00	€ 35,00	€ 280,00
2 16/12/2017	N.V. 2 Scossaline in alluminio prevemiciato. Scossaline in alluminio prevemiciato dello sviluppo minimo di mm 200 con una ... ste in opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; la verniciatura a doppio strato di vernice a Lamiere con s	1	1	m <sup>2</sup>	59,52	€ 59,00	€ 3.511,68
3 16/12/2017	N.V. 1 Rimozione di impermeabilizzazione di copertura piana o inclinata, composta da guaina bituminosa, di qualsiasi tipo e spessore, comunque, non inferiore ad uno strato, compreso il trasporto in discarica e gli oneri di smaltimento	1	1	mq	451,20	€ 4,50	€ 2.030,40
4 16/12/2017	07.01.012 Impermeabilizzazioni Membrana impermeabilizzante autoprotetta con lamina di alluminio. Membrana impe ... bitume ossidato modificato con elevato punto di fusione (oltre 100°C), armata con tessuto di vetro imputrescibile del peso superiore almeno a kg/m <sup>2</sup> 3,	1	1	m <sup>2</sup>	451,20	€ 20,50	€ 9.249,60
5 16/12/2017	02.05.001.001 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbrica ... smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavolo Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna	1	1	m <sup>2</sup>	96,00	€ 15,00	€ 1.440,00
6 16/12/2017	02.03.006.001 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Son ... lo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su Per spessori fino a cm 8.	1	1	m <sup>2</sup>	112,80	€ 10,00	€ 1.128,00
<b>TOTALE LAVORI A MISURA €</b>							<b>€ 17.639,68</b>

Totale lavori a Misura €	€ 17.639,68
Oneri di sicurezza ordinaria €	€ 345,52
<b>Totale SAL N° 1 €</b>	<b>€ 17.985,20</b>

Chiuso il SAL N° 1 per lavori a tutto il 20/12/2017.

Urbisaglia, il 21/03/2018.

L'impresa

Il Direttore Lavori

IL RESPONSABILE UNICO DEL  
PROCEDIMENTO

L'APPALTATORE

SAL N°2 - lavori a misura - Prezzi di contratto Rev. 1							
N° ord. Data	Descrizione	Libretto		U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
		N°	Pag.				
7 07/03/2018	02.05.001.001 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbrica ... smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavolo Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna	1	2	m²	24,00	€ 15,00	€ 360,00
8 07/03/2018	N.V. 1 Rimozione di impermeabilizzazione di copertura piana o inclinata, composta da guaina bituminosa, di qualsiasi tipo e spessore, comunque, non inferiore ad uno strato, compreso il trasporto in discarica e gli oneri di smaltimento	1	2	mq	10,80	€ 4,50	€ 48,60
9 07/03/2018	07.01.012 Impermeabilizzazioni Membrana impermeabilizzante autoprotetta con lamina di alluminio. Membrana impe ... bitume ossidato modificato con elevato punto di fusione (oltre 100°C), armata con tessuto di vetro imputrescibile del peso superiore almeno a kg/m² 3,	1	2	m²	10,80	€ 20,50	€ 221,40
10 21/03/2018	N.V. 3 Fornitura e posa in opera di bocchettoni in piombo.	1	2	cad	1,00	€ 35,00	€ 35,00
<b>TOTALE LAVORI A MISURA €</b>							<b>€ 665,00</b>

Totale lavori a Misura €	€ 18.304,68
Oneri di sicurezza ordinaria €	€ 358,55
<b>Totale SAL N° 2 €</b>	<b>€ 18.663,23</b>

Urbisaglia, li 21/03/2018.

**BECERRICA QUINTO** IMPRESA EDIL

Via Sisto V° 16


02010 URBISAGLIA (MC)

P. IVA 01284260435


Iscriz. Albo Impit Art. N° 45796

Reg. Impr. N° 119215 Reg. Ditta (RFA) N° 1407

Il Direttore Lavori


IL RESPONSABILE UNICO DEL  
PROCEDIMENTO

L'APPALTATORE



Comune di URBISAGLIA

Provincia MC

**Stato avanzamento lavori n° 2**

LAVORI

Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture dei padiglioni centrali del civico cimitero

COMMITTENTE Comune di Urbisaglia

IMPRESA Quinto Becerrica

CONTRATTO

N° Repertorio del

Registrato il

presso

al n.

Mod.


Volume

Foglio

PROGETTISTA Ing. Nazareno Sagretti

Data 21/03/2018

IL TECNICO



**STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 2**

**Lavori a Misura**


N°	Codice	Descrizione	Quantità	Importi €	
				Unitario	Parziale
1	02.03.006.001	Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono ... lo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su Per spessori fino a cm 8. SOMMANO a m²	112,800	€ 10,00	€ 1.128,00
2	02.05.001.001	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati ... smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavolo Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna SOMMANO a m²	120,000	€ 15,00	€ 1.800,00
3	07.01.012	Impermeabilizzazioni Membrana impermeabilizzante autoprotetta con lamina di alluminio. Membrana impe ... bitume ossidato modificato con elevato punto di fusione (oltre 100°C), armata con tessuto di vetro imputrescibile del peso superiore almeno a kg/m² 3. SOMMANO a m²	462,000	€ 20,50	€ 9.471,00
4	N.V. 1	Rimozione di impermeabilizzazione di copertura piana o inclinata, composta da guaina bituminosa, di qualsiasi tipo e spessore, comunque, non inferiore ad uno strato, compreso il trasporto in discarica e gli oneri di smaltimento SOMMANO a mq	462,000	€ 4,50	€ 2.079,00
5	N.V. 2	Scossaline in alluminio preverniciato. Scossaline in alluminio preverniciato dello sviluppo minimo di mm 200 con una ... ste in opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; la verniciatura a doppio strato di vernice a Lamiere con s SOMMANO a m²	59,520	€ 59,00	€ 3.511,68
6	N.V. 3	Fornitura e posa in opera di bocchettoni in piombo. SOMMANO a cad	9,000	€ 35,00	€ 315,00
<b>TOTALE LAVORI A MISURA €</b>					<b>€ 18.304,68</b>

Lavori a Misura €	€ 18.304,68
Sicurezza Ordinaria	€ 358,55
<b>Importo totale SAL 2 €</b>	<b>€ 18.663,23</b>

Urbisaglia, li 21/03/2018.

**SECERRICA QUINTO - IMPRESA EDILE**  
 Via Visto V. 16  
**32010 URBISAGLIA (MC)**  
 P. IVA 01284260435  
 Iscriz. Albo Impr. Art. N° 45796  
 Reg. Impr. N° 119215 - Res. Dilte (REA) N° 140337

IL DIRETTORE LAVORI



IL RESPONSABILE UNICO DEL  
PROCEDIMENTO

L'APPALTATORE



# Comune di Urbisaglia

Provincia di Macerata

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture del padiglioni del civico cimitero

**COMMITTENTE:** Comune di Urbisaglia

**IMPRESA:** Quinto Becerrica

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE n. 2

**PER IL PAGAMENTO DEL 2° SAL (finale) € 678,03**

(1° SAL del 15/12/2017 di € 17.985,20)

VISTO

\* la determina UTC di affidamento dell'esecuzione dei lavori con Det. LL.PP. n. 62 del 15-11-2017, registro generale n. 333 - CIG: ZA72158A12 ;

\* RISULTANDO dalla contabilità dei lavori sino ad oggi che l'ammontare della prestazione

Importi soggetti a ritenute	€ 678,03
Importi non soggetti a ritenute	€ 0,00
Totale al netto d'Iva	€ 678,03
Iva al 22%	€ 149,17
Totale Iva inclusa	€ 827,21

## CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo \_\_\_\_ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa lo stato di avanzamento di **euro 678,03** (seicentostettantotto/03) comprensivi di oneri previdenziali e contributivi come per legge.

Urbisaglia, 21/03/2018

il Responsabile del Procedimento

ing. Nazareno Sagretti

