



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Provincia di Perugia

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 251 DEL 13-12-2019

N. 573 del Registro Generale

Oggetto: INTERVENTO RIGUARDANTE LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI IN FRAZ.GROTTI - EROGAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A FAVORE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE - CAPITOLO 1331 - "OPERE DANNEGGIATE DA EVENTI ECCEZIONALI E PER SITUAZIONI CONTINGENTI DI IMMEDIATO INTERVENTO" - APPROVAZIONE SECONDO ED ULTIMO SAL E LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la nota, acquisita al protocollo comunale n. 2785 del 07.12.2017, con la quale il Ministero dell'Interno comunica l'attribuzione di un contributo pari ad € 40.000,00 come da decreto del 06.11.2017, per lavori urgenti di ripristino infrastrutture viarie danneggiate dalle avversità atmosferiche;

RISCONTRATO che la progettazione delle opere è stata affidata al personale interno dell'Ufficio tecnico comunale;

VISTO il progetto denominato "Progetto esecutivo per la messa in sicurezza delle strade comunali in frazione Grotti – Erogazione del Ministero dell'Interno a favore dei Comuni e Province – Capitolo 1331 – "Opere danneggiate da eventi eccezionali e per situazioni contingenti di immediato intervento Anno 2016", composto dagli elaborati di seguito elencati:

- Relazione tecnico – illustrativa con quadro economico;
- Documentazione fotografica;
- Tavola Unica elaborati grafici;
- Computo metrico estimativo;
- Capitolato Speciale di Appalto;

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

dai quali risulta che per l'esecuzione dell'opera necessita una spesa complessiva di Euro 43.833,36;

ATTESO che con Delibera della Giunta Comunale n.12 del 31/01/2019, si è proceduto all'approvazione del relativo Progetto Esecutivo elaborato dal personale interno dell'Ufficio Tecnico Comunale con il quadro economico seguente:

Progetto Esecutivo per la messa in sicurezza delle strade comunali in fraz. Grotti - Erogazione del Ministero dell'Interno a favore dei Comuni e Province - Capitolo 1331 - "Opere danneggiate da eventi eccezionali e per situazioni contingenti di immediato intervento"		
PROGETTO ESECUTIVO		
QUADRO ECONOMICO GENERALE		
LAVORI A BASE D'ASTA		EURO
LAVORI A MISURA		
A1	Interventi di demolizione e ripristino pavimentazioni	34.389,48
	Incidenza manodopera su A1 pari a 11.902,38 euro	
Totale lavori		34.389,48
S1	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d' asta	960,00
Totale generale		35.349,48
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		34.389,48
SOMME A DISPOSIZIONE		
Oneri fiscali		
OF1	I.V.A.22% sui Lavori	7.776,89
Totale Oneri fiscali		7.776,89
Fondo incentivante		
F1	Incentivo	706,99
Totale Fondo incentivante e spese		706,99
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		8.483,88
TOTALE GENERALE		43.833,36

VISTO che l'importo totale del progetto pari ad Euro 43.833,36 risulta finanziato così come segue:

- quanto ad Euro 40.000,00 in conto al contributo concesso dal Ministero dell'Interno previsto dal bilancio 2019;
- quanto ad Euro 3.833,36 al capitolo 2008 del bilancio 2019;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 41 del 08/03/2019 con la quale si è stabilito di indire la procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'articolo 36 comma 2 lett a e dall'articolo

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

36 comma 2 lett b del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. , per **all'affidamento dei lavori per la messa in sicurezza delle strade comunali in frazione Grotti – Erogazione del Ministero dell'Interno a favore dei Comuni e Provincie – Capitolo 1331 – “Opere danneggiate da eventi eccezionali e per situazioni contingenti di immediato intervento Anno 2016”;**

PRESO ATTO che la suddetta procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari ad euro 34.389,48 al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso e dell'iva al 22%, è stata espletata sul portale MEPA (www.acquistinretepa.it) tramite Richiesta di Offerta a n.3 operatori economici specializzati nel settore di riferimento;

VISTO che relativamente alla **RDO n.2244229** denominata “Affidamento dei lavori riguardanti l'intervento di messa in sicurezza delle strade Comunali in Fraz.Grotti” sono pervenute n.3 offerte dai seguenti operatori economici regolarmente iscritti al MEPA:

- Edilizia F.lli Garnieri srl, via Tiberina n.70/G – Collazzone (PG) che ha offerto un ribasso del 3% sull'importo a base di gara;
- Deco Service di Ferranti Mirco, via Ettore Franceschini n.10/c – Ponte Valleceppi – Perugia (PG) che ha offerto un ribasso del 3,20% sull'importo a base di gara;
- Dicla snc di Tropeano Dimitri e Giappichini Claudio, via Gustavo Benucci snc – Perugia (PG) che ha offerto un ribasso del 5,63% sull'importo a base di gara;

CONSIDERATO che la migliore offerta considerando il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso e dell'iva al 22%, è stata quella della ditta Dicla snc di Tropeano Dimitri e Giappichini Claudio, via Gustavo Benucci snc – Perugia (PG) che ha offerto un ribasso del 5,63% sull'importo a base di gara pari ad euro 34.389,48 al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 960,00 e dell'iva al 22% ;

VISTO che:

- l'importo totale dell'appalto comprensivo dei costi della sicurezza risulta pari ad euro 35.349,48 oltre IVA al 22%;
- i costi della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad euro 960,00;
- l'importo a base di gara è pari ad euro 34.389,48 al netto dei costi della sicurezza;
- il miglior ribasso offerto è pari al 5,63% calcolato sull'importo posto a base di gara e pertanto risulta pari ad euro 1.936,13;
- l'importo di gara al netto del miglior ribasso offerto è pari ad euro 32.453,35;
- l'importo contrattuale comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso è pari ad euro 33.413,35 oltre IVA al 22%;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.54 del 15.03.2019 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori per la messa in sicurezza delle strade comunali in frazione Grotti – Erogazione del Ministero dell'Interno a favore dei Comuni e Provincie – Capitolo 1331 – “Opere danneggiate da eventi eccezionali e per situazioni contingenti di immediato intervento Anno 2016” alla ditta Dicla snc di Tropeano Dimitri e Giappichini Claudio, via Gustavo Benucci snc – Perugia (PG) che ha offerto un ribasso del 5,63% sull'importo a base di gara pari ad euro 34.389,48 al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 960,00 e dell'iva al 22% determinando **un importo contrattuale comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 33.413,35 oltre IVA al 22%;**

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

VISTO che con la ditta aggiudicatrice si è proceduto alla stipula del relativo contratto di appalto in data 19.03.2019;

VISTO che i lavori hanno avuto inizio in data 16.04.2019;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio dell'Area Tecnico Manutentiva n.214 del 18.11.2019 con la quale si è proceduto **all'approvazione del primo SAL** dei lavori per la messa in sicurezza delle strade comunali in frazione Grotti – Erogazione del Ministero dell'Interno a favore dei Comuni e Province – Capitolo 1331 – “Opere danneggiate da eventi eccezionali e per situazioni contingenti di immediato intervento Anno 2016” che presenta il seguente importo:

- Totale lavori a misura (al netto dei costi della sicurezza)	Euro.....	31.041,18
- Ribasso del 5,63%	Euro	- 1.747,62
- Costi della sicurezza I° SAL	Euro	720,00
TOTALE.....	Euro	30.013,56

CONSIDERATO che con la medesima Determinazione del Responsabile del Servizio dell'Area Tecnico Manutentiva n.214 del 18.11.2019 si è proceduto alla liquidazione del primo certificato di pagamento avente i seguenti importi:

- importo del certificato di pagamento	Euro.....	30.103,56
- a detrarre le ritenute.....	Euro	150,07
- resta il credito netto.....	Euro	29.863,49
- per iva 22%.....	Euro.....	6.569,97
- Totale complessivo.....	Euro.....	36.433,46

VISTO l'impegno di spesa assunto al cap.2638 del bilancio 2019 con Determinazione n.54 del 15.03.2019 tenendo conto che:

- quanto ad Euro 40.000,00 è in conto al contributo concesso dal Ministero dell'Interno previsto dal bilancio 2019;
- quanto ad Euro 3.833,36 è imputato al capitolo 2638 con fondi propri del bilancio 2019;

VISTO che in data 13.12.2019 la Direzione Lavori ha proceduto all'emissione del secondo ed ultimo stato di avanzamento dei lavori che presenta il seguente importo:

- Totale lavori a misura (al netto dei costi della sicurezza)	Euro.....	34.389,34
- Ribasso del 5,63%	Euro	- 1.936,12
- Costi della sicurezza II° SAL	Euro	960,00
TOTALE.....	Euro	33.413,22

RITENUTO di procedere all'approvazione del suddetto secondo ed ultimo stato di avanzamento e alla liquidazione del relativo certificato di pagamento avente i seguenti importi:

- importo del certificato di pagamento	Euro.....	33.413,22
- a detrarre le ritenute.....	Euro	0,00
- a detrarre ammontare certificati precedenti	Euro	29.863,49
- resta il credito netto.....	Euro	3.549,73

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

- per iva 22%.....Euro..... 780,94
- **TOTALE COMPLESSIVO..... Euro..... 4.330,67**

CONSIDERATO che la direzione lavori ha trasmesso la documentazione relativa allo stato finale, alla contabilità finale e al certificato di regolare esecuzione dell'intervento riguardante i lavori per la messa in sicurezza delle strade comunali in frazione Grotti – Erogazione del Ministero dell'Interno a favore dei Comuni e Provincie – Capitolo 1331 – “Opere danneggiate da eventi eccezionali e per situazioni contingenti di immediato intervento Anno 2016”;

VISTO che il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto in data 13/12/2019 presenta un ammontare netto dello stato finale pari ad euro 33.413,22 oltre iva al 22%, compresi i costi della sicurezza, e liquida il credito dell'impresa pari ad euro 3.549,73 oltre iva al 22%;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e della relazione sul conto finale dell'intervento riguardante i lavori per la messa in sicurezza delle strade comunali in frazione Grotti – Erogazione del Ministero dell'Interno a favore dei Comuni e Provincie – Capitolo 1331 – “Opere danneggiate da eventi eccezionali e per situazioni contingenti di immediato intervento Anno 2016”;

VISTA la fattura n.6/2019PA del 13/12/2019 relativa al secondo ed ultimo SAL dei lavori per la messa in sicurezza delle strade comunali in frazione Grotti – Erogazione del Ministero dell'Interno a favore dei Comuni e Provincie – Capitolo 1331 – “Opere danneggiate da eventi eccezionali e per situazioni contingenti di immediato intervento Anno 2016” – CIG:Z9C277DBA9 – CUP I67H19000320005 - avente imponibile pari ad euro 3.549,73 ed IVA al 22% pari ad euro 780,94 per un totale complessivo di euro 4.330,67, emessa dalla ditta Dicla snc di Tropeano Dimitri e Giappichini Claudio, via Gustavo Benucci snc – 06135 Perugia (PG);

ACCERTATO che la ditta Dicla snc di Tropeano Dimitri e Giappichini Claudio, via Gustavo Benucci snc – 06135 Perugia (PG) risulta essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in seguito alla richiesta inoltrata con Prot. INPS_18428281 del 04/12/2019 con scadenza validità in data 02/04/2020;

RITENUTO di procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata relativa al suddetto secondo ed ultimo SAL per l'importo netto a pagare di euro 3.549,73 oltre iva al 22% pari ad euro 780,94 per un totale complessivo di euro 4.330,67;

VISTO che alla presente pratica è stato assegnato, per la tracciabilità dei flussi finanziari, il **CIG: Z9C277DBA9**;

VISTO che alla presente pratica è stato assegnato il **CODICE CUP: I67H19000320005**;

DATO ATTO ALTRESÌ che nel quadro tecnico economico del progetto alla voce “incentivi ai dipendenti in misura non superiore al 2%” di cui all'art.113 comma 2 del D.L.gs 50/2016 e successive modificazioni, risulta imputata la somma complessiva di € 706,99;

VISTA la Deliberazione n.301/2019 della Corte dei Conti del Veneto, sezione autonomie, con la quale i magistrati contabili hanno chiarito che in caso di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture per

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

importi inferiori ad euro 40.000, la richiesta diretta agli operatori economici di due o più preventivi, senza aver prima effettuato un'indagine di mercato attraverso richieste di manifestazione di interesse, non configura la procedura comparativa che legittima l'Ente alla costituzione del Fondo di cui all'art.113 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto non liquidabile l'importo inserito nel quadro economico, riguardante l'incentivo ai dipendenti ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, pari ad euro € 706,99;

VISTO l'impegno di spesa assunto al cap.2638 del bilancio 2019 con Determinazione n.54 del 15.03.2019 tenendo conto che:

- quanto ad Euro 40.000,00 è in conto al contributo concesso dal Ministero dell'Interno previsto dal bilancio 2019;
- quanto ad Euro 3.833,36 è imputato al capitolo 2638 con fondi propri del bilancio 2019;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 184 del T.U. 267/2000 la competenza per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita Determinazione;

DATO ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del T.U. 267/2000, con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;

DATO ATTO che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, per 15 giorni consecutivi;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che si intendono di seguito integralmente riportati di:

- **DI PROCEDERE all'approvazione del secondo SAL corrispondente allo Stato Finale** dei lavori per la messa in sicurezza delle strade comunali in frazione Grotti – Erogazione del Ministero dell'Interno a favore dei Comuni e Provincie – Capitolo 1331 – “Opere danneggiate da eventi eccezionali e per situazioni contingenti di immediato intervento Anno 2016” che presenta il seguente importo:

- Totale lavori a misura (al netto dei costi della sicurezza)	Euro.....	34.389,34
- Ribasso del 5,63%	Euro	– 1.936,12
- Costi della sicurezza II° SAL	Euro	960,00
TOTALE.....	Euro	33.413,22

- **PROCEDERE** alla liquidazione del relativo secondo ed ultimo certificato di pagamento avente i seguenti importi:

- importo del certificato di pagamento Euro..... 33.413,22

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

- a detrarre le ritenute.....	Euro	0,00
- a detrarre ammontare certificati precedenti	Euro	29.863,49
- resta il credito netto.....	Euro	3.549,73
- per iva 22%.....	Euro.....	780,94
- TOTALE COMPLESSIVO.....	Euro.....	4.330,67

- **DI PROCEDERE** all'approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e della relazione sul conto finale dell'intervento riguardante i lavori per la messa in sicurezza delle strade comunali in frazione Grotti – Erogazione del Ministero dell'Interno a favore dei Comuni e Provincie – Capitolo 1331 – “Opere danneggiate da eventi eccezionali e per situazioni contingenti di immediato intervento Anno 2016”;
- **DI PROCEDERE** alla liquidazione della fattura n.6/2019PA del 13/12/2019 relativa al secondo ed ultimo SAL dei lavori per la messa in sicurezza delle strade comunali in frazione Grotti – Erogazione del Ministero dell'Interno a favore dei Comuni e Provincie – Capitolo 1331 – “Opere danneggiate da eventi eccezionali e per situazioni contingenti di immediato intervento Anno 2016” – CIG:Z9C277DBA9 – CUP I67H19000320005 - avente imponibile pari ad euro 3.549,73 ed IVA al 22% pari ad euro 780,94 per un totale complessivo di euro 4.330,67, emessa dalla ditta Dicla snc di Tropeano Dimitri e Giappichini Claudio, via Gustavo Benucci snc – 06135 Perugia (PG);
- **DI PRENDERE ATTO** che, vista la Deliberazione n.301/2019 della Corte dei Conti del Veneto, sezione autonomie, *non risulta liquidabile* l'importo inserito nel quadro economico, riguardante l'incentivo ai dipendenti ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.L.gs 50/2016, pari ad euro € 617,76;
- **DI DARE ATTO** che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva n. 54 del 15.03.2019 è stato assunto l'impegno di spesa al cap.2638 del bilancio 2019 tenendo conto che:
 - quanto ad Euro 40.000,00 è in conto al contributo concesso dal Ministero dell'Interno previsto dal bilancio 2019;
 - quanto ad Euro 3.833,36 è imputato al capitolo 2638 con fondi propri del bilancio 2019;
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art.151, comma 4 del T.U. 267/2000, con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- **DI DARE ATTO** che, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, in ossequio ai principi di cui alla legge n.241/90, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del servizio
F.to SABATINI SANDRO

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Bianchi-xx Pasqua Lena

R.G. n.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 19-12-2019 per 15 giorni consecutivi.

Sant'Anatolia di Narco, li 04-01-2020

L'ADDETTO AL SERVIZIO ALBO PRETORIO
F.to NAPOLEONI ANNA

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE
SABATINI SANDRO