

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. **111** DEL **21-11-2019**

N. **268** del Registro Generale

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN LOC. CESELLI: RIFACIMENTO DEL CAMPO DA GIOCO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RECINZIONE - APPROVAZIONE ATTI FINALI, LIQUIDAZIONE SPESE.

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventuno** del mese di **novembre**;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, N.267 recante il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare dell'Art.107
VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

PREMESSO che:

- che con Deliberazione di G.C. n. 36 del 07/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN LOC. CESELLI, RIFACIMENTO DEL CAMPO DA GIOCO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RECINZIONE", per un importo complessivo di € 63.000,00 di cui € 49.110,76 per lavori e € 13.889,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il seguente quadro tecnico economico:

LAVORI:			
a)	Lavori al netto dei costi della Sicurezza	€ 48.514,96	
	a1) Spese Generali per la Sicurezza (ricomprese su a)	€ 1.627,46	
	a2) Costo della Manodopera (ricompreso al punto a)	€ 19.770,76	
b)	Costi della Sicurezza	€ 595,80	
	TOTALE LAVORI (a+b)	€ 49.110,76	€ 49.110,76
	di cui:		
	- Importo lavori da assoggettare a Ribasso d'Asta (a-a1-a2)	€ 27.116,74	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
a)	I.V.A. 22% sui lavori	€ 10.804,37	
b)	Eventuale adeguamento valori economici (3% Importo Lavori)	€ 1.473,32	
c)	Incentivo R.u.p. 2% (Progettazione, D.L, Contabilità)	€ 982,22	
d)	Imprevisti e arrotondamento	€ 629,33	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 13.889,24	€ 13.889,24
	TOTALE GENERALE INTERVENTO		€ 63.000,00

- che, il Comune di Scheggino, per il progetto di cui sopra, ha avanzato domanda di partecipazione al Bando approvato dalla Regione Umbria con D.G.R. 448/2019 relativo al programma annuale per l'impiantistica sportiva anno 2019;
- che l'intervento proposto dal Comune di Scheggino è stato finanziato dalla Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n. 6674 del 09/07/2019, con un contributo di € 39.288,61;
- che il Comune di Scheggino, per l'esecuzione dell'opera ha assicurato il cofinanziamento con fondi propri di bilancio per la quota non coperta da contributo;

RICORDATO:

- che con Determinazione n. 65 del 29/07/2019 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta "MATTIOLI SPORT & WORKS S.R.L.S.", con sede in Perugia, Via M.

Bontempelli, 58/C – C.F.e P.IVA:03539920540, per un importo contrattuale di € 47.170,16 oltre I.V.A., al netto del ribasso offerto del 4%;

- che in data 29/07/2019 è stato sottoscritto il Contratto di Appalto con la Ditta “MATTIOLI SPORT & WORKS S.R.L.S.”;
- che i lavori sono stati consegnati all’impresa esecutrice ed hanno avuto effettivo inizio, sotto riserva di legge, in data 30/07/2019;
- che con Determinazione n. 101 del 18/10/2019, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dell’importo complessivo di € 62.999,54, di cui € 50.772,38 per lavori al netto del ribasso d’asta applicato ed € 12.227, 16, per somme a disposizione dell’Amministrazione, con un incremento dell’importo contrattuale di € 3.602,22 risultante dall’atto di sottomissione sottoscritto dall’Impresa esecutrice;

DATO ATTO, che i lavori sono stati ultimati in data 30/10/2019, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori;

VISTO la documentazione relativa agli atti finali dei lavori di “SISTEMAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO IN LOC. CESELLI, RIFACIMENTO DEL CAMPO DA GIOCO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RECINZIONE”, affidati all’impresa “MATTIOLI SPORT & WORKS S.R.L.S.”, predisposta dalla direzione dei lavori e composta da:

- Certificato di ultimazione lavori;
- Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Sommario Registro di Contabilità (Lavori, Costi della Sicurezza);
- Stato Finale dei Lavori (Lavori e Costi della Sicurezza);
- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
- Dichiarazione sugli avvisi ad opponendum;
- Dichiarazione sulla cessione dei crediti;

VISTA la **fattura elettronica n. 66/FE**, emessa dalla ditta “MATTIOLI SPORT & WORKS S.R.L.S.” in data **14/11/2019** ed acquisita al Protocollo n. 5020 del 14.11.2019, dell’importo di **€ 50.772,38** oltre I.V.A. per un totale di € 61.942,30 **relativa allo stato finale dei lavori**;

ACQUISITO il D.U.R.C. in corso di validità della ditta “MATTIOLI SPORT & WORKS S.R.L.S.”;

VISTO il Regolamento per la ripartizione del Fondo Incentivi per funzioni tecniche lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30.03.2017;

CALCOLATO l’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del Regolamento vigente, sull’80% del 2% dell’importo lordo dei lavori risultante dagli atti finali, come segue:

Nominativo	Attività Espletata	Importo Incentivo
Ing. Pamela Virgili	Verifica Preventiva, Responsabile di Procedimento, Direzione Lavori, Contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione	€ 845,78

DATO ATTO che non si provvede a liquidare la quota, destinata all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, del 20% del 2% dell’incentivo, trattandosi di risorse finanziarie a esitazione vincolata;

VISTA la Relazione Acclarante i rapporti tra Regione Umbria e Comune;

RITENUTO:

- di dover provvedere all'**approvazione degli atti finali**, e alla **liquidazione, a saldo**, come si evince dallo stato finale dell'importo di **€ 50.772,38 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 61.942,30 alla Ditta "Mattioli Sport & Works srls"**, giusta fattura elettronica n. 66/FE, emessa in data 14/11/2019 ed acquisita al Protocollo n. 5020 del 14.11.2019;
- di dover provvedere alla liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
- di approvare la Relazione Acclarante i rapporti tra Regione Umbria e Comune;

D E T E R M I N A

1. **Di approvare gli atti finali relativi ai lavori di "SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN LOC. CESELLI, RIFACIMENTO DEL CAMPO DA GIOCO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RECINZIONE"**, affidati alla **"Mattioli Sport & Works srls"**, predisposti dalla Direzione Lavori ed elencati nelle premesse unitamente alla relazione acclarante i rapporti tra Regione Umbria e Comune, dai quali si evince che la spesa complessiva sostenuta ammonta € 62.788,08 di cui € 50.772,38 per lavori e costi della sicurezza al netto del ribasso d'asta applicato e € 12.015,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il seguente quadro tecnico economico:

LAVORI:			
a)	Lavori al netto dei costi della Sicurezza	€ 52.230,19	
	a1) Spese Generali per la Sicurezza (ricomprese su a)	€ 1.718,88	
	a2) Costo della Manodopera (ricompreso al punto a)	€ 15.073,80	
b)	Costi della Sicurezza	€ 631,40	
	TOTALE LAVORI (a+b)	€ 52.861,59	€ 52.861,59
	di cui:		
	- Importo lavori da assoggettare a Ribasso d'Asta (a)	€ 52.230,19	
	- Ribasso d'Asta del 4%	-€ 2.089,21	
	TOTALE LAVORI NETTO (a+b+c)	€ 50.772,38	€ 50.772,38
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
a)	I.V.A. 22% sui lavori	€ 11.169,92	
b)	Eventuale adeguamento valori economici (3% Importo Lavori)	€ -	
c)	Incentivo R.u.p. 80% del 2% (Prog., D.L., Contabilità ecc)	€ 845,78	
d)	Imprevisti e arrotondamento	€ -	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 12.015,70	€ 12.015,70
	TOTALE GENERALE INTERVENTO		€ 62.788,08

2. **Di liquidare a saldo** per i lavori di "SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN LOC. CESELLI, RIFACIMENTO DEL CAMPO DA GIOCO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RECINZIONE" la **fattura elettronica n. 66/FE**, emessa dalla ditta "MATTIOLI SPORT & WORKS S.R.L.S." in data **14/11/2019** ed acquisita al Protocollo n. 5020 del 14.11.2019, dell'importo di **€ 50.772,38** oltre I.V.A. per un totale di € 61.942,30, **relativa allo stato finale dei lavori**;
3. **Di liquidare l'incentivo**, di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016, calcolato ai sensi del Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30.03.2017:

Nominativo	Attività Espletata	Importo Incentivo
Ing. Pamela Virgili	Verifica Preventiva, Responsabile di Procedimento, Direzione Lavori, Contabilità, Certificato di Regolare	€ 845,78

	Esecuzione	
--	------------	--

4. **Di dare atto** che la somma liquidata di cui al precedente punto 2 e 3, trova imputazione al Capitolo 2500/2 del Bilancio del corrente esercizio finanziario – C.I.G.: 798868141C CUP: J89H19000330006;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to Dott. Ing. Pamela Virgili)

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

- In relazione al disposto dell'Art. 151, 4° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, **APPONE** il visto di regolarità contabile **ATTESTANTE** la copertura finanziaria della spesa.

Dalla Residenza Municipale, lì 21-11-2019

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr.ssa Pasqua Lena Bianchi

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- Effettuati, ai sensi dell'Art. 184, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti,

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

A U T O R I Z Z A

l'emissione dei mandati di pagamento per un importo totale di €. a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento e capitolo sopra specificati.

Dalla Residenza Municipale, lì

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr.ssa Pasqua Lena Bianchi

N. 525 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ONLINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e delle trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio Online del Sito Web Istituzionale del comune per quindici giorni consecutivi dal 21-11-2019 al 06-12-2019

Dalla Residenza Municipale, lì 21-11-2019

IL RESP. DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Roberta Isidori

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì 21-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Pamela Virgili
