

Spett.le Comune di Smerillo  
All'Amministrazione Comunale  
Via Dante Alighieri, 14  
63856 SMERILLO (FM)

**Oggetto: LAVORI DI “COMPLETAMENTO DI STRUTTURE ABITATIVE” –  
CUP: J36D13000720001 - CIG n. 622369104A – Richiesta proroga tempi  
contrattuali.**

La sottoscritta impresa COSTRUZIONI SMARRAZZO S.a.s., appaltatrice dei lavori in oggetto, considerato i tempi di approvvigionamento materiali, le avverse condizioni atmosferiche dei mesi scorsi e che la fornitura delle pietre per la muratura, di competenza dell'amministrazione comunale ci è stata consegnata lunedì us, con la presente si chiede una proroga di giorni 150 per ultimare le opere.

In attesa di un vostro riscontro in merito si coglie l'occasione per porgere, Cordiali Saluti.

Teverola, 03.07.2019

L'Impresa

**Costruzioni Smarrazzo sas**  
Zona Ind. ASI Aversa Nord  
81030 Teverola (CE)  
PIVA 01432571212

