



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 15 Del 08-02-2021

Reg. generale 34

Oggetto: Lavori di Manutenzione Straordinaria reti viarie comunali (intervento finanziato con i contributi ai sensi Ordinanza Commissario Straordinario sisma 2016 n. 104 del 29/06/2020) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - DITTA GRIMALDI COSTRUZIONI S.R.L. - CUP. C37H19001750001 - CIG. 8407722FAB

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di febbraio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Comune di Monte Cavallo necessita di realizzare un intervento di manutenzione straordinaria reti viarie comunali;

- Vista la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n° 85 del 25/01/2019 con la quale si è provveduto ad affidare all'Ing. Paolo Ferranti l'incarico di redazione della progettazione esecutiva dei lavori in oggetto ;
- Vista la progettazione esecutiva dei lavori di Manutenzione Straordinaria Reti Viarie Comunali aggiornata secondo quanto richiesto dall'Ordinanza 104/2020 redatta dall'Ing. Paolo Ferranti composta dai seguenti elaborati e che presenta il seguente quadro economico riepilogativo:
 - EL. 01 - ELENCO ELABORATI;
 - EL. 02 - RELAZIONE TECNICA GENERALE;
 - EL. 03 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO;
 - EL. 04 - COMPUTO METRICO E QTE;
 - EL. 05 - ELENCO PREZZI;
 - EL. 06 - ANALISI NUOVI PREZZI;
 - EL. 07 - INCIDENZA MANODOPERA;
 - EL. 08 - COSTI SICUREZZA;
 - EL. 09 - ELABORATO GRAFICO 1;
 - EL. 10 - ELABORATO GRAFICO 2;
 - EL. 11 - PSC ED ALLEGATI;
 - EL. 12 - PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA;
 - EL. 13 - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (escluso dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

A misura euro 145'282,24

A corpo euro 0,00

In economia euro 0,00

Sommano lavori esclusa sicurezza euro 145'282,24

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)

A misura euro 4'377,40

A corpo euro 0,00

In economia euro 0,00

Sommano euro 4'377,40

Sommano lavori + sicurezza euro 149'659,64

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso euro 145'282,24

Ribasso d'asta (0,000%) euro 0,00

Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso euro 149'659,64

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b1) Imprevisti ed arrotondamenti iva compresa euro 3'703,22

b1) Recupero ribasso d'asta iva compresa euro 0,00

b3) Spese tecniche di progettazione, direzione lavori,
contabilità e coordinamento sicurezza euro 8'424,37

b4) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche euro 336,97

b5) Incentivi funzioni tecniche Art 113 Dlgs 50/2016 euro 2'993,19

b6) Autorità di vigilanza euro 30,00

b7) IVA sui lavori 22% sui lavori euro 32'925,12

b8) IVA sulle spese tecniche 22% euro 1'927,49

Sommano euro 50'340,36

TOTALE euro 200'000,00

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 34 del 06/07/2020 con la quale si è approvata la progettazione esecutiva dei lavori di “ Ord. 104 del 29/06/2020- assegnazione dei contributi di cui all'art. 9 – undetricies del D.L. 123/2019 .- destinazione finanziamento al progetto Manutenzione Straordinaria Reti Viarie Comunali precedentemente descritta e si riconfermava l'incarico per la redazione della progettazione esecutiva aggiornata ai sensi dell'Ordinanza Del Commissario Straordinario Sisma 2016 n. 104/2020;

- Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 34 del 06/07/2020 con la quale si è approvata la progettazione esecutiva dei lavori di “ Ord. 104 del 29/06/2020- assegnazione dei contributi di cui all'art. 9 – undetricies del D.L. 123/2019 .- destinazione finanziamento al progetto Manutenzione Straordinaria Reti Viarie Comunali precedentemente descritta e si riconfermava l'incarico per la redazione della progettazione esecutiva aggiornata ai sensi dell'Ordinanza Del Commissario Straordinario Sisma 2016 n. 104/2020;

- Preso atto che con Decreto del Commissario Straordinario Sisma 2016 n. 230 del 14/07/2020 si è provveduto al trasferimento dell'anticipo del 20% del contributo assegnato ai sensi dell'Ordinanza n. 104/2020;

- visto che il comma 2, dall'art. 1 del DL 76/2020, definisce le procedure agevolate per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei

servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (regime derogatorio: **avvio del procedimento sia adottato entro il 31 luglio 2021**); si prevede: l'**affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro**; la procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici (ovvero di un numero superiore di operatori, graduato a seconda dell'importo del contratto), nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, e con l'individuazione degli operatori economici in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

- Accertato che il successivo comma 3 prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente;
- considerato che l'importo dell'affidamento è inferiore ad euro 150.000 e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura di affidamento diretto in deroga alla procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;
- viste le Linee guida n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;
- ritenuto, ai sensi dell'art. 51 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 13, comma 2, l. n. 180/2011, che nell'appalto in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali, in quanto trattasi di piccoli tratti stradali suddivisi nelle varie frazioni per cui l'approntamento del cantiere e la movimentazione dei mezzi avrebbe un'incidenza economica rilevante rispetto al complessivo dell'appalto;
- accertato che il lavoro in oggetto è fornito da GRIMALDI COSTRUZIONI SRL con sede in Matelica Piazza Enrico Mattei n. 7 P.IVA 00684020431 che si è impegnato ad eseguirlo al prezzo di € 146.754,00 al netto del ribasso d'asta del 2,00% O.S. compresi come riportato nel seguente schema riepilogativo:

QUADRO ECONOMICO AFFIDAMENTO		
importo a base d'asta	€	145.282,24
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.377,40
totale lavori	€	149.659,64
ribasso 2,00% su importo a base d'asta	-€	2.905,64
TOTALE LAVORI CONTRATTO (O.S. compresi)	€	146.754,00
IVA 22%	€	32.285,88
TOTALE COMPLESSIVO IVA COMPRESA	€	179.039,87

- ritenuto tale prezzo congruo ed adeguato ;
- visto l'art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006, che dà la facoltà, agli enti locali, di utilizzare le convenzioni quadro di cui all'art. 26 l. n. 448/1999;

- visto che, ai sensi del comma 449 della l. n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche, qualora non ricorrano alle suddette convenzioni, sono però obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità con quelli oggetto delle convenzioni;
- preso atto, tuttavia, che ricorre l'obbligo di utilizzare una convenzione di cui all'art. 26 l. n. 448/1999, nei seguenti casi:
 - a) categoria di beni o servizi individuate ai sensi dell'art. 9 comma 3 D.L. n. 66/2014, convertito in l. n. 89/2014;
 - b) beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di acquisto da altri o altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 1 comma 512 l. n. 208/2015;
 - c) seguenti categoria merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ai sensi dell'art. 1, comma 7 D.L. n. 95/2012;
- dato atto che, non rientrando la presente fattispecie in nessuna delle condizioni per cui sia obbligatorio il ricorso alle convenzioni di cui all'art. 1 comma 449, l. n. 296/006, sono rispettati, per quanto compatibili, i parametri di prezzo/qualità di cui alle suddette convenzioni;
- visto il secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della l. n. 296/06, così come modificato dall'art. 1, comma 149 della l. n. 228/12;
- considerato che la suddetta norma prevede che le pubbliche amministrazioni, per acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro, e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- ritenuto pertanto di NON dover utilizzare lo strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
- visto che l'operatore economico selezionato non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016;
- verificati i requisiti di idoneità e capacità professionale ai sensi dell'art. 90 del DPR 207/2010 in quanto la ditta possiede attestazione SOA per la categoria dei lavori di che trattasi;
- visto il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 ;
- dato atto che la ditta di cui trattasi dovrà fornire le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ed il DURC, disponibile agli atti ed in corso di validità, risulta regolare;
- visto l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- dato atto che per gli affidamenti di cui alla presente procedura è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dal DL n. 76/2020 e, per quanto compatibili, dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
 - dato atto che è comunque opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa degli affidamenti diretti, indicare quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	MANUTENZIONE STRAORDIARIA RETI VIARIE COMUNALI COME DA PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPROVATA CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 06/07/2020 REDATTA DALL'ING. PAOLO FERRANTI
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	MANUTENZIONE STRAORDIARIA RETI VIARIE COMUNALI COME DA PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPROVATA CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 06/07/2020 REDATTA DALL'ING. PAOLO FERRANTI
	FORMA DEL CONTRATTO:	Mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, .
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	il servizio dovrà essere eseguito secondo le esigenze dell'amministrazione

		comunale, e secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto e agli elaborati tecnici della progettazione esecutiva approvata con DGC n. 34 del 06/07/2020 e secondo il cronoprogramma e alle condizioni previste ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario Sisma 2016 n. 104/2020;
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020.

- Vista la determina del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Monte Cavallo n. 53 del 13/08/2020 con la quale si è provveduto ad :

1. affidare, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020, i lavori di Manutenzione Straordinaria Reti Viarie Comunali a:

Nome affidatario	GRIMALDI COSTRUZIONI S.R.L.
PI e/o CF	00684020431
Sede	Piazza Enrico Mattei n. 7 62024 MATELICA (MC)
Tipologia di lavoro	MANUTENZIONE STRAORDIARIA RETI VIARIE COMUNALI COME DA PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPROVATA CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 06/07/2020 REDATTA DALL'ING. PAOLO FERRANTI CATEGORIA PREVALENTE OG3
Clausole essenziali	il servizio dovrà essere eseguito secondo le esigenze dell'amministrazione comunale, e secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto e agli elaborati tecnici della progettazione esecutiva approvata con DGC n. 34 del 06/07/2020 e secondo il cronoprogramma ; Ribasso offerto sull'importo as base d'asta del 2,00%
Strumento di acquisto	Mediante firma della determina di affidamento (corrispondenza secondo l'uso del commercio

	consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016).
Importo totale affidamento	€ 179.039,87 (IVA 22% inclusa) al netto del ribasso del 2,00% sull'importo posto a base di gara indicato nel QTE della progettazione esecutiva approvata.
CIG	8407722FAB
CUP	C37H19001750001

2. Dare atto che la copertura finanziaria del presente provvedimento trova riscontro nell'Ordinanza del Commissario Straordinario del Sisma 2016 n. 104 del 29/06/2020 ove è previsto un contributo al Comune di Monte Cavallo per l'intervento di che trattasi pari ad € 200.000,00 e che è previsto apposito capitolo in uscita nel Bilancio di Previsione anni 2020-2022 in corso di redazione ;

- Visto, che dallo stato di avanzamento lavori a tutto il 16/11/2020 trasmesso dalla D.L. in data 16/11/2020 ed assunto ai protocollo nn. 4335 e 4340 dal quale risulta che i lavori eseguiti e contabilizzati ammontano al netto delle dovute detrazioni e del ribasso d'asta, ad Euro 122.101,97 oltre I.V.A. ai sensi di legge (22%) composto dai seguenti elaborati e che presenta il seguente quadro economico riepilogativo:

ELENCO DOCUMENTI:

- 1- LIBRETTO DELLE MISURE N.1
- 2- STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 a tutto il 16/11/2020
- 3- REGISTRO DI CONTABILITA' N.1
- 4- SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'
- 5- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1

QUADRO ECONOMICO SAL 1 A TUTTO IL 16/11/2020

QUADRO ECONOMICO SAL 1 A TUTTO IL 16/11/2020	
importo a base d'asta AL SAL 1 A TUTTO IL 16/11/2020	€ 124.260,56
oneri sicurezza non soggetti a ribasso SAL 1 A TUTTO IL 16/11/2020	€ 940,20
totale lavori	€ 125.200,76
ribasso 2,00% su importo a base d'asta	-€ 2.485,21
TOTALE LAVORI AL SAL 1 A TUTTO IL 16/11/2020 (O.S. compresi)	€ 122.715,55
A DETRARRE RITENUTE PER INFORTUNI 0,5%	-€ 613,58
RESTANO NETTE AL SAL 1	€ 122.101,97
IVA 22%	€ 26.862,43
TOTALE COMPLESSIVO SAL 1 IVA COMPRESA	€ 148.964,40

- Atteso che i predetti documenti sono stati debitamente sottoscritti dal direttore dei lavori e dalla ditta esecutrice;
- Che, l'impresa appaltatrice dei lavori in argomento, ha sottoscritto i documenti contabili senza esplicitare alcuna riserva;

- Visto il certificato di pagamento n° 1 per il pagamento relativo al sopracitato stato di avanzamento lavori, con il quale il Direttore dei Lavori determina l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, in Euro 122.715,55 da cui detraendo la ritenuta del 0,5% per infortuni, , risulta un credito dell'impresa appaltatrice di euro 122.101,97 oltre IVA 22% per complessivi € 148.964,40 ;
- Verificata la regolarità contributiva, in relazione allo stato allo stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il 16/11/2020, in capo alla ditta Impresa GRIMALDI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Matelica (MC) Piazza E. Mattei 7 P.IVA 00684020431 DURC prot. INAIL_24404501 del 26/10/2020 con scadenza 23/02/2021;
- Verificato, a seguito di riscontro operato sui documenti prodotti e sopra richiamati, sia sotto il profilo della congruità e della rispondenza alla prestazioni eseguite, che sotto quello contabile, il diritto dei creditori al pagamento della somme sopra specificate;
- Ritenuto, quindi nel rispetto dei patti contrattuali di dover procedere in merito provvedendo all'approvazione in via tecnico/amministrativa degli atti contabili, sopra elencati ed alla liquidazione del certificato di pagamento n. 1 del 16/11/2020 precedentemente descritto per un importo complessivo di € 148.964,40 IVA 22% compresa;
- Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 88/RG 240 del 16/11/2020 con la quale si è provveduto ad approvare e liquidare il 1° S.A.L. a tutto il 16/11/2020 e relativo certificato di pagamento n. 1 del 16/11/2020 precedentemente descritto ;
- Visto il certificato di pagamento per somme a disposizione n° 1 del 16/11/2020 trasmesso dalla D.L. in data 16/11/2020 ed assunto al protocollo generale del Comune di Monte Cavallo al n. 4335 relativo alla liquidazione delle competenze tecniche (saldo progettazione) dal quale risulta un credito nei confronti dell'Ing. Paolo Ferranti in precedenza generalizzato di € 2.329,31 oltre € 93,17 per CAP 4% ed € 532,95 per Iva 22% per un importo complessivo di € 2.955,43;
- Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 89/RG241 del 16/11/2020 con la quale si è provveduto ad approvare il CPSAD 1 del 16/11/2020 precedentemente descritto;
- Vista la variante in corso d'opera non sostanziale trasmessa dalla D.L. in data 18/12/2020 ed assunta al protocollo generale del Comune di Monte Cavallo in data 21/12/2020 al n. 4872 che in copia si allega al presente atto, composta dai seguenti elaborati e che presenta il seguente quadro economico riepilogativo :

ELENCO ELABORATI PERIZIA DI VARIANTE 1

EL V1.1 - ELENCO ELABORATI

EL V1.2 - RELAZIONE TECNICA GENERALE E QUADRO TECNICO COMPARATIVO

EL V1.3 – COMPUTO METRICO E QTE

EL V1.4 - ELENCO PREZZI

EL V1.5 - INCIDENZA MANODOPERA

EL V1.6 - COSTI SICUREZZA

EL V1.7 - ELABORATO GRAFICO 1

EL V1.8 - ELABORATO GRAFICO 2

EL V1.9 – AGGIORNAMENTO PSC ED ALLEGATI

EL V1.10 – AGGIORNAMENTO PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE CAVALLO			
Manutenzione straordinaria strade comunali - Ord. Comm. Straordinario Sisma 104 del 29/06/2020			
QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO			
DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO DI PROGETTO	A SEGUITO DI GARA	PERIZIA VARIANTE 1
A) Lavori			
IMPORTO LAVORI	€ 145.282,24	€ 145.282,24	€ 149.453,46
COSTI PER LA SICUREZZA	€ 4.377,40	€ 4.377,40	€ 5.488,40
A) TOTALE LAVORI	€ 149.659,64	€ 149.659,64	€ 154.941,86
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 145.282,24	€ 145.282,24	€ 149.453,46
RIBASSO D'ASTA (2%)	-	€ 2.905,64	€ 2.989,07
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 149.659,64	€ 146.754,00	€ 151.952,79
B) Somme a disposizione			
Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.703,21	€ 3.703,21	€ 70,95
Lavori su fattura previsti in progetto e fuori contratto iva compresa 22%	€ -	€ -	€ 3.220,00
Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza	€ 8.424,37	€ 8.424,37	€ 8.424,37
C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche	€ 336,97	€ 336,97	€ 336,97
I.V.A. 22 % su Spese Tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 1.927,50	€ 1.927,50	€ 1.927,50
IVA 22% sui lavori	€ 32.925,12	€ 32.285,88	€ 33.429,61
Incentivi funzioni tecniche Art 113 Dlgs 50/2016 (2%)	€ 2.993,19	€ 2.993,19	€ 607,81
Autorità di vigilanza	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 50.340,36	€ 49.701,12	€ 48.047,21
C) Totale A+B	€ 200.000,00	€ 196.455,12	€ 200.000,00
D) Economia di spesa da ribasso d'asta	€ -	€ 3.544,89	

TOTALE GENERALE (C+D)	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00

Vista la determinazione del Responsabile del Ufficio Tecnico n. 116 del 21/12/2020 con la quale si è provveduto ad approvare la perizia di variante 1 (non sostanziale) in precedenza descritta;

Vista la richiesta di offerta protocollo n. 291 del 21/01/2021 per l'affidamento dei lavori in economia (fornitura e posa in opera di dossi artificiali e segnaletica verticale) inviata alla ditta F.lli. Verolini P & M.G. s.n.c. con sede in via Roma, 62036 Monte Cavallo (MC), P.IVA 01252030430;

VISTA l'offerta della ditta F.lli. Verolini P & M.G. s.n.c. con sede in via Roma, 62036 Monte Cavallo (MC), P.IVA 01252030430; assunta al protocollo generale del Comune di Monte Cavallo in data 22/01/2021 al N°299 per la realizzazione dei lavori in economia (fornitura e posa in opera di dossi artificiali e segnaletica verticale) dal quale risulta un ribasso del 2,00% sull'importo a base d'asta omnicomprensivo di € 1.623,50 oltre IVA 22% di conseguenza l'offerta risulterebbe al netto del ribasso pari ad € 1.591,03 oltre Iva 22% per complessivi € 1.941,06 come descritto nella tabella di seguito riportata:

DESCRIZIONE	IMPORTO
IMPORTO A BASE D'ASTA	1.623,50 €
RIBASSO D'ASTA 2,00%	- 32,47 €
IMPORTO DI CONTRATTO	1.591,03 €
IVA 22%	350,03 €
IMPORTO TOTALE IVA 22% COMP.	1.941,06 €

Vista la documentazione amministrativa allegata alla predetta offerta dalla quale risulta la regolarità dell'offerta precedentemente generalizzata;

RITENUTO dover affidare suddetti lavori e preso atto che l'importo di affidamento trova riscontro nel QTE della Variante approvata nelle somme a disposizione alla voce: somme a disposizione dell'amministrazione lavori su fattura previsti in progetto e fuori contratto iva 22% compresa.

RITENUTO dover procedere all'affidamento dei lavori in oggetto descritti per le motivazioni precedentemente espresse;

ACCERTATO che il LAVORO in oggetto sarà eseguito dalla Ditta F.lli. Verolini P & M.G. s.n.c. con sede in via Roma, 62036 Monte Cavallo (MC), P.IVA 01252030430, che per l'esecuzione dei lavori precedentemente indicati si è impegnato ad eseguirli per un importo di € 1.591,03 oltre IVA 22% (Tot. € 1.941,06 IVA 22% inclusa);

VERIFICATI i requisiti di idoneità e capacità professionale;

VISTO la regolarità contributiva della ditta affidataria, con esito regolare, Numero

Protocollo INAIL_25125284 data richiesta 25/11/2020 Scadenza validità 25/03/2021, acquisito agli atti;

VISTO l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

DATO ATTO che per gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

PRESO ATTO che il predetto operatore economico risulta iscritto all'elenco dell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori come previsto ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.L. 76 del 16 Luglio 2020;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 5 del 25/01/2021 con la quale si è provveduto a:

1. **di dare atto** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente disposto;
2. **di affidare**, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, i lavori alla Ditta:

Nome affidatario PI e/o CF Sede	DITTA F.lli. VEROLINI P & M.G. s.n.c. CON SEDE IN VIA ROMA, 62036 MONTE CAVALLO (MC), P.IVA 01252030430;
Tipologia di fornitura/servizio/lavoro	LAVORI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI VIARIE COMUNALI" CUP: C37H19001750001; FORNITURA E POSA IN OPERA DOSSI ARTIFICIALI E SEGNALETICA VERTICALE.
Clausole essenziali	Il lavoro dovrà essere eseguito secondo le esigenze dell'amministrazione comunale e secondo le indicazioni tecniche dettate dalla direzione lavori e dall'Ufficio Tecnico Comunale e i materiali dovranno possedere le dovute certificazioni ed essere conformi al codice della strada;

	il termine dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della presente salvo imprevisti non imputabili alla ditta; - il pagamento avverrà al termine dei lavori certificati dalla DL. e all'avvenuto versamento del contributo al Comune di Monte Cavallo.
Strumento di acquisto	Mediante firma della determina di affidamento (corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016).
Importo totale affidamento	€ 1.941,06 € (IVA 22 % inclusa)
CUP	C37H19001750001
CIG	Z8D3050F76

3. di dare atto che la copertura finanziaria del presente provvedimento pari ad euro 1.941,06 trova disponibilità al Cod. Bil. 09.02-2.02.01.09.012 ex cap. 2842/5 RR.PP. 2020;

- **Visto** il certificato di pagamento per somme a disposizione n° 3 del 05/02/2021 trasmesso dalla D.L. ed assunto al protocollo generale del Comune di Monte Cavallo al n. 512 del 05/02/2021 relativo alla liquidazione dei lavori eseguiti dalla DITTA F.lli. VEROLINI P & M.G. s.n.c. CON SEDE IN VIA ROMA, 62036 MONTE CAVALLO (MC), P.IVA 01252030430, dal quale risulta un credito nei confronti della stessa ditta di € 350,03 per IVA 22% per un importo complessivo di € 1941,06;
- **Vista** la seguente fattura :
n. 1 del 08/02/2021 dell'importo di € 1.591,03 oltre € 350,03 IVA 22%, per un totale complessivo di € 1941,06 relativo ai lavori in oggetto del presente atto e precedentemente descritti emessa dalla DITTA F.lli. VEROLINI P & M.G. s.n.c. CON SEDE IN VIA ROMA, 62036 MONTE CAVALLO (MC), P.IVA 01252030430 e trasmessa in formato elettronico quale compenso per i servizi svolti precedentemente descritti;
- **Vista** la regolarità contributiva della ditta affidataria, con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_25125284 data richiesta 25/11/2020 Scadenza validità 25/03/2021, acquisito agli atti;
- **Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ed il parere favorevole di regolarità contabile e contestuale attestazione di copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;**
- **Vista** la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 14 del 08/02/2021 con la quale si è provveduto a :
 - approvare in via tecnico-amministrativa la documentazione tecnica/contabile relativa al certificato di pagamento somme a disposizione n. 3 del 05/02/2021 relativo ai lavori in economia fornitura e posa in opera di dossi artificiali e segnaletica verticale dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI

VIARIE COMUNALI -FINANZIAMENTO ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 N. 104/2020 " trasmesso dal direttore dei lavori, Ing. Paolo Ferranti con nota acquisita al protocollo comunale in data 05/02/2021 al n. 512, dal quale risulta un credito nei confronti della DITTA F.Ili. VEROLINI P & M.G. s.n.c. CON SEDE IN VIA ROMA, 62036 MONTE CAVALLO (MC), P.IVA 01252030430 di € 1.591,03 oltre € 350,00 per Iva 22% per un importo complessivo di € 1.941,06;

- approvare, in via tecnico-amministrativa, il certificato di pagamento per somme a disposizione n. 3 del 05/02/2021 relativo ai lavori in economia fornitura e posa in opera di dossi artificiali e segnaletica verticale "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI VIARIE COMUNALI -FINANZIAMENTO ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 N. 104/2020, con il quale si determina l'importo dei lavori in € 1.941,06 compresa IVA 22% ;
- Liquidare la fattura n. 1 del 08/02/2021 dell'importo di € 1.591,03 oltre € 350,03 IVA 22%, per un totale complessivo di € 1.941,06 relativo ai lavori in oggetto del presente atto e precedentemente descritti emessa dalla DITTA F.Ili. VEROLINI P & M.G. s.n.c. CON SEDE IN VIA ROMA, 62036 MONTE CAVALLO (MC), P.IVA 01252030430 e trasmessa in formato elettronico quale compenso per i servizi svolti precedentemente descritti;
- Imputare la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente atto pari ad € 1.941,06 IVA 22% compresa all'intervento 09.02-2.02.01.09.012 ex Cap. 2842/5 RR.PP. 2020 del B.P. 2021, in fase di predisposizione che presenta la dovuta disponibilità;
- Trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 48 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- Pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo per 15 giorni consecutivi;

Visto lo stato finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione trasmesso dalla D.L. in data 08/02/2021 ed assunto al protocollo generale al n. 552 composto dai seguenti elaborati e che presenta il seguente quadro economico riepilogativo finale:

ELENCO ELABORATI

- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
- Libretto delle misure stato finale dei lavori;
- Stato finale lavori;
- Registro di contabilità;
- Sommario Registro di contabilità;
- Dichiarazione di conformità impianto alla regola d'arte (illuminazione pubblica);

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO FINALE

DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO DI PROGETTO	A SEGUITO DI GARA	PERIZIA VARIANTE 1	STATO FINALE
A) Lavori				
IMPORTO LAVORI	€ 145.282,24	€ 145.282,24	€ 149.453,46	€ 150.816,78
COSTI PER LA SICUREZZA	€ 4.377,40	€ 4.377,40	€ 5.488,40	€ 4.120,98
A) TOTALE LAVORI	€ 149.659,64	€ 149.659,64	€ 154.941,86	€ 154.937,76
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 145.282,24	€ 145.282,24	€ 149.453,46	€ 150.816,78
RIBASSO D'ASTA (2%)		€ 2.905,64	€ 2.989,07	€ 3.016,34
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 149.659,64	€ 146.754,00	€ 151.952,79	€ 151.921,42
B) Somme a disposizione				
Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.703,21	€ 3.703,21	€ 70,96	€ -
Lavori su fattura previsti in progetto e fuori contratto iva compresa 22%	€ -	€ -	€ 3.220,00	€ 3.161,06
Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza	€ 8.424,37	€ 8.424,37	€ 8.424,37	€ 8.424,37
C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche	€ 336,97	€ 336,97	€ 336,97	€ 336,97
I.V.A. 22 % su Spese Tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 1.927,50	€ 1.927,50	€ 1.927,50	€ 1.927,50
IVA 22% sui lavori	€ 32.925,12	€ 32.285,88	€ 33.429,61	€ 33.422,71
Incentivi funzioni tecniche Art 113 Dlgs 50/2016 (2%)	€ 2.993,19	€ 2.993,19	€ 607,81	€ -
Autorità di vigilanza	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ -
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 50.340,36	€ 49.701,12	€ 48.047,21	€ 47.272,61
C) Totale A+B	€ 200.000,00	€ 196.455,12	€ 200.000,00	€ 199.194,04
D) Economia di spesa	€ -	€ 3.544,89		€ 805,97
TOTALE GENERALE (C+D)	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00

Ritenuto dover approvare lo stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori oggetto del presente atto composto dai suddetti elaborati e che presenta il summenzionato QTE finale;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020;
- la Legge del 27/12/2019 n. 160;
- lo Statuto comunale vigente ;

TENUTO conto che il CUP relativo all'intervento è il seguente: C37H19001750001;

TENUTO conto che il CIG relativo all'intervento è il seguente: 8407722FAB;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente disposto;
2. **di approvare** lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI VIARIE COMUNALI - FINANZIAMENTO ORDINANZA COMMISSARIO STRORDINARIO SISMA 2016 N. 104 DEL 29/06/2020" CUP. C37H19001750001- CIG 8407722FAB, redatti dall'Ing. Paolo Ferranti composto dai seguenti elaborati e che presenta il seguente quadro economico finale dal quale risulta un credito all'impresa esecutrice pari a complessivi euro 36.379,73 di cui € 29.819,45 per lavori e 6.560,28 per IVA 22%, composto dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI

- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
- Libretto delle misure stato finale dei lavori;
- Stato finale lavori;
- Registro di contabilità;
- Sommaro Registro di contabilità;
- Dichiarazione di conformità impianto alla regola d'arte (illuminazione pubblica);

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO FINALE

DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO DI PROGETTO	A SEGUITO DI GARA	PERIZIA VARIANTE 1	STATO FINALE
A) Lavori				
IMPORTO LAVORI	€ 145.282,24	€ 145.282,24	€ 149.453,46	€ 150.816,78
COSTI PER LA SICUREZZA	€ 4.377,40	€ 4.377,40	€ 5.488,40	€ 4.120,98
A) TOTALE LAVORI	€ 149.659,64	€ 149.659,64	€ 154.941,86	€ 154.937,76
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 145.282,24	€ 145.282,24	€ 149.453,46	€ 150.816,78
RIBASSO D'ASTA (2%)		€ 2.905,64	€ 2.989,07	€ 3.016,34
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 149.659,64	€ 146.754,00	€ 151.952,79	€ 151.921,42
B) Somme a disposizione				
Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.703,21	€ 3.703,21	€ 70,96	€ -
Lavori su fattura previsti in progetto e fuori contratto iva compresa 22%	€ -	€ -	€ 3.220,00	€ 3.161,06
Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza	€ 8.424,37	€ 8.424,37	€ 8.424,37	€ 8.424,37
C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche	€ 336,97	€ 336,97	€ 336,97	€ 336,97
I.V.A. 22 % su Spese Tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 1.927,50	€ 1.927,50	€ 1.927,50	€ 1.927,50
IVA 22% sui lavori	€ 32.925,12	€ 32.285,88	€ 33.429,61	€ 33.422,71
Incentivi funzioni tecniche Art 113 Dlgs 50/2016 (2%)	€ 2.993,19	€ 2.993,19	€ 607,81	€ -
Autorità di vigilanza	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ -
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 50.340,36	€ 49.701,12	€ 48.047,21	€ 47.272,61
C) Totale A+B	€ 200.000,00	€ 196.455,12	€ 200.000,00	€ 199.194,04
D) Economia di spesa	€ -	€ 3.544,89		€ 805,97
TOTALE GENERALE (C+D)	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00

3. dare atto che si procederà alla liquidazione con successivo atto, previa erogazione del saldo del contributo concesso ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario Sisma 20216 n. 104/2020;

4. dare atto dell'economia assunta, di € 805,97 a seguito dell'approvazione dello stato finale dei oggetto del presente atto;

5. dare atto che la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente atto di complessivi € 36.379,73 è assicurato al seguente codice di Cod. Bil.

09.02-2.02.01.09.012 ex capitolo 2842/5 RR.PP. 2020 del Bilancio di Previsione 2021-2023 in corso di definizione;

6. trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267, e diventerà esecutiva con la predetta attestazione;

7. pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PODUTI ALESSANDRO

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 08-02-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **PODUTI ALESSANDRO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 15-02-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **REMIGI VALENTINA**

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 15-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Remigi Rag. Valentina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Gen. n. 68

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 15-02-2021 al giorno 02-03-2021 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 03-03-2021

IL RESPONSABILE
DELLE PUBBLICAZIONI

.....

La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio.

Monte Cavallo, li 15-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PODUTI ALESSANDRO