



## COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

LAVORI O.C.S.R. n. 48/2018 – ID opera 4882: Sistemazione Percorso Vita e area verde attrezzata in località Valle della Madonna di Monte Cavallo

IMPRESA: F.LLI VEROLINI P. & M.G. SNC - via Roma, 15 - 62036 Monte Cavallo

CONTRATTO: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO Numero 68 Del 06-10-2020 per un importo di di € 19.756,65.

### CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventidue** (22) del mese di **giugno** nel Comune di Monte Cavallo, il sottoscritto Ing. Attilio Mogianesi, in qualità di Direttore dei Lavori,

#### Visti:

- il verbale di consegna del 08/10/20 in cui furono consegnati i lavori in epigrafe, che dovevano essere compiuti in n. 60 consecutivi a decorrere dal 08/10/2020 e perciò cessanti con il giorno 06/12/2020;
- il verbale di sospensione n. 1 redatto in data 30/10/2020 perché l'Amministrazione Comunale era in attesa della fornitura della passerella pedonale prevista tra le somme a disposizioni e di cui l'impresa Verolini aveva già predisposto le fondazioni,
- il verbale di ripresa n. 1 del 15/12/2020 giustificato dal fatto che l'impresa Subissati aveva comunicato che in data 19/12/2020 avrebbe provveduto al montaggio della passerella pedonale;
- il verbale di sospensione n. 2 redatto in data 27/12/2020 redatto a causa delle condizioni meteorologiche avverse in quanto dal 26/12/2020 l'area di Monte Cavallo era stata oggetto di nevicate che avevano reso impossibile la prosecuzione dei lavori;
- il verbale di ripresa n. 2 del 02/03/2021 giustificato dal fatto che erano terminate le condizioni meteorologiche avverse nella zona montana dei lavori;
- il verbale di sospensione n. 3 del 06/03/2021 redatto a causa di una perizia di variante necessaria per l'approvazione di alcuni lavori non previsti in progetto;
- il verbale di ripresa n. 3 del 03/05/2021 giustificato dal fatto che era stata approvata la variante con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 45 del 26/04/2021;

A seguito del sopralluogo e dei riscontri effettuati sul posto in data 22/06/2021, in contraddittorio con l'Impresa stessa, la D.L.

#### CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno **22/06/2021** e quindi entro il termine contrattuale del 23/06/2021.

Monte Cavallo 22/06/2021

L'impresa

Pietro Verolini **IMPRESA EDILE**

**F.LLI VEROLINI P. & M.G. s.n.c.**  
Via Roma, 15 MONTECAVALLO (MC)

P.IVA 07252030430

Visto:

Il Responsabile del Procedimento

