

Comune di Monte Cavallo
Provincia di Macerata

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Efficientamento Energetico della Pubblica Illuminazione CIG.
8425462F2E - CUP. C36G20000330001


COMMITTENTE: Comune di Monte Cavallo

IMPRESA: Verolini Luca

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 5 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Alessandro Poduti



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 02.01.003* .001 29/12/2020	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.					29,16		
	SOMMANO m ³					29,16		
2 02.01.004* .001 29/12/2020	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di quals ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 2,00.					4,50		
	SOMMANO m ³					4,50		
3 02.01.007* 29/12/2020	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.					33,16		
	SOMMANO m ³					33,16		
4 15.04.010* .018 29/12/2020	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in gomma di qualità EI4, sotto guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma (CEI 20-35), dalle elevate c ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x6 mm ²					66,00		
	SOMMANO m					66,00		
5 15.04.010* .029 29/12/2020	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in gomma di qualità EI4, sotto guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma (CEI 20-35), dalle elevate c ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 mm ²					300,00		
	SOMMANO m					300,00		
6 15.05.021* .003 29/12/2020	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... alta cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 63					66,00		
	SOMMANO m					66,00		
7 15.08.021* .002 29/12/2020	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione es ... 'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.					13,00		
	SOMMANO cad					13,00		
8 15.08.021* .003	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione es ... are l'opera finita. E' esclusa la scatola di							
	A RIPIORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Monte Cavallo
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

VEROLINI LUCA
C.F. VEROLINI LUCA
Via Roma, 15 62030 Monte Cavallo (MC)
C.F. VRL LCU 68A08 B474G P.IVA 01375210430

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
29/12/2020	giunzione portafusibile da palo Per ogni armatura in più sullo stesso palo.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00		
9 15.08.031* .001 29/12/2020	Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola e morsettiera in materia plastica, da inserire all'interno del ... tura e posa in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Munita di portello in lega di alluminio					25,00		
	SOMMANO cad					25,00		
10 18.04.003* .001 29/12/2020	Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non ... mputarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo meccanico					8,66		
	SOMMANO m³					8,66		
11 18.04.005* .004 29/12/2020	Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per ... ere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 1,00					13,97		
	SOMMANO m³					13,97		
12 18.06.002* .001 29/12/2020	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso l ... to a discarica con i relativi oneri. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessori fino a cm 7,00					44,00		
	SOMMANO m²x10cm					44,00		
13 18.06.009* 29/12/2020	Binder interno cassonetto spessore cm 7. Fornitura e stendimento di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), con dosaggi e modalità di confezionamento secondo q ... lla misura kg 0, 700 per m²); compresa anche la rullatura ed ogni altro onere; prezzo valido anche per piccoli rappezzi.					44,00		
	SOMMANO m²					44,00		
14 18.06.012* 29/12/2020	Fornitura e stendimento di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presen ... e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di 1^ Cat. - Misurato per ogni m²xcm di tappeto compattato in opera.					220,00		
	SOMMANO m²xcm					220,00		
15 26.01.04.30. 001 29/12/2020	Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice della strada DLgs. n. 285/92 e al Regolamento di esecuzione e attuazion ... ai lavori (lunghezza ipotizzata 200 metri). Costo d'uso mensile Senza restringimento della carreggiata opposta ai lavori					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Monte Cavallo
 LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
 Installazione Impianti Elettrici
VEROLINI LUCA
 Cell. 339.8870600
 Via Roma, 15 62030 Monte Cavallo (MC)
 C.F.VRL LCU 68A08 B474G P.IVA 01375210430

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
16 NP01 29/12/2020	F.p.o. di Palo conico curvato secondo il tipo IPDSAL-85M della ditta Italtpole distribution (by ROSA) o equivalente, certificato CE, in alluminio laminato dai tubo in lega di allu ... a, set dadi anodizzati e cappucci di copertura. Doppio . Completo di eventuale plinto in calcestruzzo prefabbricato B-70					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00		
17 NP02 29/12/2020	F.p.o. di Palo conico curvato secondo il tipo IPDSAL-85M della ditta Italtpole distribution (by ROSA) o equivalente, certificato CE, in alluminio laminato dai tubo in lega di allu ... , set dadi anodizzati e cappucci di copertura. Singolo. Completo di eventuale plinto in calcestruzzo prefabbricato B-70					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00		
18 NP03 29/12/2020	Corpo illuminante d'arredo mod. Elio-L tipo Sme o equivalente, marcato CE, con calotta ricavata mediante tornitura in lastra di alluminio applicabile su palo tramite attacco late ... tutto con modulo per potenza pari a 50 w 3000°k flusso emesso 6350 lumen , dotato di dimmer reimpostato 30% mezzanotte.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00		
19 NP04 29/12/2020	Corpo illuminante d'arredo mod. Elio-L tipo Sme o equivalente, marcato CE, con calotta ricavata mediante tornitura in lastra di alluminio applicabile su palo tramite attacco late ... tutto con modulo per potenza pari a 50 w 3000°k flusso emesso 6350 lumen , dotato di dimmer reimpostato 30% mezzanotte.					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00		
20 NP05 29/12/2020	Corpo illuminante d'arredo mod. Elio-L tipo Sme o equivalente, marcato CE, con calotta ricavata mediante tornitura in lastra di alluminio applicabile su palo tramite attacco late ... tutto con modulo per potenza pari a 60 w 3000°k flusso emesso 7440 lumen , dotato di dimmer reimpostato 30% mezzanotte.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00		
21 NP06 29/12/2020	Corpo illuminante d'arredo mod. Elio-S tipo Sme o equivalente, marcato CE, con calotta ricavata mediante tornitura in lastra di alluminio applicabile a sospensione tramite filetto ... tutto con modulo per potenza pari a 35 w 3000°k flusso emesso 4690 lumen , dotato di dimmer reimpostato 30% mezzanotte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
22 NP07 29/12/2020	Fornitura e posa in opera di nastro in polietilene di altezza non inferiore a 10 cm, per segnalazioni sotterranee di linee elettriche.					66,00		
	SOMMANO m					66,00		
	Data, 31/12/2020							
	L'Impresa Verolini Luca							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Comune di Monte Cavallo
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

Installazione
Impianti Elettrici
VEROLINI LUCA
Tel. 0339 8870600
Via Roma, 15 02030 Monte Cavallo (MC)
C.F. VRL LCU 68A08 B474G P.IVA 01375210430

IL DIRETTORE DEI LAVORI

A RIPORTARE

VEROLINI LUCIA
Cell 330.8870600

IL DIRETTORE DEI LAVORI