



**COMUNE DI POSTA**  
**DETERMINA DEL RESPONSABILE**

**OGGETTO:** SISMA 2016 - Lavori di realizzazione di una piattaforma da adibire a basamento moduli prefabbricati temporanei. Secondo Stralcio.  
Determina approvazione stato finale, certificato di regolare esecuzione, liquidazione in favore della Ditta Galli Gaetano e svincolo cauzione definitiva. **CIG Z71FAB123 - CUP D81E17000350001**


**SETTORE VIGILANZA**

Alla presente determinazione, del 04-01-2018 e' stato assegnato il seguente numero del registro generale: 2/2018

**PUBBLICAZIONE**

Publicata all'Albo Pretorio del Comune al n. 69 il 20/1/18 e vi rimarrà per 10 giorni, ai sensi dell'art.38, comma 4, dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 07. 06.2000.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 2 marzo 2013, n. 4 ad oggetto: Approvazione Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione dell'albo pretorio on -line.



**IL RESPONSABILE ALBO ON LINE**  
Cap. Nello Angelini

**IL RESPONSABILE**

**VISTO:**

- Il decreto sindacale n. 3 del 14/11/2017 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Posta;
- gli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- l'art. 38 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il decreto legge 29/11/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 285 del 06/12/2017, con il quale è stato differito al 28.02.2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020, da parte degli Enti Locali;
- l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che qualora la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione previste dal comma 1 del medesimo articolo, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;
- l'art. 6 della legge 7/8/1990 n. 241, modificato dalla legge n. 15/2005;

**VISTA** la retro riportata proposta di determinazione, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento, corredata di attestazione di sua conformità alla legislazione vigente nonché allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;


**RITENUTO** che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

**DETERMINA**

**DI APPROVARE** integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti.

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è esecutivo:

- dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;
- dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;



**IL RESPONSABILE**  
(Ing. Massimiliano Giorgini)

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dalla legge n. 15/2005, e del vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)

### SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione al Responsabile del Settore competente all'adozione del provvedimento finale. Al riguardo, attesta la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Posta. Attesta altresì che la presente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria condotta.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Massimiliano Giorgini

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

#### Premesso che:

- in data 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016 eventi sismici di particolare magnitudo hanno causato danni su tutto il territorio comunale;
- in conseguenza di tali fenomeni si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- è in corso una campagna di sopralluoghi ad opera dei Tecnici della DI.COMA.C. di Rieti;

**Vista** la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016 che ha interessato il territorio del Centro Italia;

**Vista** l' OCDPC n. 388 del 26/08/2016 "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

**Vista** la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 con la quale è stato prorogato, di 180 giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

**Vista** la legge 3 agosto 2017, n. 123 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno" art. 16-sexies comma 2 con la quale è stata prorogata, di 180 giorni, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazione, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, fino al 28 febbraio 2018;

**Che** con Delibera della Giunta Comunale n. 100 del 21.12.2016 ad oggetto "Approvazione offerta di donazione e progetto per la realizzazione di un edificio prefabbricato modulare da adibire temporaneamente ad Area Sociale / Scuola Elementare di Posta proposto dalla REMAR Italia onlus" è stato incaricato l'ufficio tecnico di predisporre gli atti/verifiche di natura geologica e strutturale per la predisposizione di un progetto del basamento di fondazione al suddetto edificio prefabbricato nella part. 422 del foglio 23 di proprietà dell'Amministrazione Comunale;

**Che**, a seguito di affidamento in somma urgenza, venivano realizzati i lavori per l'alloggiamento della struttura donata in affitto per 6 mesi dalla REMAR Italia Onlus nella part. 422 del foglio 23, piazzale antistante la VI Comunità Montana del Velino;

**Dato atto** che il 30 giugno 2017 è scaduto il termine dell'affitto donato dalla REMAR Italia Onlus e che di conseguenza è stato smontato l'edificio prefabbricato adibito a scuola elementare/infanzia di Posta;

**Vista** la nota prot. 3893 del 10.07.2017 rimessa dalla Save the Children Italia con la quale la Onlus esprime il proprio volere di donare al comune di Posta un modulo temporaneo prefabbricato ad uso scuola per sopperire alla mancanza di una struttura adeguata per l'A.S. 2017/18, precisando che la realizzazione del basamento dovrà essere eseguita dall'Ente Comunale;

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15.07.2017 con la quale veniva approvata la donazione proposta dall'Onlus Save the Children;

**Che** con nota prot. 0365187 del 17.07.2017 il Soggetto Attuare al sisma 2016, Delegato per il Lazio, comunicava l'ammissibilità della spesa della realizzazione dell'ampliamento della platea precedentemente realizzata per il posizionamento della struttura donata dalla Onlus Save the Children, ai sensi dell'OCPDC n. 408/2016 art. 2 "Realizzazione di strutture e moduli temporanei ad usi pubblici;

**Che**, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 09.08.2017 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori "SISMA 2016 - Lavori di realizzazione di una piattaforma da adibire a basamento moduli prefabbricati temporanei. Secondo Stralcio" per l'allocazione della struttura prefabbricata donata dalla Onlus Save the Children secondo il seguente q.e.:

<b>A IMPORTO LAVORI</b>			
1	Importo lavori a misura		€ 33.578,41
3	Di cui oneri per la sicurezza da PSC		€ 1.370,00
	<b>Sommario</b>		<b>€ 33.578,41</b>

<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
1	Iva sui lavori	22%	€ 7.387,25
2	Imprevisti	5%	€ 1.678,92
3	Iva sugli imprevisti	22%	€ 369,36
4	Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza compresa CNPAIA		€ 3.300,00
5	Collaudo statico		€ 900,00
6	CNPAIA su B5	4%	€ 36,00
7	Iva su spese tecniche B5+B6	22%	€ 205,92
8	Spese per incentivi (DLgs 50/16 e smi - art. 113 - max 2%)	2%	€ 671,57
9	Allacci elettrici		€ 4.000,00
	<b>Sommario</b>		<b>€ 18.549,02</b>
	<b>TOTALE COSTO INTERVENTO</b>		<b>€ 52.127,43</b>

**Che**, in considerazione degli strettissimi tempi disponibili per l'esecuzione dei lavori per poter permettere la continuità didattica per l'anno scolastico 2017/18, la cui ripresa è stabilita per il 15 settembre 2017, e dell'importo dei lavori, inferiore ai 40.000,00, è possibile ricorrere all'affidamento diretto disciplinato all'art. 36 co. 2 lettera "a" del D.Lgs. 50/2016;

**Richiamate:**

- la lettera d'offerta economica inoltrata alla ditta Galli Gaetano, prot. 4528 del 11.08.2017, con sede in Piazza Sagnotti 2, Amatrice (RI), PI 01020550578 per l'esecuzione dei lavori;
- l'offerta rimessa dalla ditta Galli Gaetano, prot. 4528 del 11.08.2017, con sede in Piazza Sagnotti 2, Amatrice (RI), PI 01020550578 nella quale la stessa quantifica il ribasso d'asta nel 3,5% dell'importo dei

**Verificato:**

- che la ditta Galli Gaetano con sede in Piazza Sagnotti 2, Amatrice (RI), è iscritta nella White List della Prefettura di Rieti;

- che la ditta Galli Gaetano con sede in Piazza Sagnotti 2, Amatrice (RI), è iscritta nell'anagrafe Antimafia degli esecutori;

Che con determinazione del Responsabile del Procedimento del 21.08.2017, n. 160 si è disposta l'aggiudicazione dei lavori in favore della Ditta Galli Gaetano in Piazza Sagnotti 2, Amatrice (RI), PI 01020550578, per l'espletamento dei lavori di "Sisma 2016- Lavori di realizzazione di una piattaforma da adibire a basamento moduli prefabbricati temporanei. Secondo Stralcio" - per un importo di contratto di € 32.451,12 oltre iva al 22%, per un totale di € 39.590,37, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera "a" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., imputato sul Cod. di bilancio n. 11.02-1.03.02.99.999 ex Cap. n. 131/01 C/Comp 2017, e si approvato il q.e. dell'intervento rimodulato:

<b>A IMPORTO LAVORI</b>			
1	Importo lavori a misura		€ 33.578,41
2	Di cui oneri per la sicurezza da PSC		€ 1.370,00
3	Importo soggetto a Ribasso		€ 32.208,41
4	Importo ribasso d'asta offerto	3,5%	€ 1.127,29
	<b>Sommano</b>		<b>€ 32.451,12</b>

<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
1	Iva sui lavori	22%	€ 7.139,25
2	Imprevisti	5%	€ 1.622,56
3	Iva sugli imprevisti	22%	€ 356,96
4	Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza compresa CNPAIA		€ 3.300,00
5	Collaudo statico		€ 900,00
6	CNPAIA su B5	4%	€ 36,00
7	Iva su spese tecniche B5+B6	22%	€ 205,92
8	Spese per incentivi (DLgs 50/16 e smi - art. 113 - max 2%)	2%	€ 649,02
9	Allacci elettrici		€ 4.000,00
	<b>Sommano</b>		<b>€ 18.209,71</b>
	<b>TOTALE COSTO INTERVENTO</b>		<b>€ 50.660,82</b>
	<b>IMPORTO DI PROGETTO INTERVENTO</b>		<b>€ 52.127,43</b>
	<b>ECONOMIE DI GARA</b>		<b>€ 1.466,61</b>

Visto il Contratto d'Appalto stipulato in forma di scrittura privata in data 17.10.2017, giusto repertorio n. 86:

Constatato che i lavori sono ultimati in data 18.10.2017 e pertanto in tempo utile;

Preso atto che a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di posta dell'Avviso ai Creditori di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e art. 218 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., avvenuta dal 06.12.2017 al 21.12.2017 al n. 1043, prot. n. 7021 del 05.12.2017, non sono pervenute richieste e/o opposizioni da parte di eventuali creditori;

Visti gli atti tecnico-contabili relativi allo Stato Finale dei lavori redatti dalla Direzione Lavori, Arch. Massimo Capasso, pervenuti al protocollo comunale al n. 7020 del 06.12.2017, ed il Certificato Regolare Esecuzione dal quale risulta un credito liquidabile all'impresa al netto del ribasso d'asta e comprensivo di

**Ritenuto** di poter approvare il Certificato di Regolare Esecuzione di cui sopra per l'importo netto di € 32.451,12;

**Visto** il D.U.R.C. della ditta attestante la regolarità contributiva della stessa assunto al prot. n. 7554 del 29.12.2017;

**Vista** la fattura elettronica n. 22-2017-A del 20.12.2017 prot. 7528 del 29.12.2017 dell'importo di € 39.590,37 IVA compresa, rimessa dalla ditta Galli Gaetano con sede in Piazza Sagnotti 2, Amatrice (RI), relativa ai lavori in oggetto;

**Accertato** che la ditta si è impegnata a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 comunicando le coordinate bancarie IBAN IT83C0306973470100000047046 e che è stato provveduto alla registrazione del CIG Z71FAB123;

**Dato atto** che il suddetto intervento rientra tra quelli assentibili ai fini del rimborso ai sensi dell'ordinanza DIP/TERAG16/0064447 del 23/11/2016 nella voce "edifici e strutture modulari ad uso scolastico" in attuazione all'OCDPC n. 388/2016;

**Dato atto** che il suddetto intervento trova copertura finanziaria al cap. 131/01 C/2017 codice di bilancio 11.02-1.03.02.99.999, ed è finanziato con fondi della Contabilità speciale inerenti gli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, come comunicato dal soggetto attuatore con nota assunta al prot. 4058 del 17.07.2017, per € 39.590,37 compresa IVA;

**Visto** l'art. 184 del D. Lgs 267/2000;

**Visto** l'art. 36 comma 2 lettera "a" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**Vista** la Legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/14, art. 1, comma 629, lett. b) introducendo il nuovo art. 17-ter nel DPR 633/1972, ha stabilito che per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti degli enti pubblici l'IVA dovuta sia versata dagli enti non più al fornitore, ma direttamente all'erario (con modalità che stabilite da un decreto del Ministero dell'Economia 25 gennaio 2015);

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visti:**

- D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

**Ritenuto** necessario di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sul sito Web del Comune di Posta, in adempimento del Combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012;

**Visto** il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**Accertata** la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

**DETERMINA**

per i motivi espressi in premessa e che integralmente si richiamano:

- 1. Di approvare** gli atti tecnico-contabili relativi allo Stato Finale dei lavori redatti dalla Direzione Lavori, Arch. Massimo Capasso, pervenuti al protocollo comunale al n. 7020 del 06.12.2017, ed il Certificato Regolare Esecuzione dal quale risulta un credito liquidabile all'impresa al netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri della sicurezza di € 32.451,12;

2. **Di disporre** la liquidazione a favore della ditta Galli Gaetano con sede in Piazza Sagnotti 2, Amatrice (RI) per l'esecuzione dei lavori "SISMA 2016 - Lavori di realizzazione di una piattaforma da adibire a basamento moduli prefabbricati temporanei. Secondo Stralcio", per un importo netto pari ad € 32.451,12 oltre IVA al 22% per un totale € 39.590,37, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera "a" del D.Lgs. 50/2016;

3. Per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

<b>Impegno di spesa</b>	€ 39.590,37	IVA inclusa
<b>Liquidazione disposta con il presente atto</b>	€ 39.590,37	IVA inclusa
<b>Economia</b>	€ 00,00	che costituisce riduzione dell'impegno assunto e da riacquisire in disponibilità del capitolo al quale l'impegno stesso è stato imputato

4. La somma liquidata al precedente punto 3) è imputata come segue:

IMPUTAZIONE	CAPITOLO	IMPORTO	IMPEGNO
MISS. 11 PROG. 02 TITOLO 1	131/01 C/RR 2017	€ 39.590,37	96/2017

assunto con provvedimento in data 25.08.2017, all'organo indicato in narrativa;

5. **Di disporre** l'accreditamento sul conto corrente dedicato IBAN IT83C0306973470100000047046 con indicazione del CIG Z71FAB123 - CUP D81E17000350001 ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. alla ditta Galli Gaetano con sede in Piazza Sagnotti 2, Amatrice (RI);

6. **Di disporre** lo svincolo della polizza fideiussoria numero 05109691000012 in data 20.09.2017 rilasciata dalla società Cattolica per l'importo di € 3.245,11;

7. **Di dare atto** che il suddetto intervento trova copertura finanziaria al cap. 131/01 C/2017 codice di bilancio 11.02-1.03.02.99.999, ed è finanziato con fondi della Contabilità speciale inerenti gli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, come comunicato dal soggetto attuatore con nota assunta al prot. 4058 del 17.07.2017, per € 39.590,37 compresa IVA;

8. **Di dare atto** che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "split payment" succitato;

9. **Di assolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sul sito Web del Comune di Posta, in adempimento del Combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012;

10. **Di pubblicare** i dati di cui all'art. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013 nell'apposito link presente nella homepage del sito internet istituzionale.

11. La presente determinazione di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Settore Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità e i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Massimiliano Giorgini

### CRONOGRAMMA

Di seguito all'adozione da parte del Responsabile ed alla intervenuta esecutività della presente determinazione, dovranno seguire gli atti e le operazioni di seguito indicate:

- 1) VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 48-BIS D.P.R. 602/1973 TRAMITE EQUITALIA SERVIZI DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (PER PAGAMENTI SUPERIORI A € 10.000,00);
- 2) copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:
  - a. Sindaco
  - b. Assessore Settore Tecnico

### UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, c.4 - Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

IMPUTAZIONE	CAPITOLO	IMPORTO	<del>IMPEGNO/</del> MANDATO
MISS. 11 PROG. 02 TITOLO 1	131/01 C/RR 2017	€ 39.590,37	27

IMPUTAZIONE	CAPITOLO	IMPORTO	ORDINATIVO
MISS. 99 PROG. 01 TITOLO 9	6002/00 C/Comp 2017	€ 7.139,25	19

Posta, 18.01.2018

IL Responsabile del Settore Finanziario  
Confalone Alfredo

*Questa determinazione, essendo esecutiva, può essere trasmessa al settore Tecnico e per la successiva pubblicazione.*

*Si evidenzia che ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la prestazione di che trattasi previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione e dell'impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.*