

OGGETTO: Lavori di tutela delle sorgenti di Capo D'acqua e di ripristino delle condotte idriche site in località Bacugno. L.R. 48/1990 DGR 1086/2000. Rendicontazione finale dell'intervento.


SETTORE VIGILANZA

Alla presente determinazione, del 07-11-2017 e' stato assegnato il seguente numero del registro generale: 208/2017

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune al n. 936 il 10.11.17 e vi rimarrà per 10 giorni, ai sensi dell'art.38, comma 4, dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 07. 06.2000.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 2 marzo 2013, n. 4 ad oggetto: Approvazione Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione dell'albo pretorio on -line.



IL RESPONSABILE ALBO ON LINE
Cap. Nello Angelini

IL RESPONSABILE

VISTO:

- Il decreto sindacale n. 2 del 02/08/2017 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Posta;
- gli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- l'art. 38 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di C.C. del 15.07.2017, n. 18 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2018-2019;
- l'art. 6 della legge 7/8/1990 n. 241, modificato dalla legge n. 15/2005;

VISTA la retro riportata proposta di determinazione, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento, corredata di attestazione di sua conformità alla legislazione vigente nonché allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:

- ☒ dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;
- ☐ dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;



IL RESPONSABILE
(Ing. Massimiliano Giorgini)

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione al Responsabile del Settore competente all'adozione del provvedimento finale. Al riguardo, attesta la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Posta. Attesta altresì che la presente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria condotta.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Massimiliano Giorgini

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

PREMESSO che:

-con deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 1086 del 04.04.2000 è stato concesso un contributo di € 130.291,38 al comune di posta per la realizzazione della presente opera presso la frazione di Bacugno;

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 21.10.2000, è stato nominato RUP dell'Intervento il geom. Danilo Salvetta all'epoca Responsabile del Servizio Tecnico comunale;

-con deliberazione di G.C. n. 1 del 05.01.2001 è stato affidato all'ing. Antonio Mariannantoni l'incarico di progettazione e D.L. dell'intervento;

- Con Delibera di G.C. n. 17 del 10.02.2001 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo delle opere in argomento;

-Con determina n. 87 del 21.09.2001 è stata indetta la trattativa privata per l'affidamento dei lavori in oggetto;

-in data 09.10.2001 si è espletata la gara d'appalto a seguito della quale è rimasta aggiudicataria l'impresa "Gentile Cesare" con sede in Castel Sant'Angelo (RI), Via Dante Alighieri n. 7;

-con determinazione n. 89 del 10.10.2001, dell'UTC, si è provveduto ad aggiudicare in maniera definitiva all'impresa "Gentile Cesare" i lavori di cui in epigrafe;

-in data 12.07.2002 è stato stipulato il contratto n. 8/2002 di rep. con il quale sono stati affidati i lavori in oggetto all'Impresa Gentile Cesare per l'importo di 63.314,85 al netto del ribasso d'asta del 15.08% ;

-con deliberazione di G.M. n. 52 del 03.05.2003 è stata approvata la 1° perizia di variante e suppletiva per il seguente q.e. :

		Importo euro	Importo Lire
Importo dei lavori		€ 83.127,42	£ 160.957.132
Oneri sicurezza		€ 2.493,82	£ 4.828.714
Ribasso	15,08%	€ 12.159,55	£ 23.544.166
Importo contratto		€ 70.931,61	£ 137.412.967
somme a disposizione			
iva 10%		€ 7.096,79	£ 13.741.296

Spese Tecniche	€	13.944,34	£27.000.000
Coordinamento Sicurezza	€	1.291,14	£ 2.500.000
Spettanze RUP	€	258,23	£ 500.000
Iva 20% spese tecniche e CNPA	€	3.098,74	£ 6.000.000
Espropri	€	1.216,26	£ 2.355.000
Frazionamenti e atti notarili	€	5.418,01	£ 10.490.737
Totale somme	€	32.323,50	£ 62.587.033
Totale Generale	€	103.255,11	£ 200.000.000

Tutto ciò premesso

Dato atto che con nota prot. 79828 del 15.02.2017 la Regione Lazio – Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche ha richiesto l'invio della documentazione finale dei lavori per l'erogazione dell'ultima rata di saldo;

Dato Atto che da ricerca effettuato negli archivi dell'Ente, più volte rimaneggiato e , prima per l'esecuzione di lavori sull'edificio comunale, poi definitivamente traslocato in seguito all'inagibilità sopravvenuta con il sisma del 30 ottobre 2016, non si è reperito l'atto di approvazione finale delle procedimento ma sono state reperite comunque la Relazione sullo Stato Finale dei Lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 20.05.2004 dei lavori di “Tutela delle sorgenti e ripristino condotte idriche. L.R. 48/90-2000”;

Vista la Relazione di Accompagnamento dello Stato Finale nella quale viene riportato il quadro economico finale come di seguito riportato:

		Importo euro	Importo Lire
Importo dei lavori		€ 81.777,85	158.344.004
Oneri sicurezza		€ 2.453,34	4.750.320
Ribasso	15,08%	€ 11.962,14	23.161.927
Importo contratto		€ 69.780,04	135.182.076

somme a disposizione			
iva 10%		€ 6.981,57	£ 13.518.207
Lavori di miglioria		€ 1.345,30	£ 2.604.860
Spese Tecniche		€ 13.624,13	£ 26.380.000
Coordinamento Sicurezza		€ 1.291,14	£ 2.500.000
Spettanze RUP		€ 258,23	£ 500.000
Iva 20% spese tecniche CNPA		€ 3.341,02	£ 6.469.120
Espropri		€ 1.216,26	£ 2.355.000
Frazionamenti e atti notarili		€ 5.418,01	£ 10.490.737
Totale somme		€ 33.475,66	£ 64.817.924
Totale Generale		€ 103.255,70	£ 200.000.000

Vista la determinazione n. 33 del 01.03.2017 con la quale il sottoscritto, sulla base della documentazione agli atti dell'Amministrazione approvava il quadro riepilogativo dell'intervento di “**Lavori di tutela delle sorgenti di Capo D'acqua e di ripristino delle condotte idriche site in località Bacugno**”, finanziato con i fondi di cui alla L.R. 48/1990 DGR 1086/2000 secondo il presente q.e. di cui alla Relazione sullo Stato Finale di seguito riportato:

		Importo euro	Importo Lire
Importo dei lavori		€ 81.777,85	158.344.004
Oneri sicurezza		€ 2.453,34	4.750.320
Ribasso	15,08%	€ 11.962,14	23.161.927
Importo contratto		€ 69.780,04	135.182.076

somme a disposizione			
iva 10%		€ 6.981,57	£ 13.518.207
Lavori di miglioria		€ 1.345,30	£ 2.604.860
Spese Tecniche		€ 13.624,13	£ 26.380.000
Coordinamento Sicurezza		€ 1.291,14	£ 2.500.000
Spettanze RUP		€ 258,23	£ 500.000
Iva 20% spese tecniche CNPA		€ 3.341,02	£ 6.469.120
Espropri		€ 1.216,26	£ 2.355.000
Frazionamenti e atti notarili		€ 5.418,01	£ 10.490.737
Totale somme		€ 33.475,66	£ 64.817.924
Totale Generale		€ 103.255,70	£ 200.000.000

Vista la nota prot. 513010 del 12.10.2017 della regione Lazio – Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche, con la quale si chiede di rimettere l'atto di definizione ed approvazione della spesa effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera;

Espletata la verifica degli atti contabili effettivamente liquidati dai Responsabili dei Servizi che hanno preceduto il sottoscritto;

Dato atto che dalla stessa è risultata la seguente situazione contabile della spesa effettivamente occorsa per la realizzazione dell'intervento:

Lavori	
Determina n. 27/20002 - Liquidazione 1° SAL iva compresa	€ 28.985,00
Determina n. 37/2003 - Acconto 2° SAL iva compresa	€ 20.379,57
Determina n. 37/2003 - Saldo 2° SAL iva compresa	€ 7.379,56
Determina n. 20/204 - Saldo Finale	€ 19.669,80
Totale Lavori iva compresa	€ 76.413,93
Spese Tecniche iva compresa	
Determina n. 122/2001	€ 6.637,50
TOTALE SPESA FINALE RENDICONTATA	€ 83.051,43
FINANZIAMENTO	€ 103.291,38
ECONOMIE	€ 20.239,95
FINANZIAMENTO EROGATO	€ 83.415,74
QUOTA FINANZIAMENTO EROGATO DA RESTITUIRE	€ 346,31

Riscontrato che sulla base degli accertamenti deve essere restituito l'importo di € 346,31 all'Ente Regionale in seguito alla formale accettazione della presente determinazione.

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante l'atto unico sulle leggi dell'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Accertata la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa e che integralmente si richiamano

1. **Di approvare** il quadro riepilogativo finale della spesa dell'intervento di "**Lavori di tutela delle sorgenti di Capo D'acqua e di ripristino delle condotte idriche site in località Bacugno**", finanziato con i fondi di cui alla L.R. 48/1990 DGR 1086/2000, come di seguito riportato:

Lavori	
Determina n. 27/20002 - Liquidazione 1° SAL iva compresa	€ 28.985,00
Determina n. 37/2003 - Acconto 2° SAL iva compresa	€ 20.379,57
Determina n. 37/2003 - Saldo 2° SAL iva compresa	€ 7.379,56
Determina n. 20/204 - Saldo Finale	€ 19.669,80
Totale Lavori iva compresa	€ 76.413,93
Spese Tecniche	
Determina n. 122/2001	€ 6.637,50
TOTALE SPESA FINALE RENDICONTATA	€ 83.051,43
FINANZIAMENTO	€ 103.291,38
ECONOMIE	€ 20.239,95
FINANZIAMENTO EROGATO	€ 83.415,74
QUOTA FINANZIAMENTO EROGATO DA RESTITUIRE	€ 346,31

2. **Di disporre** che l'importo di € 346,31 dovrà essere restituito all'Ente finanziatore dell'intervento previa formale accettazione della presente rendicontazione.
3. **Di inviare** la presente determinazione di liquidazione al Responsabile del Settore Finanziario, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4. **Di inviare** la presente determinazione di rendicontazione finale alla Regione Lazio, Direzione Regionale Risorse Idriche e difesa del Suolo, Area Attuazione Servizio Idrico integrato e Risorse Idriche.




IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Massimiliano Giorgini

UFFICIO RAGIONERIA

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta che la determinazione non comporta maggiori oneri rispetto alle contabilizzazioni registrate in bilancio.

Addi, 08/11/2017



Il Responsabile
Dott. Alfredo Confalone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alfredo Confalone", followed by a large, stylized flourish or mark.