



COMUNE DI MASSA FERMANA

Provincia di Fermo

AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 17
Data di emissione 18-03-2019
Data di registrazione 18-03-2019

COPIA

Oggetto :

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE
IN VIA ADA NATALI ED IN VIA FONTECORATA - APPROVAZIONE
STATO FINALE DELLE OPERE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio comunale, n. 10 del 20/04/2018, è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2018, il bilancio pluriennale 2018-2020, nonché il bilancio armonizzato 2018-2020;
- che con deliberazione del Consiglio comunale, n. 9 del 20/04/2018, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (DUP), comprendente il PTI ed il programma triennale dei lavori pubblici;
- che con deliberazione della Giunta comunale, n. 4 del 22/01/2019, è stato approvato il P.E.G. provvisorio per l'esercizio 2019 e con la quale i Responsabili sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma triennale e dell'elenco annuale, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici dall'ordinamento dell'ente ed in particolare dal regolamento dei contratti;

DATO ATTO:

- che le pavimentazioni in asfalto di alcune strade comunali, nella fattispecie quelle di Via Ada Natali e di Via Fontecorata, risultavano particolarmente usurate, atteso che:
 - sin dalla sua realizzazione, il manto d'asfalto in sito non era mai stato oggetto di rifacimento, ma soltanto di riparazione puntuale con sacchi di bitume a freddo;

- il traffico veicolare delle sedi viarie interessate è caratterizzato dalla frequente percorrenza di mezzi pesanti;
- che la vetustà della pavimentazione in asfalto delle strade comunali interessate, denominate Via Ada Natali e Via Fontecorata, aveva di fatto compromesso la sicurezza del transito veicolare;
- che si è reso pertanto necessario eseguire le opere necessarie al completo ripristino della viabilità delle arterie stradali in questione, sulla base del progetto e computo metrico estimativo redatti dal Geom. Simone Perroni, Istruttore Tecnico dell'Ente, nel quale sono dettagliatamente descritte le lavorazioni da realizzare, desunte dal prezziario regionale dell'anno 2018, dal quale risulta che l'importo dei lavori, a base di gara, è pari ad € 38.054,06, oltre ad IVA come per legge, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso dell'importo di € 1.048,65;
- che è stata indetta ricerca di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), onde procedere all'affidamento diretto, previo invito di almeno n. 6 operatori per il reperimento delle relative offerte economiche, con aggiudicazione al massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, giusta determinazione a contrarre dell'area tecnica, n. 54 del 19/10/2018;
- che a seguito della ricezione delle suddette offerte economiche, si è riscontrato che la ditta "SOCOP ASFALTI di Principi Kevin", con sede in Montegiorgio (FM), alla Via Campania n. 8, P. IVA: 02351470444, con uno sconto percentuale pari al 7,00% (sette per cento), pertanto ad un importo netto dei lavori pari ad € 35.390,28 oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.048,65, per un importo quindi contrattuale di € 36.438,93 oltre ad IVA come per legge;
- che con Determinazione U.T.C., n. 66 del 26/11/2018, le opere di "*Manutenzione ordinaria della pavimentazione stradale in Via Ada Natali ed in Via Fontecorata*" sono state aggiudicate definitivamente alla ditta "SOCOP ASFALTI di Principi Kevin", con sede in Montegiorgio (FM), alla Via Campania n. 8, P. IVA: 02351470444, che ha offerto un ribasso sull'importo dei lavori a base di gara del 7,00% (sette per cento), pertanto ad un importo netto dei lavori pari ad € 35.390,28 oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.048,65, per un importo quindi contrattuale di € 36.438,93 oltre ad IVA come per legge;

RISCONTRATO:

- che il Quadro Tecnico Economico, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, è quello di seguito riportato:

Q.T.E. AGGIUDICAZIONE		
IMPORTO LAVORI (a) € 39.102,71		
(di cui euro 1.048,65 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	euro 39.102,71	
Importo oneri sicurezza (b)	euro 1.048,65	
Importo soggetto a ribasso (c) = (a-b)	euro 38.054,06	
Ribasso di gara 7,00% (d) = (c*d/100)	euro 2.663,78	
Importo al netto del ribasso (e) = (c-d)	euro 35.390,28	
Importo oneri sicurezza (b)	euro 1.048,65	
IMPORTO CONTRATTUALE (e+b))	euro 36.438,93	euro 36.438,93
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 22% su lavori	euro 8.016,56	

Incentivo funzioni tecniche, art.113 D.Lgs. 50/16	euro	782,05	
Ribasso di gara (€ 2.663,78 + € 586,04)	euro	3.249,82	
Imprevisti ed arrotondamenti	euro	1.512,64	
Totale somme a disposizione	euro	13.561,07	euro 13.561,07
Totale generale del progetto esecutivo			€ 50.000,00

- che i lavori hanno avuto inizio in data 20 febbraio 2019, vedi verbale di Consegna dei lavori in pari data, sottoscritto dall'Impresa affidataria e dal R.U.P., Geom. Simone Perroni;

CONSIDERATO che, nel corso delle opere, si è reso necessario realizzare alcune opere in economia diretta, lungo Via Fontecorata, propedeutiche alla durabilità dell'intervento realizzato, in virtù di imprevisti che si sono riscontrati successivamente all'inizio dei lavori nella fattispecie:

- la demolizione, con mezzo manuale, di alcuni getti in cles cementizio, rinvenuti sotto la pavimentazione stradale, che costituivano impedimento per la successiva nuova pavimentazione;
- la messa in pristino di una caditoia stradale esistente, nei pressi dell'intersezione con la strada di accesso alla proprietà Marcattili;
- la posa in opera di una nuova caditoia stradale a valle della proprietà Liverotti, onde migliorare il deflusso delle acque meteoriche;

così come dettagliatamente descritti nelle liste n. 1-2-3 allegate alla contabilità finale, il tutto all'interno delle somme previste nel Quadro Economico di progetto;

VISTI:

- gli atti relativi allo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di "Manutenzione ordinaria della pavimentazione stradale in Via Ada Natali ed in Via Fontecorata", redatti dal R.U.P., Geom. Simone Perroni, dai quali risulta un credito dell'impresa, relativo alle opere eseguite, per complessivi € 36.438,93 oltre ad IVA 22% come per legge;
- il documento unico di regolarità contributiva D.U.R.C., della ditta "Celi Costruzioni s.r.l.", con sede in Piane di Falerone (FM), al Viale Della Resistenza n. 129, P. IVA: 01710510445, acquisito dalla stazione appaltante, rilasciato dallo sportello unico previdenziale, dal quale si evince la validità del medesimo sino alla data del 27/03/2019;
- il Quadro Tecnico Economico, a seguito della contabilità finale dei lavori, come di seguito riportato:

Q.T.E. STATO FINALE		
IMPORTO LAVORI (a) € 39.102,71		
(di cui euro 1.048,65 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	euro	39.102,71
Importo oneri sicurezza (b)	euro	1.048,65
Importo soggetto a ribasso (c) = (a-b)	euro	38.054,06
Ribasso di gara 7,00% (d) = (c*d/100)	euro	2.663,78
Importo al netto del ribasso (e) = (c-d)	euro	35.390,28
Importo oneri sicurezza (b)	euro	1.048,65

IMPORTO CONTRATTUALE (e+b))	euro	36.438,93	euro	36.438,93
SOMME A DISPOSIZIONE				
I.V.A. 22% su lavori	euro	8.016,56		
Incentivo funzioni tecniche, art.113 D.Lgs. 50/16	euro	782,05		
Opere in economia diretta compresa IVA 22%	euro	4.762,46		
Totale somme a disposizione	euro	13.561,07	euro	13.561,07
Totale generale del progetto esecutivo			€	50.000,00

PRESO ATTO:

- che i lavori di che trattasi risultano essere stati completati, giusto verbale di ultimazione dei lavori in data 15 marzo 2019, sottoscritto dal R.U.P. e dall'Impresa esecutrice dei lavori;
- che è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione in data 15 marzo 2019, a firma del Geom. Simone Perroni;

RITENUTO:

- di approvare gli atti relativi allo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di “*Manutenzione ordinaria della pavimentazione stradale in Via Ada Natali ed in Via Fontecorata*”, redatti dal R.U.P., Geom. Simone Perroni, dai quali risulta un credito dell'impresa, relativo alle opere eseguite, per complessivi € 36.438,93 oltre ad IVA 22% come per legge;
- di procedere alla liquidazione della Ditta “SOCOP ASFALTI di Principi Kevin”, con sede in Montegiorgio (FM), alla Via Campania n. 8, P. IVA: 02351470444, per l'importo di € 36.438,93, oltre ad IVA 22% come per legge, tenuto conto che l'imposta di € 8.016,56 sarà liquidata direttamente a favore dell'Erario (Split payment);
- di procedere alla liquidazione della Ditta “SOCOP ASFALTI di Principi Kevin”, con sede in Montegiorgio (FM), alla Via Campania n. 8, P. IVA: 02351470444, dei lavori in economia, così come dettagliatamente descritti nelle liste n. 1-2-3, per l'importo di € 3.903,65, oltre ad IVA 22% come per legge, tenuto conto che l'imposta di € 858,81 sarà liquidata direttamente a favore dell'Erario (Split payment);
- che la somma complessiva lorda di progetto, pari ad € 50.000,00, trova collocazione al capitolo n. 2710 del corrente bilancio;

VISTI INOLTRE:

- il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
- l'art. 204 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Regolamento dei Lavoro Servizi e Forniture in Economia, approvato con atto del CC. n. 11 in data 20/05/2010, aggiornato con successiva deliberazione di C.C. n. 20 del 28/11/2011;
- il Decreto del Sindaco n. 1 in data 02/01/2016, con il quale il medesimo è nominato Responsabile dell'Area in questione;

D E T E R M I N A

- la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare gli atti relativi allo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di “*Manutenzione ordinaria della pavimentazione stradale in Via Ada Natali ed in Via Fontecorata*”, redatti dal R.U.P., Geom. Simone Perroni, dai quali si evince che sono stati eseguiti alla data del 15 marzo 2019, lavori per l’importo complessivo, al netto del ribasso d’asta del 7,00%, di € 36.438,93, comprensivo della quota parte del costo del personale e degli oneri per la sicurezza oltre ad IVA 22% come per legge;
- di approvare le liste dei lavori eseguiti in economia diretta, n. 1-2-3, allegate alla contabilità finale dei lavori, per l’importo complessivo di € 3.903,65, comprensivo della quota parte del costo del personale e degli oneri per la sicurezza oltre ad IVA 22% come per legge;
- di procedere alla liquidazione della Ditta “SOCOP ASFALTI di Principi Kevin”, con sede in Montegiorgio (FM), alla Via Campania n. 8, P. IVA: 02351470444, per l’importo:
 - di € 36.438,93, oltre ad IVA 22% come per legge, tenuto conto che l’imposta di € 8.016,56 sarà liquidata direttamente a favore dell’Erario (Split payment);
 - di € 3.903,65, oltre ad IVA 22% come per legge, tenuto conto che l’imposta di € 858,81 sarà liquidata direttamente a favore dell’Erario (Split payment);
- di specificare che l’impresa appaltatrice, ai sensi della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ha comunicato gli estremi identificativi del c/c/ bancario, sul quale accreditare le somme vantate dal presente atto, così come indicate nella fattura elettronica, così come previsto dalle disposizioni in materia di “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136;
- di imputare la spesa complessiva € 50.000,00 al capitolo di bilancio n. 2710 del corrente bilancio;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, DLgs 267/2000;
- di dare atto che a liquidazione della spesa avverrà previa presentazione di regolari fatture.

RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Simone Perroni

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 02-03-2020 al 17-03-2020

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

Copia conforme all'originale.

Li 02-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Simone Perroni