



COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40 Del 29-04-2020

Oggetto: SISMA 2016 - APPROVAZIONE VARIANTE E STATO FINALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SITI IN VIA VILAFRANCA IN FRAZIONE NOCELLETO - CIG 7951043041 - CUP F49E18000070005.

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 11:20, ai sensi dell'art.73 del D.L. 18 del 17.03.2020, si è riunita in videoconferenza la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

| | | |
|------------------------|--------------------|----------|
| FALCUCCI MAURO | SINDACO | P |
| RICCIONI SANDRO | VICESINDACO | P |
| REMIGI MARCO | ASSESSORE | P |

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor FALCUCCI MAURO in qualità di SINDACO e partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SECONDARI ALESSANDRA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 24 agosto 2016 eventi sismici di forte entità hanno interessato tutto il centro Italia, e quindi anche l'intero territorio comunale, con epicentro anche di alcuni movimenti tellurici, e che in data 26 e 30 ottobre 2016 si sono ripetuti nuovi eventi sismici di entità anche superiore;

VISTO che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

CONSIDERATO che con D.L. 123/2019 e ss.mm.ii è stato prorogato lo stato di emergenza al 31/12/2020 e pertanto si rende necessario porre in essere ogni azione utile al fine di garantire la pubblica incolumità;

VISTE le ordinanze Ocdpc n. 388 del 26 agosto 2016 e n. 394 del 19 settembre 2016 relative ai primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 58 del 06/09/2018 con la quale si approvava il progetto di messa in sicurezza degli edifici siti in via Villafranca in frazione Nocelleto, redatto dall'ing. Gabriele Luchetta, assunto al ns. prot. 4840 del 10/05/2018;

TENUTO CONTO che il progetto richiamato prevedeva un importo lordo dei lavori pari ad € 53.561,11 inclusi oneri per la sicurezza (oltre IVA) ed un importo complessivo di intervento, incluse somme a disposizione, pari ad € 67.000,00;

RICHIAMATA la determina del responsabile del servizio n. 22 del 08/08/2019 con cui sono stati affidati all'impresa TICANI s.r.l. di Visso per un importo contrattuale di € 28.193,12 comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 2.312,64, oltre a IVA al 10% (CIG 7951043041), i lavori di messa in sicurezza in oggetto;

VISTE la perizia di variante e la relazione tecnica sul SAL Finale assunta al ns. prot. 2013 del 16/04/2020 allegata alla presente, nella quale è specificato che sono state effettuate delle lavorazioni in più rispetto al progetto approvato con Delibera di Giunta n. 58 del 06/09/2018, in particolare sono state demolite ulteriori porzioni di fabbricati al fine di garantire la sicurezza sulla pubblica via;

CONSIDERATO il quadro tecnico economico dell'intervento allegato allo stato finale, dal quale risulta che a consuntivo sono stati eseguiti lavori per un importo pari ad € 37.517,03 inclusi gli oneri per la sicurezza al netto del ribasso d'asta (oltre IVA), con un importo complessivo dell'intervento, incluse le somme a disposizione, pari ad € 47.215,88;

CONSIDERATO che nello stato finale dei lavori vi è un aumento dell'importo relativo ai lavori di messa in sicurezza di cui in oggetto pari al 33,07%, causati principalmente da lavorazioni imprevedute ed imprevedibili;

VISTI:

- la Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112;
- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;
- il Decreto Legislativo. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii;
- l' OCDPC 388/2016;
- l' OCDPC 389/2016;
- l' OCDPC n. 394 del 19/09/2016;

- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Protezione Civile CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dai responsabili del servizio;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- 2) **DI APPROVARE** l'allegata perizia di variante e l'allegato stato finale dei lavori di messa in sicurezza degli edifici siti in via Villafranca in frazione Nocelleto che comporta una spesa complessiva di € 47.215,88, ripartiti come segue:

LAVORI

| | |
|--|-------------|
| - Importo lordo lavori | € 71.274,62 |
| - Oneri per la sicurezza | € 3.077,46 |
| - Costo per la manodopera | € 21.382,39 |
| - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta | € 68.197,16 |
| - Ribasso d'asta 49,50% | € 33.757,59 |

Importo Lavori € 37.517,03

SOMME A DISPOSIZIONE

| | |
|--|------------|
| - I.V.A. su lavori al 10% | € 3.751,70 |
| - Spese tecniche progettazione e d.l. | € 3.563,73 |
| - Contributi su spese tecniche | € 142,55 |
| - I.V.A. su spese tecniche e contributi al 22% | € 815,38 |
| - Incentivi per funzioni tecniche – 2% | € 1.425,49 |

Totale Somme a Disposizione € 9.698,86

Totale Generale € 47.215,88

- 3) **DI DARE ATTO** che lo stato finale dei lavori è così composto:

- Perizia di Variante:
 - Relazione di Variante;
- Stato Finale dei Lavori:
 - Libretto delle Misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Stato Finale dei Lavori;
 - Documentazione Fotografica
 - Relazione al Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione
 -

- 4) **DI DARE ATTO** che tale spesa rientra fra le tipologie ammesse a finanziamento, a carico della Protezione Civile in base alle disposizioni vigenti emanate a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, e di imputare la somma complessiva di € 47.215,88 per l'intero intervento in oggetto al bilancio di previsione 2020, cap. 87 codice di bilancio 11.02.1.03.02.09.000 “*spese per demolizioni, puntellamenti e messe in sicurezza di edifici privati*”;
- 5) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Ufficio Sisma, l'adozione degli opportuni e conseguenti atti di gestione;
- 6) **DI AUTORIZZARE** il Responsabile del Servizio Ufficio Sisma, ove necessario a seguito di richiesta di integrazioni da parte degli Enti competenti, ad approvare elaborati progettuali aggiuntivi e/o a modificare quelli approvati purché gli stessi non modifichino l'importo totale del quadro tecnico economico e non comportino variazioni sostanziali al progetto approvato.

Dichiara, con successiva votazione favorevole unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di eseguire i lavori.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.8.2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 27-04-2020

Il Responsabile del servizio
f.to **GUARDASCIONE MARCO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 27-04-2020

Il Responsabile del servizio
f.to **Galassi Martina**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| f.to IL SINDACO | f.to IL SEGRETARIO COMUNALE |
| FALCUCCI MAURO | DOTT.SSA SECONDARI ALESSANDRA |

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.n.267/2000 e per le finalità di cui al successivo art.125, viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

Contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione è comunicata ai capigruppo consiliari.

Castelsantangelo Sul Nera, ...08-05-2020

f.to Il Responsabile della Pubblicazione

DOTT.SSA MARTINA GALASSI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, 3^a e 4^a comma, del T.U. n.267/2000, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

[] È divenuta esecutiva il giorno 29-04-2020 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

[x] È divenuta immediatamente esecutiva per decisione dell'organo adottante il giorno stesso della pubblicazione.

Castelsantangelo Sul Nera, 08-05-2020

f.to Il Responsabile del Servizio

DOTT.SSA MARTINA GALASSI

La presente copia è conforme all'originale.

Castelsantangelo Sul Nera, 08-05-2020

Il Responsabile del Servizio

DOTT.SSA MARTINA GALASSI

