



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

Frazione Pagliaroli

C.F. 80004350676

Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)

Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

COPIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. **74**

del 15-07-2019

Reg. Gen. **153**

OGGETTO: LAVORI DI "PAR FAS ABRUZZO 2007-2013. ATTUAZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO ABITATI. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE." CUP: F39H13000010002 APPROVAZIONE RELAZIONE ECONOMICA ACCLARANTE I RAPPORTI FRA CONCEDENTE E CONCESSIONARIO.

CIG. N.	
---------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

RICHIAMATI

- la determinazione dirigenziale del Servizio difesa del suolo della Regione Abruzzo, n° **DC21731 del 29/03/2013**, a seguito della sottoscrizione formalizzata il **06/02/2013** tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo, con la quale venivano approvati: il prospetto programmatico degli interventi strutturali relativo alla linea di azione IV.2.1.a. ed i correlati progetti preliminari, redatti congiuntamente dal Servizio Difesa del Suolo ed EE.LL. concessionari del finanziamento e nella citata programmazione;
- la determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo n. **DC21/58 del 06/06/2013**, con la quale veniva assentivo definitivamente il contributo, per il già menzionato importo, a favore di questo Comune;
- la Delibera di Giunta Comunale n. **46 del 30/07/2013**, con la quale è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio degli immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori di consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale;
- la Delibera di Giunta Comunale n. **46 del 30/07/2013**, con la quale è stato approvato il progetto preliminare occorrente per l'esecuzione dei lavori di consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale per un importo complessivo di **€. 480.000,00, di cui €. 311.380,71 per lavori, €. 10.162,18 per oneri sulla sicurezza ed €. 158.457,11** per somme in amministrazione;
- la determinazione n. **33 del 02/09/2013 (Reg. Gen. 120)** veniva dato incarico all'**Ing. Francesco Massa** per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per un importo netto di **€. 37.537,50** oltre cassa previdenza ed IVA come per legge;
- la determinazione n. **5 del 03/02/2014 (Reg. Gen. 11)** veniva dato incarico al **geologo Alessandra De Carolis** per la redazione della relazione geologica e prestazioni di consulenza geotecnica, per un importo complessivo compreso cassa previdenza ed IVA di **€. 10.685,82**;
- la determinazione n. **6 del 03/02/2014 (Reg. Gen. 12)** venivano affidati i lavori relativi alle indagini geotecniche e geognostiche, alla ditta **Technosoil s.r.l.** per un importo netto pari ad **€. 21.460,40** oltre IVA come per legge;
- la Delibera di Giunta Comunale n. **33 del 16/06/2014** si approvava la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ai lavori di consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale, per un importo complessivo di **€. 480.000,00, di cui €. 311.380,71 per lavori, €. 10.162,18 per oneri sulla sicurezza ed €. 158.457,11** per somme in amministrazione;
- la Giunta Comunale n. **36 del 25/06/2014**, con la quale si rettificava la delibera di giunta comunale n.33 del 16 giugno 2014, e si approvavano le rettifiche del quadro economico per il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "**consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale frazione Padula**", per un importo complessivo di **€. 480.000,00, di cui €. 311.380,71 per lavori, €. 10.162,18 per oneri sulla sicurezza ed €. 158.457,11 per somme in amministrazione**;
- la determinazione del responsabile del servizio n. **60 del 15/12/2014 (Reg. Gen. 186)**, con la quale si approvava il verbale di gara del **24/10/2014**, dal quale risulta migliore offerente l'impresa **PERSIA COSTRUZIONI S.R.L. – con sede in Via Roma – frazione Tottea (TE)**, con un ribasso del **25,621%**, per un importo complessivo di **€. 241.764,04**, al netto del ribasso offerto ed accettato, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati e a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge;
- la determinazione n. **61 del 19/12/2014 (Reg. Gen. 190)** veniva dato incarico all'**Ing. Ivano Rapagnani** per il servizio di collaudatore statico delle strutture in c.a., per un importo netto di **€. 2.624,00** oltre cassa previdenza ed IVA come per legge;
- il Decreto del Responsabile del Servizio n. **1/1 del 22/12/2014**, che ai sensi dell' **art. 22 bis**, decretava l'occupazione d'urgenza delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori in oggetto sulla base della determinazione provvisoria dell'indennità di esproprio quantificata in complessivi **€. 4.108,13** dando atto che tale somma rientrava nell'ambito dell'importo complessivo di piano particellare e trovava capienza sul capitolo 2668/9, denominato "**PAR FAS 2007-2013 – LINEA AZIONE 2.1.A – ATTUAZIONE PROGRAMMA INTERVENTI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO**";
- il contratto d'appalto n. **1201 di Rep. del 23/01/2015** stipulato con la ditta appaltatrice **Persia Umberto Costruzioni s.r.l. con sede nella frazione Tottea di Crognaleto (TE)**;
- il pagamento del MAV con codice **01030560616861290** versato all'Autorità Nazionale Anticorruzione in data **27/03/2015** d'importo pari ad **€. 225,00**;

- la determinazione del responsabile del servizio n. **44 del 18/06/2015 (Reg. Gen. 95)**, veniva approvato il quadro economico post gara dal quale è risultata un'economia di gara pari ad **€. 87.756,74**;
- l'atto di liquidazione del responsabile del servizio n. **46 del 28/07/2015 (Reg. Gen. 84)**, con il quale si approvavano e liquidavano i lavori relativi al primo stato avanzamento lavori all'impresa **PERSIA COSTRUZIONI S.R.L. – con sede in Via Roma – frazione Tottea (TE)**, per un importo complessivo **€. 116.116,39 (€. 105.560,35** per lavori eseguiti e contabilizzati con il 1° SAL + **€. 10.556,04** per rimborso IVA al 10%);
- la deliberazione di giunta comunale n. **73 del 18/11/2015** con la quale si approvava la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale, per un importo complessivo di **€. 480.000,00**, di cui **€. 267.311,53** per lavori, **€. 13.089,69** per oneri sulla sicurezza ed **€. 151.598,78** per somme in amministrazione;
- l'atto di liquidazione del responsabile del servizio n. **67 del 27/11/2015 (Reg. Gen. 127)**, con il quale si approvavano e liquidavano i lavori relativi al secondo stato avanzamento lavori all'impresa **PERSIA COSTRUZIONI S.R.L. – con sede in Via Roma – frazione Tottea (TE)**, per un importo complessivo **€. 113.659,55 (€. 103.326,86** per lavori eseguiti e contabilizzati con il 2° SAL + **€. 10.332,69** per rimborso IVA al 10%);
- l'atto di liquidazione del responsabile del servizio n. **7 del 23/02/2016 (Reg. Gen. 16)**, con il quale si approvavano e liquidavano i lavori relativi al terzo ed ultimo stato avanzamento lavori all'impresa **PERSIA COSTRUZIONI S.R.L. – con sede in Via Roma – frazione Tottea (TE)**, per un importo complessivo **€. 77.123,20 (€. 70.112,00** per lavori eseguiti e contabilizzati con il 3° SAL + **€. 7.011,20** per rimborso IVA al 10%);
- l'atto di liquidazione del responsabile del servizio n. **17 del 25/05/2016 (Reg. Gen. 53)**, con il quale si liquidavano i lavori relativi alle prove geotecniche in sito e indagini geofisiche all'impresa **Technosoil s.r.l. con sede a Spoltore (PE) alla via Fontevecchia 4/B**, per un importo complessivo **€. 26.181,69 (€. 21.460,40** per imponibile + **€. 4.721,29** per rimborso IVA al 22%);
- l'atto di liquidazione del responsabile del servizio n. **18 del 25/05/2016 (Reg. Gen. 54)**, con il quale si liquidavano i servizi tecnici relativi alla redazione della relazione geologica e prestazioni di consulenza geotecnica al geologo **Alessandra De Carolis con sede a Pescara (PE) alla via Dante 8**, per un importo complessivo **€. 10.685,82 (€. 8.758,87** per imponibile + **€. 1.926,95** per rimborso IVA al 22%);
- l'atto di liquidazione del responsabile del servizio n. **53 del 03/10/2016 (Reg. Gen. 108)**, con il quale si liquidava il primo acconto dei servizi tecnici di progettazione e direzione lavori allo studio d'ingegneria **Ing. Francesco Massa di Giulianova (TE) – Via G. Di Vittorio, 6**, per un importo complessivo **€. 33.560,64 (€. 26.450,69** per onorario + **€. 1.058,03** per C.N.P.A.I.A. + **€. 6.051,92** per rimborso IVA);
- la determinazione dell'Area Tecnica n. **39 (Reg. Gen. n. 248) in data 13/11/2017**, con la quale si approvava l'assestamento finale comprensivo del piano particellare aggiornato, relativo all'intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale per un importo complessivo di **€. 480.000,00**, di cui **€. 267.311,53** per lavori, **€. 13.089,69** per oneri sulla sicurezza ed **€. 151.598,78** per somme in amministrazione;
- l'atto di liquidazione del responsabile del servizio n. **3 del 12/02/2018 (Reg. Gen. 16)**, con il quale si liquidava il secondo acconto dei servizi tecnici di progettazione e direzione lavori allo studio d'ingegneria **Ing. Francesco Massa di Giulianova (TE) – Via G. Di Vittorio, 6**, per un importo complessivo **€. 12.688,00 (€. 10.000,00** per onorario + **€. 400,00** per C.N.P.A.I.A. + **€. 2.288,00** per rimborso IVA);
- l'ordinanza sindacale n. **39 del 31/10/2018 (Reg. Gen. 39)** con la quale si ordinava a titolo di indennità di espropriazione occorrente per i lavori in oggetto, il deposito presso il M.E.F. de L'Aquila – Servizio depositi definitivi, della somma complessiva di **€. 1.575,00**;
- la determinazione del responsabile del servizio n. **69 del 09/11/2018 (Reg. Gen. 236)**, con la quale si liquidavano e pagavano a titolo di saldo dell'indennità di espropriazione l'importo complessivo di **€. 3.375,00** al sig. **Di Cesare Giovanni**;
- la determinazione del responsabile del servizio n. **70 del 09/11/2018 (Reg. Gen. 237)** con la quale si liquidavano e pagavano a titolo di saldo dell'indennità di espropriazione l'importo complessivo di **€. 1.267,50** alla **Parrocchia di Santa Maria Assunta in Padula**;
- il Decreto del responsabile del servizio n. **1 del 14/01/2019 (Reg. Gen. 3)**, inerente l'esproprio dei terreni interessati dai lavori in oggetto di proprietà delle ditte:

DI CESARE GIOVANNI nato a Cortino (TE) il 02/08/1940

Fg. 12 – Particella 136

BIFOLCO Giuseppe;
DE FABII Gabriele nato a Cortino il 16/10/1951, C.F. DFBGRL51R16D076X;
DE FABII Mari Lisa nata a Cortino il 24/01/1954, C.F. DFBMLS54A64D076B;
D'EUGENIO Rosalia nata a Cortino il 24/04/1920, C.F. DGNRSL20D64D076W;
DI CARLANTONIO Domenico nato a Cortino il 12/02/1921, C.F. DCRDNC21B12D076C;
DI CARLANTONIO Pietro nato a Cortino il 01/01/1920, C.F. DCRPTR20R01D076Y;
DI CARLANTONIO Quinto nato a Cortino il 20/03/1925, C.F. DCRQNT25C20D076M;
DI GIAMPIETRO Santa, ved. DI CARLANTONIO nata a Cortino il 12/08/1893;
DI GIANVITO Anna Maria nata a Cortino il 01/03/1953, C.F. DGNMRS53C41D076C;
DI GIANVITO Giovanni nato a Cortino il 03/07/1955, C.F. DGNGNN55L03D076X;
DI GIANVITO Letizia Filomena nata a Cortino il 02/01/1958, C.F. DGNLZF58A42D076Z;
DI GIANVITO Pietro fu Francesco;
TOSTI Anna nata a Teramo il 08/01/1966, C.F. TSTNNA66A48L103M;
TOSTI Berardo nato a Cortino il 09/06/1949, C.F. TSTBRD49H09D076K;
TOSTI Francesco Giulio nato a Cortino il 17/06/1953, C.F. TSTFNC53H17D076U;
TOSTI Gabriella nata a Cortino il 05/09/1951, C.F. TSTGRL51P45D076B;

Fig. 12 – Particella 140

PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA IN PADULA

Fig. 12 – Particella 1011

- la determinazione del responsabile del servizio n. **4 del 14/01/2019 (Reg. Gen. 4)**, con la quale si disponeva ai sensi dell'**art. 20 comma 14 del D.P.R. 327/2001** il deposito presso la Ragioneria Territoriale di L'Aquila (ex Cassa Depositi e Prestiti) dell'indennità provvisoria di esproprio non condivisa per un importo complessivo di **€ 1.575,00**;
- il versamento di **€ 42,50** per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, dell'estratto del Decreto d'esproprio del responsabile del servizio n. **1 del 14/01/2019 (Reg. Gen. 3)**;
- i prospetti di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate di **€ 15,00** relativi alla trascrizione ai registri immobiliari del Decreto d'esproprio del responsabile del servizio n. **1 del 14/01/2019 (Reg. Gen. 3)**;
- la determinazione del responsabile del servizio n. **21 del 07/03/2019 (Reg. Gen. 44)**, con la quale si liquidavano le spese relative alla registrazione del decreto di esproprio n. **1 (Reg. Gen. 3) del 14/01/2019** per un importo complessivo di **€ 1.474,27** da versare all'**Agenzia delle Entrate** mediante modello F23;
- l'atto di liquidazione del responsabile del servizio n. **36 del 16/04/2019 (Reg. Gen. 78)**, con il quale si liquidava il saldo dei servizi tecnici di collaudatore statico/sismico allo studio d'ingegneria **Ing. IVANO RAPAGNANI con sede in via Torino, Castelnuovo Vomano – Castellalto (TE) P.IVA 00623070679**, per un importo complessivo **€ 3.329,33 (€ 2.624,00 per onorario + € 104,96 per C.N.P.A.I.A. + € 600,37 per rimborso IVA)**;
- la determinazione dell'Area Tecnica n. **64 (Reg. Gen. n. 137) in data 26/06/2019**, con la quale si approvava l'atto ricognitivo di assestamento finale comprensivo del piano particellare aggiornato, relativo all'intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale per un importo complessivo di **€ 480.000,00, di cui € 267.311,53 per lavori al netto, € 13.089,69 per oneri sulla sicurezza, € 140.381,87 per somme in amministrazione, € 48.000,00 per economie di gara ed € 11.216,91 per economie finali di progetto**;
- la determinazione del responsabile del servizio n. **72 del 15/07/2019 (Reg. Gen. 149)**, con il quale si liquidava il saldo dei servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori allo studio d'ingegneria **Ing. Francesco Massa di Giulianova (TE) – Via G. Di Vittorio, 6**, per un importo complessivo **€ 14.320,71 (€ 11.286,82 per onorario + € 451,47 per C.N.P.A.I.A. + € 2.582,42 per rimborso IVA)**;
- la determinazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n°73 del 15/07/2019 (R.G. 150) con la quale si approvavano le risultanze della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei **lavori principali** per l'importo complessivo di **€uro 280.401,22** di cui **€uro 1.402,01** quale credito residuo allo stato finale ed **€uro 140,20** per l'IVA al **10%**;
- la determinazione del Responsabile del Servizio "Area Finanziaria" n°29 del 15/07/2019 (R.G. 151) con la quale si adottavano i provvedimenti di cui all'**art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016** necessari per liquidare il RUP Geom. Loris Taraschi per l'importo complessivo di **€uro 3.601,28** comprensivo degli oneri fiscali;

VISTA la Relazione economica acclarante i rapporti economici tra il Concedente ed il Concessionario del **15/07/2019** dalla quale si evince che la spesa complessiva sostenuta dal Comune di Cortino ed ammissibile a contributo, per la realizzazione dell'opera, ammonta complessivamente ad **€ 420.783,09**;

RITENUTO di dover approvare la suddetta Relazione economica acclarante i rapporti economici tra il Concedente ed il Concessionario anche al fine di richiedere il saldo del contributo alla medesima Regione Abruzzo;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

VISTO il D.P.R. 207 del 05/10/2010 per la parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n°50;

DETERMINA

- 1. DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3 - comma 1 - della Legge 07.08.1990 n. 241;
- 2. DI APPROVARE** la Relazione economica acclarante i rapporti economici tra il Concedente ed il Concessionario del 15/07/2019 dalla quale si evince che la spesa complessiva sostenuta dal Comune di Cortino ed ammissibile a contributo, per la realizzazione dell'opera, ammonta complessivamente a netti **€. 420.783,09**, inferiore alla somma di **€. 432.000,00** prevista per la realizzazione dell'opera;
- 3. DI RICHIEDERE** alla Regione Abruzzo il saldo del finanziamento concesso;
- 4. DI PUBBLICARE** la presente determinazione all'Albo on Line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'**art. 32 – comma 5 – della Legge 18.06.2009 n. 69**.

La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Taraschi Loris

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 c. 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

- ✓ Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Cortino 15-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Minosse Gabriele

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Reg. n. 227

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 15-07-2019 al 30-07-2019.

Cortino 15-07-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Taraschi Loris

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cortino, lì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
