



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

Sede Provvisoria Via Strada Provinciale 47 n. 2

Frazione Cunetta

C.F. 80004350676 – P.IVA 00248790677

Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)

Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

COPIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 21	del 12-04-2021	Reg. Gen. 74
--------------	----------------	---------------------

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE DEL CIPPATO E PELLET A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL MUNICIPIO E DELLA SCUOLA ELEMENTARE. CUP: F31B16000270002.APPROVAZIONE RELAZIONE ECONOMICA ACCLARANTE I RAPPORTI FRA CONCEDENTE E CONCESSIONARIO.

CIG. N.	
---------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

PREMESSO CHE

- Il D.Lgs. 18.08.2000 n°267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" norma e regola l'erogazione di servizi, la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- Si è reso necessario l'investimento per procedere alla realizzazione "di un progetto di una centrale di stoccaggio e lavorazione del cippato e pellet a servizio degli impianti termici del Municipio e della scuola elementare";
- Per la totalità dell'intervento, legato al "Codice Unico di Progetto" F31B16000270002 assume la Responsabilità del Procedimento, ai sensi dell' art.31 del D.Lgs. 18/04/2016 n°50 "Codice dei contratti pubblici" l'unico dipendente di ruolo in servizio presso "l'area tecnica", in possesso dei prescritti requisiti, che coincide con il responsabile del "servizio tecnico comunale" Geom. Loris Taraschi.

RICHIAMATI:

- la nota della Regione Abruzzo n. RA/220870 del 01/09/2015, con la quale si comunicava la concessione del contributo relativo al Bando Biomasse pubblicato sul B.U.R.A. n. 68 del 11/11/2011;
- la determinazione dell'area tecnica n. 14 del 27/02/2012 (Reg. Gen. 29), con la quale veniva affidato un primo incarico tecnico all'Ing. Forcina Fabio e Dott. Agr. Di Marco Domenico, per la redazione di uno studio di fattibilità e la predisposizione della documentazione tecnica ed amministrativa richiesta dal Bando Regionale necessaria per l'inoltro della domanda di finanziamento alla Regione Abruzzo;
- la nota della Regione Abruzzo prot. RA/290683 del 18/11/2015, acquisita al protocollo n. 3833 in data 18/11/2015, con la quale si approvava la rimodulazione del nuovo quadro economico:

1	Trattore compreso accessori e attrezzature	€. 49.999,26
2	Macchine e attrezzature	€. 38.491,00
3	Pellettratrice	€. 41.205,50
4	Opere edili	€. 189.176,16
5	Spese tecniche lavori	€. 22.864,89
6	Spese tecniche macchine e attrezzature	€. 7.837,88
	TOTALE	€. 349.574,69

- la determinazione dell'area tecnica n. 10 del 19/02/2016 (Reg. Gen. 31), con la quale veniva affidata la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori ai tecnici Ing. Forcina Fabio e Dott. Agr. Di Marco Domenico, per un importo complessivo di €. 31.700,97, di cui Euro 25.474,90 per onorari, Euro 509,50 di contributo EPAP ed Euro 5.716,57 per l'I.V.A. al 22%;
- la determinazione dell'area tecnica n. 11 del 07/03/2016 (Reg. Gen. 40), con la quale veniva affidato il servizio per la redazione della relazione geologica ed indagini al tecnico Geol. Fernando Di Pierdomenico, per un importo complessivo di €. 2.239,92, di cui Euro 1.800,00 per onorari, Euro 36,00 di contributo EPAP ed Euro 403,92 per l'I.V.A. al 22%;
- l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n° 65 (R.G. 131) del 08/11/2016 con la quale si approvavano, la parcella per le prestazioni professionali fornite nell'ambito dell'esecuzione dei lavori dall'Ing. Forcina Fabio – Via Nicola Dati, 57/B, per l'importo complessivo di €. 8.569,48 compreso il contributo Cassa 4% pari ad €. 270,16 ed IVA al 22% pari ad €. 1.545,32, relativa alla D.L. e Coordinamento sicurezza e la parcella per le prestazioni professionali fornite nell'ambito dell'esecuzione dei lavori in trattazione e rimesse dall'Agr. Di Marco Domenico – Corso Porta Romana, 37, per l'importo complessivo di €. 5.602,29 compreso il contributo Cassa 2% pari ad €. 90,04 ed IVA al 22% pari ad €. 1.010,25, relativa alla progettazione;
- la determinazione dell'area tecnica n. 12 del 10/03/2016 (Reg. Gen. 42), con la quale veniva affidata la fornitura di una trattoria con inversore elettroidraulico, cabina originale con aria condizionata modello Deutz Fahr 5105.4 G DT MD GS alla ditta CECOM s.n.c. di D'Agostino L. & Zechini O. con sede in via Nazionale Piane Sant'Atto (TE), per un importo complessivo di €. 42.700,00, di cui Euro 35.000,00 per onorari ed Euro 7.700,00 per l'I.V.A. al 22%;
- la determinazione dell'area tecnica n. 13 del 10/03/2016 (Reg. Gen. 43), con la quale veniva affidata la fornitura di un rimorchio modello Capriotti CL 50 300 x 350 x 5 alla ditta CECOM s.n.c. di D'Agostino L. & Zechini O. con sede in via Nazionale Piane Sant'Atto (TE), per un importo complessivo di €. 4.270,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari ed Euro 770,00 per l'I.V.A. al 22%;

- che con delibera di **Giunta Comunale n. 28 del 15/04/2016**, veniva approvato il progetto definitivo esecutivo relativo lavori di **“realizzazione di una centrale di stoccaggio e lavorazione del cippato e pellet a servizio degli impianti termici del municipio e della scuola elementare”** per un importo complessivo di **€ 349.578,20** di cui **€ 166.366,59** per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza ed **€ 183.211,61** per somme in amministrazione;
- l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio **“Area Tecnica” n° 46 (R.G. 99) del 26/09/2016** con la quale si approvava, la parcella per le prestazioni professionali fornite nell'ambito dell'esecuzione dei lavori dal **Geol Di Pierdomenico Fernando – Villa Falchini, (TE)** per l'importo complessivo di **€ 2.239,92** compreso il contributo Cassa 2% pari ad **€ 36,00** ed IVA al 22% pari ad **€ 403,92**, relativa alla redazione della relazione geologica e prove di indagini;
- con **determinazione della C.U.C. n. 20 (Reg. Gen. 111) del 05/12/2016** di Torricella Sicura, si aggiudicavano senza efficacia, i lavori in oggetto alla ditta **“FELIZIANI S.R.L.”, con sede in Via Tirso, 7 – Teramo, P.I. 01951710670**, con un ribasso nella misura del **37,613%** per l'importo complessivo di **€ 106.432,62** di cui **€ 99.409,87** per lavori **€ 7.022,75** per gli oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge;
- con **determinazione del responsabile del servizio n. 78 del 14/12/2016 (Reg. Gen. 202)**, veniva dichiarata l'efficacia della **determinazione della C.U.C. n. 20 (Reg. Gen. 111) del 05/12/2016** di Torricella Sicura, per i lavori in oggetto alla ditta **“FELIZIANI S.R.L.”, con sede in Via Tirso, 7 – Teramo, P.I. 01951710670**;
- la **determinazione dell'area tecnica n. 06 del 09/03/2017 (Reg. Gen. 35)**, con la quale veniva affidato l'incarico di collaudo statico/sismico dei lavori al tecnico **Ing. Di Domenicantonio Scarcamazza Marcello**, per un importo complessivo di **€ 1.268,80**, di cui **€ 1.000,00** per onorari, **€ 40,00** di contributo INARCASSA ed **€ 228,80** per l'I.V.A. al 22%;
- l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio **“Area Tecnica” n° 8 (R.G. 11) del 04/04/2017** con il quale si approvavano, le risultanze del certificato di regolare fornitura della **Trattrice modello Deutz Fahr 5105.4 G DT MD GS con inversore elettroidraulico, cabina originale ed aria condizionata – Matricola 20440 e del Caricatore frontale con sgancio rapido, attrezzo terminale, benna per terra da mt. 2,20 Mod. Argnani e Monti Star – Matricola 21843**, contrattati dall'Operatore Economico **CECOM s.n.c. di D'Agostino L. & Zechini O. con sede in via Nazionale Piane Sant'Atto (TE)** per l'importo complessivo di **€ 49.999,26** di cui **€ 40.983,00** per forniture ed **€ 9.016,26** per IVA come per legge;
- la **determinazione del Responsabile del Servizio “Area Tecnica” n° 27 (R.G. 160) del 09/08/2017** con la quale si approvava, ai sensi dell'art. 27. del capitolato speciale d'appalto, il **1° Stato di Avanzamento Lavori PER l'appalto a tutto il 27/07/2017** per i lavori di **“REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE DI CIPPATO E PELLETT A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL MUNICIPIO E DELLA SCUOLA ELEMENTARE”** nel Comune di Cortino (TE) contrattati dall'Operatore Economico **FELIZIANI S.R.L., con sede in Via Tirso, 7 – Teramo, P.I. 01951710670**, per l'importo imponibile di **€ 66.636,21** comprensivi della quota degli importi per la sicurezza così come redatto dal direttore dei lavori **Ing. FORCINA FABIO**;
- la **determinazione dell'area tecnica n. 34 del 28/09/2017 (Reg. Gen. 208)**, con la quale si affidava la fornitura della **pesa a ponte realizzata con travi IPE completa di gettoniera e software di funzionamento a servizio della centrale di stoccaggio e lavorazione del cippato e pellet a servizio degli impianti termici del Municipio alla ditta SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI CAMPOGALLIANO con sede in Campogalliano (MO)**, per un importo complessivo di **€ 18.483,00**, di cui **€ 15.150,00** per onorari ed **€ 3.333,00** per l'I.V.A. al 22%;
- l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio **“Area Tecnica” n° 2 (R.G. 15) del 12/02/2018** con il quale si approvavano, la parcella per le prestazioni professionali fornite nell'ambito dell'esecuzione dei lavori dall'**Ing. Forcina Fabio – Via Nicola Dati, 57/B**, per l'importo complessivo di **€ 6.009,80** compreso il contributo Cassa 4% pari ad **€ 189,46** ed IVA al 22% pari ad **€ 1.083,73**, relativa alla D.L. e Coordinamento sicurezza e la parcella per le prestazioni professionali fornite nell'ambito dell'esecuzione dei lavori in trattazione e rimesse dall'**Agr. Di Marco Domenico – Corso Porta Romana, 37**, per l'importo complessivo di **€ 3.929,47** compreso il contributo Cassa 2% pari ad **€ 63,15** ed IVA al 22% pari ad **€ 708,59**, relativa alla D.L. e Contabilità;
- l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio **“Area Tecnica” n° 9 (R.G. 27) del 25/05/2017** con il quale si liquidava per l'importo di **€ 225,00**, il MAV relativo al contributo ANAC;
- l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio **“Area Tecnica” n° 8 (R.G. 53) del 16/05/2018** con il quale si liquidavano, le risultanze del certificato di regolare fornitura della **pesa a ponte in metallo**, per l'importo complessivo di **€ 18.483,00** di cui **€ 15.150,00** per forniture ed **€ 3.333,00** per IVA come per legge;
- l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio **“Area Tecnica” n° 48 (R.G. 144) del 31/12/2020** con il quale si liquidavano, le risultanze del certificato di regolare fornitura del **rimorchio**, per l'importo

complessivo pari ad **€uro 4.270,00** dei quali **€uro 3.500,00** per imponibile ed **€uro 770,00** per l'IVA al **22%**;

- la **determinazione dell'area tecnica n. 34 del 28/09/2017 (Reg. Gen. 208)**, con la quale si approvava, la **modifica contrattuale suppletiva** per la **fornitura di pesa a ponte in metallo** per l'importo di **€uro 750,00** oltre IVA al **22%**;
- la **determinazione dell'area tecnica n. 4 del 03/02/2021 (Reg. Gen. 16)**, con la quale si affidava la fornitura ed il montaggio delle **MACCHINE PER LA PRODUZIONE DI PELLETT** alla ditta **SMARTWOOD S.R.L. P.I e C.F. 03662860042** con sede legale in via Ezio Giraudo 10 – 12020 Villafalletto (CN), per un importo pari ad **€uro 43.999,60** oltre IVA al **22%**;
- l'**atto di liquidazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n° 6 (R.G. 15) del 11/03/2021** con il quale si liquidavano, le risultanze del certificato di regolare fornitura e montaggio delle **macchine per la produzione di pellett** per l'importo complessivo pari ad **€uro 53.679,51** dei quali **€uro 43.999,60** per imponibile ed **€uro 9.679,91** per l'IVA al **22%**;
- la **determinazione dell'area tecnica n. 11 del 18/03/2021 (Reg. Gen. 46)**, con la quale si approvava l'**assestamento del quadro economico** per i lavori di **Realizzazione di una centrale di stoccaggio e lavorazione del cippato e pellett a servizio degli impianti in termici del municipio e scuola elementare** per un importo complessivo di **€uro 349.578,20** di cui **€uro 106.285,32** per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza ed **€uro 183.895,66** per somme in amministrazione;
- la **determinazione dell'area tecnica n. 12 del 18/03/2021 (Reg. Gen. 47)**, con la quale si affidava ed approvava il preventivo, tramite la società di brokeraggio energetico **Genko s.r.l.**, per nuovo allaccio attinente la fornitura per altri usi in bassa tensione presso lo stabile adibito a centrale di stoccaggio e lavorazione del cippato e pellett a servizio degli impianti in termici del municipio e scuola elementare alla ditta **CIP LOMBARDIA S.r.l., Via Cadolini 32 20137 Milano (MI), P.Iva 09328470159**, per un importo pari ad **€uro 7.342,10** oltre iva al **22%**;
- l'**atto di liquidazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n° 11 (R.G. 23) del 22/03/2021** con il quale si approvavano, le parcelle per le prestazioni professionali fornite nell'ambito dell'esecuzione dei lavori a saldo: allo **Studio Associato Svizzero e Forcina ing. Associati - Ing. Fabio Forcina** per l'importo complessivo di **€uro 1.271,22** di cui **€uro 1.001,90** di imponibile, **€uro 40,08** per cassa previdenziale ed **€uro 229,24** per iva al **22%** ed all'**Agr. Domenico Di Marco** per l'importo complessivo di **€uro 4.929,43** di cui **€uro 4.832,77** di imponibile, **€uro 96,66** per cassa previdenziale non soggetta ad IVA per regime forfettario;
- l'**atto di liquidazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n° 12 (R.G. 24) del 22/03/2021** con il quale si approvavano, le parcelle per le prestazioni professionali fornite nell'ambito del collaudo strutturale statico/sismico a saldo: all'**Ing. Marcello Di Domenicantonio Scarcamazza** dell'importo complessivo di **€uro 1.268,80** di cui **€uro 1.000,00** di imponibile, **€uro 40,00** per cassa previdenziale ed **€uro 228,80** per iva al **22%**;
- l'**atto di liquidazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n° 14 (R.G. 26) del 22/03/2021** con il quale si liquidava la fornitura di un **terminale modello DD700 corredato di cavo prolunga, scheda MPP, targhette di omologazione per pesa a ponte** nell'ambito della produzione di pellett **SOC.COOP.BILANCIAI CAMPOGALLIANO P.I e C.F. 00162700363** con sede legale in via S. Ferrari 16 – 41011 Campogalliano (MO) dell'importo complessivo pari ad **€uro 915,00** dei quali **€uro 750,00** per imponibile ed **€uro 165,00** per l'IVA al **22%**;
- l'**atto di liquidazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n° 15 (R.G. 27) del 31/03/2021** con il quale si liquidava la fornitura di un **nuovo allaccio di energia elettrica** all'operatore economico **CIP LOMBARDIA S.r.l., Via Cadolini 32 20137 Milano (MI), P.Iva 09328470159** la fattura n° **PAE4971 del 29/03/2021** dell'importo complessivo pari ad **€uro 8.985,42** dei quali **€uro 7.365,10** per imponibile ed **€uro 1.620,32** per l'IVA al **22%**;

VISTA la Relazione economica acclarante i rapporti economici tra il Concedente ed il Concessionario del **12/04/2021** dalla quale si evince che la spesa complessiva sostenuta dal Comune di Cortino ed ammissibile a contributo, per la realizzazione dell'opera, ammonta complessivamente ad **€uro 288.956,37**;

RITENUTO di dover approvare la suddetta Relazione economica acclarante i rapporti economici tra il Concedente ed il Concessionario anche al fine di richiedere il saldo del contributo alla medesima Regione Abruzzo;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

VISTO il D.P.R. 207 del 05/10/2010 per la parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n°50;

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3 - comma 1 - della Legge 07.08.1990 n. 241;
2. **DI APPROVARE** la Relazione economica acclarante i rapporti economici tra il Concedente ed il Concessionario del 15/07/2019 dalla quale si evince che la spesa complessiva sostenuta dal Comune di Cortino ed ammissibile a contributo, per la realizzazione dell'opera, ammonta complessivamente a netti **€. 288.956,37**, inferiore alla somma di **€. 349.578,20** prevista per la realizzazione dell'opera;
3. **DI RICHIEDERE** alla Regione Abruzzo l'utilizzo delle economie di gara pari ad **€. 60.621,83** del finanziamento concesso al fine della definizione dello stabile consistente nella messa in opera degli infissi industriali;
4. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione all'Albo on Line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'**art. 32 – comma 5 – della Legge 18.06.2009 n. 69**.

La presente determinazione viene sottoscritta digitalmente e pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta digitale di cui all'art. 183 c. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Taraschi Loris

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Reg. n. 119

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 12-04-2021 al 27-04-2021.
Cortino 12-04-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Taraschi Loris

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO

Art.20 D.P.R. 445/2000 - Art.23 D.Lgs. 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235

Attesto che la presente copia informatica è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a Taraschi Loris ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.