



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

Frazione Pagliaroli

C.F. 80004350676

Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)

Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

COPIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. **42**

del 02-05-2019

Reg. Gen. **88**

OGGETTO: SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA DELOCALIZZAZIONE DELLA FARMACIA E DELL'AMBULATORIO MEDICO IN LOCALITA CUNETTA IN STRUTTURE PREFABBRICATE. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL FINALE, CUP: F37H17001380001, CIG: ZEC1F5F904. DITTA CANALINI IMPIANTI E SERVIZI S.R.L.S..

CIG. N.

ZEC1F5F904

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA C.O.C.

PREMESSO che con riguardo alle opere di "INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA DELOCALIZZAZIONE DELLA FARMACIA E DELL'AMBULATORIO MEDICO IN LOCALITA' CUNETTA IN STRUTTURE PREFABBRICATE" sono stati assunti, tra gli altri, i seguenti provvedimenti:

- delibera della Giunta Comunale n. 38 del 09/06/2017 con la quale si prendeva atto del verbale di somma urgenza relativo ai lavori di "INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA DELOCALIZZAZIONE DELLA FARMACIA E DELL'AMBULATORIO MEDICO IN LOCALITA' CUNETTA IN STRUTTURE PREFABBRICATE" nell'importo complessivo di €. 75.000,00, di cui €. 49.589,75 per lavori oltre ad €. 25.410,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- determina dell'Area Sisma n. 41 (Reg. Gen. 145) del 13/07/2017, con la quale sono stati aggiudicati i lavori per gli "INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA DELOCALIZZAZIONE DELLA FARMACIA E DELL'AMBULATORIO MEDICO IN LOCALITA' CUNETTA IN STRUTTURE PREFABBRICATE" alla ditta OFFICINA ELETTROMECCANICA CANALINI MAURIZIO con sede in Zona Industriale G. Brodolini, 6 60025 Loreto (AN), per un importo di €. 32.196,85 oltre I.V.A.;
- in data 13/07/2017 sono stati consegnati i lavori con Ordine di Servizio sotto riserve di legge in pendenza di contratto;
- in data 20/02/2018 (prot. n.724/2017) veniva comunicato e si prendeva atto dell'affitto del ramo d'azienda dalla ditta affidataria dei lavori di "INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA DELOCALIZZAZIONE DELLA FARMACIA E DELL'AMBULATORIO MEDICO IN LOCALITA' CUNETTA IN STRUTTURE PREFABBRICATE" all'Impresa CANALINI IMPIANTI E SERVIZI S.R.L.S. con sede in Zona Industriale G. Brodolini, 6 - 60025 Loreto (AN), giusto atto notarile raccolta n. 27.387 di rep. n. 143.940 a rogito Notaio Dott. Belogi Giuseppe di Corridonia (MC)
- determina dell'Area Sisma n. 27 (Reg. Gen. 71) del 16/03/2018, con la quale veniva approvato il SAL N.1 e venivano liquidati alla Ditta 18.300,00 euro oltre iva 22% per un totale di 22.326,00 euro.
- determina dell'Area Sisma n. 45 (Reg. Gen. 185) del 06/09/2018, con la quale veniva approvato il SAL N.2 e venivano liquidati alla Ditta 5.800,00 euro oltre iva 22% per un totale di 7.076,00 euro.

DATO ATTO CHE:

- in data 13/11/2017 veniva consegnato SAL FINALE correlato degli atti contabili, redatto in data 13/11/2017;
- il CODICE UNICO DI PROGETTO (C.U.P.) è F37H17001380001;
- il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) è ZEC1F5F904;
- alla spesa complessiva, pari ad €. 8.096,56 oltre Iva 22%, si farà fronte con i fondi del sisma, che trova riscontro sul bilancio comunale a carico dell'intervento 1.03.02.11.999;

VISTO lo stato finale dei lavori, redatto dal direttore dei lavori, Ing. Lucio Minnucci, in data 13/11/2017 firmato dall'impresa senza riserve, per un importo netto di €. 8.096,56, comprensivo degli oneri per la sicurezza indiretta;

TENUTO CONTO CHE per l'investimento in parola il Geom. Loris Taraschi, quale addetto del Servizio Tecnico comunale, ha espletato le funzioni di Responsabile del Procedimento;

INTESO procedere all'approvazione dei suddetti atti contabili;

PRECISATO che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori, in deroga al disposto di cui all'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile, e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti dell'opera, ai sensi del successivo art. 1669;

RILEVATO di aver verificato la regolarità contributiva, per mezzo del DURC;

VISTO che il citato certificato di pagamento è stato sottoscritto dal responsabile unico del procedimento e dall'impresa esecutrice;

VISTO l'art. 102 del codice dei contratti;

VISTO il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modificazioni;

VISTO il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207;

VISTO il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;

VISTA la fattura rimessa dalla ditta CANALINI IMPIANTI E SERVIZI S.R.L.S., Fattura 4/E del 23/04/2019 dell'importo complessivo di €. 9.877,80 (oneri fiscali compresi);

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la contabilità per "INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA DELOCALIZZAZIONE DELLA FARMACIA E DELL'AMBULATORIO MEDICO IN LOCALITA' CUNETTA IN STRUTTURE PREFABBRICATE" emesso in data 13/11/2017, nell'importo complessivo netto di €. 8.096,56 (comprensivo degli oneri per la sicurezza), redatto dal Direttore dei lavori con le seguenti risultanze finali:

- Ammontare dello stato finale confermato	€. 8.096,56
- A detrarre gli acconti corrisposti per un totale	€. 0,00
Torna il credito dell'impresa di	€. 8.096,56
2. **DI PRENDERE ATTO** che, come si desume dai suddetti documenti contabili, la ditta CANALINI IMPIANTI E SERVIZI S.R.L.S. con sede in Zona Industriale G. Brodolini, 6 - 60025 Loreto (AN), risulta a credito per l'importo totale di €. 8.096,56 oltre IVA;
3. **DI LIQUIDARE** alla ditta CANALINI IMPIANTI E SERVIZI S.R.L.S. con sede in Zona Industriale G. Brodolini, 6 - 60025 Loreto (AN), la somma complessiva di €. 9.877,80 comprensivi di IVA 22% così suddivisa €. 8.096,56 per lavori ed €. 1.781,24 per IVA 22%.
4. **DI LIQUIDARE** l'importo di cui innanzi applicando lo SPLIT PAYMENT di cui all'art. 1 comma 629 lettera b Legge 190/2014, scisso come segue: €. 8.096,56 da versare al fornitore, €. 1.781,24 da versare all'Erario;
5. **DI PRENDERE** atto che il suddetto stato di avanzamento lavori è stato sottoscritto dalla Ditta senza alcuna riserva;
6. **DI PRENDERE** atto che il C.C. dedicato comunicato dall'Impresa è il seguente:
Istituto di Credito: CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI
Filiale OSIMO (AN)
Codice IBAN: IT96B0628537490CC0938120338
he le persone abilitate ad operare su detto Conto Corrente sono:
 - Sig.ra CANALINI FEDERICA Nato/a a MACERATA il 29/10/1974 Residente in Loreto via F.lli Branconi, 71 Codice Fiscale CNLFR74R69E783Z;
7. **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato, da imputare sul bilancio a carico del Tit. 1.03.02.11.999 denominato "SPESE RELATIVE AL SISMA", cap. 1140/0;
8. **DI RIBADIRE** di aver acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con esito regolare;
9. **DI SUBORDINARE** il pagamento previa verifica degli adempimenti fiscali.

La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Taraschi Loris

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 c. 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

- ✓ Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Cortino 02-05-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Minosse Gabriele

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Reg. n. 133

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 02-05-2019 al 17-05-2019.

Cortino 02-05-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Taraschi Loris

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cortino, lì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
