

# COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Provincia di Ascoli Piceno

prot. 10906

del 14-12-2019

N. REG.GEN. 447

COPIA DETERMINAZIONE  
SERVIZIO VIGILANZA  
TECNICO-MANUTENTIVA

N.196 DEL 15-11-19

=====

Oggetto: D.G.C. N.117 DEL 06.08.2019-ORDINANZA N.60 DEL  
20.06.2019MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO PERICOLANTE SU PUBBLICA VIA  
IN LOCALITÀ CASACAGNANO, INDIVIDUATO CATASTALMENTE AL FOGLIO 35,  
PARTICELLE 331-332-333 - ANTICIPAZIONE LIQUIDAZIONE LAVORI.- (LIQ  
354/19).-

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO LEONI FRANCESCO

<><><><><><><><><><><>

## ESECUTIVITA' DELL'ATTO \*\*\*\*\*

La presente determinazione, ai sensi dell'art.151, comma 4, del  
T.U.EE.LL N.267 del 18.08.2000, è divenuta esecutiva il giorno  
22-11-19 con l'apposizione del visto di regolarità contabile  
attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del  
servizio finanziario.

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. del Registro delle  
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO  
\*\*\*\*\*

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e  
della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata  
all'Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi  
dal 14-12-19

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
F.TO CAPRIOTTI GIANLUCA  
-----

**IL SINDACO in qualità di Responsabile del Servizio Vigilanza-Polizia  
Municipale e Manutenzione**

**AI SENSI:**

-degli articoli: 107(Funzioni e responsabilità della dirigenza), e 109(Conferimento di funzioni dirigenziali) comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;

-degli articoli 59(Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) e 60(Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

-degli articoli:13 (Attività di gestione), 14(Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di Responsabile) e 15(Responsabilità), del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.;

-del decreto n.07/2019 prot.6664 del 27.07.2019, con il quale il Sindaco decretava:

(omissis)

"2)-DI PROROGARE ulteriormente e per la durata massima di quarantacinque giorni, le seguenti nomine dei Responsabili dei Servizi:

(omissis)

3)-DI **ATTRIBUIRE** a sé stesso e per la stessa durata, la responsabilità dell'AREA VIGILANZA - SERVIZI MANUTENTIVI, ai sensi l'articolo 53, comma 23, della legge n. 388/2000, nel testo modificato dall'articolo 29, comma 4, della legge 448/2001.

4)-DI **DARE DECORRENZA** alle proroghe e alla nomina **12 luglio 2019 e scadenza 26 agosto 2019.**

(omissis)

**ed inoltre:**

-della Delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 e successive estensioni e proroga, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dai sismi dei mesi di agosto, ottobre 2016 e gennaio 2017;

-del D.L. 17 ottobre 2016 n.189, convertito con Legge 15 dicembre 2016 n.229 e s.m.i.;

-delle O.C.D.P.C. nn.388-389-391-392-393-394-396-399-400-405-406-408-414-415- 418-422 e 427 del 2016;

-delle O.C.D.P.C. nn.431-436-444-454-455-460-475-484 e 489 del 2017;

-della O.C.D.P.C. nn.495-502-510-518 e 538 del 2018;

**PREMESSO:**

-che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, commi 1 e 1-bis della L. 24.02.1992, n.225 e s.m.i., fino al 21.02.2017, lo stato di emergenza, di cui al paragrafo "4.3.2-Procedure per il rischio sismico" del Piano Comunale di Emergenza (P.C.E.) approvato con D.C.C. n°13 del 21.03.2013 e ss.mm.ii, per i territori coinvolti dal terremoto di eccezionale intensità (magnitudo 6.0 scala Richter) delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016 e successivi;

-che in attuazione di quanto sopra, il C.D.P.C., con Ordinanza n.388 del 26.08.2016 disponeva per i "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico (...)";

**DATO ATTO:**

-che con D.L. 17.10.2016, n.189 (G.U. n.244 del 18.10.2016) ad oggetto: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", all'art.1 comma 1, veniva disposto:

"1.Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1."

-che nel suddetto "Allegato 1" riportante l' "Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016", per la Regione Marche - Sub

ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo, al n."31" è inserito il Comune di "Roccafluvione AP";

**TENUTO CONTO:**

-che successivi sismi di devastante intensità, con magnitudo variabile e compresa tra 5.0 e 6.5 ai quali sono seguite numerose "repliche" e "scosse di assestamento", si sono verificati nei giorni 26.10.2016, 30.10.2016 e 18.01.2017 ed hanno ulteriormente interessato tutti quei comuni, compreso Roccafluvione, già colpiti dal sisma del 24.08.2016 (cfr. Allegato I al D.L.17.10.2016, n.189 ad oggetto: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"), con le relative ulteriori conseguenze;

**DATO ATTO:**

-che in attuazione a quanto sopra il C.D.P.C. disponeva circa "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti **agli eventi sismici** che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016", con le seguenti Ordinanze:

-O.C.D.P.C.

nn.388-389-391-392-393-394-396-399-400-405-406-408-414-415-418-422 e 427 del 2016;

-O.C.D.P.C. nn.431-436-444-454-455-460-475-484 e 489 del 2017;

-della O.C.D.P.C. n.495-502-510-518 e 538 del 2018;

**CONSIDERATO:**

-che con LEGGE 30 Dicembre 2018, n. 145, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.", al comma 988 dell'Art.1 viene riportato:

"All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

...OMISSIS...

b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

«4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019;»

...OMISSIS...";

**TENUTO CONTO:**

-di quanto indicato nella "Scheda Valutazione GTS" n.08 del 28.02.2017, acclarata al protocollo comunale al n. 3646 del 09.05.2017 e sottoscritta dai membri della commissione, costituita dai rappresentanti: dei Vigili del Fuoco, Dipartimento Protezione Civile delle Marche e del Comune di Roccafluvione;

**CONSIDERATO:**

-che con Ordinanza Sindacale n.18 del 09.02.2018 prot. 1229, veniva ORDINATO:

(omissis)

"01)-all'ing. Luca Marcantoni di Offida (AP), sulla base del "Progetto di messa in sicurezza di edificio pericolante su pubblica via di proprietà Ruzzi Angela in località Casacagnano di Roccafluvione", prot.n. 6548 del 07.08.2017 composto dai seguenti elaborati:

-Stato rilevato;

-Stato di progetto;

-Computo metrico;

-Quadro economico;

-Relazione illustrativa degli interventi, relazione di calcolo e dei materiali, documentazione fotografica;

-Dichiarazione sulle scelte progettuali;

a)-di valutare tutti gli adempimenti utili e necessari, ai fini del rispetto dell'art.93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche) del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. e del D.L. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

b)-di integrare, tenuto conto delle "Raccomandazioni per la realizzazione di Opere Provvisoriale" del "SogAtVvf n.3/2016 del 18.09.2016", il progetto di cui al precedente punto "01", qualora ritenuto necessario, con un "Piano di manutenzione";

02)-all'Impresa VALORI FRANCESCO di Roccafluvione (AP) di:

a)-provvedere immediatamente alla esecuzione, dei lavori di: "Messa in sicurezza messa in sicurezza di edificio pericolante su pubblica via di proprietà Ruzzi Angela in località Casacagnano di Roccafluvione" come da GTS n. 08 del 28.02.2017 - CCR n. 1872 e da progetto esecutivo, come da precedente punto 01), a firma dell'Ing. Luca Marcantoni di Offida;

b)-compilare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui agli "Allegati 1 , 2 e 3" al "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in appalti, concessioni, forniture e servizi nel settore dei contratti pubblici nella Provincia di Ascoli Piceno" nelle attività di gestione dell'emergenza conseguente al sisma del 24 agosto 2016, trasmesso dalla Prefettura di Ascoli Piceno con nota prot.39184 del 23.09.2016 ed acclarato al protocollo comunale al n.7949 del 23.09.2016, nonché di valutare tutti gli adempimenti di competenza inerenti l'applicazione del D.L. 81/2008;

03)-all'ing. Luca Marcantoni di Offida (AP, di:

a)-procedere alla valutazione, direzione, rendicontazione e accertamento della regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto dell'art.163(Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile);

b)-redigere il verbale che attesti la fine delle attività ed il conseguito ripristino dello stato di sicurezza della viabilità pubblica, corredato da foto dello stato "post operam".(cfr.Sog.AtVVF n.3/2016 del 18.09.2016)";

(omissis)

**TENUTO CONTO:**

-che successivi sismi di media intensità hanno nel tempo aggravato le condizioni dell'immobile sopra richiamato, già precarie e compromesse dal susseguirsi degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

-che l'immobile oggetto di messa in sicurezza rientra all'interno dei perimetri indicati dalla sopracitata Ord. n.207 del 14.11.2016;

-che suddetto immobile risulta ubicato sul margine della strada urbana comunale interna all'abitato della Frazione Casacagnano che consente l'accesso a diverse abitazioni;

-che a seguito di indicazioni presenti sulle schede FAST/AEDES circa il rischio incombente sulla pubblica via e/o altre abitazioni, lo stesso risultava derivante dall'immobile in oggetto, pertanto il sindaco con nota Prot.4601 del 17/02/2018 richiedeva un sopralluogo congiunto tra Protezione Civile, VVF e tecnici Comunali al fine di valutare eventuali opere di messa in sicurezza/demolizione;

**CONSIDERATO:**

-che, in data 22.02.2018 è stato pianificato ed eseguito sopralluogo congiunto con tecnici in rappresentanza del Comune, VVF e Protezione Civile, a seguito del quale veniva rimesso il "Verbale definitivo dei sopralluoghi" svolti il **22.02.2018**, acclarato al protocollo comunale al n. **2880 del 27.03.2018**;

**DATO ATTO:**

-che il "**Verbale definitivo dei sopralluoghi svolti il 22/02/2018**" riporta che: "L'immobile ha subito un aggravamento delle condizioni di sicurezza statica come testimoniato dal raffronto tra la documentazione fotografica agli atti relativa alla richiesta di attivazione GTS (allegata) e la nuova documentazione fotografica allegata. La scheda GTS n.8 del 28/02/2017 descriveva una criticità nello spigolo a valle e un pessimo stato conservativo, nonché una causa di rischio indotto per gli edifici antistanti. Si prescriveva dunque una messa in sicurezza con opere provvisorie (scheda allegata). Il fabbricato alla data odierna presenta crolli sommitali diffusi con espulsione di materiale che si è riversato sulla via antistante. La parte interna presenta anch'essa crolli rilevanti e i solai in legno rimanenti, in pessimo stato di conservazione, non forniscono alcuna garanzia di rigidità tale da giustificare un'opera di tirantatura. Si prescrive dunque la demolizione del fabbricato recuperando in sito gli elementi lapidei di pregio quali architravi, stipiti etc...";

**CONSIDERATO:**

-che, alla luce di quanto sopra esposto, è da ritenersi superato il "Progetto di messa in sicurezza di edificio pericolante su pubblica via di proprietà Ruzzi Angela in località Casacagnano di Roccafluvione", presentato con nota prot.6548 del 07.08.2017, ed integrato con note prot. n.6956 del 29.08.2017, prot.n.7081 del 02.09.2017, prot.n.7447 del 15.09.2017;

**RITENUTO:**

-doversi procedere alla redazione di un nuovo progetto esecutivo sulla base delle indicazioni esposte nel "Verbale definitivo dei sopralluoghi svolti il 22/02/2018" e sopra riportato;

**DATO ATTO:**

-che con Ordinanza Sindacale n.45 del 08.05.2018 prot. 4070, veniva

ORDINATO:

(omissis)

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.196 del 15-11-2019 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE

per quanto sopra visto e considerato, di revocare l'Ordinanza Sindacale n.18 del 09.02.2018, riferita all'affidamento di lavori e servizi relativi alla "Messa in sicurezza di edificio pericolante su pubblica via di proprietà Ruzzi Angela in località Casacagnano di Roccafluvione";  
(omissis)

**CONSIDERATO:**

-che con Ordinanza Sindacale n.60 del 20.06.2019, prot.5589, veniva ORDINATO:  
(omissis)

01)-all'ing. Luca Marcantoni di Offida (AP), sulla base del "Progetto di messa in sicurezza di fabbricato sito in Fraz. Casacagnano ed individuato catastalmente al Foglio 35, Particella 331-332-333", prot.n. 6566 del 30.07.2018 composto dai seguenti elaborati:

-Relazione tecnica e di calcolo, sui materiali, indicazioni sulla sicurezza, piano di manutenzione;

-Elaborato grafico stato attuale e documentazione fotografica;

-Elaborato grafico progetto di demolizione;

-Computo metrico estimativo;

-Quadro economico;

-Dichiarazioni del progettista;

a)-di valutare tutti gli adempimenti utili e necessari, ai fini del rispetto dell'art.93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche) del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. e del D.L. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

b)-di integrare, tenuto conto delle "Raccomandazioni per la realizzazione di Opere Provvisoriale" del "SogAtVVf n.3/2016 del 18.09.2016", il progetto di cui al precedente punto "01", qualora ritenuto necessario, con un "Piano di manutenzione";

02)-all'Impresa CASCAROLI GIOVANNI di Roccafluvione (AP) di:

a)-provvedere immediatamente alla esecuzione, dei lavori di: "Messa in di fabbricato sito in Fraz. Casacagnano ed individuato catastalmente al Foglio 35, Particella 331-332-333" come da "Verbale definitivo dei sopralluoghi" prot.n. 2880 del 27.03.2018 e da progetto esecutivo, come da precedente punto 01), a firma dell'Ing. Luca Marcantoni di Offida;

b)-compilare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui agli "Allegati 1 , 2 e 3" al "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in appalti, concessioni, forniture e servizi nel settore dei contratti pubblici nella Provincia di Ascoli Piceno" nelle attività di gestione dell'emergenza conseguente al sisma del 24 agosto 2016, trasmesso dalla Prefettura di Ascoli Piceno con nota prot.39184 del 23.09.2016 ed acclarato al protocollo comunale al n.7949 del 23.09.2016, nonché di valutare tutti gli adempimenti di competenza inerenti l'applicazione del D.L. 81/2008;

03)-all'Impresa PANICHI p.i. CLAUDIO di Roccafluvione (AP) di:

a)-provvedere immediatamente alla esecuzione, dei lavori di: "Risoluzione delle interferenze derivanti dalla presenza delle reti dei pubblici servizi (linea e manufatti della pubblica illuminazione), che impediscono la corretta esecuzione di quanto previsto per la messa in sicurezza o demolizione degli edifici in frazione Casacagnano";

b)-compilare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui agli "Allegati 1 e 2" e l' "Allegato 3" al "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in appalti, concessioni, forniture e servizi nel settore dei contratti pubblici nella Provincia di Ascoli Piceno", nelle attività di gestione dell'emergenza conseguente al sisma del 24 agosto 2016, trasmesso dalla Prefettura di Ascoli Piceno con nota prot.39184 del 23.09.2016 ed acclarato al protocollo comunale al n.7949 del 23.09.2016, nonché di valutare tutti gli adempimenti di competenza inerenti l'applicazione del D.L. 81/2008;

04)-all'ing. Luca Marcantoni di Offida (AP), di:

a)-procedere alla valutazione, direzione, rendicontazione e accertamento della regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto dell'art.163(Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile);

b)-redigere il verbale che attesti la fine delle attività ed il conseguito ripristino dello stato di sicurezza della viabilità pubblica, corredato da foto dello stato "post operam".(cfr.Sog.AtVVFF n.3/2016 del 18.09.2016)

(omissis)

-che il Sindaco del Comune di Roccafluvione con Ordinanza Sindacale n.60 del 20.06.2019, prot.5589 INFORMAVA: che il Responsabile del Procedimento amministrativo per il presente provvedimento è l'Ing. Danila Silvi, dell'Ufficio Sisma presso l'Ufficio Tecnico comunale;

**CONSIDERATO:**

-che con D.G.C. n.117 del 06.08.2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

06)-PRENDERE ATTO:

-che con nota acclarata al protocollo comunale al n. 6636 del 26.07.2019, l'Ing. Luca Marcantoni di Offida (AP), in applicazione del punto 03) della sopra citata Ordinanza n. 60 del 20.06.2019, rimetteva:

01)Verbale di consegna dei lavori di somma urgenza;

02)Verbale di ripristino;

03)Perizia di variante e Piano di Manutenzione;

04)Registro di contabilità;

05)Stato finale dei lavori;

06)Libretto delle misure;

07)Certificato di pagamento;

08)Relazione sul conto finale;

09)Documentazione fotografica;

10)Certificato di regolare esecuzione;

11)Elaborato grafico-Progetto di demolizione;

07)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii (Provvedimenti in casi di somma urgenza e di protezione civile);

-dell'art.5(Deroghe)dell'O.C.D.P.C. n.388 del 26.08.2016, recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*";

-dell'art.3(Procedure acceleratorie) dell'O.C.D.P.C. n.389 del 28.08.2016, recante "*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*";

-dell'art.6(Integrazioni all'art.5 dell'O.C.D.P.C. n.388 del 26.08.2016) dell'O.C.D.P.C. n.392 del 06.09.2016, recante "*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*";

-della D.G.C. n.140 del 28.12.2017;

08)-APPROVARE: ai fini "della copertura della spesa e alla approvazione dei lavori", gli elaborati "Relazione sul conto finale" e "Certificato di regolare esecuzione", in cui l'Ing. Luca Marcantoni, in sintesi riporta:

**Relazione sul conto finale**

Omissis...

- Assuntore dei lavori: Con l'Ordinanza Sindacale n.60 del 20.06.2019, il Sindaco del Comune di Roccafluvione, provvedeva all'affidamento dei lavori all'Impresa "Casciaroli Giovanni" (P.IVA: 01450000441) con sede a Roccafluvione (AP), via Gramsci, 10 con un ribasso offerto dello 0,65%;

- Somma autorizzata: L'importo autorizzato è quello previsto nel progetto è pari a € 26.442,43 IVA inclusa, ripartito come in precedenza indicato;

- Consegna dei lavori: I lavori sono stati consegnati con verbale in data 8 luglio 2019 in via d'urgenza; di conseguenza il termine utile fissato alla consegna lavori in 30 giorni naturali consecutivi per l'ultimazione dei lavori veniva a cadere il giorno 7 agosto 2019;

- Descrizione lavori: L'intervento prevedeva la demolizione completa del fabbricato con il recupero degli elementi lapidei quali stipiti, architravi, ecc. e la risagomatura dei setti murari trasversali per trasformarli in una sorta di "contrafforti" a servizio del fabbricato adiacente. A seguito della richiesta di non demolire una porzione del fabbricato al piano terra, l'intervento è stato rimodulato per mantenere il locale al piano terra, provvisoriamente coperto con telo in pvc per evitare che le intemperie possano danneggiare ulteriormente la porzione di fabbricato rimanente. Si è inoltre provveduto ad eseguire cucì e scuci, rinzaffi e consolidamenti murari in quantità più consistenti di quanto inizialmente previsto per il mantenimento del setto murario del fabbricato esistente;

- Sospensione e ripresa dei lavori: Nessuna sospensione dei lavori;

**SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.196 del 15-11-2019 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE**

- Proroghe concesse: Nessuna proroga contrattuale richiesta per l'ultimazione dei lavori;  
(omissis)
- Ultimazione dei lavori: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 24 luglio 2019, nel rispetto dei tempi contrattuali;
- Danni di forza maggiore: Nel corso dei lavori l'impresa non ha denunciato alcun danno dovuto a forza maggiore;
- Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle disposizioni impartite dalla D.L. nel corso dei lavori. Il Direttore dei Lavori non ha emesso ordini di servizio;
- Variazioni apportate: Sono state apportate modifiche al progetto per accogliere la richiesta di non demolire il fondaco al piano terra, come meglio esplicitato nella perizia giustificativa di fine lavori;
- Certificato di acconto: Durante il corso dei lavori NON sono stati emessi certificati di acconto;
- Stato finale: Lo stato finale è stato redatto in data 26/07/2019. L'importo complessivo netto è di € 20.538,10 oltre IVA, interamente a credito dell'impresa;
- Riserve dell'impresa: L'impresa non ha mai avanzato, formulato e quantificato riserve;
- Infortuni in corso del lavoro: Durante il lavoro non si è verificato alcun infortunio;
- Subappalti: Durante il lavoro non sono stati richiesti subappalti;
- Assicurazioni sociali: Per la liquidazione dello Stato Finale, saranno chieste e verificate le regolarità contributive agli enti interessati;
- Tempo stabilito per il collaudo: Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione che va emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione lavori;
- Responsabile del procedimento, direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza: Le funzioni di Responsabile del Procedimento Tecnico sono state svolte dall'Ing. Danila Silvi. I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dal sottoscritto Ing. Luca Marcantoni. Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione non è stato nominato in quanto non dovuto in base alla vigente normativa;
- Quadro economico finale:

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATO NELLA FRAZIONE DI CASACAGNANO, PART.331-332-333 (SISMA ITALIA CENTRALE 2016) CCR n.1872-Foglio 35, part.331-332-333	
Opere provvisionali	€ 17.123,20
Ribasso 0,65 %	-€ 111,30
Sicurezza speciale	€ 3.526,20
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 20.538,10</b>
di cui	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.526,20
<b>TOTALE LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA</b>	<b>€ 17.011,90</b>
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche (10%)	€ 2.064,94
INARCASSA (4%) su spese tecniche	€ 82,60
Iva su spese tecniche (22%)	€ 472,46
Totale spese tecniche	€ 2.620,00
Iva su lavori (10%)	€ 2.053,81
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 4.673,81</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 25.211,91</b>

L'importo complessivo a seguito delle variazioni in corso d'opera risulta comunque inferiore rispetto al quadro economico di progetto.  
(omissis)

#### Certificato di regolare esecuzione

(omissis)

VISTO il progetto relativo all' "Intervento di demolizione di porzione di fabbricato sito nella frazione di Casacagnano, foglio 35 particella 331-332-333 (Sisma Italia Centrale 2016)" - CCR n.1872 - Ordinanza n.45 del 08/05/2018, Ordinanza n.60 del 20/06/2019 con il seguente quadro economico:

#### QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATO NELLA FRAZIONE DI CASACAGNANO, PART.331-332-333 (SISMA ITALIA CENTRALE 2016) CCR n.1872-Foglio 35, part.331-332-333

Opere provvisionali	€ 18.236,88
Sicurezza speciale	€ 3.299,40
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 21.536,28</b>
di cui	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.299,40
<b>TOTALE LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA</b>	<b>€ 18.236,88</b>
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche (10%)	€ 2.153,63
INARCASSA (4%) su spese tecniche	€ 86,15
Iva su spese tecniche (22%)	€ 492,75
Totale spese tecniche	€ 2.732,52
Iva su lavori (10%)	€ 2.153,63
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 4.886,15</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 26.422,43</b>

PRESO ATTO della comunicazione del Comune di Roccafluvione in cui con PEC prot.6181 del 09/07/2019 si richiedeva l'adeguamento del progetto alle richieste del sig. Capriotti Enrico di evitare la demolizione del locale al piano terra identificato al foglio 35, particella 333, sub 2, il quadro economico a seguito di perizia giustificativa di fine lavori risultava così aggiornato:

#### QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATO NELLA FRAZIONE DI CASACAGNANO, PART.331-332-333 (SISMA ITALIA CENTRALE 2016) CCR n.1872-Foglio 35, part.331-332-333

Opere provvisionali	€ 17.123,20
Sicurezza speciale	€ 3.526,20

**SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.196 del 15-11-2019 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE**

<u>TOTALE LAVORI</u>		€ 20.649,40
di cui		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 3.526,20
<u>TOTALE LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA</u>		€ 17.123,20
<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>		
Spese tecniche (10%)	€ 2.064,94	
INARCASSA (4%) su spese tecniche	€ 82,60	
Iva su spese tecniche (22%)	€ 472,46	
Totale spese tecniche		€ 2.620,00
Iva su lavori (10%)		€ 2.064,94
<u>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</u>		€ 4.684,94
<u>TOTALE INTERVENTO</u>		€ 25.334,34

**MODIFICA CONTRATTUALE TECNICO ECONOMICA N.1:**

Durante l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, a seguito della perizia giustificativa per l'adeguamento del progetto alle indicazioni del Comune, di cui sopra, l'importo contrattuale dei lavori è stato rideterminato in € 20.538,10 (euro ventimilacinquecentotrentotto,10) al netto del ribasso d'asta ed al lordo degli oneri di sicurezza, pari ad un decremento del 4,11% dell'importo contrattuale originario, così come di seguito descritto:

IMPORTI CONTRATTUALI					
A	LAVORI E PRESTAZIONI	IMPORTO DI SPESA		SCOSTAMENTO	
		PROGETTO	PERIZIA n.1	IMPORTO	%
a1	Importo contrattuale al netto della sicurezza	€ 18.118,34	€ 17.011,90		
<b>TOTALE LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA</b>		<b>€ 18.118,34</b>	<b>€ 17.011,90</b>	<b>€ -1.106,44</b>	<b>-6,11%</b>
B	ONERI SICUREZZA				
b1	Oneri speciali sicurezza	€ 3.299,40	€ 3.526,20	€ 226,80	+6,87%
<b>TOTALE SICUREZZA</b>		<b>€ 3.299,40</b>	<b>€ 3.526,20</b>	<b>€ 226,80</b>	<b>+6,87%</b>
<b>TOTALE LAVORI (A+B)</b>		<b>€ 21.417,74</b>	<b>€ 20.538,10</b>	<b>€ -879,64</b>	<b>-4,11%</b>

**PREMESSO CHE:**

- I lavori con l' "Ordinanza n.60" del 20/06/2019 sono stati affidati all'impresa "Casciaroli Giovanni" (P.IVA: 01450000441) con sede a Roccafluvione (AP), via Gramsci, 10, per l'importo netto complessivo di € 21.417,74 di cui € 3.299,40 di oneri relativi alla sicurezza;
- La consegna dei lavori ha avuto luogo in data 08/07/2019;
- L'ultimazione lavori è avvenuta in data 24/07/2019;
- La somma effettivamente spesa è di € 20.538,10 oltre IVA, come risulta dal SAL n.1 e finale, è compresa nei limiti dell'importo di progetto;
- L'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- Nel corso dei lavori non sono stati rilasciati certificati di pagamento in acconto;
- I prezzi applicati sono quelli di contratto;
- Sul conto finale non è stata applicata alcuna penale;
- Nessun danno né alle opere, né alle persone si sono verificate durante l'esecuzione dei lavori;
- L'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- I lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- Non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- I lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- I lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- L'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;

(omissis)

**CERTIFICA**

Che i lavori relativi all'Intervento di demolizione di porzione di fabbricato sito nella frazione di Casacagnano, foglio 35 particella 331-332-333 (Sisma Italia Centrale 2016) - CCR n.1872 - Ordinanza n.45 del 08/05/2018, Ordinanza n.60 del 20/06/2019, PEC prot.6181 del 09/07/2019, eseguiti dall'Impresa "Casciaroli Giovanni" (P.IVA: 01450000441) con sede a Roccafluvione (AP), via Gramsci, 10, per conto del Comune di Roccafluvione (AP) SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI e liquida il credito dell'Impresa come segue: Ammontare del conto finale € 20.538,10

(omissis)

09)-RICONOSCERE in € 25.360,10 la spesa complessiva necessaria per i lavori di somma urgenza come da "Verbale definitivo dei sopralluoghi

**SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.196 del 15-11-2019 COMUNE DI ROCCAFLUVIONE**

svolti il 22/02/2018" prot.2880 del 27.03.2018, come da seguente quadro economico:

-doversi procedere "alla copertura della spesa ed alla approvazione dei lavori" di cui trattasi, secondo il sotto riportato quadro economico:

Opere provvisionali	€ 17.123,20
Ribasso 0,65 %	-€ 111,30
Sicurezza speciale	€ 3.526,20
<u>TOTALE LAVORI</u>	<u>€ 20.538,10</u>
di cui	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.526,20
<u>TOTALE LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA</u>	<u>€ 17.011,90</u>
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche (10%)	€ 2.064,94
INARCASSA (4%) su spese tecniche	€ 82,60
Iva su spese tecniche (22%)	€ 472,46
Totale spese tecniche	€ 2.620,00
Iva su lavori (10%)	€ 2.053,81
<u>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</u>	<u>€ 4.673,81</u>
<u>TOTALE INTERVENTO</u>	<u>€ 25.211,91</u>

E secondo il preventivo di spesa presentato dalla ditta Panichi p.i. Claudio che ammonta alla cifra di € 134,72 (euro centotrentaquattro/72) + IVA 10%;

10)-DEMANDARE il servizio competente alla rendicontazione delle somme di cui al precedente punto 09) alla Protezione Civile, con le modalità dalla stessa stabilite;

11)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.191 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese) comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 come modificato dall'art.74 del D.lgs. n.118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n.126 del 2014;

12)-IMPUTARE la spesa complessiva di € 25.360,10 nel modo seguente:

-codice (missione-programma-titolo): 11.01.2.05.99.99.999

-Cap.2909-Denominato: "Spese varie sisma", del bilancio per il corrente esercizio finanziario, da porre a carico della Protezione Civile;

13)-ASSEGNARE la somma complessiva di € 25.360,10, al Responsabile del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione per le determinazioni di competenza;  
(omissis)

#### TENUTO CONTO:

-che l'Impresa Edile Casciaroli Giovanni di Roccafluvione (AP) rimetteva fattura elettronica n.2/PA del 22.08.2019, assunta al protocollo comunale al n.7579 del 31.08.2019, per un importo pari a € 20.538,10, oltre IVA di legge, per lavori di "Messa in sicurezza di fabbricato sito in Fraz. Casacagnano ed individuato catastalmente al Foglio 35, Particella 331-332-333";

-che la Ditta Panichi Claudio di Roccafluvione (AP) rimetteva fattura elettronica n.55 del 19.08.2019, assunta al protocollo comunale al n.7230 del 19.08.2019, per un importo pari a € 134,72, oltre IVA di legge, per lavori di "Messa in sicurezza di fabbricato sito in Fraz. Casacagnano ed individuato catastalmente al Foglio 35, Particella 331-332-333";

#### PRESO ATTO:

-che l'I.N.A.I.L. a seguito di consultazione "Durc On Line", rimetteva DURC prot. INAIL 17782347 del 14.08.2019, acclarato al protocollo comunale al n.7546 del 30.08.2019, relativamente all'Impresa Casciaroli Giovanni di Roccafluvione (AP) nella quale riportava: "Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di:

-I.N.P.S.;

-I.N.A.I.L.;

-CNCE;

Scadenza validità 12/12/2019.";

#### VISTO:

-l'art.184 (Liquidazione della spesa) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m. e i.;

-l'art.48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del D.P.R.29.09.1973, n.602, introdotto dall'art.2

comma 2 del D.L. 03.10.2006, n.262, convertito, con modificazioni, in dalla legge 24.11.2006, n.286;

-il D.M. dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n.40, ad oggetto: "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni";

-della D.G.C. n.41 del 07.04.2008 ad oggetto:"Art.48-bis DPR 602/1973-Decreto MEF del 18.01.2008 n.40-Individuazione soggetti abilitati alla verifica dei pagamenti di importo superiore a 10.000,00 Euro-Provvvedimenti";

**VISTA:**

-la D.G.C. n.140 del 28.12.2017;

-la Determinazione del Servizio Vigilanza-Tecnico Manutentiva n.171 del 10.09.2019;

**TENUTO CONTO:**

-dell'art.44(Disposizioni in materia di contabilità e bilancio) del D.L. 10.10.2016, n.189, convertito con modificazioni dalla L. 15.12.2016, n.229, e s.m.i.;

-dell'art.43-bis (Assegnazione di spazi finanziari) del D.L. 24.04.2017, n.50, convertito con modificazioni dalla L.21.06.2017, n.96;

-dell'art.16-septies del D.L. 20.06.2017, n.91, convertito con modificazioni dalla L. 03.08.2017, n.123;

**TENUTO CONTO:**

-che è stata avviata la procedura di rendicontazione delle spese alla Regione Marche mediante piattaforma Cohesion Work PA con ID:12758 del 13.09.2019;

-che si resta in attesa del Decreto del Soggetto Attuatore Sisma 2016 per il riconoscimento delle spese sostenute;

**RITENUTO:**

-potersi procedere alla anticipazione della liquidazione tecnico-amministrativa dei lavori di cui alla "Relazione sul conto finale" e "Certificato di regolare esecuzione" redatti dall'Ing. Luca Marcantoni ed acclarati al protocollo comunale al n.6636 del 26.07.2019 ed inerenti l'Ordinanza Sindacale n.60 del 20.06.2019, prot.5589;

**VISTO inoltre:**

-l'art.3(Tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13.08.2010 n.136 modificato ed integrato dagli artt.6 e 7 del D.L.12.11.2010 n.187;

-la Determinazione n.8 del 18.11.2010 dell'A.V.C.P.;

-la Determinazione n.10 del 22.12.2010 dell'A.V.C.P.;

-la Determinazione n.4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P.;

**VISTO infine:**

-l'art.107 e segg. del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;

-l'art.13-Attività di gestione- del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i.;

-gli artt.59-Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi- e 60-Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi- dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

**D E T E R M I N A**

-Per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati di:

**01)-PRENDERE ATTO** che il Sindaco del Comune di Roccafluvione con Ordinanza Sindacale n.60 del 20.06.2019, prot.5589, ORDINAVA:  
(omissis)

01)-all'ing. Luca Marcantoni di Offida (AP), sulla base del "Progetto di messa in sicurezza di fabbricato sito in Fraz. Casacagnano ed individuato catastalmente al Foglio 35, Particella 331-332-333", prot.n. 6566 del 30.07.2018 composto dai seguenti elaborati:

-Relazione tecnica e di calcolo, sui materiali, indicazioni sulla sicurezza, piano di manutenzione;

-Elaborato grafico stato attuale e documentazione fotografica;

-Elaborato grafico progetto di demolizione;

-Computo metrico estimativo;

**SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.196 del 15-11-2019 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE**

-Quadro economico;  
-Dichiarazioni del progettista;  
a)-di valutare tutti gli adempimenti utili e necessari, ai fini del rispetto dell'art.93 (*Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche*) del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. e del D.L. 81/2008 (*Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*);  
b)-di integrare, tenuto conto delle "Raccomandazioni per la realizzazione di Opere Provvisorie" del "SogAtVVF n.3/2016 del 18.09.2016", il progetto di cui al precedente punto "01", qualora ritenuto necessario, con un "Piano di manutenzione";  
02)-all'Impresa CASCIAROLI GIOVANNI di Roccafluvione (AP) di:  
a)-provvedere immediatamente alla esecuzione, dei lavori di: "Messa in di fabbricato sito in Fraz. Casacagnano ed individuato catastalmente al Foglio 35, Particella 331-332-333" come da "Verbale definitivo dei sopralluoghi" prot.n. 2880 del 27.03.2018 e da progetto esecutivo, come da precedente punto 01), a firma dell'Ing. Luca Marcantoni di Offida;  
b)-compilare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui agli "Allegati 1, 2 e 3" al "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in appalti, concessioni, forniture e servizi nel settore dei contratti pubblici nella Provincia di Ascoli Piceno" nelle attività di gestione dell'emergenza conseguente al sisma del 24 agosto 2016, trasmesso dalla Prefettura di Ascoli Piceno con nota prot.39184 del 23.09.2016 ed acclarato al protocollo comunale al n.7949 del 23.09.2016, nonché di valutare tutti gli adempimenti di competenza inerenti l'applicazione del D.L. 81/2008;  
03)-all'Impresa PANICHI p.i. CLAUDIO di Roccafluvione (AP) di:  
a)-provvedere immediatamente alla esecuzione, dei lavori di: "Risoluzione delle interferenze derivanti dalla presenza delle reti dei pubblici servizi (linea e manufatti della pubblica illuminazione), che impediscono la corretta esecuzione di quanto previsto per la messa in sicurezza o demolizione degli edifici in frazione Casacagnano";  
b)-compilare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui agli "Allegati 1 e 2" e l' "Allegato 3" al "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in appalti, concessioni, forniture e servizi nel settore dei contratti pubblici nella Provincia di Ascoli Piceno", nelle attività di gestione dell'emergenza conseguente al sisma del 24 agosto 2016, trasmesso dalla Prefettura di Ascoli Piceno con nota prot.39184 del 23.09.2016 ed acclarato al protocollo comunale al n.7949 del 23.09.2016, nonché di valutare tutti gli adempimenti di competenza inerenti l'applicazione del D.L. 81/2008;  
04)-all'ing. Luca Marcantoni di Offida (AP), di:  
a)-procedere alla valutazione, direzione, rendicontazione e accertamento della regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto dell'art.163(Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile);  
b)-redigere il verbale che attesti la fine delle attività ed il conseguito ripristino dello stato di sicurezza della viabilità pubblica, corredato da foto dello stato "post operam".(cfr.Sog.AtVVF n.3/2016 del 18.09.2016)  
(omissis)  
-che il Sindaco del Comune di Roccafluvione con Ordinanza Sindacale n.60 del 20.06.2019, prot.5589 INFORMA: che il Responsabile del Procedimento amministrativo per il presente provvedimento è l'Ing. Danila Silvi, dell'Ufficio Sisma presso l'Ufficio Tecnico comunale;  
**02) -PRENDERE ATTO** che con D.G.C. n.117 del 06.08.2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:  
(omissis)  
06)-PRENDERE ATTO:  
-che con nota acclarata al protocollo comunale al n. 6636 del 26.07.2019, l'Ing. Luca Marcantoni di Offida (AP), in applicazione del punto 03) della sopra citata Ordinanza n. 60 del 20.06.2019, rimetteva:  
01)Verbale di consegna dei lavori di somma urgenza;  
02)Verbale di ripristino;

SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.196 del 15-11-2019 COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE

- 03) Perizia di variante e Piano di Manutenzione;  
 04) Registro di contabilità;  
 05) Stato finale dei lavori;  
 06) Libretto delle misure;  
 07) Certificato di pagamento;  
 08) Relazione sul conto finale;  
 09) Documentazione fotografica;  
 10) Certificato di regolare esecuzione;  
 11) Elaborato grafico-Progetto di demolizione;  
 07)-PRENDERE ATTO:  
 -dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii (Provvedimenti in casi di somma urgenza e di protezione civile);  
 -dell'art.5(Deroghe)dell'O.C.D.P.C. n.388 del 26.08.2016, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";  
 -dell'art.3(Procedure acceleratorie) dell'O.C.D.P.C. n.389 del 28.08.2016, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";  
 -dell'art.6(Integrazioni all'art.5 dell'O.C.D.P.C. n.388 del 26.08.2016) dell'O.C.D.P.C. n.392 del 06.09.2016, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";  
 -della D.G.C. n.140 del 28.12.2017;  
 08)-APPROVARE: ai fini "della copertura della spesa e alla approvazione dei lavori", gli elaborati "Relazione sul conto finale" e "Certificato di regolare esecuzione", in cui l'Ing. Luca Marcantoni, in sintesi riporta:

**Relazione sul conto finale**

- Omissis...
- Assuntore dei lavori: Con l'Ordinanza Sindacale n.60 del 20.06.2019, il Sindaco del Comune di Roccafluvione, provvedeva all'affidamento dei lavori all'Impresa "Casciaroli Giovanni" (P.IVA: 01450000441) con sede a Roccafluvione (AP), via Gramsci, 10 con un ribasso offerto dello 0,65%;
  - Somma autorizzata: L'importo autorizzato è quello previsto nel progetto è pari a € 26.442,43 IVA inclusa, ripartito come in precedenza indicato;
  - Consegna dei lavori: I lavori sono stati consegnati con verbale in data 8 luglio 2019 in via d'urgenza; di conseguenza il termine utile fissato alla consegna lavori in 30 giorni naturali consecutivi per l'ultimazione dei lavori veniva a cadere il giorno 7 agosto 2019;
  - Descrizione lavori: L'intervento prevedeva la demolizione completa del fabbricato con il recupero degli elementi lapidei quali stipiti, architravi, ecc. e la risagomatura dei setti murari trasversali per trasformarli in una sorta di "contrafforti" a servizio del fabbricato adiacente. A seguito della richiesta di non demolire una porzione del fabbricato al piano terra, l'intervento è stato rimodulato per mantenere il locale al piano terra, provvisoriamente coperto con telo in pvc per evitare che le intemperie possano danneggiare ulteriormente la porzione di fabbricato rimanente. Si è inoltre provveduto ad eseguire cucì e scuci, rinzaffi e consolidamenti murari in quantità più consistenti di quanto inizialmente previsto per il mantenimento del setto murario del fabbricato esistente;
  - Sospensione e ripresa dei lavori: Nessuna sospensione dei lavori;
  - Proroghe concesse: Nessuna proroga contrattuale richiesta per l'ultimazione dei lavori;
- (omissis)
- Ultimazione dei lavori: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 24 luglio 2019, nel rispetto dei tempi contrattuali;
  - Danni di forza maggiore: Nel corso dei lavori l'impresa non ha denunciato alcun danno dovuto a forza maggiore;
  - Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle disposizioni impartite dalla D.L. nel corso dei lavori. Il Direttore dei Lavori non ha emesso ordini di servizio;
  - Variazioni apportate: Sono state apportate modifiche al progetto per accogliere la richiesta di non demolire il fondaco al piano terra, come meglio esplicitato nella perizia giustificativa di fine lavori;
  - Certificato di acconto: Durante il corso dei lavori NON sono stati emessi certificati di acconto;
  - Stato finale: Lo stato finale è stato redatto in data 26/07/2019. L'importo complessivo netto è di € 20.538,10 oltre IVA, interamente a credito dell'impresa;
  - Riserve dell'impresa: L'impresa non ha mai avanzato, formulato e quantificato riserve;
  - Infortuni in corso del lavoro: Durante il lavoro non si è verificato alcun infortunio;
  - Subappalti: Durante il lavoro non sono stati richiesti subappalti;

- Assicurazioni sociali: Per la liquidazione dello Stato Finale, saranno chieste e verificate le regolarità contributive agli enti interessati;
- Tempo stabilito per il collaudo: Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione che va emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione lavori;
- Responsabile del procedimento, direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza: Le funzioni di Responsabile del Procedimento Tecnico sono state svolte dall'Ing. Danila Silvi. I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dal sottoscritto Ing. Luca Marcantoni. Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione non è stato nominato in quanto non dovuto in base alla vigente normativa;

- Quadro economico finale:

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATO NELLA FRAZIONE DI CASACAGNANO, PART.331-332-333 (SISMA ITALIA CENTRALE 2016) CCR n.1872-Foglio 35, part.331-332-333

Opere provvisionali		€ 17.123,20
Ribasso 0,65 %		-€ 111,30
Sicurezza speciale		€ 3.526,20
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 20.538,10</b>
di cui		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 3.526,20
<b>TOTALE LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA</b>		<b>€ 17.011,90</b>
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (10%)	€ 2.064,94	
INARCASSA (4%) su spese tecniche	€ 82,60	
Iva su spese tecniche (22%)	€ 472,46	
Totale spese tecniche		€ 2.620,00
Iva su lavori (10%)		€ 2.053,81
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 4.673,81</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>€ 25.211,91</b>

L'importo complessivo a seguito delle variazioni in corso d'opera risulta comunque inferiore rispetto al quadro economico di progetto.  
(omissis)

#### Certificato di regolare esecuzione

(omissis)

VISTO il progetto relativo all' "Intervento di demolizione di porzione di fabbricato sito nella frazione di Casacagnano, foglio 35 particella 331-332-333 (Sisma Italia Centrale 2016)" - CCR n.1872 - Ordinanza n.45 del 08/05/2018, Ordinanza n.60 del 20/06/2019 con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATO NELLA FRAZIONE DI CASACAGNANO, PART.331-332-333 (SISMA ITALIA CENTRALE 2016) CCR n.1872-Foglio 35, part.331-332-333

Opere provvisionali		€ 18.236,88
Sicurezza speciale		€ 3.299,40
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 21.536,28</b>
di cui		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 3.299,40
<b>TOTALE LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA</b>		<b>€ 18.236,88</b>
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (10%)	€ 2.153,63	
INARCASSA (4%) su spese tecniche	€ 86,15	
Iva su spese tecniche (22%)	€ 492,75	
Totale spese tecniche		€ 2.732,52
Iva su lavori (10%)		€ 2.153,63
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 4.886,15</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>€ 26.422,43</b>

PRESO ATTO della comunicazione del Comune di Roccafluvione in cui con PEC prot.6181 del 09/07/2019 si richiedeva l'adeguamento del progetto alle richieste del sig. Capriotti Enrico di evitare la demolizione del locale al piano terra identificato al foglio 35, particella 333, sub 2, il quadro economico a seguito di perizia giustificativa di fine lavori risultava così aggiornato:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATO NELLA FRAZIONE DI CASACAGNANO, PART.331-332-333 (SISMA ITALIA CENTRALE 2016) CCR n.1872-Foglio 35, part.331-332-333

Opere provvisionali		€ 17.123,20
Sicurezza speciale		€ 3.526,20
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 20.649,40</b>
di cui		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 3.526,20
<b>TOTALE LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA</b>		<b>€ 17.123,20</b>
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (10%)	€ 2.064,94	
INARCASSA (4%) su spese tecniche	€ 82,60	
Iva su spese tecniche (22%)	€ 472,46	
Totale spese tecniche		€ 2.620,00
Iva su lavori (10%)		€ 2.064,94
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 4.684,94</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>€ 25.334,34</b>

MODIFICA CONTRATTUALE TECNICO ECONOMICA N.1:

Durante l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, a seguito della perizia giustificativa per l'adeguamento del progetto alle indicazioni del Comune, di cui sopra, l'importo contrattuale dei lavori è stato rideterminato in € 20.538,10 (euro ventimilacinquecentotrentotto,10) al netto del ribasso d'asta ed al lordo degli oneri di sicurezza, pari ad un decremento del 4,11% dell'importo contrattuale originario, così come di seguito descritto:

IMPORTI CONTRATTUALI
----------------------

A	LAVORI E PRESTAZIONI	IMPORTO DI SPESA		SCOSTAMENTO	
		PROGETTO	PERIZIA n.1	IMPORTO	%
a1	Importo contrattuale al netto della sicurezza	€ 18.118,34	€ 17.011,90		
TOTALE LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA		€ 18.118,34	€ 17.011,90	€ -1.106,44	-6,11%
B	ONERI SICUREZZA				
b1	Oneri speciali sicurezza	€ 3.299,40	€ 3.526,20	€ 226,80	+6,87%
TOTALE SICUREZZA		€ 3.299,40	€ 3.526,20	€ 226,80	+6,87%
<b>TOTALE LAVORI (A+B)</b>		<b>€ 21.417,74</b>	<b>€ 20.538,10</b>	€ -879,64	<b>-4,11%</b>

**PREMESSO CHE:**

- I lavori con l' "Ordinanza n.60" del 20/06/2019 sono stati affidati all'impresa "Casciaroli Giovanni" (P.IVA: 01450000441) con sede a Roccafluvione (AP), via Gramsci, 10, per l'importo netto complessivo di € 21.417,74 di cui € 3.299,40 di oneri relativi alla sicurezza;
- La consegna dei lavori ha avuto luogo in data 08/07/2019;
- L'ultimazione lavori è avvenuta in data 24/07/2019;
- La somma effettivamente spesa è di € 20.538,10 oltre IVA, come risulta dal SAL n.1 e finale, è compresa nei limiti dell'importo di progetto;
- L'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- Nel corso dei lavori non sono stati rilasciati certificati di pagamento in acconto;
- I prezzi applicati sono quelli di contratto;
- Sul conto finale non è stata applicata alcuna penale;
- Nessun danno né alle opere, né alle persone si sono verificate durante l'esecuzione dei lavori;
- L'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- I lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- Non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- I lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- I lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- L'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;

(omissis)  
CERTIFICA

Che i lavori relativi all'Intervento di demolizione di porzione di fabbricato sito nella frazione di Casacagnano, foglio 35 particella 331-332-333 (Sisma Italia Centrale 2016) - CCR n.1872 - Ordinanza n.45 del 08/05/2018, Ordinanza n.60 del 20/06/2019, PEC prot.6181 del 09/07/2019, eseguiti dall'Impresa "Casciaroli Giovanni" (P.IVA: 01450000441) con sede a Roccafluvione (AP), via Gramsci, 10, per conto del Comune di Roccafluvione (AP) SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI e liquida il credito dell'Impresa come segue: Ammontare del conto finale € 20.538,10

(omissis)  
09)-RICONOSCERE in € 25.360,10 la spesa complessiva necessaria per i lavori di somma urgenza come da "Verbale definitivo dei sopralluoghi svolti il 22/02/2018" prot.2880 del 27.03.2018, come da seguente quadro economico:

-doversi procedere "alla copertura della spesa ed alla approvazione dei lavori" di cui trattasi, secondo il sotto riportato quadro economico:

Opere provvisionali	€ 17.123,20
Ribasso 0,65 %	-€ 111,30
Sicurezza speciale	€ 3.526,20
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 20.538,10</b>
di cui	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.526,20
<b>TOTALE LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA</b>	<b>€ 17.011,90</b>
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche (10%)	€ 2.064,94
INARCASSA (4%) su spese tecniche	€ 82,60
Iva su spese tecniche (22%)	€ 472,46
Totale spese tecniche	€ 2.620,00
Iva su lavori (10%)	€ 2.053,81
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 4.673,81</b>

**SERVIZIO VIGILANZA-TECNICO MANUTENTIVA n.196 del 15-11-2019 COMUNE DI ROCCAFLUVIONE**

TOTALE INTERVENTO

€ 25.211,91

E secondo il preventivo di spesa presentato dalla ditta Panichi p.i. Claudio che ammonta alla cifra di € 134,72 (euro centotrentaquattro/72) + IVA 10%;

10)-DEMANDARE il servizio competente alla rendicontazione delle somme di cui al precedente punto 09) alla Protezione Civile, con le modalità dalla stessa stabilite;

11)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.191 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese) comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 come modificato dall'art.74 del D.lgs. n.118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n.126 del 2014;

12)-IMPUTARE la spesa complessiva di € 25.360,10 nel modo seguente:

-codice(missione-programma-titolo): 11.01.2.05.99.99.999

-Cap.2909-Denominato: "Spese varie sisma", del bilancio per il corrente esercizio finanziario, da porre a carico della Protezione Civile;

13)-ASSEGNARE la somma complessiva di € 25.360,10, al Responsabile del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione per le determinazioni di competenza;

(omissis)

**03)-PRENDERE ATTO:**

-che l'Impresa Edile Casciaroli Giovanni di Roccafluvione (AP) rimetteva fattura elettronica n.2/PA del 22.08.2019, assunta al protocollo comunale al n.7579 del 31.08.2019, per un importo pari a € 20.538,10, oltre IVA di legge, per lavori di "Messa in sicurezza di fabbricato sito in Fraz. Casacagnano ed individuato catastalmente al Foglio 35, Particella 331-332-333";

**04)-PRENDERE ATTO:**

-degli articoli 6(Documento unico regolarità contributiva) e 196(Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione lavori) del D.P.R. 05.10.2010, n.207 e s.m.i.;

-che l'I.N.A.I.L. a seguito di consultazione "Durc On Line", rimetteva DURC prot. INAIL 17782347 del 14.08.2019, acclarato al protocollo comunale al n.7546 del 30.08.2019, relativamente all'Impresa Casciaroli Giovanni di Roccafluvione (AP) nella quale riportava: "Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di:

-I.N.P.S.;

-I.N.A.I.L.;

-CNCE;

Scadenza validità 12/12/2019.";

**05)-PRENDERE ATTO:**

-dell'art.191(Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese) comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014;

**06)-PRENDERE ATTO:**

-dell'art.184 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-che è stata avviata la procedura di rendicontazione delle spese alla Regione Marche mediante piattaforma Cohesion Work PA con ID:12758 del 13.09.2019;

-che si resta in attesa del Decreto del Soggetto Attuatore Sisma 2016 per il riconoscimento delle spese sostenute;

**07)-PRENDERE ATTO:**

-dell'art.44(Disposizioni in materia di contabilità e bilancio) del D.L. 10.10.2016, n.189, convertito con modificazioni dalla L. 15.12.2016, n.229, e s.m.i.;

-dell'art.43-bis(Assegnazione di spazi finanziari) del D.L. 24.04.2017, n.50, convertito con modificazioni dalla L.21.06.2017, n.96;

-dell'art.16-septies del D.L. 20.06.2017, n.91, convertito con modificazioni dalla L. 03.08.2017, n.123;

-della D.G.C. n.140 del 28.12.2017;

**08)-POTERSI PROCEDERE** all'anticipazione della liquidazione tecnico-amministrativa delle seguenti fatture, che seppur non

materialmente allegata alla presente ne formano parte integrante e sostanziale:

-fattura elettronica emessa dall'**Impresa Edile Casciaroli Giovanni** di Roccafluvione (AP), n.2/PA del 22.08.2019, assunta al protocollo comunale al n.7579 del 31.08.2019, per un importo complessivo pari a € 22.591,91, per lavori di "Messa in sicurezza di fabbricato sito in Fraz. Casacagnano ed individuato catastalmente al Foglio 35, Particella 331-332-333";

**09)-PRENDERE ATTO:**

-Dell'art.185 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;  
-Dell'art.48-bis del D.P.R.29.09.1973, n.602, introdotto dall'art.2 comma 2 del D.L. 03.10.2006, n.262, convertito, con modificazioni, in dalla legge 24.11.2006, n.286;  
-Del D.M. dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n.40;  
-Della D.G.C. n.41 del 07.04.2008;

**10)-PRENDERE ATTO inoltre:**

-dell'art.3(Tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13.08.2010 n.136 modificato ed integrato dagli artt.6 e 7 del D.L.12.11.2010 n.187;  
-della Determinazione n.8 del 18.11.2010 dell'A.V.C.P.;  
-la Determinazione n.10 del 22.12.2010 dell'A.V.C.P.;  
-la Determinazione n.4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P.;

**11)-DARE ATTO** che per le finalità di cui ai precedenti punti sono stati acquisiti:

-il CIG n. **Z5E2980C75**, rispettivamente per i lavori assegnati all'Impresa Casciaroli Giovanni di Roccafluvione (AP);

**12)-IMPUTARE** la spesa complessiva di € 22.591,91, nel modo seguente:

-codice (missione-programma-titolo): 11.01.2.05.99.99.999 -Cap. 2909-Denominato: "Spese varie sisma a rendiconto Protezione Civile", del bilancio per il corrente esercizio finanziario in corso di redazione.

IL SINDACO  
(Resp. Servizio Vigilanza-Polizia  
Municipale e Manutenzione)  
Rag. Francesco Leoni

**LA PRESENTE DETERMINAZIONE:**

-ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa è pubblicata all'albo pretorio comunale dal per 15 giorni consecutivi .-

[ ] comportando impegno di spesa è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

[ ] di dare atto che dalla presente determinazione non deriva,ne può derivare, un impegno di spesa a carico del bilancio comunale,tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio.-

A norma dell'art.8 della Lex n.241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è :

( ) il sottoscritto.

( ) il Sig.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO LEONI FRANCESCO

-----+

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art.151, 4<sup>^</sup> Comma del D.LGS.n. 267/2000

**A P P O N E**

il visto di regolarità contabile e

**A T T E S T A**

la copertura finanziaria della spesa

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento di cui all'ex Cap. del Bilancio del corrente esercizio finanziario.  
Roccafluvione li 22-11-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO (Rag.Mario Paoletti)

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale ai sensi dell'art.38 c.3 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi come approvato dalla Giunta Municipale con atto n.109 del 09.06.1998 in vigore dal 07.11.1998.Nel caso in cui l'atto abbia riderimenti di natura finanziaria anche alla Ragioneria per gli adempimenti di competenza.