

IL SINDACO in qualità di Responsabile del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione

AI SENSI:

-degli articoli: 107(Funzioni e responsabilità della dirigenza), e 109(Conferimento di funzioni dirigenziali) comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;

-degli articoli 59(Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) e 60(Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

-degli articoli:13 (Attività di gestione), 14(Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di Responsabile) e 15(Responsabilità), del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.;

-del decreto n.07/2019 prot.6664 del 27.07.2019, con il quale il Sindaco decretava:

(omissis)

"2)-DI PROROGARE ulteriormente e per la durata massima di quarantacinque giorni, le seguenti nomine dei Responsabili dei Servizi:

(omissis)

3)-DI **ATTRIBUIRE** a sé stesso e per la stessa durata, la responsabilità dell'AREA VIGILANZA - SERVIZI MANUTENTIVI, ai sensi l'articolo 53, comma 23, della legge n. 388/2000, nel testo modificato dall'articolo 29, comma 4, della legge 448/2001.

4)-DI **DARE DECORRENZA** alle proroghe e alla nomina **12 luglio 2019 e scadenza 26 agosto 2019.**

(omissis)

ed inoltre:

-della Delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 e successive estensioni e proroga, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dai sismi dei mesi di agosto, ottobre 2016 e gennaio 2017;

-del D.L. 17 ottobre 2016 n.189, convertito con Legge 15 dicembre 2016 n.229 e s.m.i.;

-delle O.C.D.P.C. nn.388-389-391-392-393-394-396-399-400-405-406-408-414-415-418-422 e 427 del 2016;

-delle O.C.D.P.C. nn.431-436-444-454-455-460-475-484 e 489 del 2017;

-della O.C.D.P.C. nn.495-502-510-518 e 538 del 2018;

PREMESSO:

-che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, commi 1 e 1-bis della L. 24.02.1992, n.225 e s.m.i., fino al 21.02.2017, lo stato di emergenza, di cui al paragrafo "4.3.2-Procedure per il rischio sismico" del Piano Comunale di Emergenza (P.C.E.) approvato con D.C.C. n°13 del 21.03.2013 e ss.mm.ii, per i territori coinvolti dal terremoto di eccezionale intensità (magnitudo 6.0 scala Richter) delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016 e successivi;

-che in attuazione di quanto sopra, il C.D.P.C., con Ordinanza n.388 del 26.08.2016 disponeva per i "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico (...)";

DATO ATTO:

-che con D.L. 17.10.2016, n.189 (G.U. n.244 del 18.10.2016) ad oggetto: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", all'art.1 comma 1, veniva disposto:

"1.Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1."

-che nel suddetto "Allegato 1" riportante l' "Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016", per la Regione Marche - Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo, al n."31" è inserito il Comune di "Roccafluvione AP";

TENUTO CONTO:

-che successivi sismi di devastante intensità, con magnitudo variabile e compresa tra 5.0 e 6.5 ai quali sono seguite numerose "repliche" e "scosse di assestamento", si sono verificati nei giorni 26.10.2016, 30.10.2016 e 18.01.2017 ed hanno ulteriormente tutti quei comuni, compreso

Roccafluvione, già colpiti dal sisma del 24.08.2016 (cfr. Allegato I al D.L.17.10.2016, n.189 ad oggetto: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"), con le relative ulteriori conseguenze;

DATO ATTO:

-che in attuazione a quanto sopra il C.D.P.C. disponeva circa "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti **agli eventi sismici** che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016", con le seguenti Ordinanze:

-O.C.D.P.C. nn.388-389-391-392-393-394-396-399-400-405-406-408-414-415-418-422 e 427 del 2016;

-O.C.D.P.C. nn.431-436-444-454-455-460-475-484 e 489 del 2017;

-della O.C.D.P.C. n.495-502-510-518 e 538 del 2018;

CONSIDERATO:

-che con LEGGE 30 Dicembre 2018, n. 145, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.", al comma 988 dell'Art.1 viene riportato:

"All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

...OMISSIS...

b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

«4-ter. **Lo stato di emergenza** di cui al comma 4-bis è **prorogato fino al 31 dicembre 2019;**»

...OMISSIS...";

TENUTO CONTO:

-di quanto indicato nei n°2 "Verbale definitivo dei sopralluoghi" svolti il 23.02.2018, acclarati al protocollo comunale al n. 2869 e n.2870 del 27.03.2018 e sottoscritta dai membri della commissione, costituita dai rappresentanti: dei Vigili del Fuoco, Dipartimento Protezione Civile delle Marche e del Comune di Roccafluvione;

CONSIDERATO:

-che con Ordinanza Sindacale n.66 del 11.09.18 prot.7637, veniva ORDINATO:

(omissis)

01)-al Geom. Gaspari Daniele di Roccafluvione (AP), sulla base del "Lavori di messa in sicurezza di fabbricato sito in Fraz. Pastina ed individuato catastalmente al Foglio 38, Particella 272", prot. n. 5190 del 12.06.2018, integrata con nota Prot.5249 del 14.06.2018, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico illustrativa;

- Elaborati grafici;

- Documentazione fotografica;

- Computo metrico estimativo;

- Quadro economico;

- Dichiarazioni del progettista;

a)-di valutare tutti gli adempimenti utili e necessari, ai fini del rispetto dell'art.93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche) del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. e del D.L. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

b)-di integrare, tenuto conto delle "Raccomandazioni per la realizzazione di Opere Provvisoriale" del "SogAtVVF n.3/2016 del 18.09.2016", il progetto di cui al precedente punto "01", qualora ritenuto necessario, con un "Piano di manutenzione";

02)-all'Impresa Edile Poli Pietro di Venarotta (AP) di:

a)-provvedere immediatamente alla esecuzione, in estensione della precedente ordinanza 247 del 23.12.2017, dei lavori di: "Lavori di messa in sicurezza di fabbricato sito in Fraz. Pastina ed individuato catastalmente al Foglio 38, Particella 272" come da "Verbale definitivo dei sopralluoghi" svolti il 23.02.2018, acclarati al protocollo comunale al n. 2869 e n.2870 del 27.03.2018 e da progetto esecutivo, come da precedente punto 01), a firma del Geom. Gaspari Daniele di Roccafluvione (AP);

b)-compilare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui agli "Allegati 1,2 e 3" al "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in appalti, concessioni, forniture e servizi nel settore dei contratti pubblici nella Provincia di Ascoli Piceno" nelle attività di gestione dell'emergenza conseguente al sisma del 24 agosto 2016, trasmesso dalla Prefettura di Ascoli Piceno con nota prot.39184 del 23.09.2016 ed acclarato al protocollo comunale al n.7949 del 23.09.2016, nonché di valutare tutti gli adempimenti di competenza inerenti l'applicazione del D.L. 81/2008;

03)- al Geom. Gaspari Daniele di Roccafluvione (AP), di:

a)-procedere alla valutazione, direzione, rendicontazione e accertamento della regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto dell'art.163(Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile);

b)-redigere il verbale che attesti la fine delle attività ed il conseguito ripristino dello stato di sicurezza della viabilità pubblica, corredato da foto dello stato "post operam". (cfr.Sog.AtVVF n.3/2016 del 18.09.2016)

(omissis)

-che il Sindaco del Comune di Roccafluvione con Ordinanza Sindacale n. 66 del 11.09.18 prot.7637, INFORMAVA: che il Responsabile del Procedimento amministrativo per il presente provvedimento è l'Ing. Teodorico Centobuchi, dell'Ufficio Sisma presso l'Ufficio Tecnico comunale;
(omissis)";

CONSIDERATO:

-che con D.G.C. n. 154 DEL 26.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

03)-PRENDERE ATTO:

-che Geom.Gaspari Daniele di Roccafluvione (AP), in applicazione del punto 01) della sopra citata Ordinanza n. 66 del 11.09.18, provvedeva agli:

01)Adempimenti ai fini del rispetto dell'art.93 (Dichiarazioni in merito alla Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche) del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.;

-che con nota acclarata al protocollo comunale al n. 4486 del 20.05.2019 e successivamente integrata con nota prot.7906 del 12-09-2019, il Geom. Gaspari Daniele di Roccafluvione (AP), in applicazione del punto 03) della sopra citata Ordinanza n. 66 del 11.09.18, rimetteva:

01)Perizia giustificativa lavori di somma urgenza;

02)Libretto delle misure;

03)Registro di contabilità;

04)Certificato di regolare esecuzione;

05)Stato finale dei lavori;

06)Accertamento regolare esecuzione lavori;

07)Sommario registro di contabilità;

08)Documentazione fotografica;

04)-PRENDERE ATTO:

-di quanto riportato al punto 17) della premessa;

05)-APPROVARE: ai fini "della copertura della spesa e alla approvazione dei lavori", l'elaborato "PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI DI SOMMA URGENZA", il Geom.Gaspari Daniele di Roccafluvione (AP, in sintesi riporta:

"PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI DI SOMMA URGENZA

...OMISSISS...

Premesso:

-che a seguito di invito prot. 4755 del 30/05/2018, il sottoscritto Geom. Gaspari Daniele ha redatto un progetto per "Lavori di messa in sicurezza di edificio sito in fraz. Pastina e censito al C.F. del Comune di Roccafluvione al foglio 49 part. 272" presentato con protocollo n. 5190 del 12/06/2018 e integrato con nota prot. 5249 del 14/06/2018 composto dai seguenti elaborati:

A.1 - RELAZIONE TECNICA

A.2 - QUADRO ECONOMICO

A.3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A.4 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

TAV 1 - PIANTE E PROSPETTI STATO ATTUALE

TAV 2 - PIANTE E PROSPETTI CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI

- con ordinanza sindacale n. 66 del 11/09/2018 si ordinava all'impresa edile POLI PIETRO di Venarotta, di provvedere immediatamente alla esecuzione, in estensione della precedente ordinanza 247 del 23.12.2017, dei lavori di: "Lavori di messa in sicurezza di fabbricato sito in Fraz. Pastina ed individuato catastalmente al Foglio 38, Particella 272" come da "Verbale definitivo dei sopralluoghi" svolti il 23.02.2018, acclarati al protocollo comunale al n. 2869 e n.2870 del 27.03.2018 e da progetto esecutivo, come da precedente punto 01), a firma del Geom. Gaspari Daniele di Roccafluvione (AP);

predisporre la seguente:

PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI

(art.163 comma 4 del D.Lgs.n.50/2016 tenuto conto dell'art.5 dell'O.C.D.P.C. n.388/2016)

Il progetto prevedeva una spesa di € 28.500,00 così suddivisa:

IMPORTO LAVORI

€ 22.126,28

Inclusi oneri per la sicurezza

€ 6.666,00

Importo a base d'asta

€ 15.460,28

Spese tecniche

€ 2.100,00

Cassa spese tecniche 4%

€ 84,00

IVA spese tecniche

€ 0,00

IVA 10% lavori

€ 2.212,63

Imprevisti iva compresa

€ 1.977,09

SOMME A DISPOSIZIONE

€ 6.373,72

TOTALE PROGETTO

€ 28.500,00

A seguito dell'affidamento dei lavori all'impresa edile POLI PIETRO con un ribasso del 10%, il quadro economico di appalto risulta essere il seguente:

IMPORTO LAVORI

22.126,28 €

Inclusi oneri per la sicurezza

6.666,00 €

Importo a base d'asta

15.460,28 €

A detrarre ribasso d'asta del 10%

1.546,03 €

IMPORTO LAVORI AGGIUDICATO

20.580,25 €
Spese tecniche
2.100,00 €
Cassa spese tecniche 4%
84,00 €
IVA spese tecniche
0,00 €
IVA 10% lavori
2.058,03 €
Imprevisti iva compresa
1.977,09 €
Economie derivante dal ribasso d'asta (iva compresa)
1.700,63 €
SOMME A DISPOSIZIONE
7.919,75 €
TOTALE PROGETTO
28.500,00 €

Nel corso dei lavori si è deciso di effettuare la demolizione della struttura mediante mezzo meccanico (NP 01) a differenza di quanto previsto. Questo ha portato ad un sostanziale risparmio economico per quanto riguarda le opere previste in progetto.

I lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte senza creare danni alle proprietà adiacenti. La contabilità dei lavori previsti in progetto risulta essere di € 15.756,05 al netto del ribasso d'asta del 10% e inclusi gli oneri per la sicurezza pari ad € 5.842,00 (vedi computo metrico lavori eseguiti).

Il quadro economico finale risulta il seguente

IMPORTO LAVORI ESEGUITI
16.857,61 €
Inclusi oneri per la sicurezza
5.842,00 €
Importo a base d'asta
11.015,61 €
A detrarre ribasso d'asta del 10%
1.101,56 €
IMPORTO LAVORI ESEGUITI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA
15.756,05 €
Spese tecniche
2.100,00 €
Cassa spese tecniche 4%
84,00 €
IVA spese tecniche
0,00 €
IVA 10% lavori
1.575,60 €
SOMME A DISPOSIZIONE
3.759,60 €
TOTALE
19.515,65 €
Economie rispetto al QE di progetto (€ 28.500,00)
8.984,35 €

ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

(articolo 141(Collaudato dei lavori pubblici) comma 3 penultimo periodo del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; articoli: 208(Rendiconto finale delle spese) comma 2 e 210 (Contabilità semplificata); 229(Certificato di collaudo); e 237(Certificato di regolare esecuzione) del D.P.R. 05.10.2010, n.207 e s.m.i, tenuto conto degli articoli 111 comma 2 e 216 comma 17 del D.Lgs. n.50/2016)

A)-Titolo dell'opera o del lavoro: per "Lavori di messa in sicurezza di edificio sito in fraz. Pastina e censito al C.F. del Comune di Roccafluvione al foglio 49 part. 272"

B)-Località e la provincia interessate: Frazione Pastina, Comune di Roccafluvione, Provincia di Ascoli Piceno;

C)-Data e l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti: Ordinanza Sindacale n.66 del 11.09.2018, prot.7637;

D)-Estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi: Ordinanza Sindacale n.66 del 11.09.2018, prot.7637;

E)-Quadro economico recante gli importi autorizzati: Ordinanza Sindacale n.66 del 11.09.2018, prot.7637 - Perizia giustificativa lavori approvata con D.G.C. n.____ del ____/____/____;

F)-Indicazione dell'esecutore: Impresa edile POLI PIETRO, di Venarotta con sede in Frazione Cepparano 19 - 63091 Venarotta (AP); c.f. PLOPTR71C24A462V; p.iva 01738340445;

G)-Nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori: Geom. Gaspari Daniele;

H)-Tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe: Ordinanza Sindacale n n.66 del 11.09.2018, prot.7637;

I)-Date dei processi verbali di consegna, di ripresa e di ultimazione dei lavori:

I.a)-Inizio lavori: 05.11.2017

I.b)-Ultimazione lavori: 04.03.2019

J)-Data e gli importi riportati nel conto finale: l'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso offerto, somma a complessivi € 15.756,05 oltre IVA di legge;

K)-Indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi: l'esecuzione dei lavori, non risulta aver prodotto danni di forza maggiore e infortuni;

L)-Posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali: l'operatore economico di cui alla precedente lettera F), in data 23/10/2018 con prot. 8948 ha comunicato la stipula di un sub-contratto non assimilabile al subappalto con l'impresa Work Land srls unipersonale; non ha invece indicato lavori da eseguire in sub appalto. La liquidazione tecnico-amministrativa dei lavori eseguiti, resta subordinata all'acquisizione del DURC di cui all'art.6 (Documento Unico di Regolarità Contributiva) del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

COMUNE di ROCCAFLUVIONE Prov. (A.P.) Prot. arrivo n. 0004486 del 20-05-2019

M)-Estremi del deposito progetto strutturale: per l'intervento di cui trattasi, non risulta necessario il deposito del progetto

N)-Estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo: per l'intervento di cui trattasi, non risulta necessario il ricorso al collaudo

O)-Certificato di ultimazione lavori e di conformità: in data 11/05/2019 veniva redatta perizia giustificativa dei lavori eseguiti.;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1)-riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale:

l'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso offerto, assomma a complessivi € 15.756,05 oltre IVA di legge e risulta congruo ed adeguato;

2)-determina la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo:

l'esecuzione dei lavori, non risulta aver prodotto danni di cui al presente punto;

3)-determina la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi:

l'esecuzione dei lavori, non risulta aver prodotto danni di cui al presente punto;

4)-dichiara, fatte salve le rettifiche che può apportare l'ufficio in sede di revisione, l'importo a saldo da liquidare all'esecutore:

a)-lavori eseguiti: corrispondono alla sopra riportata perizia giustificativa di stima e risultano eseguiti a regola d'arte, in conformità al progetto presentato

b)-riscontri e misurazioni: lo stato dei lavori, risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nella sopra riportata perizia giustificativa lavori.

c)-contabilità lavori: l'operatore economico ha firmato la "perizia giustificativa" senza riserve;

l'importo complessivo a saldo dei lavori, al netto del ribasso offerto, assomma a complessivi € 15.756,05 oltre IVA di legge, fermo restando le verifiche di cui alla lettera L) della premessa;

5)-attesta la collaudabilità dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni:

Per quanto sopra riportato, per i lavori di cui alla lettera A), di cui in premessa, può attestarsi la "regolare esecuzione" e quindi potersi determinare la liquidazione a saldo della somma di € 15.756,05 oltre IVA di legge, fermo restando le verifiche di cui alla lettera L) della premessa.

OMISSIS"

06)-RICONOSCERE in € 19.515,65 la spesa complessiva necessaria per i lavori di somma urgenza come da n°2 "Verbale definitivo dei sopralluoghi" svolti il 23.02.2018, acclarati al protocollo comunale al n. 2869 e n.2870 del 27.03.2018, come da seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI ESEGUITI	16.857,61 €	
Inclusi oneri per la sicurezza	5.842,00 €	
Importo a base d'asta	11.015,61 €	
A detrarre ribasso d'asta del 10%	1.101,56 €	
IMPORTO LAVORI ESEGUITI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		15.756,05 €
Spese tecniche	2.100,00 €	
Cassa spese tecniche 4%	84,00 €	
IVA spese tecniche	0,00 €	
IVA 10% lavori	1.575,60 €	
SOMME A DISPOSIZIONE	3.759,60 €	
TOTALE	19.515,65 €	

07)-DEMANDARE il servizio competente alla rendicontazione delle somme di cui al precedente punto 06) alla Protezione Civile, con le modalità dalla stessa stabilite;

08)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.191 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese) comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 come modificato dall'art.74 del D.lgs. n.118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n.126 del 2014;

09)-IMPUTARE la spesa complessiva di € 19.515,65 nel modo seguente:

-codice(missione-programma-titolo): 11.01.2.05.99.99.999 -Cap.2909-Denominato: "Spese varie sisma", del bilancio per il corrente esercizio finanziario, da porre a carico della Protezione Civile;

10)-ASSEGNARE la somma complessiva di € 19.515,65, al Responsabile del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione per le determinazioni di competenza;

11)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.163, comma 10 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii (Provvedimenti in casi di somma urgenza e di protezione civile);

(omissis)

TENUTO CONTO:

-che l'Impresa Poli Pietro di Venarotta (AP) rimetteva fattura elettronica n.1PA del 26.09.2019, assunta al protocollo comunale al n.8352 del 26.09.2019, per un importo pari a € 15.756,05 oltre IVA di legge, per lavori di "ORDINANZA N.66 DEL 11.09.2018 - MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO PERICOLANTE SU PUBBLICA VIA UBICATO IN FRAZIONE PASTINA E CENSITO AL C.F. DEL COMUNE DI ROCCAFLUVIONE AL FOGLIO 49, PARTICELLA N. 272";

PRESO ATTO:

-che l'I.N.A.I.L. a seguito di consultazione "Durc On Line", rimetteva DURC prot. INAIL_17349032 del 10.07.2019, acclarato al protocollo comunale al n.9648 del 05.10.2019, relativamente all'Impresa Poli Pietro di Venarotta (AP) nella quale riportava: "Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di:

-I.N.P.S.;

-I.N.A.I.L.;

-CNCE;

Scadenza validità 07/11/2019.";

VISTO:

-l'art.184 (Liquidazione della spesa) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m. e i.;

-l'art.48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del D.P.R.29.09.1973, n.602, introdotto dall'art.2 comma 2 del D.L. 03.10.2006, n.262, convertito, con modificazioni, in dalla legge 24.11.2006, n.286;

-il D.M. dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n.40, ad oggetto: "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni";

-della D.G.C. n.41 del 07.04.2008 ad oggetto:"Art.48-bis DPR 602/1973-Decreto MEF del 18.01.2008 n.40-Individuazione soggetti abilitati alla verifica dei pagamenti di importo superiore a 10.000,00 Euro-Provvedimenti";

VISTA:

-la D.G.C. n. 154 DEL 26.09.2019;

TENUTO CONTO:

-dell'art.44(Disposizioni in materia di contabilità e bilancio) del D.L. 10.10.2016, n.189, convertito con modificazioni dalla L. 15.12.2016, n.229, e s.m.i.;

-dell'art.43-bis (Assegnazione di spazi finanziari) del D.L. 24.04.2017, n.50, convertito con modificazioni dalla L.21.06.2017, n.96;

-dell'art.16-septies del D.L. 20.06.2017, n.91, convertito con modificazioni dalla L. 03.08.2017, n.123;

RITENUTO:

-potersi procedere alla liquidazione tecnico-amministrativa dei lavori di cui alla "Relazione sul conto finale" e "Certificato di regolare esecuzione" redatti dal Geom.Gaspari Daniele ed acclarati al protocollo comunale al n. 4486 del 20.05.2019 e successivamente integrata con nota prot.7906 del 12-09-2019 ed inerenti l'Ordinanza Sindacale n.66 del 11.09.2018;

VISTO inoltre:

-l'art.3(Tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13.08.2010 n.136 modificato ed integrato dagli artt.6 e 7 del D.L.12.11.2010 n.187;

-la Determinazione n.8 del 18.11.2010 dell'A.V.C.P.;

-la Determinazione n.10 del 22.12.2010 dell'A.V.C.P.;

-la Determinazione n.4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P.;

VISTO infine:

-l'art.107 e segg. del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;

-l'art.13-Attività di gestione- del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i.;

-gli artt.59-Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi- e 60-Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi- dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

D E T E R M I N A

-Per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati di:

01)-PRENDERE ATTO che con Ordinanza Sindacale n.66 del 11.09.18 prot.7637, veniva ORDINATO:

(omissis)

01)-al Geom. Gaspari Daniele di Roccafluvione (AP), sulla base del "Lavori di messa in sicurezza di fabbricato sito in Fraz. Pastina ed individuato catastalmente al Foglio 38, Particella 272", prot. n. 5190 del 12.06.2018, integrata con nota Prot.5249 del 14.06.2018, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico illustrativa;

- Elaborati grafici;

- Documentazione fotografica;

- Computo metrico estimativo;

- Quadro economico;

- Dichiarazioni del progettista;

a)-di valutare tutti gli adempimenti utili e necessari, ai fini del rispetto dell'art.93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche) del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. e del D.L. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

b)-di integrare, tenuto conto delle "Raccomandazioni per la realizzazione di Opere Provvisorie" del "SogAtVvf n.3/2016 del 18.09.2016", il progetto di cui al precedente punto "01", qualora ritenuto necessario, con un "Piano di manutenzione";

02)-all'Impresa Edile Poli Pietro di Venarotta (AP) di:

a)-provvedere immediatamente alla esecuzione, in estensione della precedente ordinanza 247 del 23.12.2017, dei lavori di: "Lavori di messa in sicurezza di fabbricato sito in Fraz. Pastina ed individuato catastalmente al Foglio 38, Particella 272" come da "Verbale definitivo dei sopralluoghi" svolti il 23.02.2018, acclarati al protocollo comunale al n. 2869 e n.2870 del 27.03.2018 e da progetto esecutivo, come da precedente punto 01), a firma del Geom. Gaspari Daniele di Roccafluvione (AP);

b)-compilare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui agli "Allegati 1,2 e 3" al "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in appalti, concessioni, forniture e servizi nel settore dei contratti pubblici nella Provincia di Ascoli Piceno" nelle attività di gestione dell'emergenza conseguente al sisma del 24 agosto 2016, trasmesso dalla Prefettura di Ascoli Piceno con nota prot.39184 del 23.09.2016 ed acclarato al protocollo comunale al n.7949 del 23.09.2016, nonché di valutare tutti gli adempimenti di competenza inerenti l'applicazione del D.L. 81/2008;

03)- al Geom. Gaspari Daniele di Roccafluvione (AP), di:

a)-procedere alla valutazione, direzione, rendicontazione e accertamento della regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto dell'art.163(Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile);

b)-redigere il verbale che attesti la fine delle attività ed il conseguito ripristino dello stato di sicurezza della viabilità pubblica, corredato da foto dello stato "post operam". (cfr.Sog.AtVVF n.3/2016 del 18.09.2016)

(omissis)

-che il Sindaco del Comune di Roccafluvione con Ordinanza Sindacale n. 66 del 11.09.18 prot.7637, INFORMAVA: che il Responsabile del Procedimento amministrativo per il presente provvedimento è l'Ing. Teodorico Centobuchi, dell'Ufficio Sisma presso l'Ufficio Tecnico comunale; (omissis)

-che il Sindaco del Comune di Roccafluvione con Ordinanza Sindacale n. 41 del 29.04.2019, prot.3760 INFORMAVA: che il Responsabile del Procedimento amministrativo per il presente provvedimento è l'Ing. Danila Silvi, dell'Ufficio Sisma presso l'Ufficio Tecnico comunale;

02)-PRENDERE ATTO che con D.G.C. n. 154 DEL 26.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

03)-PRENDERE ATTO:

-che Geom.Gaspari Daniele di Roccafluvione (AP), in applicazione del punto 01) della sopra citata Ordinanza n. 66 del 11.09.18, provvedeva agli:

01)Adempimenti ai fini del rispetto dell'art.93 (Dichiarazioni in merito alla Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche) del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.;

-che con nota acclarata al protocollo comunale al n. 4486 del 20.05.2019 e successivamente integrata con nota prot.7906 del 12-09-2019, il Geom. Gaspari Daniele di Roccafluvione (AP), in applicazione del punto 03) della sopra citata Ordinanza n. 66 del 11.09.18, rimetteva:

01)Perizia giustificativa lavori di somma urgenza;

02)Libretto delle misure;

03)Registro di contabilità;

04)Certificato di regolare esecuzione;

05)Stato finale dei lavori;

06)Accertamento regolare esecuzione lavori;

07)Sommaro registro di contabilità;

08)Documentazione fotografica;

04)-PRENDERE ATTO:

-di quanto riportato al punto 17) della premessa;

05)-APPROVARE: ai fini "della copertura della spesa e alla approvazione dei lavori", l'elaborato "PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI DI SOMMA URGENZA", il Geom.Gaspari Daniele di Roccafluvione (AP), in sintesi riporta:

"PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI DI SOMMA URGENZA

...OMISSISS...

Premesso:

-che a seguito di invito prot. 4755 del 30/05/2018, il sottoscritto Geom. Gaspari Daniele ha redatto un progetto per "Lavori di messa in sicurezza di edificio sito in fraz. Pastina e censito al C.F. del Comune di Roccafluvione al foglio 49 part. 272" presentato con protocollo n. 5190 del 12/06/2018 e integrato con nota prot. 5249 del 14/06/2018 composto dai seguenti elaborati:

A.1 - RELAZIONE TECNICA

A.2 - QUADRO ECONOMICO

A.3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A.4 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

TAV 1 - PIANTE E PROSPETTI STATO ATTUALE

TAV 2 - PIANTE E PROSPETTI CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI

- con ordinanza sindacale n. 66 del 11/09/2018 si ordinava all'impresa edile POLI PIETRO di Venarotta, di provvedere immediatamente alla esecuzione, in estensione della precedente ordinanza 247 del 23.12.2017, dei lavori di: "Lavori di messa in sicurezza di fabbricato sito in Fraz. Pastina ed individuato catastalmente al Foglio 38, Particella 272" come da "Verbale definitivo dei sopralluoghi" svolti il 23.02.2018, acclarati al protocollo comunale al n. 2869 e n.2870 del 27.03.2018 e da progetto esecutivo, come da precedente punto 01), a firma del Geom. Gaspari Daniele di Roccafluvione (AP);

predispone la seguente:

PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI

(art.163 comma 4 del D.Lgs.n.50/2016 tenuto conto dell'art.5 dell'O.C.D.P.C. n.388/2016)

Il progetto prevedeva una spesa di € 28.500,00 così suddivisa:

IMPORTO LAVORI

€ 22.126,28

Inclusi oneri per la sicurezza

€ 6.666,00

Importo a base d'asta

€ 15.460,28

Spese tecniche

€ 2.100,00
Cassa spese tecniche 4%
€ 84,00
IVA spese tecniche
€ 0,00
IVA 10% lavori
€ 2.212,63
Imprevisti iva compresa
€ 1.977,09
SOMME A DISPOSIZIONE
€ 6.373,72
TOTALE PROGETTO
€ 28.500,00

A seguito dell'affidamento dei lavori all'impresa edile POLI PIETRO con un ribasso del 10%, il quadro economico di appalto risulta essere il seguente:

IMPORTO LAVORI
22.126,28 €
Inclusi oneri per la sicurezza
6.666,00 €
Importo a base d'asta
15.460,28 €
A detrarre ribasso d'asta del 10%
1.546,03 €
IMPORTO LAVORI AGGIUDICATO
20.580,25 €
Spese tecniche
2.100,00 €
Cassa spese tecniche 4%
84,00 €
IVA spese tecniche
0,00 €
IVA 10% lavori
2.058,03 €
Imprevisti iva compresa
1.977,09 €
Economie derivante dal ribasso d'asta (iva compresa)
1.700,63 €
SOMME A DISPOSIZIONE
7.919,75 €
TOTALE PROGETTO
28.500,00 €

Nel corso dei lavori si è deciso di effettuare la demolizione della struttura mediante mezzo meccanico (NP 01) a differenza di quanto previsto. Questo ha portato ad un sostanziale risparmio economico per quanto riguarda le opere previste in progetto.

I lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte senza creare danni alle proprietà adiacenti. La contabilità dei lavori previsti in progetto risulta essere di € 15.756,05 al netto del ribasso d'asta del 10% e inclusi gli oneri per la sicurezza pari ad € 5.842,00 (vedi computo metrico lavori eseguiti).

Il quadro economico finale risulta il seguente

IMPORTO LAVORI ESEGUITI
16.857,61 €
Inclusi oneri per la sicurezza
5.842,00 €
Importo a base d'asta
11.015,61 €
A detrarre ribasso d'asta del 10%
1.101,56 €
IMPORTO LAVORI ESEGUITI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA
15.756,05 €
Spese tecniche
2.100,00 €
Cassa spese tecniche 4%
84,00 €
IVA spese tecniche
0,00 €
IVA 10% lavori
1.575,60 €
SOMME A DISPOSIZIONE
3.759,60 €
TOTALE
19.515,65 €
Economie rispetto al QE di progetto (€ 28.500,00)
8.984,35 €

ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

(articolo 141(Collaudo dei lavori pubblici) comma 3 penultimo periodo del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; articoli: 208(Rendiconto finale delle spese) comma 2 e 210 (Contabilità semplificata); 229(Certificato di collaudo); e 237(Certificato di regolare esecuzione) del D.P.R. 05.10.2010, n.207 e s.m.i, tenuto conto degli articoli 111 comma 2 e 216 comma 17 del D.Lgs. n.50/2016)

A)-Titolo dell'opera o del lavoro: per "Lavori di messa in sicurezza di edificio sito in fraz. Pastina e censito al C.F. del Comune di Roccafluvione al foglio 49 part. 272"

B)-Località e la provincia interessate: Frazione Pastina, Comune di Roccafluvione, Provincia di Ascoli Piceno;

C)-Data e l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti: Ordinanza Sindacale n.66 del 11.09.2018, prot.7637;

D)-Estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi: Ordinanza Sindacale n.66 del 11.09.2018, prot.7637;

E)-Quadro economico recante gli importi autorizzati: Ordinanza Sindacale n.66 del 11.09.2018, prot.7637 - Perizia giustificativa lavori approvata con D.G.C. n. ____ del ____;

F)-Indicazione dell'esecutore: Impresa edile POLI PIETRO, di Venarotta con sede in Frazione Cepparano 19 - 63091 Venarotta (AP); c.f. PLOPTR71C24A462V; p.iva 01738340445;

G)-Nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori: Geom. Gaspari Daniele;

H)-Tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe: Ordinanza Sindacale n n.66 del 11.09.2018, prot.7637;

I)-Date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori:

I.a)-Inizio lavori: 05.11.2017

I.b)-Ultimazione lavori: 04.03.2019

J)-Data e gli importi riportati nel conto finale: l'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso offerto, assomma a complessivi € 15.756,05 oltre IVA di legge;

K)-Indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi: l'esecuzione dei lavori, non risulta aver prodotto danni di forza maggiore e infortuni;

L)-Posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali: l'operatore economico di cui alla precedente lettera F), in data 23/10/2018 con prot. 8948 ha comunicato la stipula di un sub-contratto non assimilabile al subappalto con l'impresa Work Land srls unipersonale; non ha invece indicato lavori da eseguire in sub appalto. La liquidazione tecnico-amministrativa dei lavori eseguiti, resta subordinata all'acquisizione del DURC di cui all'art.6 (Documento Unico di Regolarità Contributiva) del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.; COMUNE di ROCCAFLUVIONE Prov. (A.P.) Prot. arrivo n. 0004486 del 20-05-2019

M)-Estremi del deposito progetto strutturale: per l'intervento di cui trattasi, non risulta necessario il deposito del progetto

N)-Estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo: per l'intervento di cui trattasi, non risulta necessario il ricorso al collaudo

O)-Certificato di ultimazione lavori e di conformità: in data 11/05/2019 veniva redatta perizia giustificativa dei lavori eseguiti.;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1)-riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale:

l'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso offerto, assomma a complessivi € 15.756,05 oltre IVA di legge e risulta congruo ed adeguato;

2)-determina la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo:

l'esecuzione dei lavori, non risulta aver prodotto danni di cui al presente punto;

3)-determina la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi:

l'esecuzione dei lavori, non risulta aver prodotto danni di cui al presente punto;

4)-dichiara, fatte salve le rettifiche che può apportare l'ufficio in sede di revisione, l'importo a saldo da liquidare all'esecutore:

a)-lavori eseguiti: corrispondono alla sopra riportata perizia giustificativa di stima e risultano eseguiti a regola d'arte, in conformità al progetto presentato

b)-riscontri e misurazioni: lo stato dei lavori, risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nella sopra riportata perizia giustificativa lavori.

c)-contabilità lavori: l'operatore economico ha firmato la "perizia giustificativa" senza riserve; l'importo complessivo a saldo dei lavori, al netto del ribasso offerto, assomma a complessivi € 15.756,05 oltre IVA di legge, fermo restando le verifiche di cui alla lettera L) della premessa;

5)-attesta la collaudabilità dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni:

Per quanto sopra riportato, per i lavori di cui alla lettera A), di cui in premessa, può attestarsi la "regolare esecuzione" e quindi potersi determinare la liquidazione a saldo della somma di € 15.756,05 oltre IVA di legge, fermo restando le verifiche di cui alla lettera L) della premessa.

OMISSIS"

06)-RICONOSCERE in € 19.515,65 la spesa complessiva necessaria per i lavori di somma urgenza come da n°2 "Verbale definitivo dei sopralluoghi" svolti il 23.02.2018, acclarati al protocollo comunale al n. 2869 e n.2870 del 27.03.2018, come da seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI ESEGUITI	16.857,61 €	
Inclusi oneri per la sicurezza	5.842,00 €	
Importo a base d'asta	11.015,61 €	
A detrarre ribasso d'asta del 10%	1.101,56 €	
IMPORTO LAVORI ESEGUITI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		15.756,05 €
Spese tecniche	2.100,00 €	
Cassa spese tecniche 4%	84,00 €	
IVA spese tecniche	0,00 €	
IVA 10% lavori	1.575,60 €	
SOMME A DISPOSIZIONE	3.759,60 €	
TOTALE	19.515,65 €	

07)-DEMANDARE il servizio competente alla rendicontazione delle somme di cui al precedente punto 06) alla Protezione Civile, con le modalità dalla stessa stabilite;

08)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.191 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese) comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 come modificato dall'art.74 del D.lgs. n.118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n.126 del 2014;

09)-IMPUTARE la spesa complessiva di € 19.515,65 nel modo seguente:

-codice(missione-programma-titolo): 11.01.2.05.99.99.999 -Cap.2909-Denominato: "Spese varie sisma", del bilancio per il corrente esercizio finanziario, da porre a carico della Protezione Civile;

10)-ASSEGNARE la somma complessiva di € 19.515,65, al Responsabile del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione per le determinazioni di competenza;

11)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.163, comma 10 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii (Provvedimenti in casi di somma urgenza e di protezione civile);

(omissis)

03)-PRENDERE ATTO:

-che l'Impresa Poli Pietro di Venarotta (AP) rimetteva fattura elettronica n.1PA del 26.09.2019, assunta al protocollo comunale al n.8352 del 26.09.2019, per un

importo pari a € 15.756,05 oltre IVA di legge, per lavori di "ORDINANZA N.66 DEL 11.09.2018 - MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO PERICOLANTE SU PUBBLICA VIA UBICATO IN FRAZIONE PASTINA E CENSITO AL C.F. DEL COMUNE DI ROCCAFLUVIONE AL FOGLIO 49, PARTICELLA N. 272";

04)-PRENDERE ATTO:

-degli articoli 6(Documento unico regolarità contributiva) e 196(Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione lavori) del D.P.R. 05.10.2010, n.207 e s.m.i.;

-che l'I.N.A.I.L. a seguito di consultazione "Durc On Line", rimetteva DURC prot. INAIL 17349032 del 10.07.2019, acclarato al protocollo comunale al n.9648 del 05.10.2019, relativamente all'Impresa Poli Pietro di Venarotta (AP) nella quale riportava: "Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di:

-I.N.P.S.;

-I.N.A.I.L.;

-CNCE;

Scadenza validità 07/11/2019.";

05)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.191(Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese) comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014;

06)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.184 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

07)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.44(Disposizioni in materia di contabilità e bilancio) del D.L. 10.10.2016, n.189, convertito con modificazioni dalla L. 15.12.2016, n.229, e s.m.i.;

-dell'art.43-bis(Assegnazione di spazi finanziari) del D.L. 24.04.2017, n.50, convertito con modificazioni dalla L.21.06.2017, n.96;

-dell'art.16-septies del D.L. 20.06.2017, n.91, convertito con modificazioni dalla L. 03.08.2017, n.123;

-della D.G.C. n.140 del 28.12.2017;

08)-POTERSI PROCEDERE alla liquidazione tecnico-amministrativa delle seguenti fatture, che seppur non materialmente allegata alla presente ne formano parte integrante e sostanziale:

-fattura elettronica emessa dall'impresa **Poli Pietro** di Venarotta (AP) n.1PA del 26.09.2019, assunta al protocollo comunale al n.8352 del 26.09.2019, per un importo pari a € 15.756,05 oltre IVA di legge, per lavori di "ORDINANZA N.66 DEL 11.09.2018 - MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO PERICOLANTE SU PUBBLICA VIA UBICATO IN FRAZIONE PASTINA E CENSITO AL C.F. DEL COMUNE DI ROCCAFLUVIONE AL FOGLIO 49, PARTICELLA N. 272";

09)-PRENDERE ATTO:

-Dell'art.185 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-Dell'art.48-bis del D.P.R.29.09.1973, n.602, introdotto dall'art.2 comma 2 del D.L. 03.10.2006, n.262, convertito, con modificazioni, in dalla legge 24.11.2006, n.286;

-Del D.M. dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n.40;

-Della D.G.C. n.41 del 07.04.2008;

10)-PRENDERE ATTO inoltre:

-dell'art.3(Tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13.08.2010 n.136 modificato ed integrato dagli artt.6 e 7 del D.L.12.11.2010 n.187;

-della Determinazione n.8 del 18.11.2010 dell'A.V.C.P.;

-la Determinazione n.10 del 22.12.2010 dell'A.V.C.P.;

-la Determinazione n.4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P.;

11)-DARE ATTO che per le finalità di cui ai precedenti punti sono stati acquisiti:

-il CIG n. **ZD229E6306**, rispettivamente per i lavori assegnati all'Impresa Poli Pietro di Venarotta (AP);

12)-IMPUTARE la spesa complessiva di € 17.331,66 , nel modo seguente:

-codice (missione-programma-titolo): 11.01.2.05.99.99.999 -Cap. 2909-Denominato: "Spese varie sisma a rendiconto Protezione Civile", del bilancio per il corrente esercizio finanziario in corso di redazione.

IL SINDACO
(Resp. Servizio Vigilanza-Polizia
Municipale e Manutenzione)
Rag. Francesco Leoni