

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE  
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero 209 Del 30-12-19

-----  
OGGETTO: ORDINANZA N.86 DEL 24.09.2019 - MESSA IN SICUREZZA DI  
FABBRICATO SITO IN FRAZ. GUANDALI ED INDIVIDUATO CATASTALMENTE AL  
FOGLIO 4, PARTICELLA N.200 - PRESA D'ATTO - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL  
CONTO FINALE.-  
-----

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre  
alle ore 11:00 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione,  
disposta nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle  
persone dei Signori:

=====

LEONI FRANCESCO	SINDACO	P
IANNI GUIDO	VICESINDACO	P
ALFONSI LUIGINO	ASSESSORE	A

=====

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale  
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il  
Sig. LEONI FRANCESCO in qualità di  
SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su  
riferito.

**ORDINANZA N.86 DEL 24.09.2019 - MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO SITO IN FRAZ. GUANDALI ED INDIVIDUATO CATASTALMENTE AL FOGLIO 4, PARTICELLA N.200 - PRESA D'ATTO - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE.-**

**IL SINDACO in qualità di Responsabile del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione**

**AI SENSI:**

-degli articoli: 107(Funzioni e responsabilità della dirigenza), e 109(Conferimento di funzioni dirigenziali) comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;

-degli articoli 59(Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) e 60(Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

-degli articoli:13 (Attività di gestione), 14(Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di Responsabile) e 15(Responsabilità), del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.;

-del decreto n.12/2019 prot.7753 del 07.09.2019, con il quale il Sindaco decretava:

(omissis)

*"4.DI ATTRIBUIRE a se stesso la responsabilità dei servizi manutentivi, ai sensi dell'art.53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.388, modificato dall'articolo 29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.448."*

**PREMESSO:**

-che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, commi 1 e 1-bis della L. 24.02.1992, n.225 e s.m.i., fino al 21.02.2017, lo stato di emergenza, di cui al paragrafo "4.3.2-Procedure per il rischio sismico" del Piano Comunale di Emergenza (P.C.E.) approvato con D.C.C. n°13 del 21.03.2013 e ss.mm.ii, per i territori coinvolti dal terremoto di eccezionale intensità (magnitudo 6.0 scala Richter) delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016 e successivi;

-che in attuazione di quanto sopra, il C.D.P.C., con Ordinanza n.388 del 26.08.2016 disponeva per i "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico (...)";

**DATO ATTO:**

-che con D.L. 17.10.2016, n.189 (G.U. n.244 del 18.10.2016) ad oggetto: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", all'art.1 comma 1, veniva disposto:

*"1.Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1."*

-che nel suddetto "Allegato 1" riportante l' "Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016", per la Regione Marche - Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo, al n."31" è inserito il Comune di "Roccafluvione AP";

**TENUTO CONTO:**

-che successivi sismi di devastante intensità, con magnitudo variabile e compresa tra 5.0 e 6.5 ai quali sono seguite numerose "repliche" e "scosse di assestamento", si sono verificati nei giorni 26.10.2016, 30.10.2016 e 18.01.2017 ed hanno ulteriormente interessato tutti quei comuni, compreso Roccafluvione, già colpiti dal sisma del 24.08.2016 (cfr. Allegato I al D.L.17.10.2016, n.189 ad oggetto: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"), con le relative ulteriori conseguenze;

**DATO ATTO:**

-che in attuazione a quanto sopra il C.D.P.C. disponeva circa "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016", con le seguenti Ordinanze:

-O.C.D.P.C. nn.388-389-391-392-393-394-396-399-400-405-406-408-414-415-418-422 e 427 del 2016;  
-O.C.D.P.C. nn.431-436-444-454-455-460-475-484 e 489 del 2017;  
-O.C.D.P.C. nn.495-502-510-518-538 e 553 del 2018;  
-O.C.D.P.C. nn.591-603-607 e 614 del 2019;

**CONSIDERATO:**

-che lo stato di emergenza veniva prorogato con provvedimenti successivi e, da ultimo, con Legge 12 dicembre 2019, n.156, ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n.123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici", nella quale all'art.1 viene riportato:

"...OMISSIS... 1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

«4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato **fino al 31 dicembre 2020.**» ...OMISSIS..."

**TENUTO CONTO:**

-che con circolare Dipartimento Protezione Civile prot.n. UC/TERAG16/47429 del 15/09/2016 vengono attivati i Gruppi Tecnici di Sostegno (da ora G.T.S.) costituiti per supportare i sindaci nelle attività di valutazione delle misure da adottare per la messa in sicurezza dei manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità;

-che a seguito di segnalazione del geom. Marilena Romanelli, che su incarico del proprietario, ha predisposto perizia asseverata, acclarata al protocollo comunale al n.1983 del 13.03.2017, nella quale testualmente veniva riportato:

"[...]le accelerazioni indotte dagli eventi sismici di Ottobre, e in ultimo quelli dello scorso Gennaio, hanno evidenziato ulteriori danni e innescato meccanismi sul fabbricato tali per cui oggi, nella fase di sopralluogo si evidenziano:

-Lo scorrimento della trave di bordo cantonale sopra la muratura con innesco dell'espulsione del paramento murario esterno sul lato Nord dell'edificio. Si evidenziano altresì:

-Lo scorrimento del manto di copertura lungo il prospetto Sud con caduta parziale dei coppi;

-Lesioni passanti verticali sulla muratura portante con rigonfiamento del paramento murario esterno sul prospetto Ovest ove si rileva il parziale crollo della gronda in legno per uscita dalla muratura principale della tavola porta coppi di copertura.

-Pericolo di crollo per fuoriuscita dei mattoni posti in mezzera dall'asse del pilastro di destra della loggia (Prospetto Est);

-Lungo la parte Est dell'edificio, sul muro interno alla scala di accesso al piano primo, si mostra una lesione passante diagonale passante dovuta al cedimento della muratura nel piano.

-Sul fronte Sud si evidenzia una lesione verticale passante che si spinge fino all'altezza della soglia della finestra, manifestazione di un cedimento verticale del cantonale (angolo muro Sud-Ovest).

[...]

Tutto quanto sopra premesso,

Data la manifesta sussistenza del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza sismica iniziata il 24/08/2016, si chiede un sopralluogo da parte dei tecnici qualificati della protezione civile, al fine di accertare il reale livello di sicurezza dell'edificio[...];

(omissis)

**CONSIDERATO:**

-che in attuazione di quanto sopra il sindaco, con nota prot.5930 del 07.07.2018, al fine di garantire la pubblica incolumità, richiedeva un sopralluogo congiunto tra Protezione Civile, VVF, MIBACT e tecnici Comunali al fine di valutare eventuali opere di messa in sicurezza/demolizione;

-che suddetto immobile risulta ubicato sul margine della strada comunale interna all'abitato della frazione Guandali;

**VISTO:**

-che, in attuazione ed applicazione di quanto sopra, i tecnici designati dagli enti interpellati, a seguito di sopralluogo congiunto, rimettevano "Verbale definitivo dei sopralluoghi" svolti il **10.07.2018**, acclarato al protocollo comunale al **n.213 del 10.01.2019**, che testualmente riporta: "In considerazione dello stato di dissesto degli immobili e della conseguente pericolosità verso la pubblica incolumità, si prescrive la totale demolizione";

**SENTITO:**

-il Geom. Palombi Valentino, iscritto all'Elenco Speciale dei Professionisti ai sensi dell'art.34(Qualificazione dei professionisti)

del D.L. n.189/2016 convertito in L. n. 229/2016, che ha risposto all'invito ad assumere l'incarico tecnico inerente "La progettazione, direzione e rendicontazione delle opere provvisoriale inerenti: Lavori di messa in sicurezza di fabbricato sito in Fraz. Guandali ed individuato catastalmente al Foglio 4, P.lla 200", ed ha presentato, con nota acclarata al protocollo comunale al n.4189 del 10.05.2019, un "Progetto di messa in sicurezza di fabbricato sito in Fraz. Guandali ed individuato catastalmente al Foglio 4, P.lla 200", composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Documentazione fotografica;
- Ubicazione mappa;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro economico;
- Tavola Stato Attuale;
- Tavola Stato Riformato;
- Dichiarazioni del progettista;

**CONSIDERATO:**

-che a seguito di richiesta di disponibilità ad assunzione in affidamento diretto dei lavori di cui trattasi ai sensi dell'art.36 c.2 l. a) del D.L. 50/2016 e s.m. e i. (prot. 8023 del 17.09.2019), l'operatore economico Impresa Travaglini Costruzioni srl di Ascoli Piceno (AP), iscritto all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ai sensi dell'art.30 (Legalità e trasparenza) comma 6 del D.L. n.189/2016 convertito in L. n. 229/2016, ha offerto un ribasso del 2,00% (due virgola zero per cento), prot.n. 8181 del 21.09.2019, e si è dichiarato disponibile ad eseguire immediatamente i lavori di che trattasi;

**CONSIDERATO:**

-che con Ordinanza Sindacale n.86 del 24.09.2019, prot.8245, veniva ORDINATO:

(omissis)

01)-al Geom. Valentino Palombi di Ascoli Piceno (AP), sulla base del progetto di "Lavori di messa in sicurezza di fabbricato sito in Fraz. Guandali ed individuato catastalmente al Foglio 4, P.lla 200", acclarato al protocollo comunale al n.4189 del 10.05.2019, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Documentazione fotografica;
- Ubicazione mappa;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro economico;
- Tavola Stato Attuale;
- Tavola Stato Riformato;
- Dichiarazioni del progettista;

a)-di valutare tutti gli adempimenti utili e necessari, ai fini del rispetto dell'art.93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche) del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. e del D.L. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

b)-di integrare, tenuto conto delle "Raccomandazioni per la realizzazione di Opere Provvisoriale" del "SogAtVvf n.3/2016 del 18.09.2016", il progetto di cui al precedente punto "01", qualora ritenuto necessario, con un "Piano di manutenzione";

02)-all'Impresa Travaglini Costruzioni srl di Ascoli Piceno (AP) di:

a)-provvedere immediatamente alla esecuzione dei: "Lavori di messa in sicurezza di fabbricato sito in Fraz. Guandali ed individuato catastalmente al Foglio 4, P.lla 200" come da "Verbale definitivo dei sopralluoghi" svolti il 10.07.2018, acclarato al protocollo comunale al n. 213 del 10.01.2019 e da progetto esecutivo, come da precedente punto 01), a firma del Geom. Valentino Palombi di Ascoli Piceno (AP);

b)-compilare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui agli "Allegati 1, 2 e 3" al "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in appalti, concessioni, forniture e servizi nel settore dei contratti pubblici nella Provincia di Ascoli Piceno" nelle attività di gestione dell'emergenza conseguente al sisma del 24 agosto 2016, trasmesso dalla Prefettura di Ascoli Piceno con nota prot.39184 del 23.09.2016 ed acclarato al protocollo comunale al n.7949 del 23.09.2016, nonché di valutare tutti

gli adempimenti di competenza inerenti l'applicazione del D.L. 81/2008;

03)-al Geom. Valentino Palombi di Ascoli Piceno (AP), di:

a)-procedere alla valutazione, direzione, rendicontazione e accertamento della regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto dell'art.163(Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile);

b)-redigere il verbale che attesti la fine delle attività ed il conseguito ripristino dello stato di sicurezza della viabilità pubblica, corredato da foto dello stato "post operam".(cfr.Sog.AtVVF n.3/2016 del 18.09.2016)

(omissis)

-che il Sindaco del Comune di Roccafluvione con Ordinanza Sindacale n.86 del 24.09.2019, prot.8245 INFORMAVA: che il Responsabile del Procedimento amministrativo per il presente provvedimento è l'Ing. Danila Silvi, dell'Ufficio Sisma presso l'Ufficio Tecnico comunale;

**DATO ATTO:**

-che con nota acclarata al protocollo comunale al n.10230 del 26.11.2019, integrata dalle note prot. 10232 del 26.11.2019 e prot. 11300 del 30.12.2019, il Geom. Valentino Palombi di Ascoli Piceno (AP), in applicazione del punto 03) della sopra citata Ordinanza n. 86 del 24.09.2019, rimetteva:

01)Dichiarazione ripristino condizioni di sicurezza;

02)Certificato di regolare esecuzione;

03)Relazione sul conto finale;

04)Certificato di pagamento;

05)Documentazione fotografica;

06)Documentazione di regolarità contributiva dell'impresa e di iscrizione al registro delle imprese;

07)Libretto delle misure;

08)Registro di contabilità;

09)Sommario del registro di contabilità;

10)Stato di avanzamento lavori;

-che negli elaborati "Relazione sul conto finale" e "Certificato di regolare esecuzione", il Geom. Valentino Palombi, in sintesi riporta:

**Relazione sul conto finale**

(omissis)

- Assuntore dei lavori: I lavori venivano affidati all'Impresa di Costruzioni Travaglini srl con sede in Ascoli Piceno con un ribasso d'asta del 2% sull'importo delle opere con esclusione degli oneri per la sicurezza e quindi per l'importo al netto di Iva di €. 20.674,41;

- Consegna dei lavori: I lavori venivano consegnati alla data dell'ordinanza ovvero il 24/09/2019;

- Tempo stabilito per l'esecuzione: non specificato nell'Ordinanza Sindacale;

- Sospensione dei lavori: Non sono avvenute sospensioni dei lavori;

- Varianti in corso d'opera: Hanno riguardato esclusivamente la modalità di esecuzione delle opere di demolizione e, rispetto a quanto previsto si evidenziava la necessità, causa l'elevata pericolosità del sito, di utilizzare, al posto dei ponteggi, piattaforma autocarrata con autista operatore; non si rilevava la necessità di realizzare la prescritta recinzione perimetrale di protezione in quanto si rendeva necessaria la modifica della modalità del futuro carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, mentre era necessario prevedere una paratia in legno posta a valle per contenere il monte delle macerie e proteggere la viabilità pubblica. Dette diverse lavorazioni che non hanno inciso se non in minimissima parte sul conto finale dei lavori; venivano accettate dalla ditta esecutrice come pure i relativi prezzi estrapolati dal Prezziario Unico del Cratere approvato con Ordinanza del Commissario Delegato numero 58 del Luglio 2018 con accettazione di identico ribasso già formulato in sede di offerta;

- Ultimazione dei lavori: Avvenuta alla data del 16/11/2019 come da certificato di regolare esecuzione;

- Danni forza maggiore: durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore;

- Lavori in economia: durante l'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia;

- Andamento dei lavori: i lavori sono stati svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico della direzione dei lavori;

- Stato finale: Lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 21/11/2019 per un importo complessivo netto di €. 20.718,95 oltre IVA;

- Riserve dell'impresa: L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;

- Infortuni sul lavoro: Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio;

- Assicurazione degli operai: L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro;

- Cessione di credito da parte dell'impresa: Per i lavori in questione l'Impresa assuntoria non risulta avere effettuato la cessione dei propri crediti;

- Direzione dei Lavori: I lavori sono stati svolti dal sottoscritto Geom. Valentino Palombi;

- Quadro economico finale:	
Importo lordo dei Lavori da contabilità	€ 21.034,55
Lavori soggetti a ribasso esclusi oneri sicurezza	€ 15.780,15
Oneri per la sicurezza	€ 5.254,40
Ribasso 2% su € 15.780,15 =	€ 315,60
Totale al netto del ribasso	€ 20.718,95
Iva su lavori da contabilità 10%	€ 2.071,90
Oneri tecnici fino ad € 20.000, 10%	€ 2.000,00
Oneri tecnici su € 990,00; 5% =	€ 49,50
Totale oneri tecnici	€ 2.049,50
Cap su oneri tecnici	€ 102,47
Importo complessivo delle somme	€ 24.942,82

Pertanto il conto finale risulta come segue:

(omissis)

Residuo credito netto dell'impresa euro 20.718,95

con diminuzione per ribasso d'asta di € 350,14 rispetto a quanto previsto dal progetto ed una corrispondente economia complessiva pari ad € 350,14

(omissis)

#### **Certificato di regolare esecuzione**

(omissis)

I lavori contabilizzati, al netto del medesimo ribasso, risultano pari a euro 20.718,95 come dal quadro economico allegato sopra.

-che i lavori sono stati consegnati il giorno 24/09/2019 data della ordinanza sindacale con ordine di procedere con urgenza;

-che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 16/11/2019 come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori.

-che durante l'esecuzione dei lavori non hanno avuto luogo subappalti.

-che l'impresa non ha alle proprie dipendenze operai ma risulta assicurata presso gli enti assicurativi e previdenziali come di seguito:

INPS: 0607466201

INAIL: 20051207/76 pat 95026581-62

CASSA EDILE: - Ascoli Piceno 03323

- L'Aquila A911 - Teramo 005864

-che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;

-che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi.

-che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 21/11/2019 ammonta complessivamente a:

(omissis)

-Importo complessivo delle somme € 24.942,82

-che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve

-che non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

-che i lavori risultano pienamente collaudabili;

-che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buona regola d'arte, in conformità al progetto e alle varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;

-che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dall'ordinanza sindacale e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;

-che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;

-che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;

-che la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;

-che non sono risultati errori rilevanti.

(omissis)

CERTIFICA

Che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa TRAVAGLINI COSTRUZIONI srl con sede in Ascoli Piceno con ordinanza sindacale numero 86 del 24/09/2019 sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di euro 20.718,95.

(omissis)

#### **RITENUTO**

-doversi procedere "alla copertura della spesa ed alla approvazione dei lavori" di cui trattasi, secondo il sotto riportato quadro economico:

Importo lordo dei Lavori da contabilità	€ 21.034,55
Lavori soggetti a ribasso esclusi oneri sicurezza	€ 15.780,15
Oneri per la sicurezza	€ 5.254,40
Ribasso 2% su € 15.780,15 =	€ 315,60
Totale al netto del ribasso	€ 20.718,95
Iva su lavori da contabilità 10%	€ 2.071,90
Oneri tecnici fino ad € 20.000, 10%	€ 2.000,00
Oneri tecnici su € 990,00; 5% =	€ 49,50
Totale oneri tecnici	€ 2.049,50
Cap su oneri tecnici	€ 102,47
Importo complessivo delle somme	€ 24.942,82

**VISTO:**

-l'art.163 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii (Provvedimenti in casi di somma urgenza e di protezione civile);

**VISTO:**

-l'art.5 (Deroghe) dell'O.C.D.P.C. n.388 del 26.08.2016, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

-l'art.3 (Procedure acceleratorie) dell'O.C.D.P.C. n.389 del 28.08.2016, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

-l'art.6 (Integrazioni all'art.5 dell'O.C.D.P.C. n.388 del 26.08.2016) dell'O.C.D.P.C. n.392 del 06.09.2016, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

**TENUTO CONTO:**

-delle indicazioni operative di cui alla nota prot.n. UC/TERAG16/0044398 del 03.09.2016 del Dipartimento di Protezione Civile, ad oggetto: "Evento sismico del 24 agosto 2016 nel territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Prime indicazioni operative ed attuativa dell'O.C.D.P.C. n.388 del 26.08.2016 - Tipologie di spese ammissibili";

**VISTO:**

-l'art.191 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese) comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 come modificato dall'art.74 del D.Lgs. n.118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n.126 del 2014;

**VISTA:**

-la D.G.C. n.140 del 28.12.2017;

**VISTO infine:**

-l'art.5-Indirizzo politico e gestionale: distinzioni- del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e ss.mm.ii.;

-l'art.13-Attività di gestione- del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e ss.mm.ii.

-gli artt.28-La Giunta Comunale- e 32-Competenze- dello Statuto Comunale, adotta con D.C.C. n.28/2006;

-il D.Lgs. 18.08.2001, n.267 e ss.mm.ii.;

**PROPONE**

-ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

-per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati, di:

**01) -PRENDERE ATTO:**

-che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, commi 1 e 1-bis della L. 24.02.1992, n.225 e s.m.i., fino al 21.02.2017, lo stato di emergenza, di cui al paragrafo "4.3.2-Procedure per il rischio sismico" del Piano Comunale di Emergenza (P.C.E.) approvato con D.C.C. n°13 del 21.03.2013 e ss.mm.ii, per i territori coinvolti dal **terremoto di eccezionale intensità (magnitudo 6.0 scala Richter) delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016** e successivi;

-che lo stato di emergenza veniva prorogato con provvedimenti successivi e, da ultimo, con Legge 12 dicembre 2019, n.156, ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n.123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici", nella quale all'art.1 viene riportato:

"...OMISSIS... 1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

«4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato **fino al 31 dicembre 2020.**» ...OMISSIS..."

-che con circolare Dipartimento Protezione Civile prot.n. UC/TERAG16/47429 del 15/09/2016 vengono attivati i Gruppi Tecnici di Sostegno (da ora G.T.S.) costituiti per supportare i sindaci nelle attività di valutazione delle misure da adottare per la messa in

sicurezza dei manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità;

-che a seguito di segnalazione del geom. Marilena Romanelli, che su incarico del proprietario, ha predisposto perizia asseverata, acclarata al protocollo comunale al n.1983 del 13.03.2017, nella quale testualmente veniva riportato:

"[...]le accelerazioni indotte dagli eventi sismici di Ottobre, e in ultimo quelli dello scorso Gennaio, hanno evidenziato ulteriori danni e innescato meccanismi sul fabbricato tali per cui oggi, nella fase di sopralluogo si evidenziano:

-Lo scorrimento della trave di bordo cantonale sopra la muratura con innescò dell'espulsione del paramento murario esterno sul lato Nord dell'edificio. Si evidenziano altresì:

-Lo scorrimento del manto di copertura lungo il prospetto Sud con caduta parziale dei coppi;

-Lesioni passanti verticali sulla muratura portante con rigonfiamento del paramento murario esterno sul prospetto Ovest ove si rileva il parziale crollo della gronda in legno per uscita dalla muratura principale della tavola porta coppi di copertura.

-Pericolo di crollo per fuoriuscita dei mattoni posti in mezzeria dall'asse del pilastro di destra della loggia (Prospetto Est);

-Lungo la parte Est dell'edificio, sul muro interno alla scala di accesso al piano primo, si mostra una lesione passante diagonale passante dovuta al cedimento della muratura nel piano.

-Sul fronte Sud si evidenzia una lesione verticale passante che si spinge fino all'altezza della soglia della finestra, manifestazione di un cedimento verticale del cantonale (angolo muro Sud-Ovest).

[...]

Tutto quanto sopra premesso,

Data la manifesta sussistenza del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza sismica iniziata il 24/08/2016, si chiede un sopralluogo da parte dei tecnici qualificati della protezione civile, al fine di accertare il reale livello di sicurezza dell'edificio[...];

(omissis)

#### **02) -PRENDERE ATTO:**

-che in attuazione di quanto sopra il sindaco, con nota prot.5930 del 07.07.2018, al fine di garantire la pubblica incolumità, richiedeva un sopralluogo congiunto tra Protezione Civile, VVF, MIBACT e tecnici Comunali al fine di valutare eventuali opere di messa in sicurezza/demolizione;

-che suddetto immobile risulta ubicato sul margine della strada comunale interna all'abitato della frazione Guandali;

#### **03) -PRENDERE ATTO:**

-che, in attuazione ed applicazione di quanto sopra, i tecnici designati dagli enti interpellati, a seguito di sopralluogo congiunto, rimettevano "Verbale definitivo dei sopralluoghi" svolti il **10.07.2018**, acclarato al protocollo comunale al **n.213 del 10.01.2019**, che testualmente riporta: "In considerazione dello stato di dissesto degli immobili e della conseguente pericolosità verso la pubblica incolumità, si prescrive la totale demolizione";

#### **04) -PRENDERE ATTO:**

-che con Ordinanza Sindacale n.86 del 24.09.2019, prot.8245, veniva ORDINATO:

(omissis)

01)-al Geom. Valentino Palombi di Ascoli Piceno (AP), sulla base del progetto di "Lavori di messa in sicurezza di fabbricato sito in Fraz. Guandali ed individuato catastalmente al Foglio 4, P.lla 200", acclarato al protocollo comunale al n.4189 del 10.05.2019, composto dai seguenti elaborati:

-Relazione tecnica;

-Documentazione fotografica;

-Ubicazione mappa;

-Computo metrico estimativo;

-Quadro economico;

-Tavola Stato Attuale;

-Tavola Stato Riformato;

-Dichiarazioni del progettista;

a)-di valutare tutti gli adempimenti utili e necessari, ai fini del rispetto dell'art.93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche) del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. e del D.L. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

b)-di integrare, tenuto conto delle "Raccomandazioni per la realizzazione di Opere Provvisoriale" del "SogAtVVf n.3/2016 del 18.09.2016", il progetto di cui al precedente punto "01", qualora ritenuto necessario, con un "Piano di manutenzione";

02)-all'Impresa Travaglini Costruzioni srl di Ascoli Piceno (AP) di:

a)-provvedere immediatamente alla esecuzione dei: "Lavori di messa in sicurezza di fabbricato sito in Fraz. Guandali ed individuato catastalmente al Foglio 4, P.lla 200" come da "Verbale definitivo dei sopralluoghi" svolti il 10.07.2018, acclarato al protocollo comunale al n. 213 del 10.01.2019 e da progetto esecutivo, come da precedente punto 01), a firma del Geom. Valentino Palombi di Ascoli Piceno (AP);

b)-compilare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui agli "Allegati 1, 2 e 3" al "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in appalti, concessioni, forniture e servizi nel settore dei contratti pubblici nella Provincia di Ascoli Piceno" nelle attività di gestione dell'emergenza conseguente al sisma del 24 agosto 2016, trasmesso dalla Prefettura di Ascoli Piceno con nota prot.39184 del 23.09.2016 ed acclarato al protocollo comunale al n.7949 del 23.09.2016, nonché di valutare tutti gli adempimenti di competenza inerenti l'applicazione del D.L. 81/2008;

03)-al Geom. Valentino Palombi di Ascoli Piceno (AP), di:

a)-procedere alla valutazione, direzione, rendicontazione e accertamento della regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto dell'art.163(Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile);

b)-redigere il verbale che attesti la fine delle attività ed il conseguito ripristino dello stato di sicurezza della viabilità pubblica, corredato da foto dello stato "post operam".(cfr.Sog.AtVVF n.3/2016 del 18.09.2016)  
(omissis)

-che il Sindaco del Comune di Roccafluvione con Ordinanza Sindacale n.86 del 24.09.2019, prot.8245 INFORMAVA: che il Responsabile del Procedimento amministrativo per il presente provvedimento è l'Ing. Danila Silvi, dell'Ufficio Sisma presso l'Ufficio Tecnico comunale;

**05) -PRENDERE ATTO:**

-che con nota acclarata al protocollo comunale al n.10230 del 26.11.2019, integrata dalle note prot. 10232 del 26.11.2019 e prot. 11300 del 30.12.2019, il Geom. Valentino Palombi di Ascoli Piceno (AP), in applicazione del punto 03) della sopra citata Ordinanza n. 86 del 24.09.2019, rimetteva:

01)Dichiarazione ripristino condizioni di sicurezza;

02)Certificato di regolare esecuzione;

03)Relazione sul conto finale;

04)Certificato di pagamento;

05)Documentazione fotografica;

06)Documentazione di regolarità contributiva dell'impresa e di iscrizione al registro delle imprese;

07)Libretto delle misure;

08)Registro di contabilità;

09)Sommaro del registro di contabilità;

10)Stato di avanzamento lavori;

**06) -PRENDERE ATTO:**

-dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii (Provvedimenti in casi di somma urgenza e di protezione civile);

-dell'art.5(Deroghe)dell'O.C.D.P.C. n.388 del 26.08.2016, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

-dell'art.3(Procedure acceleratorie) dell'O.C.D.P.C. n.389 del 28.08.2016, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

-dell'art.6(Integrazioni all'art.5 dell'O.C.D.P.C. n.388 del 26.08.2016) dell'O.C.D.P.C. n.392 del 06.09.2016, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

**07) -APPROVARE:** ai fini "della copertura della spesa e alla approvazione dei lavori", gli elaborati "Relazione sul Conto Finale" e

"Certificato di regolare esecuzione", dove il Geom. Valentino Palombi, in sintesi riporta:

#### Relazione sul conto finale

(omissis)

- Assuntore dei lavori: I lavori venivano affidati all'Impresa di Costruzioni Travaglini srl con sede in Ascoli Piceno con un ribasso d'asta del 2% sull'importo delle opere con esclusione degli oneri per la sicurezza e quindi per l'importo al netto di Iva di €. 20.674,41;
- Consegna dei lavori: I lavori venivano consegnati alla data dell'ordinanza ovvero il 24/09/2019;
- Tempo stabilito per l'esecuzione: non specificato nell'Ordinanza Sindacale;
- Sospensione dei lavori: Non sono avvenute sospensione dei lavori;
- Varianti in corso d'opera: Hanno riguardato esclusivamente la modalità di esecuzione delle opere di demolizione e, rispetto a quanto previsto si evidenziava la necessità, causa l'elevata pericolosità del sito, di utilizzare, al posto dei ponteggi, piattaforma autocarrata con autista operatore; non si rilevava la necessità di realizzare la prescritta recinzione perimetrale di protezione in quanto si rendeva necessaria la modifica della modalità del futuro carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, mentre era necessario prevedere una paratia in legno posta a valle per contenere il monte delle macerie e proteggere la viabilità pubblica. Dette diverse lavorazioni che non hanno inciso se non in minimissima parte sul conto finale dei lavori; venivano accettate dalla ditta esecutrice come pure i relativi prezzi estrapolati dal Prezziario Unico del Cratere approvato con Ordinanza del Commissario Delegato numero 58 del Luglio 2018 con accettazione di identico ribasso già formulato in sede di offerta;
- Ultimazione dei lavori: Avvenuta alla data del 16/11/2019 come da certificato di regolare esecuzione;
- Danni forza maggiore: durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore;
- Lavori in economia: durante l'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia;
- Andamento dei lavori: i lavori sono stati svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico della direzione dei lavori;
- Stato finale: Lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 21/11/2019 per un importo complessivo netto di €. 20.718,95 oltre IVA;
- Riserve dell'impresa: L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
- Infortuni sul lavoro: Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio;
- Assicurazione degli operai: L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro;
- Cessione di credito da parte dell'impresa: Per i lavori in questione l'Impresa assuntore non risulta avere effettuato la cessione dei propri crediti;
- Direzione dei Lavori: I lavori sono stati svolti dal sottoscritto Geom. Valentino Palombi;
- Quadro economico finale:

Importo lordo dei Lavori da contabilità	€ 21.034,55
Lavori soggetti a ribasso esclusi oneri sicurezza	€ 15.780,15
Oneri per la sicurezza	€ 5.254,40
Ribasso 2% su €. 15.780,15 =	€ 315,60
Totale al netto del ribasso	€ 20.718,95
Iva su lavori da contabilità 10%	€ 2.071,90
Oneri tecnici fino ad €. 20.000, 10%	€ 2.000,00
Oneri tecnici su €. 990,00; 5% =	€ 49,50
Totale oneri tecnici	€ 2.049,50
Cap su oneri tecnici	€ 102,47
Importo complessivo delle somme	€ 24.942,82

Pertanto il conto finale risulta come segue:

(omissis)

Residuo credito netto dell'impresa euro 20.718,95 con diminuzione per ribasso d'asta di €. 350,14 rispetto a quanto previsto dal progetto ed una corrispondente economia complessiva pari ad €. 350,14

(omissis)

#### Certificato di regolare esecuzione

(omissis)

I lavori contabilizzati, al netto del medesimo ribasso, risultano pari a euro 20.718,95 come dal quadro economico allegato sopra.

-che i lavori sono stati consegnati il giorno 24/09/2019 data della ordinanza sindacale con ordine di procedere con urgenza;

-che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 16/11/2019 come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori.

-che durante l'esecuzione dei lavori non hanno avuto luogo subappalti.

-che l'impresa non ha alle proprie dipendenze operai ma risulta assicurata presso gli enti assicurativi e previdenziali come di seguito:

INPS: 0607466201

INAIL: 20051207/76 pat 95026581-62

CASSA EDILE: - Ascoli Piceno 03323

- L'Aquila A911 - Teramo 005864

-che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;

-che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi.

-che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 21/11/2019 ammonta complessivamente a:

(omissis)

-Importo complessivo delle somme € 24.942,82

-che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve  
 -che non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.  
 -che i lavori risultano pienamente collaudabili;  
 -che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buona regola d'arte, in conformità al progetto e alle varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;  
 -che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dall'ordinanza sindacale e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;  
 -che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;  
 -che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;  
 -che la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;  
 -che non sono risultati errori rilevanti.

(omissis)

**CERTIFICA**

Che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa TRAVAGLINI COSTRUZIONI srl con sede in Ascoli Piceno con ordinanza sindacale numero 86 del 24/09/2019 sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di euro 20.718,95.

(omissis)

**08) -RICONOSCERE** in € 24.942,82 la spesa complessiva necessaria per i lavori di somma urgenza come da "Verbale definitivo dei sopralluoghi svolti il 10/07/2018" prot.213 del 10.01.2019, come da seguente quadro economico:

Importo lordo dei Lavori da contabilità	€ 21.034,55
Lavori soggetti a ribasso esclusi oneri sicurezza	€ 15.780,15
Oneri per la sicurezza	€ 5.254,40
Ribasso 2% su €. 15.780,15 =	€ 315,60
Totale al netto del ribasso	€ 20.718,95
Iva su lavori da contabilità 10%	€ 2.071,90
Oneri tecnici fino ad €. 20.000, 10%	€ 2.000,00
Oneri tecnici su €. 990,00; 5% =	€ 49,50
Totale oneri tecnici	€ 2.049,50
Cap su oneri tecnici	€ 102,47
Importo complessivo delle somme	€ 24.942,82

**09) -DEMANDARE** il servizio competente alla rendicontazione delle somme di cui al precedente punto 08) alla Protezione Civile, con le modalità dalla stessa stabilite;

**10) -PRENDERE ATTO:**

-dell'art.191 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese) comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 come modificato dall'art.74 del D.lgs. n.118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n.126 del 2014;

**11) -IMPUTARE** la spesa complessiva di € 24.942,82 nel modo seguente:

-codice (missione-programma-titolo): 11.01.2.05.99.99.999

-Cap.2909-Denominato: "Spese varie sisma", del bilancio per il corrente esercizio finanziario, da porre a carico della Protezione Civile;

**12) -ASSEGNARE** la somma complessiva di € 24.942,82, al Responsabile del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione per le determinazioni di competenza;

**13) -PRENDERE ATTO:**

-dell'art.163, comma 10 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii (Provvedimenti in casi di somma urgenza e di protezione civile);

**14) -DISPORRE:**

-la pubblicazione, sul "sito informatico" del Comune gli atti relativi all'affidamento di che trattasi;

-trasmettere all'ANAC, per i controlli di competenza, gli atti citati nella presente delibera nonché la stessa.

IL SINDACO

(Resp.Servizio Vigilanza-Polizia  
Municipale e Manutenzione)

Rag. Francesco Leoni

## LA GIUNTA COMUNALE

[ ]-Tenuto conto che sulla proposta della presente deliberazione, non necessitano pareri, in quanto trattasi di atto di indirizzo:

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto n. 267:

[ ]-Il Responsabile del Servizio Amministrativo per quanto concerne la regolarità tecnica;

[ ]-Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica;

[ ]-Il Responsabile del Servizio OO.PP.e Patrimonio per quanto concerne la regolarità tecnica;

[ ]-Il Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia privata per quanto concerne la regolarità tecnica;

[X]-Il Responsabile del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione per quanto concerne la regolarità tecnica:

*Parere favorevole, per quanto di competenza, tenuto conto: dell'art.5 dell'O.C.D.P.C. n.388/2016; dell'art.3 dell'O.C.D.P.C. n.389/2016; dell'art.6 dell'O.C.D.P.C.n. 392/2016; dell'art.6 dell'O.C.D.P.C. n.393/2016; dell'art.5 dell'O.C.D.P.C. n.394/2016; dell'art.4 dell'O.C.D.P.C. n.400/2016; dell'art.3 comma 2 dell'OC.D.P.C. n.436/2016; della Circolare del Dipartimento Protezione Civile prot.CG/TERAG 16/0072035 del 22.12.2016; degli articoli: 8, comma 5; 30, 34 e 44 del D.L. n.189/2016 convertito in L.n.229/2016 e s.m.i; della Circolare del Dipartimento Protezione Civile prot.CG/TERAG 16/0072035 del 22.12.2016. Nel rispetto dell'art.163 del D.Lgs. n.50/201 e s.m.i..*

[ ]-Il Responsabile del Servizio Stato civile e anagrafe per quanto concerne la regolarità tecnica;

[X]-Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile: *"favorevole nei limiti dei fondi assegnati dalla Regione"*;

Con votazione unanime e favorevole legalmente espressa,

### **DELIBERA**

-ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

-per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati, di:

#### **Approvare:**

-quanto precedentemente proposto dal Resp. Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione;

Inoltre,

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

RILEVATA la necessità di dare attuazione al provvedimento;

VISTO l'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

CON voti unanimi formalmente espressi;

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO  
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il PRESIDENTE  
LEONI FRANCESCO

-----  
**PROT. N. 3213 Approvata**  
-----

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali sarà esecutiva nei casi di cui all'art. 134 comma 3 D.lgs. n. 1267/2000.

Li 15-04-2020

Il Segretario Comunale  
DOTT. ERCOLI PASQUALE

-----  
Della presente deliberazione è data comunicazione ai capigruppo consiliari mediante elenco, ai sensi dell'art. 125 c. 1 D. Lgs. 267/2000.  
-----

**TRASMISSIONE**

La presente deliberazione è stata inviata:

[ ] al Prefetto della Provincia ai sensi dell'art. 135 D.Lgs. 267/2000.

=====  
**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il :

30-12-19 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

-----  
**ANNOTAZIONI**  
-----  
-----  
-----  
-----