



# COMUNE DI VALLO DI NERA

**COPIA**

---

**Registro Generale n. 24**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA**

**N. 8 DEL 11-02-2019**

### **AREA TECNICA**

**Oggetto: SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO AD OVEST DELL'ABITATO DI MEGGIANO AREA INTERESSATA DIST. CATST. AL FOGLIO N.7 PARTT. N. 44-45 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI DITTA E INCENTIVO RUP**

### **IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA**

#### **PREMESSO:**

- che, il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016 è stato colpito da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, non ultima quella del 30.10.2016, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e la sicurezza di beni pubblici e privati, determinando anche la perdita di vite umane, numerosi feriti, l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali;
- che con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;
- che lo stato d'emergenza, dichiarato con delibera dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato prorogato più volte, fino all'ultima proroga del 19/07/2018 con la quale è stato ulteriormente esteso l'effetto dello stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, fino alla data del 31.12.2018;

## COMUNE DI VALLO DI NERA

- che, la Legge n. 229 del 15 dicembre 2016: conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, reca informazioni riguardanti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

- che con determina dirigenziale della Regione Umbria n. 1839 del 27/02/2017 e sue modifiche e integrazioni, si esplicitano le procedure per la realizzazione delle opere provvisorie (puntellamenti e demolizioni);

- che a seguito di segnalazione del Sig. Dominici Iginio, il responsabile dell'Area Vigilanza di questo ente sig. Quarantini Giampiero, in data 02/02/2017 ha effettuato un sopralluogo in fraz. Meggiano presso un costone roccioso posto all'interno di un bosco ceduo, distinto catastalmente al foglio n.7, particella n.46, di proprietà della Sig.ra Costantini Margherita e ha accertato la precaria stabilità di alcuni massi che potrebbero causare un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica e privata, data la presenza a valle di strada pubblica e di abitazioni. Il suddetto verbale è stato trasmesso con nota di questo ente prot. 473 del 06/02/2017 al Servizio di Protezione Civile della Regione Umbria al fine di esprimere un giudizio tecnico e formulare eventuali azioni di intervento.

-che In data 13/02/2017, su attivazione della sala operativa della Protezione Civile Regionale, veniva eseguito un sopralluogo alla presenza del Geol. Andrea Motti della Regione Umbria - Servizio Geologico, accompagnato dal vigile urbano Quarantini Giampiero e dal Geom. Messi Massimo del Comune di Vallo di Nera ed è stato trasmesso il relativo verbale con nota di questo Ente prot. n. 674 del 14/02/2017 al Centro Operativo di Foligno e alla Regione Umbria-Servizio Geologico. Il verbale di sopralluogo menzionato, mette di nuovo in evidenza la pericolosità di alcuni massi che potrebbero distaccarsi e, rotolando lungo il versante, porre a rischio le sottostanti abitazioni che sono poco lontane dal piede del versante. Lo stesso dott. Andrea Motti ritiene che la condizione di rischio possa essere risolta mediante urgenti interventi di disaggio e di retatura dei cunei rocciosi che si presentano in equilibrio instabile

- che lo stato d'emergenza, dichiarato con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato prorogato più volte, fino all'ultima proroga del 19/07/2018 con la quale è stato ulteriormente esteso l'effetto dello stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, fino alla data del 31.12.2018;

- che successivamente al sopralluogo sopra menzionato, l'ufficio tecnico comunale ha trasmesso alla Regione Umbria servizio di protezione civile varie comunicazioni con richiesta di chiarimenti in merito alle procedure da seguire per l'ottenimento del nulla osta necessario all'esecuzione del pronto intervento di messa in sicurezza del costone roccioso in oggetto, identificate con note di questa amministrazione prot. n. 2810 del 26/09/2016, n.3019 del 10/10/2016, n. 1401 del 03/04/2017, n.3122 del 16/08/2017, e avendo accertato con nota prot. 3514 del 18/09/2017 pervenuta a questo ente da parte della Regione Umbria servizio di protezione civile che alle comunicazioni e solleciti sopra esposti era seguita una risposta dell'ente preposto con richiesta di integrazioni e chiarimenti sulle procedure da seguire a mezzo e-mail su di un indirizzo di questo ufficio tecnico non più attivo, sono state avviate le procedure per la messa in sicurezza della parete rocciosa facendo riferimento alla D.D. n. 1839/2017 e s.m.i

;

# COMUNE DI VALLO DI NERA

- che le opere di che trattasi rivestono i caratteri della somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 ed a tale scopo è stato redatto e sottoscritto il relativo verbale in data 06.11.2017, affidando la redazione della perizia giustificativa dei lavori, unitamente alla direzione lavori, alla contabilità, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e alla redazione del certificato di regolare esecuzione, all'Ing. Marianna Marconi, con studio in Via Marzia n.18, 06121 Perugia, in possesso dei requisiti necessari ed iscritto all'elenco speciale dei professionisti istituito a seguito del sisma;
- che in data 16/11/2017 con nota prot. n. 4473 è stata trasmessa a questa amministrazione la perizia giustificativa della spesa da parte del tecnico incaricato Ing. Marianna Marconi;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 29.11.2017 veniva approvato il verbale di somma urgenza del 06.11.2017 e la perizia giustificativa della spesa trasmessa in data 16.11.2017 con nota prot. 4473 e redatta dal tecnico Ing. Marianna Marconi con la quale veniva stimata una somma necessaria per la realizzazione dell'intervento pari ad €. 73.000,00, di cui € 51.635,00 per i lavori, e € 21.365,00 per somme disposizione dell'amministrazione;
- che la Regione Umbria – Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile ha inoltrato con nota prot. 237 del 17.01.2018 a questa amministrazione il nulla-osta a procedere come previsto per gli interventi di importo dei lavori superiore alla soglia di euro 40.000 sulla base della D.D. 1839/2017 della Regione Umbria;
- che a seguito di esperimento di gara, con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 12 del 06.03.2018 è risultato aggiudicatario dei lavori di somma urgenza in oggetto la ditta Spinelli & Mannocchi s.r.l. con sede in strada San Marco, Colle Umberto n.10, 06131 Perugia, con uno sconto da applicare sull'importo dei lavori soggetti a ribasso del 21,10% come specificato nell'offerta presentata;
- che in data 12.03.2018 è stato redatto il verbale di somma urgenza in cui veniva individuata per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza la ditta Spinelli & Mannocchi con sede in strada San Marco, Colle Umberto n.10, 06131 Perugia, immediatamente disponibile e già presente sul luogo e in cui la ditta si impegnava ad applicare uno sconto del 21,10% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso come specificato nell'offerta presentata;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 14.03.2018, veniva approvato il verbale di somma urgenza per redatto in data 12.03.2018 con il quale veniva affidata alla ditta Spinelli & Mannocchi s.r.l. con sede in strada San Marco, Colle Umberto n.10, 06131 Perugia, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del costone roccioso in loc. Meggiano;
- che i lavori sono stati iniziati in data 02.05.2018, come si evince dal verbale di consegna dei lavori redatto in pari data e firmato dall'impresa, dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento;
- che, nel corso delle lavorazioni stesse, il direttore dei lavori ha riscontrato la necessità di effettuare una variante alla perizia giustificativa della spesa relativamente al costone roccioso sovrastante l'abitato in loc. Meggiano, per circostanze impreviste ed imprevedibili ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare a seguito della pulizia del sottobosco e delle zone da mettere in sicurezza veniva alla luce una parete rocciosa di dimensioni diverse da quelle previste in fase di progetto, e poiché successivamente all'inizio dei lavori ci si è resi conto che il costone roccioso

# COMUNE DI VALLO DI NERA

necessita del disgaggio dei tre massi che verranno ridotti in piccoli elementi e che lo stesso ha un'altezza di almeno 15 metri per una lunghezza di 40 mt;

- che in data 19.07.2018 con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 56 veniva approvata la variante in corso d'opera alla Perizia Giustificativa della Spesa la quale prevedeva un importo totale di spesa pari € 63.237,84 comprensivo di IVA di cui €. 44.969,82 per lavori al netto del ribasso d'asta e € 18.268,02 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- che la Regione Umbria, Servizio organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile, sulla base della Determinazione Dirigenziale n. 1839 del 27.02.2017 e sue modifiche ed integrazioni ha liquidato a favore del Comune di Vallo di Nera con D.D. n.3697 del 17/04/2018, una prima anticipazione del 60% del contributo per i lavori di somma urgenza in oggetto pari ad € 43.800,00, e con D.D. n.11874 del 15/11/2018 ha erogato un secondo acconto fino al 90% del contributo per i lavori di somma urgenza in oggetto pari ad €. 12.909,53;

**DATO ATTO** che, il professionista incaricato Ing. Marianna Marconi, , in data 22.08.2018 prot. n. 3027, ha inoltrato a questo Ente la documentazione tecnica relativa alla contabilità dei lavori per il 1° Stato Avanzamento Lavori dell'intervento per i *"Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del costone roccioso ad ovest dell'abitato di Meggiano sovrastante l'abitato"*;

**RICHIAMATA** la propria precedente liquidazione n. 55 del 05.09.2018 con venivano liquidate le fatture del primo SAL dei lavori e cioè la fattura n. ELE/000035, il cui importo ammontava a complessivi €. 43.347,08, della Ditta Spinelli & Mannocchi srl e la fattura n.FATTPA 6\_18 che riportava la complessiva somma di €. 824,72, del professionista Ing. Marianna Marconi;

**DATO ATTO** che, il professionista incaricato Ing. Marianna Marconi, in data 28.08.2018 prot. n. 3081, ha inoltrato a questo Ente la documentazione tecnica relativa alla contabilità finale dei lavori in oggetto e approvata con Determinazione dell'Area Tecnica n. 71 del 18.09.2018;

**DATO ATTO** che il quadro economico consuntivo dell'intervento in oggetto è il seguente:

Importo Lavori eseguiti	€.	56.127,78
Importo Lavori eseguiti al netto del ribasso (a)	€.	44.284,82
Costi della Sicurezza (b)	€.	685,00
IMPORTO TOTALE LAVORI ribassato (a+b)	€.	44.969,82

## SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA Lavori (22%)	€.	9.893,36
Spese tecniche progettazione e D.L.	€.	5.681,28
Contributo integrativo (4%)	€.	227,25
IVA sulle spese tecniche (22%)	€.	1.299,88
Incentivo al RUP art.113 D.Lgs. 50/2016 (1,6%)	€.	909,00
Contributo ANAC	€.	30,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	18.040,77

**COSTO TOTALE DEL PROGETTO** €.

**63.010,59**

# COMUNE DI VALLO DI NERA

**DATO ATTO** che la somma effettivamente spesa per la realizzazione dell'intervento è pari € 63.010,59 comprensivo di IVA di cui €. 44.969,82 per lavori al netto del ribasso d'asta e € 18.040,02 per somme a disposizione dell'amministrazione;

**RICHIAMATA** la propria precedente liquidazione n. 73 del 26.11.2018 con veniva liquidata la fattura a saldo, della professionista Ing. Marianna Marconi e la fattura n.FATTPA 9\_18 che riportava la complessiva somma di €. 6.383,69 comprensiva di IVA e cassa;

**VISTA** la fattura n. ELE/000037 della Ditta appaltatrice i lavori Spinelli & Mannocchi srl con sede in strada San Marco, Colle Umberto n.10, 06131 Perugia, inoltrata a questo Ente in data 20.09.2018 prot. n.3381, relativa allo stato finale dei lavori, il cui importo ammonta a complessivi €. 11.516,10, di cui €. 9.439,43 per lavori, ed €. 2076,67 per IVA 22%;

**ACQUISITA** agli atti la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari della ditta Spinelli&Mannocchi srl;

**ACQUISITO** agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva e di congruità della manodopera rilasciato dalla Cassa Edile della ditta Spinelli & Mannocchi srl;

**RITENUTO** opportuno, per quanto sopra, dover liquidare alla ditta Spinelli & Mannocchi s.r.l. con sede in strada San Marco, Colle Umberto n.10, 06131 Perugia, la somma complessiva pari ad €. 11516,10, di cui €. 9.439,43 per lavori, ed €. 2076,67 per IVA 22%; relativa alla fattura n. ELE/000037 del 19.09.2018;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione del fondo per funzioni tecniche al Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, arch. Valeria Silvi, nominato con D.G.C. n.24 del 31/01/2018, la cui somma complessiva che ammonta ad €.409,05 è stata calcolata ai sensi del Regolamento per la Ripartizione del Fondo incentivi, riconoscendo tra le attività svolte quella di responsabile del procedimento, alla quale corrisponde una percentuale pari al 45% dell'80% del fondo da destinare ad incentivazioni per funzioni tecniche pari al 2% dell'importo dei lavori del quadro economico consuntivo ( $1.136,26 \times 0,8 \times 0,45 = 409,05$  euro) come previsto dall' art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

**RICHIAMATO** il Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche (Lavori servizi e forniture), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17.12.2016 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 18.12.2017;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Tutto ciò premesso:

## **DETERMINA**

Per i motivi in premessa citati:

# COMUNE DI VALLO DI NERA

- 1) **DI prendere atto** che la documentazione tecnica trasmessa dal direttore dei lavori Ing. Marianna Marconi, in data 28.08.2018 prot. n. 3081, relativa alla contabilità finale dei lavori in oggetto veniva approvata con Determinazione dell'Area Tecnica n. 71 del 18.09.2018;
- 2) **DI liquidare** la fattura n. ELE/000037 del 19.09.2018 alla Ditta Spinelli & Mannocchi srl con sede in strada San Marco, Colle Umberto n.10, 06131 Perugia, relativa allo stato finale dei lavori in oggetto, che riporta la complessiva somma totale di €. 11.516,10, di cui €. 9.439,43 per lavori, ed €. 2076,67 per IVA 22%; (CIG: 73751251AF);
- 3) **DI imputare** la somma complessiva delle due fatture da liquidare nello specifico la fattura n. ELE/000037 di €. 11.516,10, all'impegno n. 29 del 08/03/2018 sul Capitolo di spesa n. 2521/2 "Sisma 24.08.2018 e successivi – Pronto intervento costone roccioso in fraz. Meggiano" del bilancio pluriennale 2018-2020 anno di competenza 2018;
- 4) **DI liquidare** al Comune di Vallo di Nera la somma da inserire al fondo, ai sensi del Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi, l'importo di €. 409,05 corrispondente ad una percentuale pari al 45% dell'80% del fondo da destinare ad incentivazioni per funzioni tecniche pari al 2% dell'importo dei lavori del quadro economico consuntivo ( $1.136,26 * 0,8 * 0,45 = 409,05$  euro) dando atto che tale somma andrà liquidata al Responsabile Unico del Procedimento, arch. Valeria Silvi, nominato con D.G.C. n.24 del 31/01/2018;
- 5) **DI imputare** la somma complessiva di €. 409,05, da inserire nel fondo, ai sensi del Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi, all'impegno n. 29 del 08/03/2018 sul Capitolo di spesa n. 2521/2 "Sisma 24.08.2018 e successivi – Pronto intervento costone roccioso in fraz. Meggiano" del bilancio pluriennale 2018-2020 anno di competenza 2018;
- 6) **DI chiedere** alla Regione Umbria - Servizio di Protezione Civile l'erogazione del saldo del contributo pari al 10% del contributo totale, calcolato sull'importo rideterminato sulla base del conto finale dei lavori, mediante inoltro della documentazione alla Regione Umbria - Servizio di Protezione Civile come previsto alla D.D. 1839/2017 e sue modifiche ed integrazioni;

Il presente atto è sottoposto al visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267/2000.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Arch. Gentili Giorgio

---

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

# COMUNE DI VALLO DI NERA

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000  
Vallo di Nera, Li 04-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

*Copia conforme all'originale.*  
*Vallo di nera, Li*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Gentili Giorgio