



COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

Provincia di Macerata

Via del Comune, 2 - 62021 POGGIO SAN VICINO - C.F. 00312750433

DETERMINAZIONE ORIGINALE RESPONSABILE DELL'UFFICIO SISMA

DETERMINAZIONE NUMERO 32 DEL 12-12-18

OGGETTO: SISMA 2016 - MESSA IN SICUREZZA CASA PARROCCHIALE S. MARIA ASSUNTA, ASSESSAMENTO QUADRO ECONOMICO , APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI - ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO IMPRESA ESECUTRICE E COMPETENZE TECNICHE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SISMA

PREMESSO che:

- nei giorni di 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, il centro Italia è stato colpito da violenti eventi sismici che ha danneggiato diversi edifici sia privati che pubblici;

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stata dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 commi 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici citati che hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

- con ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - del 26/08/2016, sono stati disposti, in conseguenza di tali eventi, primi interventi di protezione civile;

- con Decreto Sindacale prot. n. 1392 del 03.09.2016 è stato istituito il Centro Operativo Comunale (C.O.C);

- in particolare l'art. 1 della predetta ordinanza, al comma 1, indica i compiti spettanti al Capo Dipartimento Protezione Civile, ai Presidenti delle Regioni, ai Prefetti ed ai Sindaci nonché alle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione Civile e, al comma 2, e prevede che "I soggetti di cui al comma 1 assicurano la realizzazione:

- a) degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
- b) delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
- c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose;

- con nota del Capo Dipartimento Protezione Civile, con nota prot. n. UC/TERAG16/0044298 del 03/09/2016, viene precisato che "le categorie di spesa che possono essere considerate assentibili ai fini del rimborso, purché riferite con stretto nesso di causalità alla fase emergenziale in atto e comunque finalizzate alle attività" indicate nel periodo sopra riportato, sono le seguenti:

1. soccorso e prima assistenza alla popolazione;
2. allestimento aree/strutture temporanee di accoglienza;
3. gestione aree/strutture temporanee di accoglienza;
4. trasporti pubblici e privati;
5. sistemazioni alloggiative alternative;
6. noleggio e movimentazione materiale e mezzi;
7. misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza, sia in amministrazione diretta;
8. contributi di autonoma sistemazione;
9. gestione rifiuti in conformità alla disciplina prevista.

- l'art. 5, comma 3, della sopra menzionata ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 26/08/2016, stabilisce che "per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli art. 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture (Codice). A tal fine, il limite di cui al comma 1 dell'art. 163, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo, per i soli contratti pubblici di lavori è stabilito in euro 400.000,00";

VISTA la determinazione dell'Ufficio Sisma n.22 reg.gen. n.49 del 01/10/2018, con la quale è stata affidata la progettazione per la messa in sicurezza della casa parrocchiale della Chiesa di S. Maria Assunta all'arch. Andrea Carlini con studio tecnico a S.M. Nuova (AN) in Via Jesi n.6;

VISTA la determinazione dell'Ufficio Sisma n.23 reg.gen. n.51 del 09/10/2018, con la quale è stato approvato il progetto redatto dall'arch. Andrea Carlini e composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Tav.2 Stato attuale piante;
- Tav.3 Stato attuale prospetti;
- Tav.4 Stato attuale sezioni;
- Tav.5 Progetto piante;
- Tav.6 Progetto prospetti;
- Tav.7 Progetto sezioni;
- Computo metrico estimativo.

VISTO il progetto depositato dell'arch. Andrea Carlini dal quale emerge il seguente quadro economico:

sommano lavori € 15.994,89

di cui per la sicurezza	€	303,04	
di cui per la sicurezza speciale	€	1.465,25	
importo a base di gara	€	14.226,60	
ribasso	0%	0,00	
Importo totale	€		15.998,89
IVA sui lavori	22% €	3.518,88	
spese tecniche	10% €	1.599,49	
CNPAIA	4% €	63,98	
IVA su spese tecniche	22% €	351,89	
imprevisti e arrotondamenti	€	970,88	
Sommano	€		<u>6.505,11</u>
Totale progetto	€		22.500,00

VISTO che per l'urgenza di intervenire, con determinazione dell'Ufficio Sisma n. 23 reg. gen 51 del 09/10/2018, è stato approvato il progetto ed è stata affidata anche l'esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza della casa parrocchiale della Chiesa di S. Maria Assunta alla impresa edile Beccacce Marco con sede a Cingoli (MC) in Via Villa Pozzo, che si è resa disponibile ad applicare il ribasso concordato del 15% sull'importo a base d'asta di € 14.226,60 per un importo totale netto di € 12.092,61 da cui deriva il seguente quadro economico:

sommano lavori	€	15.994,89	
di cui per la sicurezza	€	303,04	
di cui per la sicurezza speciale	€	1.465,25	
importo a base di gara	€	14.226,60	
ribasso	15% €	2.133,99	
Importo totale	€		13.860,90
IVA sui lavori	22% €	3.049,40	
spese tecniche	10% €	1.599,49	
CNPAIA	4% €	63,98	
IVA su spese tecniche	22% €	351,89	
imprevisti e arrotondamenti	€	970,88	
Sommano	€		<u>6.035,63</u>
Totale progetto	€		19.896,53

VISTO che con verbale del direttore dei lavori arch. Andrea Carlini è avvenuta la consegna dei lavori alla ditta Beccacece Marco in data 24/10/2018;

VISTO il processo verbale di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori arch. Andrea Carlini, acquisito al nostro in data 21/11/2018 con prot. n. 2428, con cui si attesta l'avvenuta esecuzione dei lavori e l'ultimazione degli stessi in data 17/11/2018, e gli allegati composti da:

- certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- certificato di pagamento finale;
- stato finale dei lavori;

- registro contabilità;
- libretto delle misure;
- computo metrico estimativo;
- documentazione fotografica intervento;
- dichiarazione di avvenuta messa in sicurezza.

VISTO quindi il seguente quadro economico di fine lavori:

sommano lavori	€	16.960,89	
di cui per la sicurezza	€	320,84	
di cui per la sicurezza speciale	€	1.465,25	
importo a base di gara	€	15.174,80	
ribasso	15% €	2.276,22	
importo totale	€		14.684,67
IVA sui lavori	22% €	3.230,63	
spese tecniche	10% €	1.599,49	
CNPAIA	4% €	63,98	
IVA su spese tecniche	22,00% €	365,96	
imprevisti e arrotondamenti	€	-	
Sommano	€		<u>5.260,06</u>
Totale progetto	€		<u>19.944,73</u>

DATO ATTO che dal quadro economico di fine lavori è emersa una spesa maggiore, derivante sia dall'utilizzo di un ponteggio rastremato per consentire la circolazione dei veicoli su via G.Leopardi e dalla fornitura e posa in opera di una cerchiatura non prevista da installare all'ingresso della chiesa di S. Maria Assunta, come relazionato dal direttore dei lavori nel certificato di regolare esecuzione;

DATO ATTO che gli imprevisti sopra descritti hanno provocato una spesa maggiore per € 823,77 oltre IVA al 22%, e da un errore sul calcolo dell'iva sulle competenze tecniche per € 14,07;

CONSIDERATO che tale aumento rientra nel termine del 15% del valore iniziale del contratto, come previsto dall'art. 106 comma 2 del D.lgs 50/2016 Nuovo Codice;

DATO ATTO che per le motivazioni precedentemente descritte è necessario adeguare gli impegni assunti;

DATO ATTO che è stato assunto imp. n.68 del 2018 al cap.1459 "Spese pronto intervento" per i lavori;

DATO ATTO che è stato assunto imp. n.69 del 2018 al cap.1459.1 "Spese pronto intervento – competenze tecniche" per le spese tecniche;

COSIDERATO che dagli elaborati suddetti è emerso che il totale delle lavorazioni eseguite ammonta ad € **14.684,67** oltre IVA al 22%, per una spesa complessiva pari a € **17.915,30** e che quindi risulta una maggiore spesa di € **34,13**;

VISTA la fattura emessa dall' impresa edile "Beccacece Marco" n. 3 del 22/11/2018 con importo pari ad € **14.684,67**, più IVA al 22% € **3.230,63** per una spesa

complessiva pari ad **€ 17.915,30** per i lavori in appalto, risultando una maggiore spesa di **€ 14.07**;

VISTO il DURC della ditta appaltatrice "Beccacece Marco", rilasciato con protocollo INAIL_14426609, con scadenza il 11/04/2018, avente esito regolare;

VISTA la fattura emessa dall'arch. Andrea Carlini n.FTTPA 6_18 del 21.11.2018 con importo netto pari a **€ 1.599,49** più CNPAIA 4% di **€ 63,98** più IVA al 22% di **€ 365,69** per un totale di **€ 2.029,43** per le spese tecniche;

VISTO il documento di regolarità contributiva dall'arch. Andrea Carlini fornito dall'Inarcassa prot .n 1083994 del 20.09.2018, avente esito regolare;

CONSIDERATO che

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante la disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che al presente provvedimento si applicano le seguenti procedure di cui al decreto legislativo n. 267/2000:

- il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1;
- il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, e dell'articolo 183, comma 7;

VISTO il D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016;

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE lo stato finale dei lavori e i seguenti documenti contabili:

- certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- certificato di pagamento finale;
- stato finale dei lavori;
- registro contabilità;
- libretto delle misure;
- computo metrico estimativo;
- documentazione fotografica intervento;
- dichiarazione di avvenuta messa in sicurezza.

2) DI LIQUIDARE la seguente fatture emesse:

- dall'impresa edile "Beccacece Marco" n. 3 del 22/11/2018 con importo pari ad **€ 14.684,67**, più IVA al 22% **€ 3.230,63** per una spesa complessiva pari ad **€ 17.915,30** per i lavori in appalto CIG: **Z5E25DB10E**;

- dall'arch. Andrea Carlini n.FTTPA 6_18 del 21.11.2018 con importo netto pari a € **1.599,49** più CNPAIA 4% di € **63,98** più IVA al 22% di € **365,69** per un totale di € **2.029,43** per le spese tecniche, CIG: **ZBE24FB3C9**;

3) DI IMPUTARE la spesa totale di € **17.915,30** al cap. 1459 "Spese pronto intervento" imp. n.68 del 2018;

4) DI IMPUTARE la spesa totale di € **2.029,43** al cap. 1459.1 "Spese pronto intervento – competenze tecniche" imp. **68** del 2018;

5) DI AUMENTARE l'imp.68 del 2018 al cap. 1459 "Spese di pronto intervento" da € **17.881,17** a € **17.915,30**;

6) DI AUMENTARE l'imp.69 del 2018 al cap. 1459.1 "Spese pronto intervento – competenze tecniche" da € **2.015,36** a € **2.029,36**;

7) DI DARE ATTO che il DURC della ditta appaltatrice "Beccacece Marco", rilasciato con protocollo INAIL_14426609, con scadenza il 11/04/2019 avente esito regolare;

8) DI DARE ATTO che il certificato di regolarità contributiva dell'arch. Andrea Carlini fornito dall'Inarcassa prot. n. 1083994 del 20.09.2018 avente esito regolare;

9) DI APPROVARE il seguente quadro economico di fine lavori:

sommano lavori	€	16.960,89	
di cui per la sicurezza	€	320,84	
di cui per la sicurezza speciale	€	1.465,25	
importo a base di gara	€	15.174,80	
ribasso	15% €	2.276,22	
importo totale	€		14.684,67
IVA sui lavori	22% €	3.230,63	
spese tecniche	10% €	1.599,49	
CNPAIA	4% €	63,98	
IVA su spese tecniche	22,00% €	365,96	
imprevisti e arrotondamenti	€	-	
Sommano	€		<u>5.260,06</u>
Totale progetto	€		<u>19.944,73</u>

10) DI DARE ATTO che il CUP dell'opera, ai fini del monitoraggio delle OO.PP. è il seguente: **I75J18000120001**;

11) DI DARE ATTO che il CIG per l'affidamento dei lavori di appalto, ai fini della tracciabilità finanziaria è il seguente: **Z5E25DB10E**;

12) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune:

- nella sezione "Amministrazione Trasparente", in conformità all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 33/2013;

- all'Albo Pretorio, in conformità all'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività.

Liquidazione N. 164 del 31-12-2018	
Su Impegno N. 68 del 29-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 51 Determinazioni Ufficio Tecnico del 09-10-2018 avente per oggetto MESSA IN SICUREZZA CASA PARROCCHIALE AFFIDAMENTO LAVORI E APPROVAZIONE PROGETTO CIG Z5E25DB10E	
5° livello 11.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo 1459 / Articolo SPESE PRONTO INTERVENTO	
Causale	SISMA 2016 - MESSA IN SICUREZZA CASA PARROCCHIALE S. MARIA ASSUNTA, ASSESATAMENTO QUADRO ECONOMICO , APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI - ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO IMPRESA ESECUTRICE E COMPETENZE TECNICHE
Importo	Euro 17.915,30

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SISMA
Salta Simone

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la determinazione sopra riportata, essendo state eseguite le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere favorevole.

Poggio San Vicino, 12-12-2018

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Salta Simone

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Vista la determinazione sopra riportata, essendo state eseguite le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 26, comma 1 e 2, del "*Regolamento comunale di contabilità*" si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si appone il visto attestante la copertura finanziaria della spesa prevista dalla determinazione stessa che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Poggio San Vicino, 12-12-2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Trojani Fabio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. Albo Pretorio n. 61

Si attesta che, ai sensi degli articoli 10 e 124 del D. Lgs. 267/2000 e dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni, copia del presente atto viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 09-05-2019 al 24-05-2019.

Poggio San Vicino, 09-05-2019

L'addetto alle pubblicazioni
Salta Simone