



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 239 Del 26-06-20

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 592

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10 EST DEL CIVICO CIMITERO (13-2019). STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.1.

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di giugno, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ che il vigente Piano Regolatore Generale del Cimitero prevede diverse tipologie di intervento sui lotti di loculi esistenti in funzione del grado di conservazione delle relative strutture, in particolare indicando per i lotti di loculi "L10 est" e "L10 ovest" sul muro controterra esistente tra i livelli A e B del cimitero, la necessità di procedere ad un intervento di ristrutturazione con demolizione, stante il livello precario di conservazione dei medesimi, il cui progetto generale di fattibilità tecnico economica per un importo complessivo di lavori di € 158.951,27, compresi € 3.501,72 per oneri per la sicurezza, ed € 31.048,73 per somme a disposizione dell'amministrazione, venne approvato dalla giunta comunale con propria delibera n. 273 del 18/12/2017 unitamente al progetto di primo stralcio riguardante il lotto L10est;
- ✓ che, nel frattempo, anche a seguito degli approfondimenti progettuali effettuati e dei sondaggi eseguiti, si è provveduto ad aggiornare le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi previsti nella scheda progetto avente cod. 13-2018 elevando lo stanziamento a disposizione per tale progetto di primo lotto a complessivi €110.000,00 nell'ambito della "Variante Aprile 2018" al vigente Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020, approvata con delibera di consiglio comunale n. 28 dell'11/05/2018, in esito al quale si è pertanto proseguita l'attività tecnico progettuale da parte dell'ufficio comunale;

Premesso altresì:

- ✓ che con delibera di giunta comunale n. 196 del 05/10/2018 è stato approvato il che il progetto esecutivo dei lavori di "Ristrutturazione lotto loculi L10 del civico cimitero. Primo stralcio L10est", redatto dall'ufficio tecnico comunale, e con la collaborazione del geom. Michele Paoloni di Pollenza per il coordinamento della sicurezza, sotto il coordinamento dell'ing. Marco Orazi, nell'ambito dell'intervento identificato con CUP I85117001400004, per un importo complessivo dei lavori aggiornato a € 93.397,85, compresi € 2.677,86 per oneri

per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 16.602,15 per somme a disposizione dell'amministrazione, per una spesa complessiva di € 110.000,00;

- ✓ che in conclusione della procedura negoziata, previa indagine di mercato tramite avviso pubblico prot.UTC 285/18/B del 16/10/2018, Rep. 1700, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti, d.lgs. 50 del 18/04/2016, con determina n. 152/401 del 26/04/2019, in conclusione degli accertamenti condotti ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sulla base della documentazione acquisita agli atti d'ufficio, i lavori di "Ristrutturazione lotto loculi L10est del civico cimitero" cod. 13-2018, CUP I85I17001400004, CIG 7654197B2C, sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta GRAN SASSO COSTRUZIONI S.r.l., cod.fisc. e part.IVA 01731880678, con sede in via Salita del Torrione 5, 64045, a Isola del Gran Sasso (TE), per l'importo contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 2.677,86 non soggetti a ribasso, di € 67.291,36, corrispondente ad un ribasso del 28,777%;

Rilevato:

- ✓ che tra le somme a disposizione si è inoltre provveduto ad affidare gli interventi in economia ivi previsti come di seguito riepilogato:
 - con determina n. 256/642 del 27/06/2020 si è affidata la stipula di una polizza assicurativa del quarto comma dell'art. 24 del codice dei contratti, per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione delle opere di cui in oggetto, con la compagnia Lloyd's Mediorischi S.p.A., mandataria della L.I.C. Lloyd's Insurance Company di Londra, CIG Z0928F6D10, alla ditta Centrale S.p.A. di Pesaro, c.f. 04912620152, p.IVA 01192940417, con sede legale in via degli Abeti 80, 61122, a Pesaro (PU), per l'importo contrattuale di complessivi € 250,00, elevato di € 150,00 fino alla concorrenza di € 400,00, per l'estensione del periodo di copertura assicurativa, con ulteriore determina n. 238/590 del 25/06/2020;
 - con determina n. 43/112 del 06/02/2020 si sono affidati i lavori di "abbattimento di n. 6 piante di Cipresso comune presso il cimitero comunale", CIG Z062BEE42F, alla ditta APIFLOR di Mari Simone e Marco s.s., c.f. e p.IVA 01672460431, con sede legale in via Dell'Industria n. 6, 62010, a Pollenza (MC), per l'importo contrattuale di netti € 1.350,00, oltre I.V.A. al 22%;
 - con determina n. 170/439 del 08/05/2019 si è affidato il rogito notarile per l'acquisto dell'immobile distinto catastalmente al foglio 28 con particella 627 nell'ambito dell'area di rispetto cimiteriale, CIG Z3B284D9BD, al notaio Alessandra Cerreto di Corridonia, c.f. CRRSLN68L65I838F, con studio in via dell'Industria 17/I, 62014 a Corridonia, part.IVA 014395704341, per l'importo netto dell'onorario di € 790,00, oltre I.V.A. al 22%;
 - con determina n. 187/474 del 16/05/2019 si è affidata l'esecuzione dei sondaggi geognostici presso il civico cimitero, CIG Z7524C8EC1, alla ditta TECNOSONDAGGI di Claudio Brugiapaglia, c.f.BRGCLD68D03A271M e p.IVA 01511970426, con sede legale in via Abbadia 39, 60027, ad Osimo (AN), per l'importo netto complessivo di € 1.050,00, oltre I.V.A. al 22%;atti che, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, unitamente alle dichiarazioni di offerta, hanno valore di contratto;
- ✓ che la regolarizzazione del rapporto contrattuale con l'impresa appaltatrice delle opere principali è stata conseguita mediante stipula di idoneo contratto di appalto di rep. 2700 del 01/10/2019, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate con n. 9284, serie 1T, del 22/10/2019;
- ✓ che si è altresì provveduto ad effettuare il prescritto deposito telematico del progetto strutturale ai sensi degli artt. 93, 94 e 94bis del d.P.R. 380/2001 con procedura assunta al prot. 16915 del 03/12/2019, in relazione alla quale è stato rilasciato l'Attestato di Deposito, per il progetto MC/043041/0003/2019, codice 41/1550, assunto al prot. 17105 del 05/12/2019;
- ✓ che le opere in appalto sono state regolarmente consegnate con verbale redatto in contraddittorio con l'impresa in data 30/09/2019, assunto al prot.UTC 405/19/B del 01/10/2019, e pertanto, essendo il termine contrattualmente stabilito per l'ultimazione dei lavori pari a 150 giorni naturali, successivi e continui, come previsto dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto, la stessa deve avvenire entro il 28/02/2019;
- ✓ che nel frattempo, ai sensi della lettera c del primo comma dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016, si è provveduto a redigere una perizia di variante delle opere di realizzazione "Ristrutturazione

lotto loculi L10 del cimitero. Primo stralcio L10 est" cod. 13-2018, CUP I85I17001400004, in data 21/11/2019 per un importo netto dei lavori di € 76.241,75, compresi € 2.641,01 per oneri per la sicurezza, corrispondenti ad un aumento dell'importo contrattuale di € 8.950,39 pari al 13,301%, oltre € 33.758,25 per somme a disposizione dell'amministrazione, così per complessivi invariati € 110.000,00, approvata con deliberazione della giunta comunale n. 296 del 12/12/2019, con la quale si è altresì approvato il connesso atto aggiuntivo del 10/12/2019, assunto al prot.UTC 541/19/B del 10/12/2019;

- ✓ che in esito alle sospensioni sin qui autorizzate per complessivi 137 giorni, il termine di ultimazione dei medesimi è stato postposto a tutto il 13/07/2020;
- ✓ che alla data odierna, nell'ambito del complessivo intervento di "Ristrutturazione lotto loculi L10est del civico cimitero" cod. 13-2018, CUP I85I17001400004, sono stati liquidati i seguenti acconti sulle somme stanziare per l'intervento in questione:
 - l'importo netto di € 13.458,27, oltre I.V.A. al 10% per € 1.345,83, ovvero per complessivi € 14.804,10, a titolo di anticipazione del 20% dell'importo previsto nel contratto di rep. 2700 del 01/10/2019, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate con n. 9284 del 22/10/2019, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 22 del capitolato speciale d'appalto in appalto con CIG 7654197B2C per € da ultimo con determina n. 38/95 del 01/02/2020;
 - l'importo complessivo di € 5.121,15, I.V.A. compresa, da ultimo nell'ambito dello stato di avanzamento delle somme a disposizione dell'amministrazione n. 6, con determina n. 238/590 del 25/06/2020;

Considerato:

- ✓ che in data 27/05/2020 il direttore dei lavori ha redatto, ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto, il primo Stato di Avanzamento dei Lavori in oggetto per l'importo netto di € 45.638,00 come da riepilogo che segue:

➤ lavori eseguiti alla data del 27/05/2020	€ 63.438,87
a dedurre aliquota oneri sicurezza	- € 1.580,90
restano i lavori da ribassare	€ 61.857,97
a dedurre ribasso d'asta del 28,777%	- € 17.800,87
restano i lavori netti	€ 44.057,10
oneri sicurezza	€ 1.580,90
➤ importo netto lavori maturati	€ 45.638,00
➤ a dedurre ritenute (0,50%)	- € 228,19
➤ a dedurre recupero anticipazione (20%)	- € 9.127,60
resta l'importo netto in liquidazione	€ 36.282,21
I.V.A. al 10% sui lavori netti eseguiti	€ 3.628,22
credito dell'impresa	€ 39.910,43
- ✓ che in relazione allo Stato di Avanzamento dei Lavori sottoscritto, la ditta appaltatrice GRAN SASSO COSTRUZIONI S.r.l., cod.fisc. e part.IVA 01731880678, con sede in via Salita del Torrione 5, 64045, a Isola del Gran Sasso (TE), ha fatto pervenire la propria fattura elettronica n. 23 del 16/06/2020, acquisita al prot. 8474 del 16/06/2020, per l'importo netto di € 36.282,21, oltre I.V.A. al 10% per € 3.628,22 per la quale vige comunque la scissione dei pagamenti (split payment), ovvero per complessivi € 39.910,43, la quale, per quanto di competenza, possono essere considerate regolari sia in via formale che sostanziale;
- ✓ che ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva l'ufficio ha provveduto a richiedere per l'impresa appaltatrice, l'emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. – rilasciato con esito favorevole con prot. INAIL_22655777 del 23/06/2020, avente validità fino a tutto il 21/10/2020, con esito favorevole mediante procedura telematica assunta al prot. 8854 del 25/06/2020;
- ✓ che esaminata la documentazione contabile in questione la stessa, per quanto di competenza, può essere ritenuta regolare sia in via formale sia sostanziale;

Preso atto:

- ✓ che la spesa complessiva di € 39.910,43, derivante dall'adozione del presente atto, può essere imputata, nell'ambito dell'investimento complessivo di € 110.000,00, sull'impegno di spesa n. 416/2019 del 03/05/2019 assunto per € 74.020,50 con determinazione n. 152/401

del 26/04/2019 sul cap. 2737, recante "RISTRUTTURAZIONE AREA CAPPELLINE E LOCULI CIMITERIALI", del bilancio comunale di previsione 2020/2022, annualità 2020, che allo scopo presenta pertanto adeguata disponibilità ed un margine residuo attuale di € 59.216,40;

Tenuto conto:

- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 09/03/2020, immediatamente esecutiva, è stata approvata, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. 267/2000, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2020/2022;
- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 18 in data 09/03/2020, immediatamente esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziaria 2020-2022, redatto secondo lo schema all. 9 al d.lgs. 118/2011 e da ultimo variato con delibere di consiglio comunale n. 29 e 30 del 07/05/2020;
- ✓ che con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, immediatamente esecutiva, era già stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2020 nelle more di approvazione del nuovo bilancio di previsione finanziaria 2020/2022;

Richiamato:

- ✓ il decreto del Sindaco n. 5 del 28/06/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Preso atto inoltre:

- ✓ della disponibilità dei fondi assegnati ai capitoli di seguito indicati presenti nel bilancio di previsione finanziaria 2020-2022:
 - Cap. 2737 recante "RISTRUTTURAZIONE AREA CAPPELLINE E LOCULI CIMITERIALI", allo scopo sufficientemente capiente;
- ✓ che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget in corso di assegnazione da parte della giunta comunale, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto:

- ✓ gli artt. 169 "Piano esecutivo di gestione", 177 "Competenze dei responsabili dei servizi", 183 "Impegno di spesa" e 184 "Liquidazione della spesa" del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni
- ✓ gli artt. 35, comma 18, 36, lettera "a)" del comma 2, 37, comma 1, e 216 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "Codice dei contratti pubblici" come modificato ed integrato con decreto legge n. 32 del 18/04/2019 convertito con modificazioni in legge n. 55 del 14/06/2019;
- ✓ per quanto ancora in vigore, il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;

Attesa:

- ✓ la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell'amministrazione comunale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile:

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa:

1. di approvare le premesse di cui in narrativa;
2. di approvare quindi l'allegato primo Stato di Avanzamento dei Lavori "Ristrutturazione lotto loculi L10 del cimitero. Primo stralcio L10 est", CIG 7654197B2C, nell'ambito del complessivo intervento identificato con cod. 13-2019, CUP I85I17001400004, eseguiti dalla ditta appaltatrice GRAN SASSO COSTRUZIONI S.r.l., cod.fisc. e part.IVA 01731880678, con sede in via Salita del Torrione 5, 64045, a Isola del Gran Sasso (TE), in forza del contratto di appalto di rep. 2700 del 01/10/2019, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate con n. 9284, serie 1T, del 22/10/2019, per l'importo complessivo netto di € 45.638,00;
3. di liquidare conseguentemente alla medesima impresa appaltatrice GRAN SASSO COSTRUZIONI S.r.l., cod.fisc. e part.IVA 01731880678, con sede in via Salita del Torrione 5, 64045, a Isola del Gran Sasso (TE), la somma complessiva netta arrotondata di € 36.282,21, dedotte le ritenute di legge e l'aliquota di recupero dell'anticipazione corrisposta, oltre I.V.A. al 10% per € 3.628,22 per la quale vige comunque la scissione dei pagamenti (split payment), ovvero per complessivi € 39.910,43, mediante pagamento della fattura elettronica n. 23 del 16/06/2020, acquisita al prot. 8474 del 16/06/2020 ed allegata in copia cartacea al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;
4. di imputare la spesa complessiva di € 39.910,43, necessaria all'applicazione del presente provvedimento, nell'ambito dell'investimento complessivo di € 110.000,00, sull'impegno di spesa n. 416/2019 del 03/05/2019 assunto per € 74.020,50 con determinazione n. 152/401 del 26/04/2019 sul cap. 2737, recante "RISTRUTTURAZIONE AREA CAPPELLINE E LOCULI CIMITERIALI", del bilancio comunale di previsione 2020/2022, annualità 2020, che allo scopo presenta pertanto adeguata disponibilità ed un margine residuo di € 19.305,97;
5. di dare atto infine che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto ing. Federico Canullo, funzionario responsabile del settore B - Tecnico;
6. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato n. 3597 presso la filiale 76920 di via Salara 33, 64030, Basciano (TE), della Banca di Credito Cooperativo di Basciano, avente IBAN IT37K0814976920000000003597, nonché agli altri servizi interessati per l'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to CANULLO FEDERICO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

26-06-2020

IL FUNZIONARIO CONTABILE
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- ❑ È stata pubblicata sull'albo pretorio on line del comune di Pollenza in data 06-07-2020, per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Ing. Federico Canullo