

Committente	COMUNE DI POLLENZA									
Lavori	Ristrutturazione lotto loculi L10 del cimitero. Primo stralcio L10est									
	investimento	€	110.000,00	CUP I85I17001400004						
Impresa	GRAN SASSO COSTRUZIONI S.r.l. - part.IVA 01731880678									
sede	via Salita del Torrione 5, 64045, Isola del Gran Sasso (TE)					CIG 7654197B2C (Opere edili)				
Contratto Principale di Repertorio n. 2700 in data 1 ottobre 2019, registrato a Macerata con n. 9284 in data 22 ottobre 2019 Atto Aggiuntivo prot. UTC 541/19/B in data 10 dicembre 2019 (del.G.C. 296 del 12 dicembre 2019)										
Oggetto	STATO DI AVANZAMENTO N. 6 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE a tutto il 25/06/2020									
Importo	maturato	€	5.121,15	in pagamento			€ 150,00			
	liquidato	€	4.971,15							
QUADRO ECONOMICO				TERMINI ESECUZIONE LAVORI						
LAVORI				Consegna dei lavori principali				30/09/2019		
Lavori				Tempo contrattuale				150		
OG1				€	90.719,99	Scadenza tempo contrattuale				27/02/2020
a dedurre il ribasso contrattuale del 28,777%				€	26.106,49					
restano i lavori ribassati				€	64.613,50	SOSPENSIONI e/o PROROGHE				
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				€	2.677,86	tipo	dal	al	giorni	
importo contrattuale OG1				€	67.291,36	S	29/10/2019	27/01/2020	90	
Atti Aggiuntivi						S	18/03/2020	04/05/2020	47	
n.1				€	12.581,60	lavori				
				-€	36,85	oneri				
				€	12.618,45					
				€	3.631,21	ribasso				
				€	8.987,24					
				-€	36,85	oneri				
importo netto atto aggiuntivo (G.C. 296 del 12/12/2019)				€	8.950,39					
Atti Aggiuntivi										
n.2				€	0,00	lavori				
				€	0,00	oneri				
				€	0,00					
				€	0,00	ribasso				
				€	0,00					
				€	0,00	oneri				
importo netto atto aggiuntivo (G.C. del / /)				€	-					
(b) Importo netto Atti Aggiuntivi				€	8.950,39	Nuova scadenza lavori principali				
Somma impegnata per lavori (a+b) (c)				€	76.241,75	Data ultimazione lavori principali				
SOMME A DISPOSIZIONE						Giorni impiegati in più o in meno				
Residuo ribasso d'asta				€	-	Giorni di lavorazione				
Spese art.113 comma 3				€	1.526,10	Giorni manodopera (squadra tipo operai)				
d.lgs.50/2016 comma 4				€	381,53	PAGAMENTI INTERVENTO				
Opere da pagarsi su fattura				€	1.050,00	Contabilità lavori				
sistemazione area di rispetto				€	6.713,71	€ 76.241,75				
lavori su fattura				€	9.614,73	Importo contabilizzato Lavori al SAL 0-Anticipazione				
Imprevisti ed accantonamenti 2,75%				€	3.024,74	Sommano gli oneri per la sicurezza 0,000%				
lavori da appaltare 10,00%				€	7.624,18	€ 535,57				
I.V.A. su forniture su fattura 22,00%				€	231,00	Importo netto Stato di Avanzamento Lavori				
lavori su fattura 22,00%				€	3.592,26	€ 13.458,27				
						Somma residua impegnata per lavori (e)				
						€ 62.783,48				
						Contabilità pagamenti su fattura				
						€ 24.226,44				
						Importo già contabilizzato IVA compresa				
						€ 4.721,15				
						Importo presente liquidazione IVA compresa				
						€ -				
						Totale pagamenti su fattura spesi				
						€ 4.721,15				
						Somma residua impegnata per pagamenti (f)				
						€ 19.505,29				
						Contabilità spese tecniche				
						€ -				
						Importo già contabilizzato con I.V.A.				
						€ -				
						Importo presente liquidazione				
						€ -				
						Totale somme a disposizione spese				
						€ -				
						Somma residua impegnata per spese tecniche (g)				
						€ -				
						Contabilità somme a disposizione				
						€ 9.531,81				
						I.V.A. al 10,00% su € -				
						€ -				
						Importo già contabilizzato con I.V.A.				
						€ 250,00				
						Importo presente liquidazione				
						€ -				
						Totale somme a disposizione spese				
						€ 250,00				
Totale somme a disposizione				€	33.758,25	Somma residua impegnata (h)				
						€ 9.281,81				
Totale somme a disposizione aggiornate (d)				€	33.758,25	Totale intervento (A)				
						€ 110.000,00				
Somma Impegnata per l'intervento (c+d)				€	110.000,00	Somma residua intervento [A-(e+f+g+h)]				
						€ 91.570,58				

N.O.	N° fattura Data	Descrizione	Ditta	Sede	Importo
			imponibile	I.V.A.	
Contabilità spese tecniche					
			€ -	€ -	€ -
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 14/08/2019					€ -
Contabilità pagamenti su fattura					
1	84 21/05/2019 det_218-545_01-06-2019	Sondaggi geognostici presso il civico cimitero CUP I81B15000390004 - CIG Z411C58323	TECNOSONDAGGI di Claud c.f. BRGCLD68D03A271M € 1.050,00	via Abbazia 39 60027 - Osimo (AN) € 231,00	€ 1.281,00
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 01/06/2019					€ 1.281,00
3	932 25/06/2019 det_315-773_29/07/2019	Rogito atto acquisto area rispetto cimiteriale Ruffini Patrick - QUOTA PARTE CUP I81B15000390004 - CIG Z3B284D9BD	Alessandra Cerreto - notaio c.f. CRRLSN68L65I838F € 645,99	via dell'Artigianato 17/I 62010 - Pollenza € 1.126,52	€ 1.772,50
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 08/07/2019					€ 3.053,50
4	1201 05/08/2019 prot_11281_05/08/2019	Rogito atto acquisto area rispetto - QUOTA PARTE RIMBORSO IMPOSTO CUP I81B15000390004 - CIG Z3B284D9BD	Alessandra Cerreto - notaio c.f. CRRLSN68L65I838F € 20,65	via dell'Artigianato 17/I 62010 - Pollenza € -	€ 20,65
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 14/08/2019					€ 3.074,15
5	10/80 24/02/2020 prot_2918_24/02/2020	Abbattimento n. 6 cipressi CUP I81B15000390004 - CIG Z062BEE42F	Soc.Agricola APIFLOR S.S. c.f. 01672460431 € 1.350,00	via dell'Industria 6 62010 - Pollenza € 297,00	€ 1.647,00
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 14/08/2019					€ 4.721,15
Contabilità somme a disposizione					
2	Nota 25/06/2019 det_256-642_27-06-2019	Polizza art. 24, c.4 d.lgs. 50/2016 progettisti interni CUP I81B15000390004 - CIG Z0928F6D10	Centrale S.p.A. c.f. 04912620152 € 250,00	via degli abeti 80 61122 - Pesaro € -	€ 250,00
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 27/06/2019					€ 250,00
6	Nota 23/06/2020 prot_8881_25/06/2020	Polizza art. 24, c.4 d.lgs. 50/2016 progettisti interni CUP I81B15000390004 - CIG Z0928F6D10	Centrale S.p.A. c.f. 04912620152 € 150,00	via degli abeti 80 61122 - Pesaro € -	€ 150,00
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 25/06/2020					€ 400,00

N.O.	N° fattura Data	Descrizione	Ditta	Sede	Importo																																																																																							
			imponibile	I.V.A.																																																																																								
<i>segue</i>																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Riepilogo pagamenti eseguiti sulle somme a disposizione dell'amministrazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">a)</td> <td>Spese tecniche</td> <td>in pagamento</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>totali pagate</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>sommano</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">b)</td> <td>Pagamenti su fattura</td> <td>in pagamento</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>totali pagate</td> <td>€ 3.066,64</td> <td>€ 1.654,52</td> <td>€ 4.721,15</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>sommano</td> <td>€ 3.066,64</td> <td>€ 1.654,52</td> <td>€ 4.721,15</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">c)</td> <td>Somme a disposizione</td> <td>in pagamento</td> <td>€ 150,00</td> <td>€ -</td> <td>€ 150,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>totali pagate</td> <td>€ 250,00</td> <td>€ -</td> <td>€ 250,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>sommano</td> <td>€ 400,00</td> <td>€ -</td> <td>€ 400,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Sommano gli importi in pagamento</td> <td>€ 150,00</td> <td>€ -</td> <td>€ 150,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Sommano gli importi già pagati</td> <td>€ 3.316,64</td> <td>€ 1.654,52</td> <td>€ 4.971,15</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Stato di avanzamento somme a disposizione precedenti al 25/06/2020</td> <td>€ 4.971,15</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Importo stato di avanzamento somme a disposizione n.6 in liquidazione a tutto il 25/06/2020</td> <td>€ 150,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">IMPORTO TOTALE STATO DI AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE N. 6</td> <td>€ 5.121,15</td> </tr> </tbody> </table>						Riepilogo pagamenti eseguiti sulle somme a disposizione dell'amministrazione						a)	Spese tecniche	in pagamento	€ -	€ -	€ -		totali pagate	€ -	€ -	€ -			sommano	€ -	€ -	€ -	b)	Pagamenti su fattura	in pagamento	€ -	€ -	€ -		totali pagate	€ 3.066,64	€ 1.654,52	€ 4.721,15			sommano	€ 3.066,64	€ 1.654,52	€ 4.721,15	c)	Somme a disposizione	in pagamento	€ 150,00	€ -	€ 150,00		totali pagate	€ 250,00	€ -	€ 250,00			sommano	€ 400,00	€ -	€ 400,00		Sommano gli importi in pagamento		€ 150,00	€ -	€ 150,00		Sommano gli importi già pagati		€ 3.316,64	€ 1.654,52	€ 4.971,15	Stato di avanzamento somme a disposizione precedenti al 25/06/2020					€ 4.971,15	Importo stato di avanzamento somme a disposizione n.6 in liquidazione a tutto il 25/06/2020					€ 150,00	IMPORTO TOTALE STATO DI AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE N. 6					€ 5.121,15
Riepilogo pagamenti eseguiti sulle somme a disposizione dell'amministrazione																																																																																												
a)	Spese tecniche	in pagamento	€ -	€ -	€ -																																																																																							
		totali pagate	€ -	€ -	€ -																																																																																							
		sommano	€ -	€ -	€ -																																																																																							
b)	Pagamenti su fattura	in pagamento	€ -	€ -	€ -																																																																																							
		totali pagate	€ 3.066,64	€ 1.654,52	€ 4.721,15																																																																																							
		sommano	€ 3.066,64	€ 1.654,52	€ 4.721,15																																																																																							
c)	Somme a disposizione	in pagamento	€ 150,00	€ -	€ 150,00																																																																																							
		totali pagate	€ 250,00	€ -	€ 250,00																																																																																							
		sommano	€ 400,00	€ -	€ 400,00																																																																																							
	Sommano gli importi in pagamento		€ 150,00	€ -	€ 150,00																																																																																							
	Sommano gli importi già pagati		€ 3.316,64	€ 1.654,52	€ 4.971,15																																																																																							
Stato di avanzamento somme a disposizione precedenti al 25/06/2020					€ 4.971,15																																																																																							
Importo stato di avanzamento somme a disposizione n.6 in liquidazione a tutto il 25/06/2020					€ 150,00																																																																																							
IMPORTO TOTALE STATO DI AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE N. 6					€ 5.121,15																																																																																							
Pollenza, 25 giugno 2020 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Federico Canullo																																																																																												