



COMUNE DI POLLENZA

provincia di Macerata
settore B "Ufficio Tecnico Comunale"

c.f. 00224000430 - piazza Libertà 16, 62010, Pollenza - e. mail info@comune.pollenza.mc.it - P.E.C. comune.pollenza.mc@legalmail.it - [http: www.comune.pollenza.mc.it](http://www.comune.pollenza.mc.it)
tel.0733/548713-17-18-19-20; e. mail: responsabileutc@comune.pollenza.mc.it - lavoripubblici@comune.pollenza.mc.it - territorio@comune.pollenza.mc.it

prot.UTC 367 / 18 / B

Pollenza, 30 novembre 2018

RIF.TO: Offerta del 16/10/2018 assunta al prot. 14080 del 17/10/2018;
Aggiudicazione lavori determina n. 330/867 del 17/10/2018

OGGETTO: **Lavori di** Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto. CUP I88B18000090004. Opere stradali. CIG Z2D25592FB.
Impresa Crescimbeni Carlo S.r.l. di Cingoli, c.f. e part.IVA 00150180438.
Contratto det. 330/867 del 17/10/2018 (art.32, c.14, d.lgs. 50/2016)
VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

Premesso che l'impresa Crescimbeni Carlo S.r.l. di Cingoli, c.f. e part.IVA 00150180438, con sede in via L.B. Alberti 4, 62011, a Cingoli, ha assunto, a seguito di procedura negoziata, i lavori di cui al titolo per l'importo di seguito specificato:

➤ Importo lavori (al netto degli oneri per la sicurezza)	€	36.604,36
➤ a dedurre il ribasso contrattuale (8,000%)	€	2.928,35
importo netto dei lavori.....	€	33.676,01
oneri per la sicurezza	€	1.500,00
Importo netto contrattuale	€	35.176,01

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(artt. 32, comma 8, e 101 d.lgs. 50/2016 - art. 5 Decreto MIT 49/2018)

Visto il progetto dei lavori suindicati redatto dall'ufficio tecnico comunale ed approvato dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 184 del 27/09/2018, per un importo dei lavori di € 75.278,61 compresi € 1.900,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, suddivisi in due distinti lotti funzionali dei quali uno relativo alle opere stradali in cat. OG3 per € 38.104,36 e uno relativo alle pavimentazioni speciali in cat. OS6 per € 37.174,25, oltre € 29.721,39 per somme a disposizione, per una spesa complessiva di € 105.000,00;

Vista la determina 330/867 del 17/10/2018 con cui i lavori di "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto. Opere stradali", CIG Z2D25592FB, compresi nel progetto generale identificato con cod. 14-2018, CUP I88B18000090004, sono stati aggiudicati Crescimbeni Carlo S.r.l. di Cingoli, c.f. 00150180438, con sede legale in via L.B. Alberti 4, 62011, a Cingoli (MC), per l'importo contrattuale di netti € 35.176,01, , corrispondenti ad un ribasso contrattuale calcolato dell'8,00%, compresi gli oneri per la sicurezza di € 1.500,00, oltre I.V.A. al 10% per la quale comunque vige la scissione dei pagamenti, per cui, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del codice nonché in virtù del comma 2 dell'art. 13 del capitolato speciale d'appalto, si può dar corso alla consegna dei lavori;

Richiamati gli artt. 32, ottavo comma, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "Codice degli appalti pubblici" nonché l'art. 5 del decreto M.I.T. n. 49 del 07/03/2018;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, l'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 30 (trenta) del mese di novembre, previo avviso dato dal sottoscritto sono convenuti sul luogo i signori:

- CANULLO ing. Federico, funzionario comunale, responsabile del procedimento per conto della amministrazione comunale;
- DEL SAVIO geom. Roberto, funzionario comunale, direttore dei lavori per conto dell'amministrazione comunale;
- CRESCIMBENI Marco, direttore tecnico dell'impresa appaltatrice.

Alla presenza continua degli intervenuti e con la scorta del progetto, il sottoscritto direttore dei lavori ha provveduto alla consegna dei medesimi, accertando la corrispondenza fra i dati progettuali e le attuali condizioni e circostanze locali; ha indicato l'ubicazione delle varie opere da eseguire, con riferimento al capitolato speciale d'appalto allegato al contratto, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti specialmente in relazione alla struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare.

Si prende atto che l'impresa appaltatrice ha regolarmente consegnato il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerarsi come piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento.

Il sottoscritto dà lettura del capitolato consegnando copia del progetto e fornendo tutte le spiegazioni necessarie per cui il legale rappresentante dell'impresa ha dichiarato di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti i lavori e di tutti gli obblighi accollati all'impresa dal precitato capitolato d'appalto, di non avere difficoltà o dubbi di sorta, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare la consegna dei lavori come sopra effettuata con le riserve di legge senza sollevare riserva o eccezione alcuna.

Ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 5 del decreto MIT 49/2018, il legale rappresentante dell'impresa e il direttore dei lavori danno atto che:

- a) l'area oggetto di intervento è stata delimitata e ben individuata mediante picchettamento;
- b) la ditta ha confermato sotto la propria responsabilità la disponibilità dei mezzi d'opera necessari e delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti eventualmente prodotti;
- c) la porzione di immobile su cui devono svolgersi i lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale della stessa non è tale da impedire il regolare avvio e proseguimento dei lavori.

Resta inteso che dalla data di inizio dei lavori stabilita con il presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in **giorni 20 (venti)** naturali successivi e continui dall'art. 14 del predetto capitolato, cosicché l'ultimazione dei lavori medesimi dovrà avvenire entro il **20/12/2018**.

Stante la particolare natura dell'intervento e delle sue concrete modalità di realizzazione si dà atto fin d'ora della necessità di coordinare i lavori di cui al presente verbale con quelli connessi con la successiva realizzazione della pavimentazione, in relazione ai quali potrà essere necessario disporre una sospensione delle lavorazioni nel periodo invernale in connessione con il particolare abbassamento delle temperature, senza che questo costituisca motivo per l'impresa appaltatrice di vantare particolari compensi aggiuntivi rispetto a quanto stabilito nell'atto di affidamento dei lavori medesimi.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come di seguito indicato.

L'IMPRESA
geom. Marco Crescimbeni

IL DIRETTORE DEI LAVORI
geom. Roberto Del Savio

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Federico Canullo