

Committente	COMUNE DI POLLENZA									
Lavori	Manutenzione verde pubblico e impianti sportivi.									
	investimento		€	53.690,39		CUP		I85H18000330006		
Impresa (OG1)	Tartabini Manuel - cod.fisc. TRTMNL75L21E783W									
sede	c.da Palombarette 22/A, 62010, Pollenza					CIG		Z8B241CF9B		
Contratto Principale di Repertorio n. det.202/528 in data 27 giugno 2018 (in corso di registrazione)										
Impresa (OS24)										
sede						CIG		0		
Contratto Principale di Repertorio n. det.202/528 in data 27 giugno 2018 (in corso di registrazione)										
Oggetto	STATO DI AVANZAMENTO N. 1 DEI LAVORI E DELLE SOMME A DISPOSIZIONE a tutto il 02/08/2018									
QUADRO ECONOMICO					TERMINI ESECUZIONE LAVORI					
LAVORI					Consegna dei lavori principali					
Conservazione patrimonio arboreo OS24					€	9.553,57		Tempo contrattuale		31/07/2018
a dedurre il ribasso contrattuale del 0,00%					€	-		Scadenza tempo contrattuale		29/09/2018
restano i lavori ribassati					€	9.553,57		SOSPENSIONI e/o PROROGHE		
oneri per la sicurezza					€	194,97		tipo	dal	al
(a1) Importo netto dei lavori OS24					€	9.748,54		giorni		
Completamento gradinate campo calcio OG1					€	24.696,00				
a dedurre il ribasso contrattuale del 2,00%					€	493,92				
restano i lavori ribassati					€	24.202,08				
oneri per la sicurezza					€	504,00				
(a2) Importo netto dei lavori OG1					€	24.706,08				
(a) Importo netto dei lavori					€	34.454,62				
Atti Aggiuntivi										
n.1					€	0,00 lavori		Totale giorni di sospensione e proroga		
					€	0,00 ribasso		di cui per sospensioni (S)		
					€	0,00 netto		0		
					€	0,00 oneri		di cui per proroghe (P)		
importo netto atto aggiuntivo (G.C. ___ del __/__/2016)					€	-		Nuova scadenza lavori principali		
importo contrattuale di variante					€	-		29/09/2018		
					PAGAMENTI INTERVENTO					
Somma impegnata per lavori e forniture (c)					€	34.454,62		Contabilità lavori e forniture in appalto		
SOMME A DISPOSIZIONE					€ 34.454,62					
Spese tecniche					consulenze agronomiche 9,62%		€	937,36		Importo contabilizzato OS24 al SAL 1
					contributo previdenziale 4,00%		€	37,49		€ -
imprevisti e					fornitura box metallici		€	9.600,00		Sommano gli oneri per la sicurezza 0,560%
imprevisti e accantonamenti					3,20%		€	1.719,16		€ -
I.V.A. su					lavori in appalto 22,00%		€	2.144,68		Importo netto Stato di Avanzamento OS24
					lavori in appalto 10,00%		€	2.470,61		€ -
					spese tecniche 22,00%		€	214,47		Importo contabilizzato OG1 al SAL 1
					forniture 22,00%		€	2.112,00		€ 15.647,39
Totale somme a disposizione					€	19.235,77		Sommano gli oneri per la sicurezza 1,440%		
					€ 233,28					
					Importo netto Stato di Avanzamento Atti Aggiuntivi					
					€ 15.880,67					
					Somma residua impegnata per lavori e forniture (e)					
					€ 18.573,95					
					Contabilità pagamenti su fattura					
					€ 13.431,16					
					Importo già contabilizzato IVA compresa					
					€ -					
					Importo presente liquidazione IVA compresa					
					€ -					
					Totale pagamenti su fattura spesi					
					€ -					
					Somma residua impegnata per pagamenti (f)					
					€ 13.431,16					
					Contabilità spese tecniche					
					€ 1.189,32					
					Importo già contabilizzato con I.V.A.					
					€ -					
					Importo presente liquidazione					
					€ -					
					Totale somme a disposizione spese					
					€ -					
					Somma residua impegnata per spese tecniche (g)					
					€ 1.189,32					
					Contabilità somme a disposizione					
					€ 4.615,29					
					I.V.A. al		22,00%	su	€	-
					I.V.A. al		10,00%	su	€	15.880,67
					Importo già contabilizzato con I.V.A.					
					€ -					
					Importo presente liquidazione					
					€ -					
					Totale somme a disposizione spese					
					€ 1.588,07					
					Somma residua impegnata (h)					
					€ 3.027,22					
Totale somme a disposizione aggiornate (d)					€	19.235,77		Totale intervento (A)		
Somma Impegnata per l'intervento (c+d)					€	53.690,39		€ 53.690,39		
					Somma residua intervento [A-(e+f+g+h)]					
					€ 36.221,65					

N.O.	N° fattura Data	Descrizione	Ditta	Sede	Importo
			imponibile	I.V.A.	
<i>segue</i>					
Riepilogo pagamenti eseguiti sulle somme a disposizione dell'amministrazione					
a)	Spese tecniche	in pagamento	€ -	€ -	€ -
		totali pagate	€ -	€ -	€ -
		sommano	€ -	€ -	€ -
b)	Pagamenti su fattura	in pagamento	€ -	€ -	€ -
		totali pagate	€ -	€ -	€ -
		sommano	€ -	€ -	€ -
c)	Somme a disposizione	in pagamento	€ -	€ -	€ -
		totali pagate	€ -	€ -	€ -
		sommano	€ -	€ -	€ -
	Sommano gli importi in pagamento		€ -	€ -	€ -
	Sommano gli importi già pagati		€ -	€ -	€ -
Stato di avanzamento somme a disposizione precedenti al 02/08/2018					€ -
Importo stato di avanzamento somme a disposizione n.1 in liquidazione a tutto il 02/08/2018					€ -
IMPORTO TOTALE STATO DI AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE N.					€ -
Pollenza, 2 agosto 2018 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Federico Canullo  					