

**Comune di Pollenza**  
Provincia di Macerata

pag. 6

# LIBRETTO DELLE MISURE

**OGGETTO:** Opere di urbanizzazione a Casette Verdini - via Menichelli  
CIG 779287865C - CUP I87H18001320004

**COMMITTENTE:**

**IMPRESA:** DEL BELLO FERNANDO, via G. Falcone n. 40 - 62029 Tolentino (MC)  
C.F. DLBFNN44A01L191M - P.IVA 00155050438

**Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 5 pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
geom. Roberto Del Savio



| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>DATA           | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIMENSIONI |       |       |        | QUANTITA' |          | FIGURE<br>ed<br>Annotazioni |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|-----------|----------|-----------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso | Positivi  | Negativi |                             |
|                                       | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        |           |          |                             |
|                                       | <b>LAVORI A MISURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        |           |          |                             |
| 1<br>19.18.009<br>11/06/2019          | Rimozione di cordolo in conglomerato bituminoso. Rimozione di cordolo in conglomerato bituminoso compreso il carico trasporto e scarico a risulta del materiale rimosso, compreso altresì la pulizia del piano viabile dopo la rimozione del cordolo, la segnaletica. Eseguito nelle ore diurne.                  |            |       |       |        | 724,80    |          |                             |
|                                       | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 724,80    |          |                             |
| 2<br>19.03.001<br>11/06/2019          | Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una sagoma prestabilita, eseguito con l'impiego di macchine s ... ma diamantata compresa l'acqua di raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo. |            |       |       |        | 728,80    |          |                             |
|                                       | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 728,80    |          |                             |
| 3<br>02.01.003*<br>.001<br>11/06/2019 | Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.  |            |       |       |        | 271,81    |          |                             |
|                                       | SOMMANO m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 271,81    |          |                             |
| 4<br>02.03.003*<br>.001<br>11/06/2019 | Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati ... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.   |            |       |       |        | 26,02     |          |                             |
|                                       | SOMMANO m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 26,02     |          |                             |
| 5<br>02.01.007*<br>11/06/2019         | TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. |            |       |       |        | 297,83    |          |                             |
|                                       | SOMMANO m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 297,83    |          |                             |
| 6<br>19.18.032<br>11/06/2019          | Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300, posto in opera pe ... ormale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |            |       |       |        | 724,80    |          |                             |
|                                       | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 724,80    |          |                             |
| 7<br>03.01.002*<br>.001<br>11/06/2019 | Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ... a o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per                       |            |       |       |        |           |          |                             |
|                                       | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        |           |          |                             |

COMMITTENTE:  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

**IMPRESA EDILE**  
**DEL BELLO FERNANDO**  
Via G. Falcone - Tel.: 0733.967530  
62029 TOLENTINO (MC)  
Part. IVA 00155050438

IL DIRETTORE DEI LAVORI

| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>DATA            | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIMENSIONI |       |       |        | QUANTITA' |          | FIGURE<br>ed<br>Annotazioni |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|-----------|----------|-----------------------------|
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso | Positivi  | Negativi |                             |
|                                        | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        |           |          |                             |
|                                        | spessori fino a cm 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        | 1'014,72  |          |                             |
|                                        | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        | 1'014,72  |          |                             |
| 8<br>03.01.002*<br>.002<br>11/06/2019  | Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.     |            |       |       |        | 2'029,44  |          |                             |
|                                        | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        | 2'029,44  |          |                             |
| 9<br>03.04.003*<br>11/06/2019          | Rete in acciaio elettrosaldato. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |            |       |       |        | 5'148,98  |          |                             |
|                                        | SOMMANO kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        | 5'148,98  |          |                             |
| 10<br>19.14.064<br>11/06/2019          | Canalette in cemento prefabbricate. Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricate tipo PIRKER, compresa la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Da mm 250x290x1000                                                                     |            |       |       |        | 26,55     |          |                             |
|                                        | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 26,55     |          |                             |
| 11<br>17.02.009<br>11/06/2019          | Canali e canalette in acciaio zincato. Canali e canalette in acciaio zincato e ondulato trasversalmente, a sezione semicircolare, ad elementi bullonati, con angolari di rinforzo ai ... o. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso lo scavo che verrà compensato a parte.    |            |       |       |        | 61,65     |          |                             |
|                                        | SOMMANO kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        | 61,65     |          |                             |
| 12<br>18.07.007*<br>.002<br>11/06/2019 | Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con cara ... il rinfiato e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 125     |            |       |       |        | 38,00     |          |                             |
|                                        | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 38,00     |          |                             |
| 13<br>02.01.004*<br>.001<br>11/06/2019 | Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di quals ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 2,00.     |            |       |       |        | 6,47      |          |                             |
|                                        | SOMMANO m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        | 6,47      |          |                             |
| 14<br>18.04.004*                       | Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di media e piccola                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        |           |          |                             |
|                                        | A RIPIETTERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        |           |          |                             |

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

**IMPRESA EDILE**  
**DEL BELLO FERNANDO**  
 Via G. Falcone - Tel. 0733 967530  
 62029 TOLENTINO (MC)  
 Part. IVA 00155050438

IL DIRETTORE DEI LAVORI



| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>DATA            | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIMENSIONI |       |       |        | QUANTITA' |          | FIGURE<br>ed<br>Annotazioni |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|-----------|----------|-----------------------------|
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso | Positivi  | Negativi |                             |
|                                        | <b>RIPORTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |       |        |           |          |                             |
| .003<br>11/06/2019                     | pezzatura, anche riciclati, compresa il costipam ... sporto a scarica con i relativi oneri. Con materiale arido riciclato fornito dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico                                                                                                                                        |            |       |       |        | 208,68    |          |                             |
|                                        | <b>SOMMANO m³</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        | 208,68    |          |                             |
| 15<br>18.09.006*<br>.001<br>11/06/2019 | Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70  |            |       |       |        | 10,00     |          |                             |
|                                        | <b>SOMMANO cad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        | 10,00     |          |                             |
| 16<br>18.09.006*<br>.002<br>11/06/2019 | Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... tanto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne oltre cm 70x70 fino a cm 80x80 |            |       |       |        | 15,00     |          |                             |
|                                        | <b>SOMMANO cad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        | 15,00     |          |                             |
| 17<br>18.09.007*<br>.002<br>11/06/2019 | Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestruzzo prefabbricato per pozzetti per carichi di I^ categoria provvista di foro per alloggiamento chiusino in ghisa a passo d'uomo. Dimensioni esterne cm 100x100                                                                                           |            |       |       |        | 1,00      |          |                             |
|                                        | <b>SOMMANO cad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        | 1,00      |          |                             |
| 18<br>18.09.003*<br>.002<br>11/06/2019 | Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40   |            |       |       |        | 2,00      |          |                             |
|                                        | <b>SOMMANO cad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        | 2,00      |          |                             |
| 19<br>18.09.013*<br>.001<br>11/06/2019 | Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura d ... e vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe C 250  |            |       |       |        | 4,00      |          |                             |
|                                        | <b>SOMMANO kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        | 4,00      |          |                             |
| 20<br>18.09.011*<br>11/06/2019         | Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 25,0 t ed altre caratteris ... il sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  |            |       |       |        | 115,00    |          |                             |
|                                        | <b>SOMMANO kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        | 115,00    |          |                             |
|                                        | <b>A RIPIORTARE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        |           |          |                             |

COMMITTENTE:  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

**IMPRESA EDILE**  
**DEL BELLO FERNANDO**  
Via G. Falcone - Tel.: 0733.967530  
62029 TOLENTINO (MC)  
0733.967530

IL DIRETTORE DEI LAVORI

