

COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Completamento impianto sportivo polivalente di Casette Verdini. Primo Stralcio. Pavimentazione speciale

Impresa appaltatrice: COPAR S.r.l. (cod.fisc. 00779960426 - partita IVA 00779960426)
Sede legale: via Caduti del Lavoro 4, 60131, Ancona
Contratto d'Appalto Affidamento ex art.36, c.2, d.lgs. 50/2016 con det.323/857 in data 15 ottobre 2018

Sommario del Registro di Contabilità *allo Stato di Avanzamento dei Lavori n.1 ed ultimo*

Il presente sommario è composto da n. 1
pagine oltre alla presente testata

Importo complessivo	€	105.000,00
Importo a base d'asta OG3	€	37.174,25
di cui oneri per la sicurezza	€	400,00
Importo netto di contratto	€	35.703,28

Pollenza, 21 giugno 2019

IL DIRETTORE DEI LAVORI
geom. Roberto Del Savio

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Federico Canullo

NR	Cod. EP	Data	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unitario	Importo lavori	TOTALE
Rif. PTOF 14-2018			Completamento impianto sportivo polivalente di Casette Verdini. Primo Stralcio. Pavimentazione speciale SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'					
1	nv.001	21/06/2019	Realizzazione di pavimentazione speciali per impianti sportivi outdoor - STRATO di BASE.					
			S.A.L. n. 1 ed ultimo a tutto il 21 giugno 2019	m²*cm	8.390,00	€ 2,20	€ 18.458,00	
			sommano	m²*cm	8.390,00	€ 2,20	€ 18.458,00	€ 18.458,00
2	nv.002	21/06/2019	Realizzazione di pavimentazione speciali per impianti sportivi outdoor - STRATO di RIFINITURA					
			S.A.L. n. 1 ed ultimo a tutto il 21 giugno 2019	m²	805,00	€ 23,25	€ 18.716,25	
			sommano	m²	805,00	€ 23,25	€ 18.716,25	€ 18.716,25
Importo dei lavori eseguiti a tutto il giorno				21 giugno 2019				€ 37.174,25
A dedurre gli oneri per la sicurezza								€ 400,00
importo da ribassare								€ 36.774,25
A dedurre il ribasso contrattuale del				4,000%				€ 1.470,97
restano								€ 35.303,28
oneri per la sicurezza diretti								€ 400,00
Importo lavori netti maturati a tutto il				21 giugno 2019				€ 35.703,28

Pollenza, 21 giugno 2019

Il Direttore dei Lavori
geom. Roberto Del Savio

Visto: il Responsabile del Procedimento
ing. Federico Canullo

L'Impresa
COPAR S.r.l.