



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 525 Del 10-12-19

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 1265

Oggetto: OPERE DI URBANIZZAZIONE A CASSETTE VERDINI VIA MENICHELLI.
LIQUIDAZIONE SOMME A DISPOSIZIONE N.4 (ECONOMIE OG3)

L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ che il programma triennale 2019/2021, approvato con delibera di consiglio comunale n. 63 del 28/12/2018, in analogia a quanto già operato negli anni precedenti, individua una "linea programmatica" riguardante il potenziamento ed il recupero della viabilità esistente e di progetto, in considerazione della sempre maggiore attenzione che si dovrà porre nel corso dei prossimi anni verso gli interventi di manutenzione delle infrastrutture esistenti, nell'ambito del quale, pertanto, era stato inserito uno specifico intervento denominato "Opere di urbanizzazione a Casette Verdini via Menichelli" identificato con codice 06-2019, per l'importo complessivo di € 128.489,00 come da scheda di fattibilità preliminare allegata;
- ✓ che con delibera di giunta comunale n. 19 del 07/02/2019 è stato approvato il che il progetto esecutivo dei lavori di "Opere di urbanizzazione a Casette Verdini via Menichelli", redatto dall'ufficio tecnico comunale, nell'ambito dell'intervento identificato con CUP I87H18001320004, per un importo complessivo dei lavori aggiornato a € 101.602,27, compresi € 2.483,62 per oneri la sicurezza (importo lavori netti € 99.118,65), oltre € 26.886,73 per somme a disposizione, per una spesa complessiva di € 128.489,00;

Premesso altresì:

- ✓ che, in esito alla procedura affidamento diretto previa consultazione, mediante Richiesta di Offerta RD_2232845 sul portale telematico MEPA gestito da CONSIP sul bando "Lavori di Manutenzione stradali, ferroviari ed aerei" in cat. OG3, di tre operatori economici, ai sensi dell'art. 1, comma 912, della legge 145 del 28/12/2018 allo scopo avviata, con determina n. 133/361 del 13/04/2019 si sono aggiudicati i lavori di "Opere di urbanizzazione a Casette Verdini via Menichelli" cod. 06-2019, CUP I87H18001320004, CIG 779287865C, alla ditta Del Bello Fernando di Tolentino (MC), cod.fisc. DLBFNN44A01L191M, part.IVA

00155050438, con sede in via G.Falcone 40, 62029, a Tolentino, per l'importo contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 2.483,62 non soggetti a ribasso, di € 70.003,24, corrispondente ad un ribasso del 31,880%;

- ✓ che nel frattempo, rendendosi necessario provvedere all'esecuzione urgente di alcuni limitati interventi di sistemazione su altra viabilità comunale, relativi specificatamente alla sistemazione in quota di alcuni pozzetti e chiusini stradali, CIG Z13280FF64, con precedente determina n. 225/571 del 10/06/2019, si è provveduto ad affidarne l'esecuzione alla ditta MATER di Tomeo Terenzio & C. S.n.c. di Montaquila (IS), cod.fisc. e part.IVA 00353980949, con sede in via Petrarra 5, 86070, a Montaquila (IS) al prezzo concordato di netti € 1.154,00, oltre I.V.A. al 22% per € 253,88, così per complessivi € 1.407,88, impegnati tra le somme a disposizione dell'amministrazione nel quadro economico generale dell'intervento per i lavori in economia da pagarsi dietro presentazione diretta di fattura;
- ✓ che inoltre dovendosi provvedere, nelle more della predisposizione di una perizia di variante per l'asestamento delle partite contabili, all'esecuzione urgente di alcuni limitati interventi di adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica presente su strada CIG Z2029B0156 con ulteriore determina n. 365/918 del 18/09/2019, se ne è affidata l'esecuzione alla ditta Bettucci & Salvatori S.a.s. di Salvatori Enzo di Tolentino (MC), cod.fisc. e part.IVA 00228150439, con sede in via Luigi Francesconi sn, 62029, a Tolentino (MC), per l'importo contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 3.330,00, oltre I.V.A. al 10% per € 333,00, così per complessivi € 3.663,00, impegnati tra le somme a disposizione dell'amministrazione nel quadro economico generale dell'intervento per i lavori in economia da pagarsi dietro presentazione diretta di fattura;
- ✓ che infine, avendo accertata un'economia complessiva sull'intervento di € 29.215,76 e rilevata la necessità di effettuare alcuni ulteriori interventi di completamento di opere stradali in località Casette Verdini, preso atto dell'asestamento delle partite contabili effettuato in sede di approvazione della perizia di variante, con precedente determina n. 496/1208 del 28/11/2019 si sono affidati i lavori di realizzazione degli "Ulteriori interventi di completamento opere stradali a Casette Verdini", CIG Z4D2AE2906, alla ditta Del Bello Fernando di Tolentino (MC), cod.fisc. DLBFNN44A01L191M, part.IVA 00155050438, con sede in via G.Falcone 40, 62029, a Tolentino, per l'importo contrattuale di € 15.310,04, dei quali € 7.279,25 per interventi di nuova realizzazione o completamento assoggettati all'aliquota IVA del 10% ed € 8.030,78 per interventi di ripristino dei manti asfaltati assoggettati all'aliquota IVA del 22%, comprensivo degli oneri della sicurezza per € 365,36 non soggetti al ribasso offerto del 31,88%, impegnando complessivi € 17.807,73 tra le somme a disposizione dell'amministrazione nel quadro economico generale dell'intervento per i lavori in economia da pagarsi dietro presentazione diretta di fattura;

Rilevato:

- ✓ che le opere in appalto sono state regolarmente consegnate in via d'urgenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 8, e 101 del d.lgs. 50/2016 e 5, comma 9, del decreto MIT 49/2018, con verbale redatto in contraddittorio con l'impresa in data 26/04/2019, assunto al prot.UTC 215/19/B del 15/05/2019, e pertanto, essendo il termine contrattualmente stabilito per l'ultimazione dei lavori pari a 150 giorni naturali, successivi e continui, come previsto dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto, la stessa doveva avvenire entro il 23/09/2019;
- ✓ che la regolarizzazione del rapporto contrattuale con l'impresa appaltatrice delle opere principali è stata conseguita mediante stipula di idoneo contratto di appalto di rep. 2657 del 30/05/2019, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate;
- ✓ che, per risolvere alcune problematiche connesse con la corretta regimazione delle acque meteoriche sul primo tratto della strada in questione che hanno comportato la necessità di prevedere una complessiva revisione della livelletta sia della sede stradale sia dei due marciapiedi laterali, con delibera di giunta comunale n. 236 del 10/10/2019 si è approvata una perizia di variante, redatta da parte dell'ufficio tecnico comunale lavori per un importo complessivo invariato di € 128.489,00, incrementando l'importo contrattuale di netti € 83.071,96, compresi € 4.337,30 per oneri per la sicurezza, corrispondenti ad un aumento di € 13.068,71 pari al 18,67%, in relazione al quale si è sottoscritto apposito atto aggiuntivo in data 23/09/2019, assunto al prot.UTC 415/19/B del 07/10/2019;

- ✓ che alla data odierna, nell'ambito del complessivo intervento di "Opere di urbanizzazione a Casette Verdini via Menichelli" cod. 06-2019, CUP I87H18001320004, sono stati liquidati i seguenti acconti sulle somme stanziare per l'intervento in questione:
 - il saldo per l'importo netto di € 80.237,04, oltre I.V.A. al 10% per € 6.660,38 e al 22% per € 2.999,30 per un totale di € 9.659,68, così per complessivi € 89.896,72 nell'ambito dello stato finale dei lavori con determina n. 520/1252 del 09/12/2019;
 - l'importo complessivo di € 6.801,13, I.V.A. compresa, nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione da ultimo con determina n. 497/1029 del 29/11/2019;

Considerato:

- ✓ che avendo accertata un'economia complessiva sull'intervento di € 29.215,76 e rilevata la necessità di effettuare alcuni ulteriori interventi di completamento di opere stradali in località Casette Verdini, preso atto dell'assestamento delle partite contabili effettuato in sede di approvazione della perizia di variante, si rende necessario provvedere all'affidamento urgente di tali opere stimate dall'ufficio in misura pari a complessivi € 22.304,11, dei quali € 10.625,38 per interventi di nuova realizzazione o completamento assoggettati all'aliquota IVA del 10% ed € 11.678,73 per interventi di ripristino dei manti asfaltati assoggettati all'aliquota IVA del 22%, compresi oneri per la sicurezza per complessivi € 365,36, affidati alla medesima ditta Del Bello Fernando di Tolentino (MC), cod.fisc. DLBFNN44A01L191M, part.IVA 00155050438, per l'importo netto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 365,36 non soggetti a ribasso, di € 15.310,04, dei quali € 7.279,25 per interventi di nuova realizzazione o completamento assoggettati all'aliquota IVA del 10% ed € 8.030,78 per interventi di ripristino dei manti asfaltati assoggettati all'aliquota IVA del 22%;
- ✓ che allo scopo con determina n. 496/1208 del 28/11/2019 si sono aggiudicatigli "Ulteriori interventi di completamento opere stradali a Casette Verdini", CIG Z4D2AE2906, nell'ambito dell'intervento generale di "Opere di urbanizzazione a Casette Verdini via Menichelli" cod. 06-2019, CUP I87H18001320004, alla ditta Del Bello Fernando di Tolentino (MC), cod.fisc. DLBFNN44A01L191M, part.IVA 00155050438, con sede in via G.Falcone 40, 62029, a Tolentino, per l'importo contrattuale di € 15.310,04, dei quali € 7.279,25 per interventi di nuova realizzazione o completamento assoggettati all'aliquota IVA del 10% ed € 8.030,78 per interventi di ripristino dei manti asfaltati assoggettati all'aliquota IVA del 22%, comprensivo degli oneri della sicurezza per € 365,36 non soggetti al ribasso offerto del 31,88%;
- ✓ che in relazione all'avvenuta regolare esecuzione degli interventi pattuiti la ditta appaltatrice Del Bello Fernando di Tolentino (MC), cod.fisc. DLBFNN44A01L191M, part.IVA 00155050438, con sede in via G.Falcone 40, 62029, a Tolentino (MC), ha inviato la propria fattura elettronica n. 70-fe del 30/11/2019, acquisita al prot. 17102 del 05/12/2019, per l'importo netto di € 15.310,04, oltre I.V.A. al 10% su € 7.279,25 per € 727,93 ed I.V.A. al 22% su € 8.030,78 per € 1.766,77, così per un totale di € 2.494,70, per la quale vige la scissione dei pagamenti, ovvero per complessivi € 17.804,73, la quale, per quanto di competenza, può essere considerata regolare sia in via formale che sostanziale;
- ✓ che conseguentemente il sottoscritto responsabile del procedimento ha provveduto a redigere lo Stato di Avanzamento delle somme a disposizione n. 4 dell'intervento di cui al titolo per l'importo maturato di € 24.605,86 ed in pagamento di € 17.804,73;
- ✓ che ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva l'ufficio ha provveduto a richiedere per l'impresa appaltatrice, per via telematica, l'emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. – rilasciato con esito favorevole con prot. INPS_17902759 in data 04/11/2019 ed avente validità fino a tutto il 03/03/2020, acquisito al prot.UTC 502/19/B del 19/11/2019;

Preso atto:

- ✓ che la spesa complessiva di € 17.804,73, derivante dall'adozione del presente atto, può essere imputata, necessaria all'applicazione del presente provvedimento, può essere imputata nell'ambito dello stanziamento di complessivi € 128.489,00, a saldo dell'impegno n. 1.070 del 30/11/2019 assunto per pari importo con determina n. 496/1208 del 28/11/2019, sul cap. 2837 recante "MANUTENZIONE VIABILITÀ INTERNA", che allo scopo presenta pertanto adeguata disponibilità;

Tenuto conto:

- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 69 in data 28/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. 267/2000, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2019/2021;
- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 70 in data 28/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo lo schema all. 9 al d.lgs. 118/2011, successivamente variato con delibere di consiglio comunale n. 3 del 06/02/2019, n. 17 del 08/04/2019, n. 15 del 25/05/2019, n. 49 del 31/07/2019 di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri, n. 56 del 30/09/2019 e n. 58 del 30/09/2019, e n. 66 del 29/11/2019;
- ✓ che con delibera di Giunta Comunale n. 4 del 17/01/2019, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. 267/2000, successivamente modificato con ulteriore deliberazione n. 6 del 24/01/2019;

Richiamato:

- ✓ il decreto del Sindaco n. 5 del 28/06/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Preso atto inoltre:

- ✓ della disponibilità dei fondi assegnati ai capitoli di seguito indicati presenti nel bilancio di previsione finanziaria 2019-2021:
 - Cap. 2837 di bilancio, recante "MANUTENZIONE VIABILITÀ INTERNA", allo scopo sufficientemente capiente (stanziamento iniziale € 128.489,00, somma ancora disponibile alla data odierna € 9.680,78);
- ✓ che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget in corso di assegnazione da parte della giunta comunale, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto:

- ✓ gli artt. 169 "Piano esecutivo di gestione", 177 "Competenze dei responsabili dei servizi", 183 "Impegno di spesa" e 184 "Liquidazione della spesa" del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni
- ✓ gli artt. 36, 37, comma 1, 113, comma 3 e 4, e 216 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "Codice dei contratti pubblici" come da ultimo modificato ed integrato con decreto legge n. 32 del 18/04/2019 convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 14/06/2019;
- ✓ per quanto ancora in vigore, il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;

Attesa:

- ✓ la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell'amministrazione comunale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile:

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa:

1. di approvare le premesse di cui in narrativa;
2. di approvare pertanto lo stato di avanzamento delle somme a disposizione dell'amministrazione n. 4 dell'intervento di cui al titolo redatto da parte del responsabile del procedimento in data 10/12/2019 per un importo maturato di complessivi € 24.605,86 ed in pagamento di € 17.804,73;
3. di liquidare conseguentemente alla medesima impresa appaltatrice DEL BELLO FERNANDO di Tolentino (MC), cod.fisc. DLBFNN44A01L191M, part.IVA 00155050438, con sede in via G.Falcone 40, 62029, a Tolentino (MC), la somma complessiva netta di € 15.310,04, oltre I.V.A. al 10% su € 7.279,25 per € 727,93 ed I.V.A. al 22% su € 8.030,78 per € 1.766,77, così per un totale di € 2.494,70, per la quale vige la scissione dei pagamenti, ovvero per complessivi € 17.804,73, mediante pagamento della fattura elettronica n. 70-fe del 30/11/2019, acquisita al prot. 17102 del 05/12/2019, allegata in copia cartacea al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;
4. di imputare la spesa complessiva di € 17.804,73, necessaria all'applicazione del presente provvedimento, all'interno dello stanziamento di complessivi € 128.489,00, a saldo dell'impegno n. 1.070 del 30/11/2019 assunto per pari importo con determina n. 496/1208 del 28/11/2019, sul cap. 2837 recante "MANUTENZIONE VIABILITÀ INTERNA", che allo scopo presenta pertanto adeguata disponibilità;
5. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato n. 5393 avente IBAN IT05C0311169201000000005393 presso la Unione di Banche Italiane S.p.A. (in forma abbreviata UBI BANCA), filiale 69201 di via della Pace, 62029, a Tolentino, nonché agli altri servizi interessati per l'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to CANULLO FEDERICO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

10-12-2019

IL FUNZIONARIO CONTABILE
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- È stata pubblicata sull'albo pretorio on line del comune di Pollenza in data 13-12-2019, per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott.ssa Simonetta Biagioli