

COPIA



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 04-10-18 Numero 193

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE AREA CAPPELLINE CIMITERIALI SECONDO LOTTO (16-2016). PRIMA SISTEMAZIONE NUOVA AREA A PARCHEGGIO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 09:30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
MONTI LUIGI	SINDACO	P
ROMOLI MAURO	VICE SINDACO	P
PRIMUCCI ANDREA	ASSESSORE	A
LANZI MARIANGELA	ASSESSORE	P
RICOTTA ALESSANDRA	ASSESSORE ESTERNO	P

presenti n. 4 assenti n. 1.

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO Apignanesi Giuliana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig MONTI LUIGI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

L'assessore competente illustra la proposta di deliberazione di cui al titolo dopo di che, previa ampia discussione,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- ✓ il documento istruttorio predisposto dall'ufficio tecnico, riportato in calce alla presente deliberazione, dal quale si rileva la necessità dell'adozione del presente atto;

Ritenuto:

- ✓ di poter condividere le motivazioni riportate nel predetto documento istruttorio ai fini dell'adozione del presente atto;

Ravvisata:

- ✓ la necessità pertanto, alla luce della documentazione acquisita agli atti d'ufficio ed in esito all'istruttoria tecnico amministrativa condotta, di procedere alla approvazione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Primo stralcio - prima realizzazione opere di urbanizzazione livello C del civico cimitero", CIG Z7921809AF, come sopra individuate nell'ambito del più generale intervento di "Ristrutturazione area cappelline cimiteriali secondo lotto" cod. 16-2016, CUP I81B16000430004, eseguite dall'impresa appaltatrice Foglia Germano di Pollenza, c.f. FGLGMN66S10F567G, part.IVA 00965200439, con sede in c.da Rambona 17/D, 62010, a Pollenza, in forza del contratto perfezionato con determina n. 487/1115 del 27/12/2017 per l'importo complessivo netto di € 15.582,80, compresi € 504,02 per oneri per la sicurezza, come ridotto con successivo atto aggiuntivo del 23/07/2018, assunto al prot.UTC 201/18/B del 04/08/2018, a € 15.407,08, comprensivo di oneri per la sicurezza, sotto la direzione dell'ing. Federico Canullo del comune di Pollenza, redatto da parte del medesimo per l'importo complessivo netto di € 15.406,09 in data 04/08/2018, ed assunto al prot.UTC 256/18/B del 28/09/2018, dando atto che il predetto certificato ha valore provvisorio per la durata complessiva di due anni dalla data di emissione (04/08/2020);
- ✓ l'opportunità inoltre di dare corso alla liquidazione del saldo dei lavori eseguiti alla ditta appaltatrice per l'importo netto di € 15.406,09, compresi € 504,02 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'I.V.A. dovuta in ragione del 10% per € 1.540,61, così per complessivi € 16.946,70 dando comunque atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, mediante pagamento della fattura che sarà inviata dalla ditta appaltatrice;
- ✓ la necessità in tal senso di dare atto che, in ordine alla copertura della spesa conseguente all'adozione del presente provvedimento, si provvede, nell'ambito dello stanziamento complessivo iniziale di € 70.196,38 garantiti con fondi di bilancio comunale derivanti dalla concessione dei loculi e delle aree per cappelline cimiteriali, mediante imputazione sull'impegno 1141/4 del 30/12/2017 assunto per € 17.141,10 con determina 487/1115 del 27/12/2017 sul cap. 2737 recante "RISTRUTTURAZIONE AREA CAPPELLINE E LOCULI CIMITERIALI", del bilancio comunale di previsione 2018/2020, annualità 2018, che allo scopo presenta pertanto adeguata disponibilità;

Richiamato

- ✓ il vigente statuto comunale in relazione alla competenza in materia di attuazione delle opere pubbliche;
- ✓ il nuovo codice degli appalti approvato con decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "*Codice dei contratti pubblici*" come da ultimo modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017;
- ✓ per quanto ancora in vigore, il "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ l'art. 8, comma 3, del regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di giunta comunale n. 228 del 09/10/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dai componenti la giunta comunale presenti alla seduta:

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa, quanto segue:

- 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare conseguentemente l'allegato Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Primo stralcio - prima realizzazione opere di urbanizzazione livello C del civico cimitero", CIG Z7921809AF, come sopra individuate nell'ambito del più generale intervento di "Ristrutturazione area cappelline cimiteriali secondo lotto" cod. 16-2016, CUP I81B16000430004, eseguite dall'impresa appaltatrice Foglia Germano di Pollenza, c.f. FGLGMN66S10F567G, part.IVA 00965200439, con sede in c.da Rambona 17/D, 62010, a Pollenza, in forza del contratto perfezionato con determina n. 487/1115 del 27/12/2017 per l'importo complessivo netto di € 15.582,80, compresi € 504,02 per oneri per la sicurezza, come ridotto con successivo atto aggiuntivo del 23/07/2018, assunto al prot.UTC 201/18/B del 04/08/2018, a € 15.407,08, comprensivo di oneri per la sicurezza, sotto la direzione dell'ing. Federico Canullo del comune di Pollenza, redatto da parte del medesimo per l'importo complessivo netto di € 15.406,09 in data 04/08/2018 ed assunto al prot.UTC 256/18/B del 28/09/2018;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 102, terzo comma, del d.lgs. 50/2016, il predetto certificato ha valore provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dopo il 04/08/2020;
- 4) di autorizzare inoltre la liquidazione del saldo dei lavori eseguiti alla ditta appaltatrice per l'importo netto di € 15.406,09, compresi € 504,02 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'I.V.A. dovuta in ragione del 10% per € 1.540,61, così per complessivi € 16.946,70, dando comunque atto che il

pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, mediante pagamento delle fatture che saranno inviate dalle ditte appaltatrici;

- 5) di dare atto inoltre che, in ordine alla copertura della spesa conseguente all'adozione del presente provvedimento, si provvede, nell'ambito dello stanziamento complessivo iniziale di € 70.196,38 garantiti con fondi di bilancio comunale derivanti dalla concessione dei loculi e delle aree per cappelline cimiteriali, mediante imputazione sull'impegno 1141/4 del 30/12/2017 assunto per € 17.141,10 con determina 487/1115 del 27/12/2017 sul cap. 2737 recante "RISTRUTTURAZIONE AREA CAPPELLINE E LOCULI CIMITERIALI", del bilancio comunale di previsione 2018/2020, annualità 2018, che allo scopo presenta pertanto adeguata disponibilità;
- 6) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 7) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il Responsabile del Procedimento

Premesso:

- ✓ che il comune di Pollenza risulta dotato, ormai da ben oltre dieci anni, di un generale programma di "Ristrutturazione ed ampliamento del cimitero comunale" che, nell'ambito degli strumenti di programmazione triennale delle opere pubbliche succedutisi nel tempo, ha visto una serie di stralci funzionali attuativi;
- ✓ che gli interventi via via programmati risultavano comunque essere calibrati sulla base del Piano Regolatore Generale del Cimitero, originariamente redatto dall'arch. Roberto Alessandrini dell'ufficio tecnico comunale nell'anno 1999 ed approvato dal consiglio comunale con propria deliberazione n. 2 del 27/01/2000, ed il cui elemento qualificante era la previsione, all'interno del perimetro tuttora esistente, di blocchi di nuovi loculi nella zona posta più a valle (denominata zona "C"), livello inferiore, in luogo degli spazi per inumazioni in precedenza previsti all'interno di una "cornice" di tombe di famiglia (c.d. cappelline) private;
- ✓ che l'amministrazione comunale, in occasione del P.T.O.P. 2014/2016, in virtù del notevole intervallo di tempo trascorso dall'approvazione del precedente strumento di programmazione ed al fine di tenere conto delle particolari e difficili condizioni economiche complessive in cui l'ente si sarebbe trovato ad operare negli anni successivi, aveva ritenuto necessario procedere ad una complessiva variante generale al Piano Regolatore Generale del Cimitero, non solo al fine di coordinare tra di loro i diversi interventi da eseguire, in una più ampia e razionale cornice complessiva di riferimento, ma con una maggiore flessibilità e, possibilmente, con un minor impatto economico sul bilancio comunale, preso atto della eccessiva onerosità della soluzione progettuale inizialmente prevista circa l'edificazione di edifici pubblici per tumulazioni private nel livello inferiore;
- ✓ che la nuova "Variante Generale Piano Regolatore del Cimitero di Pollenza", redatta dal personale interno dell'allora settore B2 dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 26/02/2014, venne conseguentemente approvata in via definitiva con deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 10/03/2014, contestualmente alle correlate "Modifiche al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria", elaborate dal settore B2 dell'ufficio tecnico comunale di concerto con il responsabile del settore A;
- ✓ che la nuova versione del P.R.G.C. approvata non prevedeva estensioni o ampliamenti ma, oltre a garantire un necessario recupero delle strutture esistenti per una loro più corretta e funzionale utilizzazione, puntava sostanzialmente al completamento della parte più recente - livello "C" inferiore - adibita, come originariamente previsto, solo agli edifici privati per tumulazioni multiple (c.d. "cappelline") ed all'inumazione a terra, oltre a prevedere la sistemazione degli spazi comuni e dell'arredo, e consentiva la realizzazione di nuovi loculi, attraverso la ristrutturazione degli edifici esistenti, e la sistemazione degli spazi per la costruzione di nuove edicole funerarie e per le inumazioni sul livello superiore A;
- ✓ che, nell'ambito delle valutazioni tecniche ed amministrative formulate nell'elaborazione della variante al P.R.G.C., il consiglio comunale aveva già autorizzato in proposito, con propria deliberazione n. 55 del 25/11/2013, l'acquisto di parte dell'area di rispetto cimiteriale, individuata catastalmente al foglio 28 con mappali 156 e 157 per una superficie complessiva di metri quadrati 1.755,00, finalizzata sia alla successiva realizzazione degli importanti ed urgenti interventi di ampliamento e consolidamento delle strutture dell'esistente lotto di loculi L5, analogamente a quanto recentemente effettuato per il simmetrico comparto L15 sia alla realizzazione di un secondo parcheggio a sud est;

Premesso altresì:

- ✓ che, a tal proposito anche il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018, approvato con delibera di consiglio comunale n. 19 del 13/04/2016 e successivamente oggetto di variante parziale con ulteriore delibera di consiglio comunale n. 41 del 29/07/2016, prevedeva uno specifico intervento di "Ristrutturazione area cappelline cimiteriali 2° lotto", in prosecuzione dell'intervento analogo già inserito nella precedente programmazione e recentemente ultimato e collaudato, con il quale si intendeva pertanto proseguire tutta quella serie di interventi finalizzati al completamento ed alla sistemazione del livello inferiore del civico cimitero occupato dalle c.d. cappelline cimiteriali destinate

- ✓ alla sepoltura tramite edifici per tumulazioni multiple private;
- ✓ che, nello specifico, anche a seguito di successivi ed ulteriori sopralluoghi effettuati e sulla base delle risultanze degli interventi eseguiti nell'ambito del primo lotto era stata rilevata la necessita di eseguire, oltre che gli interventi sopra esposti, alcuni piccoli interventi di ristrutturazione, restauro e manutenzione indispensabili alla migliore fruizione della struttura da parte dell'utenza comunale;
- ✓ che pertanto, sulla base delle complessive risorse finanziarie disponibili, pari a € 70.196,38, ed in base alle priorità individuate precedentemente nell'ambito del complessivo programma di ristrutturazione del cimitero comunale denominato "Ristrutturazione area cappelline cimiteriali", l'ufficio tecnico comunale, sentita l'amministrazione e la ditta affidataria del servizio di gestione del civico cimitero, aveva pertanto provveduto a redigere in data 14/12/2016 un complessivo progetto esecutivo di secondo lotto, suddiviso in due distinti stralci funzionali, di cui il primo relativo alla prosecuzione dell'urbanizzazione dell'area per cappelline e il secondo riguardante l'avvio della realizzazione del nuovo parcheggio:

A) LAVORI DEL PROGETTO GENERALE:

a) 1° stralcio - prima urbanizzazione area:		
1) lavori	€	19.488,06
2) oneri per la sicurezza	€	504,02
<i>sommano le opere di primo stralcio</i>	€	19.992,08
b) 2° stralcio - prima sistemazione parcheggio:		
1) lavori	€	33.093,60
2) oneri per la sicurezza	€	891,09
<i>sommano le opere di secondo stralcio</i>	€	33.985,09
<i>Totale lavori</i>	€	53.997,18

B) SOMME A DISPOSIZIONE

a) spese generali (art. 113 d.lgs.50/2016)	€	944,60
b) accantonamenti	€	2.105,89
c) pagamenti su fattura	€	3.500,00
d) imprevisti	€	2.869,67
e) I.V.A. su:		
1) lavori al 10%	€	5.397,17
2) pagamenti su fattura al 22%	€	770,00
3) imprevisti al 22%	€	631,33
<i>somma l'I.V.A.</i>	€	6.799,05
<i>Totale somme a disposizione</i>	€	16.219,21
TOTALE	€	70.196,38

composto dei seguenti elaborati tecnici:

tav. RI	Relazione illustrativa
tav. CA	Capitolato Speciale d'Appalto
tav. EP	Elenco dei Prezzi Unitari
tav. CM	Computo Metrico Estimativo
tav. CS	Computo Metrico Sicurezza
tav. 1	Elaborati grafici di progetto:

i quali, ritenuti completi ed adeguati ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 52 del d.P.R. 207/2010, per quanto ancora applicabile, anche alla luce dei riscontri effettuati e dell'entità e della natura dell'intervento da realizzarsi, sono stati approvati dalla giunta comunale con propria deliberazione n. 217 del 15/12/2016;

Ricordato:

- ✓ che, in dettaglio, il progetto delle opere di "Ristrutturazione area cappelline cimiteriali secondo lotto. Primo stralcio - prima realizzazione opere di urbanizzazione livello C del civico cimitero", comportava quindi lavori per un importo a base d'asta di € 19.992,08, compresi € 504,02 per oneri per la sicurezza, oltre € 7.507,92 per somme a disposizione, per una spesa complessiva di € 27.500,00, come da quadro economico riepilogativo che segue:

A) LAVORI PRIMO STRALCIO:

1) Lavori:		
a. Opere stradali	€	10.819,08
b. Opere igienico sanitarie	€	8.668,98
<i>sommano i lavori a base d'asta</i>	€	19.488,06

2) Oneri per la sicurezza:		
a. Opere stradali	€	279,81
b. Opere igienico sanitarie	€	224,21
<i>sommano gli oneri per la sicurezza</i>	€	<i>504,02</i>
<i>Totale lavori primo stralcio</i>	€	<i>19.992,08</i>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
a) spese generali (art. 113 d.lgs.50/2016)	€	345,86
b) accantonamenti	€	825,00
c) pagamenti su fattura	€	2.000,00
d) imprevisti	€	1.552,34
e) I.V.A. su:		
1) lavori al 10%	€	1.999,21
2) pag.ti su fattura al 22%	€	330,00
3) forn. su fattura al 22%	€	110,00
4) imprevisti al 22%	€	341,51
<i>somma l'I.V.A.</i>	€	<i>2.780,72</i>
<i>Totale somme a disposizione</i>	€	<i>7.507,92</i>
TOTALE SECONDO STRALCIO	€	42.696,38

- ✓ che con il medesimo provvedimento si dava atto che, in relazione alla tipologia ed all'entità della spesa si poteva accertare, per il progetto in approvazione, la presenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera "a" del codice degli appalti d.lgs. 50/2016;
- ✓ che, conseguentemente, le opere relative al "Primo stralcio - prima realizzazione opere di urbanizzazione livello C del civico cimitero ", CIG Z7921809AF, come sopra individuate nell'ambito del più generale intervento di "Ristrutturazione area cappelline cimiteriali secondo lotto" cod. 16-2016, CUP I81B16000430004, furono appaltate con determina n. 487/1115 del 27/12/2017 alla ditta Foglia Germano di Pollenza, c.f. FGLGMN66S10F567G, part.IVA 00965200439, con sede in c.da Rambona 17/D, 62010, a Pollenza, per l'importo contrattuale di netti € 15.582,80, compresi € 504,02 per oneri per la sicurezza, corrispondente ad un ribasso contrattuale del 22,62555%;

Rilevato:

- ✓ che nel frattempo i lavori relativi sono stati regolarmente consegnati all'impresa appaltatrice in data 21/05/2018 con verbale assunto al prot.UTC 164/18/B del 10/07/2018, cosicché, essendo il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori stabilito in giorni 90 (novanta) naturali successivi e continui in base all'art. 14 del capitolato, l'ultimazione dei lavori medesimi sarebbe dovuta avvenire entro il 19/08/2018;
- ✓ che a seguito dell'avvio dell'esecuzione dei lavori sono emerse alcune criticità, altrimenti non riscontrabili, che dovevano essere oggetto di attenta ulteriore valutazione:
 - in conseguenza dello sbancamento generale dell'area e delle piogge verificatesi nel frattempo si è evidenziata la necessità di realizzare un'opera di contenimento del terreno direttamente a valle delle cappelline cimiteriali in parte realizzate ed in parte da realizzarsi al fine di evitare che il materiale di qualità peggiore di quanto previsto, in considerazione dei movimenti terra avvenuti nel frattempo in relazione all'edificazione dei primi lotti di cappelline, possa cedere sui vialetti pedonali di accesso al campo di inumazione;
 - in relazione alla modifica di cui sopra appare opportuno procedere, per un migliore inserimento nel contesto complessivo dell'area, con tipologia di opere di contenimento analoghe anche per la separazione tra le due file di inumazioni nell'ambito del campo da realizzarsi;
 - il rinvenimento, a seguito degli sbancamenti effettuati, di linee fognarie in discrete condizioni di conservazione ha comportato la necessità di modificare leggermente l'intervento per recuperare i manufatti presenti ed ancora utilizzabili, integrandoli con altri nuovi, laddove mancanti o insufficienti, della stessa tipologia di quelli rinvenuti al posto di quanto previsto in sede di redazione del progetto approvato;
- ✓ che pertanto, , trattandosi comunque di opere di importo stimato ampiamente inferiore al limite di € 40.000,00, si è chiesto in proposito alla ditta appaltatrice Foglia Germano di Pollenza, c.f. FGLGMN66S10F567, part.IVA 00965200439, un aggiornamento dell'iniziale preventivo di spesa che contemplasse le modifiche sopra sommariamente descritte, inviato dalla stessa con nota del 05/07/2018, assunta al prot. 9389, in relazione alla quale si accerta una lieve riduzione di € 175,72, corrispondente all'1,13%,

dell'importo contrattualmente stabilito fino a netti € 15.407,08, compresi comunque € 504,02 per oneri per la sicurezza, in relazione alla quale l'ufficio tecnico comunale ha predisposto in data 11/07/2018 una perizia di variante con relativo assestamento del quadro economico dell'intero intervento, comportante lavori netti nel primo stralcio per € 15.407,08, compresi € 504,02 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso contrattuale, come di seguito riepilogato:

A) LAVORI IN VARIANTE DEL PROGETTO GENERALE:

a) 1° stralcio - prima urbanizzazione area:

1) lavori ribassati	€	14.903,06	
2) oneri per la sicurezza	€	504,02	
<i>sommano le opere di primo stralcio</i>			€ 15.407,08

b) 2° stralcio - prima sistemazione parcheggio:

1) lavori	€	33.987,42	
2) oneri per la sicurezza	€	1.082,52	
<i>sommano le opere di secondo stralcio</i>			€ 35.069,94

Totale lavori € 50.477,02

B) SOMME A DISPOSIZIONE

a) spese generali (art. 113 d.lgs.50/2016)	€	1.088,85	
b) pagamenti su fattura	€	7.176,00	
c) imprevisti ed accantonamenti	€	3.957,45	
d) I.V.A. su:			
1) lavori al 10%	€	5.047,70	
2) pagamenti al 22%	€	1.578,72	
3) imprevisti al 22%	€	870,64	
<i>somma l'I.V.A.</i>	€	6.799,05	

Totale somme a disposizione € 16.219,21

TOTALE € 70.196,38

che ritenuta completa ed adeguata ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 52 del d.P.R. 207/2010, per quanto ancora applicabile, anche alla luce dei riscontri effettuati e dell'entità e della natura dell'intervento da realizzarsi è stata approvata con propria determinazione n. 229/579 del 11/07/2018;

- ✓ che in relazione alla perizia di variante redatta e fatta propria anche dalla medesima ditta appaltatrice Foglia Germano di Pollenza, c.f. FGLGMN66S10F567G, part.IVA 00965200439, con sede in c.da Rambona 17/D, 62010, a Pollenza, il legale rappresentante della medesima ha provveduto a sottoscrivere il verbale di concordamento nuovi prezzi in data 23/07/2018, assunto al prot.UTC 201/18/B del 04/08/2018 in cui nell'accettare l'esecuzione dei maggiori lavori agli stessi prezzi patti e condizioni delle opere principali ha concordato n. 4 nuovi prezzi desunti sulla base del Prezziario Ufficiale della Regione Marche in materia di Lavori Pubblici attualmente vigente;

Considerato:

- ✓ che le opere di che trattasi sono state ultimate in data 06/06/2018, come accertato con verbale di ultimazione dei lavori assunto al prot.UTC 140/18/B del 30/06/2018, dal responsabile del procedimento, che ha pertanto provveduto a redigere in pari data lo Stato Finale dei Lavori assunto al prot.UTC 141/18/B del 30/06/2018 con cui si è accertato che:
- durante il corso dei lavori sono stati liquidati all'impresa appaltatrice Salvucci Claudio di Pollenza, c.f. SLVCLD64P15E783K, part.IVA 01086070438, acconti sull'importo di contratto per complessivi netti € 24.951,14 come di seguito riepilogato

• Certificato di Pagamento n. 1 del 02/05/2018	€	24.951,14
Sommano gli acconti corrisposti	€	24.951,14
 - lo stato finale dei lavori a tutto il 06/06/2018 accerta un importo complessivo di € 35.068,53 al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso come da quadro riepilogativo che segue:

• Lavori eseguiti a tutto il 06/06/2018	€	42.454,18
• A dedurre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	-€	1.077,98
Restano	€	41.376,20
A dedurre ribasso contrattuale del 17,85%	-€	7.385,65
Restano	€	33.990,55
Sommano gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.077,98

- Importo netto lavori eseguiti al 06/06/2018 € 35.068,53
 sottoscritto dall'impresa, unitamente al registro di contabilità, senza l'iscrizione di
 nessuna riserva;
- sulla base dello stato finale dei lavori e del certificato di ultimazione dei lavori, il
 credito residuo spettante alla medesima impresa risulta essere pertanto pari a €
 10.117,39 così distinto:

♦ Importo netto stato finale	€ 35.068,53
♦ a dedurre Certificati di pagamento	- € 24.951,14
Resta il credito dell'impresa di complessive	€ 10.117,39
 - oltre I.V.A. al 10% per € 1.011,74, così per complessivi € 11.129,13;
 - ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni, della previdenza e dell'assistenza a
 favore dei dipendenti, l'appaltatore ha regolarmente assicurato i propri dipendenti,
 come da Documento Unico di Regolarità Contributiva on line D.O.L.
 INAIL_12253969 del 02/07/2018 (scadenza 30/10/2018), assunto al prot.UTC
 146/18/B del 04/07/2018, e peraltro, durante l'esecuzione dei lavori di cui al presente
 appalto non si è verificato alcun infortunio;
 - per i lavori in questione l'impresa appaltatrice non risulta aver effettuato alcuna
 cessione del credito maturato;

Dato atto:

- ✓ che si è provveduto alla necessaria pubblicazione, ai sensi del combinato disposto degli
 artt. 216, comma 1, e 217 comma 1 lettera "u" del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 218 del
 regolamento di attuazione del codice dei contratti d.P.R. 207/2010, dell'avviso ai creditori
 prot.UTC 216/18/B del 11/08/2018 per complessivi 15 (quindici) giorni dal 11/08/2018 al
 26/08/2018 all'Albo Pretorio del comune, sul sito internet istituzionale alla pagina
 dell'Albo Pretorio on-line, così come da referto rep. 1.373;

Ravvisata:

- ✓ pertanto, alla luce della documentazione acquisita agli atti d'ufficio ed in esito
 all'istruttoria tecnico amministrativa condotta, la necessità di procedere alla approvazione
 dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Primo stralcio -
 prima realizzazione opere di urbanizzazione livello C del civico cimitero", CIG
 Z7921809AF, come sopra individuate nell'ambito del più generale intervento di
 "Ristrutturazione area cappelline cimiteriali secondo lotto" cod. 16-2016, CUP
 I81B16000430004, eseguite dall'impresa appaltatrice Foglia Germano di Pollenza, c.f.
 FGLGMN66S10F567G, part.IVA 00965200439, con sede in c.da Rambona 17/D, 62010,
 a Pollenza, in forza del contratto perfezionato con determina n. 487/1115 del 27/12/2017
 per l'importo complessivo netto di € 15.582,80, compresi € 504,02 per oneri per la
 sicurezza, come ridotto con successivo atto aggiuntivo del 23/07/2018, assunto al
 prot.UTC 201/18/B del 04/08/2018, a € 15.407,08, comprensivo di oneri per la sicurezza,
 sotto la direzione dell'ing. Federico Canullo del comune di Pollenza, redatto da parte del
 medesimo per l'importo complessivo netto di € 15.406,09 in data 04/08/2018, ed assunto
 al prot.UTC 256/18/B del 28/09/2018, dando atto che il predetto certificato ha valore
 provvisorio per la durata complessiva di due anni dalla data di emissione (04/08/2020);
- ✓ l'opportunità inoltre di dare corso alla liquidazione del saldo dei lavori eseguiti alla ditta
 appaltatrice per l'importo netto di € 15.406,09, compresi € 504,02 per oneri per la
 sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'I.V.A. dovuta in ragione del 10% per € 1.540,61,
 così per complessivi € 16.946,70 dando comunque atto che il pagamento della rata di
 saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666,
 secondo comma, del codice civile, mediante pagamento della fattura che sarà inviata
 dalla ditta appaltatrice;

Dato atto inoltre:

- ✓ che, in ordine alla copertura della spesa conseguente all'adozione del presente
 provvedimento, si provvede, nell'ambito dello stanziamento complessivo iniziale di €
 70.196,38 garantiti con fondi di bilancio comunale derivanti dalla concessione dei loculi e
 delle aree per cappelline cimiteriali, mediante imputazione sull'impegno 1141/4 del
 30/12/2017 assunto per € 17.141,10 con determina 487/1115 del 27/12/2017 sul cap.
 2737 recante "RISTRUTTURAZIONE AREA CAPPELLINE E LOCULI CIMITERIALI", del
 bilancio comunale di previsione 2018/2020, annualità 2018, che allo scopo presenta
 pertanto adeguata disponibilità;

Visto:

- ✓ il vigente statuto comunale in relazione alla competenza in materia di attuazione delle opere pubbliche;
- ✓ il nuovo codice degli appalti approvato con decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "*Codice dei contratti pubblici*" come da ultimo modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017;
- ✓ per quanto ancora in vigore, il "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ la lettera "c" del primo comma dell'art. 7 del T.U. dell'edilizia approvato con d.P.R. 380 del 06/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto infine:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto Responsabile del Settore B Ufficio Tecnico del comune di Pollenza, anche nelle sue funzioni di responsabile del procedimento di che trattasi:

propone

alla giunta comunale, per i motivi di cui in narrativa, di deliberare quanto segue:

- 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica prot.UTC 257/18/B del 01/10/2018 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare conseguentemente l'allegato Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Primo stralcio - prima realizzazione opere di urbanizzazione livello C del civico cimitero", CIG Z7921809AF, come sopra individuate nell'ambito del più generale intervento di "Ristrutturazione area cappelline cimiteriali secondo lotto" cod. 16-2016, CUP I81B16000430004, eseguite dall'impresa appaltatrice Foglia Germano di Pollenza, c.f. FGLGMN66S10F567G, part.IVA 00965200439, con sede in c.da Rambona 17/D, 62010, a Pollenza, in forza del contratto perfezionato con determina n. 487/1115 del 27/12/2017 per l'importo complessivo netto di € 15.582,80, compresi € 504,02 per oneri per la sicurezza, come ridotto con successivo atto aggiuntivo del 23/07/2018, assunto al prot.UTC 201/18/B del 04/08/2018, a € 15.407,08, comprensivo di oneri per la sicurezza, sotto la direzione dell'ing. Federico Canullo del comune di Pollenza, redatto da parte del medesimo per l'importo complessivo netto di € 15.406,09 in data 04/08/2018 ed assunto al prot.UTC 256/18/B del 28/09/2018;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 102, terzo comma, del d.lgs. 50/2016, il predetto certificato ha valore provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dopo il 04/08/2020;
- 4) di autorizzare inoltre la liquidazione del saldo dei lavori eseguiti alla ditta appaltatrice per l'importo netto di € 15.406,09, compresi € 504,02 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'I.V.A. dovuta in ragione del 10% per € 1.540,61, così per complessivi € 16.946,70, dando comunque atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, mediante pagamento delle fatture che saranno inviate dalle ditte appaltatrici;
- 5) di dare atto inoltre che, in ordine alla copertura della spesa conseguente all'adozione del presente provvedimento, si provvede, nell'ambito dello stanziamento complessivo iniziale di € 70.196,38 garantiti con fondi di bilancio comunale derivanti dalla concessione dei loculi e delle aree per cappelline cimiteriali, mediante imputazione sull'impegno 1141/4 del 30/12/2017 assunto per € 17.141,10 con determina 487/1115 del 27/12/2017 sul cap. 2737 recante "RISTRUTTURAZIONE AREA CAPPELLINE E LOCULI CIMITERIALI", del bilancio comunale di previsione 2018/2020, annualità 2018, che allo scopo presenta pertanto adeguata disponibilità;
- 6) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 7) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente

esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ing. Federico Canullo

ALLEGATI:

- 1) *Avviso ai creditori rep. 1.373, prot.UTC 216/18/B del 11/08/2018;*
- 2) *Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione prot.UTC 256/18/B del 28/09/2018*

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 01-10-2018: Favorevole	
	Il Responsabile del servizio interessato F.to CANULLO FEDERICO

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 04-10-2018: Favorevole	
	Il Responsabile del servizio interessato F.to Giannandrea Rosanna

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il SEGRETARIO
F.to Appignanesi Giuliana

Il SINDACO
F.to MONTI LUIGI

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 10-10-18, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).
- ☐ E' stata trasmessa con elenco n. _____, in data _____, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267).
- ☐ E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 18.8.2000, n. 267). con lettera n. _____, in data _____.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
F.to Appignanesi Giuliana

○ _____

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- ☐ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n. 267/2000)
- ☐ Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. _____ del _____ (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
- ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall'art. 124, c. 2, del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 10-10-18, al 25-10-18,

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio
F.to Appignanesi Giuliana

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario