



# COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

## COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 127 Del 01-04-20

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 315

Oggetto: POTENZIAMENTO VIABILITA' E RISANAMENTO PICCOLI DISSESTI IDROGEOLOGICI. LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI FOGNATURA PER ACQUE BIANCHE IN LOCALITA' CAMPOMAGGIO. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE , INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO.

L'anno duemilaventi, il giorno uno del mese di aprile, nel proprio ufficio.

### Il Funzionario Responsabile

#### Premesso:

✓ che con delibera di Giunta Comunale n. 269 del 14/11/2019 si è deliberato:

- 1) di approvare i lavori urgenti di rifacimento di un tratto della fognatura (di circa mt 70) di acque bianche esistente lungo la strada pubblica in località Campomaggio, come descritti in narrativa, nell'importo complessivo di euro 10.000,00, secondo il quadro economico sotto riportato:

|    |                                                 |   |                  |
|----|-------------------------------------------------|---|------------------|
| A) | LAVORI IN APPALTO:                              |   |                  |
|    | 1) netto lavori                                 | € | 6.148,34         |
|    | 2) oneri sicurezza lavori                       | € | 157,19           |
|    | <b>Totale lavori</b>                            | € | <b>6.305,53</b>  |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE                            |   |                  |
|    | 1) I.V.A. su:                                   |   |                  |
|    | 1) lavori al 22%                                | € | 1.387,22         |
|    | somma I.V.A.                                    | € | 1.387,22         |
|    | 2) imprevisti e lavori su fattura, iva compresa | € | 2.307,25         |
|    | <b>Totale somme a disposizione</b>              | € | <b>3.694,47</b>  |
|    | <b>TOTALE INTERVENTO</b>                        | € | <b>10.000,00</b> |

- 2) di dare atto che, in relazione alla tipologia ed all'entità della spesa si può accertare per il progetto in approvazione la presenza dei presupposti per il ricorso alla procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera "a" del codice degli appalti d.lgs. 50/2016;
- 3) di dare inoltre atto che ai fini della copertura finanziaria dell'intervento, anche in relazione ai precisi vincoli derivanti dalle norme europee in materia di rispetto del patto di stabilità interno, la

somma complessiva di € 10.000,00 necessaria all'attuazione del presente atto viene garantita con le somme attualmente disponibili al cap. 2856 del bilancio del corrente esercizio finanziario (reimpiego del maggior incasso di contributo di costruzione previsto per l'anno in corso e del contributo assegnato con decreto del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 04/09/2019 – scheda programma triennale OOPP n. 24/2019);

- 4) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
  - 5) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.
- ✓ che con propria determina n. 510/1233rg del 03/12/2019 si è determinato ad affidare i lavori di rifacimento di un tratto di fognatura per acque bianche in località Campomaggio , come approvati con delibera di giunta comunale n. 269 del 14/11/2019, alla ditta Edilscavi di Cicconi Giovanni con sede in Tolentino, via Divina Pastora, 24/B – C.Fiscale CCCGNN54T23I651P – partita iva 01138560436, per il prezzo netto complessivo di euro 5.998,11, compresi oneri sicurezza , più iva al 22% per un totale di euro 7.317,70, sulla base dell'allegata offerta acquisita al n. 16913 di protocollo del comune in data 03/12/2019 e ad impegnare la somma complessiva di euro 7.317,70 al cap. 2856 del bilancio;

#### ***Considerato:***

- ✓ Che la ditta affidataria ha completato i lavori di che trattasi;
- ✓ Che in corso d'opera è stato necessario apportare delle modeste modifiche al progetto approvato che hanno comportato una maggiore spesa netta complessiva di euro 799,02, più iva per un totale di euro 974,80, rispetto all'importo contrattuale, sostanzialmente dovuto a modesti aggiustamenti delle quantità dei lavori previsti;
- ✓ Che per le suddette opere in variante, al fine di evitare inutili ritardi e sospensioni, vista anche la modesta consistenza dell'intervento, è stata disposta dal direttore dei lavori l'esecuzione contestuale con le opere principali;
- ✓ Che pertanto in data 03/02/2020 sono stati redatti il computo metrico estimativo di variante e la contabilità finale dei lavori nell'importo netto complessivo di euro 6.797,13;
- ✓ Che il direttore di lavori ha verificato la regolare esecuzione delle opere ai sensi di quanto previsto dal articolo 15, comma 3 del d.M. 49/2018;
- ✓ Che in data 11/03/2020 la ditta Edilscavi di Cicconi Giovanni , ha emesso la fattura n. 8/PA dell'importo netto di euro 6.797,13 + iva per un totale di euro 8.292,50;
- ✓ Che a seguito dei maggiori lavori eseguiti è necessario integrare l'impegno di spesa precedentemente assunto;

#### ***Dato atto:***

- ✓ Che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

***Richiamato*** l'articolo 10 del D. Lgs. n. 118/2011;

***Visto*** l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

**Preso atto:**

- ✓ che l'importo dei lavori aggiuntivi sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

**Ritenuto:**

- ✓ Pertanto di poter procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi;

**Accertata:**

- ✓ la disponibilità dei fondi assegnati;
- ✓ la regolarità della fattura emessa dalla ditta Edilscavi in relazione ai lavori di che trattasi;
- ✓ la regolare esecuzione dei lavori nel rispetto delle previsioni contrattuali;

**Ritenuto** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**Tenuto conto** che la maggiore spesa di euro 974,80 può essere finanziata utilizzando allo scopo le somme disponibili al cap. 2856 (impegno F.P.V. n. 1273/2019) vincolato con precedente determina del responsabile del settore B – ufficio tecnico comunale n. 1399 RG/2019;

**Richiamato** quanto disposto dall'art. 9, comma 4, del D. L. n. 66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 89/2014 e dall'art. 23-ter del D. L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla legge n. 114/2014;

**Visto:**

- ✓ gli artt. 169 "*Piano esecutivo di gestione*", 177 "*Competenze dei responsabili dei servizi*", 183 "*Impegno di spesa*" e 184 "*Liquidazione della spesa*" del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni
- ✓ il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – codice dei contratti pubblici;
- ✓ il "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;

**Considerato:**

- ✓ che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

**Attesa:**

- ✓ la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell'amministrazione comunale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile:

**DETERMINA**

per i motivi di cui in narrativa:

1. di approvare le premesse di cui in narrativa;
2. di approvare l'esecuzione dei lavori aggiuntivi descritti in premessa, dell'importo netto di euro 799,02 + iva, eseguiti dalla ditta Edilscavi di Cicconi Giovanni di Tolentino

contestualmente ai lavori principali, e l'allegato computo metrico estimativo di variante redatto dall'UTC nell'importo complessivo lordo di euro 7.145,29 e netto , compresi oneri di sicurezza, di euro 6.797,13;

3. di approvare altresì l'allegata contabilità finale dei lavori redatta dall'ufficio tecnico comunale e sottoscritta senza riserve dalla ditta appaltatrice nell'importo complessivo di euro 6.797,13, al netto del ribasso del 5% e compresi gli oneri per la sicurezza;
4. di finanziare la spesa aggiuntiva di euro 974,80, iva 22% compresa, utilizzando allo scopo le somme disponibili al cap. 2856 (impegno F.P.V. n. 1273/2019, vincolato con precedente determina del responsabile del settore B – ufficio tecnico comunale n. 1399 RG/2019;
5. dare atto che i lavori risultano eseguiti a regola d'arte e nel rispetto delle previsioni contrattuali;
6. Di liquidare alla ditta Edilscavi di Cicconi Giovanni con sede in Tolentino, via Divina Pastora, 24/B – C.Fiscale CCCGNN54T23I651P – partita iva 01138560436, la somma complessiva di euro 8.292,50, iva 22% compresa, a saldo della sopra richiamata fattura n. 8/PA emessa in data 11/03/2020 a saldo dei lavori principali e aggiuntivi eseguiti in forza della precedente determina n. 510/1233rg/2019 e della presente determina;
7. Di imputare la spesa complessiva di euro 8.292,50 come di seguito indicato:
  - a. Per euro 7.317,70 sull'impegno n. 1110/2019 assunto al cap. 2856 del bilancio con precedente determina n. 1233/rg/2019;
  - b. Per euro 974,80 sul sub-impegno assunto sull'impegno F.P.V. n. 1273/2019, vincolato per l'intervento di che trattasi, con precedente determina n. 1399/RG/2019;
8. Di trasmettere il presente provvedimento:
  - ✓ all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - ✓ all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
**F.to CANULLO FEDERICO**

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

01-04-2020

IL FUNZIONARIO CONTABILE  
F.to Giannandrea Rosanna

---

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente determinazione:

- ❑ È stata pubblicata sull'albo pretorio on line del comune di Pollenza in data 18-04-2020, per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza,

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

---

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale,

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Ing. Federico Canullo