



COMUNE DI POLLENZA

provincia di Macerata

settore B - Ufficio Tecnico Comunale

cod.fisc. 00224000430 - piazza Libertà 16, 62010, Pollenza - e.mail comune@pollenza.sinp.net - P.E.C. comune.pollenza.mc@legalmail.it - <http://www.pollenza.sinp.net>
tel.0733/548717-18-19-20; fax 0733/548712 - e.mail urbanistica@pollenza.sinp.net - territorio@pollenza.sinp.net - lavoripubblici@pollenza.sinp.net

Assunto al prot.UTC 504/17/B del 30/12/2017

Pollenza, 15 dicembre 2017

RIF.TO: Aggiudicazione determina 215/527 del 14/06/2017;
Verbale di consegna dei lavori del 16/11/2017, assunto al prot.UTC 503/17/B del 30/12/2017.

OGGETTO: **Lavori di** Ristrutturazione area cappelline cimiteriali secondo lotto (16-2016). CUP I81B16000430004. Secondo stralcio: prima sistemazione nuova area a parcheggio. CIG ZB51EFF29F.
Impresa Salvucci Claudio di Pollenza, c.f. SLVCLD64P15E783K, part.IVA 01086070438.
Contratto det. 215/527 del 14/06/2017 (art.32, c.14, d.lgs. 50/2016)
VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

Premesso che l'impresa Salvucci Claudio di Pollenza, cod.fisc. SLVCLD64P15E783K, part.IVA 01086070438, con sede in c.da Santa Lucia 75, 62010, a Pollenza, ha assunto, a seguito di procedura negoziata, i lavori di cui al titolo per l'importo di seguito specificato:

➤ Importo lavori (al netto degli oneri per la sicurezza)	€	33.093,58
➤ a dedurre il ribasso contrattuale del 17,85%	€	5.907,20
importo netto dei lavori	€	27.186,38
oneri per la sicurezza	€	891,51
Importo netto contrattuale	€	28.077,89

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

(d.lgs. 50 del 18/04/2016)

Rilevato che con verbale del 16/11/2017, assunto al prot.UTC 503/17/B del 30/12/2017, furono consegnati, i lavori in oggetto da ultimarsi in complessivi 90 giorni naturali, successivi e continui e perciò entro il giorno 14/02/2018;

Considerato che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, non si riesce a proseguire regolarmente con le lavorazioni previste per cui si devono sospendere i lavori di cui in oggetto;

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 15 (quindici) del mese di dicembre, il sottoscritto ing. Federico Canullo, direttore dei lavori, alla presenza del titolare dell'impresa sig. Claudio Salvucci dispone, per le considerazioni sopra espresse, di sospendere, a far data da oggi, l'esecuzione dei lavori stessi per riprenderli quando le ragioni che hanno determinato la sospensione siano cessate.

Si prende atto che, allo stato attuale, sono pressoché ultimate le lavorazioni sugli ambienti soggiorno e camera.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come di seguito indicato.

L'IMPRESA
Claudio Salvucci

SALVUCCI CLAUDIO
Movimento Terra - Escavazioni - Lavori Stradali
C.da S. Lucia snc - 62010 POLLENZA - MC
Tel. 0733 548701 Fax 0733 548464
Cell. 336 614652
C.F. SLV CLD 64P15 E783K
P. IVA 01086070438

IL R.U.P./DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Federico Canullo

