C O M U N E D I U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore IV - LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA, RICOSTRUZIONE.

**COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**DETERMINAZIONE NUMERO 284 DEL 23-12-20
REGISTRO GENERALE NUMERO 669**

OGGETTO: Sisma 2016 - OCDPC 408/2016 - art.3 - Opere di urbanizzazione e Fornitura ed Installazione strutture temporanee destinate alla delocalizzazione del Bar-Ristorante Hotel Felycita - Approvazione Stato finale, Contabilità e Quadro Economico finale - CUP: C54E20002180005 - CIG: Z242E2DEF3: Opere di Urbanizzazione e sistemazione esterna - CIG: 8425021345: Fornitura ed Installazione delle strutture temporanee

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTE le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:

- n.401 del 03/11/1999 con cui è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.94 del 22/5/2001 con cui la sottoscritta è stata riammessa nel posto vacante di "istruttore direttivo tecnico" addetto a questa unità operativa tecnica;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

VISTO che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 4 del 09.01.2019 ha attribuito alla sottoscritta Patrizia Ortenzi le funzioni di "Responsabile del Settore IV - lavori pubblici, urbanistica ed edilizia, ricostruzione" con decorrenza dal 09.01.2019;

Premesso che:

- ✓ tutto il territorio comunale è stato interessato nel corso del 2016 da ripetuti eventi sismici di inaudita violenza, in particolare nei giorni del 24 agosto, 26 e 30 ottobre;
- ✓ le scosse del 26 e 30 ottobre hanno determinato una situazione di assoluta emergenza dovuta ai gravi danni arrecati alla generalità degli edifici del territorio comunale, con contestuale pericolo di crollo sulle strade e minaccia alla pubblica incolumità;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 64 del 28/12/2016, con la quale sono state individuate le aree, di proprietà del Comune di Ussita, da destinare alla delocalizzazione dei servizi e delle attività economiche, tra cui anche lo spazio identificato al fg.38 - Piazzale Saliere in loc. Frontignano;

Richiamato il parere di congruità dell'area, espresso dalla Regione Marche, Dipartimento per le Politiche integrate di sicurezza per la Protezione Civile, del 09.11.2016;

Vista l' OCDPC n. 408 del 15/11/16 art.3 inerente le disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive;

Visti gli interventi di delocalizzazione già realizzati ai sensi dell'Ordinanza del Capo di Protezione Civile n. 408/2016 art. 3, a seguito dei quali hanno riaperto alcune attività economiche preesistenti agli eventi sismici quali il bar, l'Alimentari, la Farmacia, la Tabaccheria, la Società Amministrazione Condomini, il Bike Center, l'Agenzia Immobiliare, l'Ambulatorio Veterinario, il negozio di abbigliamento ed articoli sportivi Felice Sport e il Rifugio Casali;

Vista la nota, protocollo n. 8991 del **25.09.2019**, presentata dal sig. Tombini Gianfranco, proprietario e titolare dell'Hotel Felycita, con la quale veniva richiesta l'installazione di una struttura da adibire a bar/pizzeria dell'Hotel Felycita;

Constatata l'importanza dell'installazione, nei pressi degli impianti sciistici, di una struttura da destinare a bar/pizzeria per le seguenti motivazioni:

- gli eventi sismici hanno, purtroppo, danneggiato tutti gli impianti sciistici di Frontignano ed i relativi edifici a servizio degli stessi come i rifugi, le biglietterie, le centrali elettriche ecc.
- il Comune ha attivato tutte le procedure necessarie per la riattivazione dei suddetti impianti per i quali ha ottenuto dalla Regione Marche i relativi finanziamenti;

Vista la disponibilità di aree di proprietà pubblica in Loc. Frontignano in cui poter installare la struttura temporanea da adibire a bar/pizzeria dell'Hotel Felycita, quale struttura a servizio degli impianti sportivi e dell'intera località;

Richiamata la nota, protocollo n. 9729 del **18.10.2019**, con la quale il Comune ha chiesto alla Regione Marche – Gruppo Sisma Attività Produttive ed Economiche l'attivazione delle procedure necessarie e propedeutiche alla delocalizzazione dell'attività bar-pizzeria dell'Hotel Felycita ed il relativo fabbisogno finanziario;

Vista la nota prot.n. 10097 del **30.10.2019**, con la quale la Regione ha chiesto ulteriori informazioni/documentazioni ai fini dell'autorizzazione alla delocalizzazione ed al riconoscimento del relativo fabbisogno finanziario;

Richiamata la successiva corrispondenza intercorsa tra il Comune e la Regione ed in particolare:

- la nota protocollo n. 10919 del 27.11.2019, con la quale il Comune, a riscontro di quanto richiesto dalla Regione ha fornito indicazioni specifiche in merito alla tipologia dell'attività da delocalizzare ed all'area individuata dal Comune a tale scopo;
- la nota protocollo n. 11518 del 16.12.2019, con la quale il Comune ha comunicato, mediante indicazione di dettaglio, l'area interna al Piazzale Saliere da utilizzare ai fini dell'installazione delle strutture e trasmesso apposita documentazione ai fini della verifica di idoneità geologica del sito;

Visto il parere trasmesso dalla Regione Marche – Servizio Attività Produttive Sisma assunto al protocollo comunale al n. 1033 del 11.02.2020, nel quale viene stabilito che la collocazione delle strutture siano subordinate ad *“una verifica più specifica soprattutto in relazione alla stabilità in condizioni statiche e dinamiche sia del versante compreso tra la scarpata di monte che delimita l'ex hotel Bove e il superamento (verso monte) della serie di avvallamenti/ondulazioni, sia separatamente: versante di monte e scarpata ex hotel Bove”* e che comunque, anche in caso di stabilità vengano rispettate le prescrizioni indicate in relazione alla vicinanza del fabbricato lesionato, del muro di mattoni, nonché della situazione della scarpata sita sul lato monte dell'hotel Bove;

Considerato che le prescrizioni indicate nel parere in argomento risultavano di difficile attuazione dal punto di vista tecnico nonché particolarmente onerose;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere con l'individuazione di una nuova area che, pur risultando valida ai fini dell'installazione della struttura e del servizio che la stessa potrà erogare, presentasse caratteristiche tali da renderla idonea dal punto di vista geologico;

Visto che ai fini della delocalizzazione delle attività economiche, l'art. 1 comma 3 dell'Ordinanza 408/2016 prevede che vengano individuate aree utilizzabili assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private, pur nel rispetto delle esigenze prospettate;

Richiamata, a tale riguardo, la nota protocollo n. 2726 del 07.04.2020, con la quale il Comune ha comunicato l'individuazione della nuova area pubblica, sita in via del Ginepro, ai fini dell'installazione della struttura e richiesto nuovo parere di fattibilità geologica;

Vista la nota, assunta al protocollo comunale al n. 2907 del 14.04.2020, con la quale la Regione Marche – Servizio Attività Produttive Coordinamento Sisma ha trasmesso il parere di fattibilità geologica del nuovo sito e l'autorizzazione alla delocalizzazione dell'attività bar/pizzeria Hotel Felycita, assegnando, quale budget finanziario per la realizzazione dell'intervento, l'importo complessivo di **€ 84.000,00 (IVA ed oneri esclusi)**;

Ravvisata la necessità di formalizzare, con apposito atto, l'individuazione dell'area pubblica sita in via del Ginepro, di cui alla nota protocollo n. 2726 del 07.04.2020, compatibilmente con le indicazioni rese dalla Regione – Servizio Attività Produttive ed Economiche Gruppo Sisma e dalla stessa ritenuta valida in quanto:

- esterna all'allineamento con il tratto di versante a monte dell'ex hotel Bove in cui sono stati rilevati accumuli di detrito, gabbionate, reti metalliche e condotta;
- distante dal fabbricato lesionato e dal muro in mattoni;
- esterna all'ambito di salvaguardia massimo (200 metri per lato) rispetto alla ipotetica FAC in corso di approfondimento da parte della Struttura Commissariale;
- il versante sovrastante l'area di delocalizzazione, come da Rapporto Geologico Sismico redatto ai fini della realizzazione dell'intervento di Rispristino funzionale delle due seggiovie "OC01 – Lo Schiancio/Le Saliere" e "OM09 – Pian dell'Arco/Belvedere", risulta *"stabile ed idoneo alla realizzazione delle opere previste in progetto...(omissis), che le verifiche di stabilità eseguite confermano la stabilità dell'area...non sono presenti forme di dissesto geomorfologiche attive e/o quiescenti ed il sito non risulta essere liquefacibile"*;
- idonea dal punto di vista della fattibilità geologica, come da Parere del 09.04.2020 della Regione Marche – Gruppo di Lavoro Sisma – Settore Commercio – Delocalizzazione Attività Commerciali;

Ritenuto di dover valutare - nel tratto di Via del Ginepro interessato dall'intervento - eventuali modifiche alla viabilità che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'installazione delle strutture temporanee da adibire all'attività di bar/ristorante Hotel Felycita;

Preso atto che si è ancora nella fase emergenziale e che la prospettiva temporale necessaria alla ricostruzione e al ripristino della funzionalità degli edifici danneggiati richiede tempi necessariamente lunghi di realizzazione;

Visto che l'ufficio tecnico ha provveduto alla redazione del progetto esecutivo avente ad oggetto l'installazione delle strutture temporanee da adibire a bar/ristorante Hotel Felycita e relative opere di urbanizzazione conne e propedeutiche, costituito dalla seguente documentazione:

- Relazione tecnica
- Inquadramento e Planimetria
- Piante e Viste
- Documentazione fotografica
- Computo Metrico Estimativo

- Elenco Prezzi
- Capitolato Tecnico
- Quadro Tecnico Economico di seguito riportato.

COMUNE DI USSITA			
QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO			
Oggetto	Delocalizzazione provvisoria delle attività bar e ristorante afferenti all'Hotel Felycita in Frontignano		
Direzione lavori	Geom. Patrizia Ortenzi		
Impresa:	da definire		
A	NETTO DEI LAVORI		€ 31 499,62
	SUDDIVISI EX ART. 23 C15 DL 50/2016		
A.1.1	Importi soggetti a ribasso	97,00%	€ 30 554,63
A.1.2	Importi afferenti la sicurezza non soggetti a ribasso	3,00%	€ 944,99
	SUDDIVISI IN TALI CORPI D'OPERA:		
A.2.1	Predisposizione installazione	26,59%	€ 8 375,48
A.2.2	Reti pubbliche	49,57%	€ 15 614,90
A.2.3	Sicurezza stradale	12,62%	€ 3 976,64
A.2.4	Pertinenze	11,21%	€ 3 532,60
B	SOMME A DISPOSIZIONE		€ 68 249,96
B.1	Iva sui lavori	10,00%	€ 3 149,96
B.2.1	Forniture chiavi in mano. Strutture modulari al finito secondo capitolato prestazionale		€ 52 500,00
B.2.2	Iva su forniture chiavi in mano.	22,00%	€ 11 550,00
B.4.1	Incentivo spese tecniche stazione appaltante	2,00%	€ 1 050,00
C	TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 99 749,58

Richiamata la Delibera del Commissario straordinario assunta con i poteri di Giunta n. 30 del 18.08.2020, con la quale è stato stabilito di:

- di prendere atto del fabbisogno aggiornato relativo ai moduli da installare ai fini dell'esercizio dell'attività bar/ristorante Hotel Felycita;
- di dare atto che, coerentemente con il fabbisogno finanziario autorizzato dalla Regione Marche – Servizio Attività Produttive, il costo complessivo dell'intervento, comprensivi di opere di urbanizzazione, predisposizione dell'area, e fornitura ed installazione dei moduli, finalizzato all'insediamento del bar/ristorante Hotel Felycita è stimato in € 84.000,00 (esclusa IVA);
- di individuare l'area pubblica sita al loc. Frontignano – via del Ginepro, come indicata dal Comune nella documentazione allagata alla nota protocollo n. 2726 del 07.04.2020 e validata dalla Regione Marche, e meglio riportata negli elaborati progettuali di seguito indicati, quale spazio da destinare alla delocalizzazione dell'attività economica in epigrafe;
- di dare mandato all'Ufficio Tecnico a porre in essere tutti gli atti tecnico-amministrativi necessari a dare piena e concreta esecuzione all'intervento finalizzato all'insediamento delle strutture temporanee da adibire all'attività oggetto di delocalizzazione di seguito specificata:
 - Bar/Ristorante Hotel Felycita: n.7 moduli – superficie: 105 mq;
- di stabilire che l'intervento in epigrafe, finalizzato all'installazione delle strutture temporanee da adibire a Bar/Ristorante Hotel Felycita verrà finanziato dalle risorse afferenti all'Ordinanza n.408/2016 art.3;
- di approvare il progetto esecutivo, redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune, e relativo alla delocalizzazione del bar/ristorante Hotel Felycita, dando atto che lo stesso è composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica
 - Inquadramento e Planimetria
 - Piante e Viste

- Documentazione fotografica
- Computo Metrico Estimativo
- Elenco Prezzi
- Quadro Tecnico Economico
- Capitolato Tecnico
- di approvare specificatamente il quadro economico così articolato:

COMUNE DI USSITA			
QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO			
Oggetto	De localizzazione provvisoria delle attività bar e ristorante afferenti all'Hotel Felycita in Frontignano		
Direzione lavori	Geom. Patrizia Orteni		
Impresa:	da definire		
A	NETTO DEI LAVORI		€ 31 499,62
	SUDDIVISI EX ART. 23 C15 DL 50/2016		
A.1.1	Importi soggetti a ribasso	97,00%	€ 30 554,63
A.1.2	Importi afferenti la sicurezza non soggetti a ribasso	3,00%	€ 944,99
	SUDDIVISI IN TALI CORPI D'OPERA:		
A.2.1	Predisposizione installazione	26,59%	€ 8 375,48
A.2.2	Reti pubbliche	49,57%	€ 15 614,90
A.2.3	Sicurezza stradale	12,62%	€ 3 976,64
A.2.4	Pertinenze	11,21%	€ 3 532,60
B	SOMME A DISPOSIZIONE		€ 68 249,96
B.1	Iva sui lavori	10,00%	€ 3 149,96
B.2.1	Forniture chiavi in mano. Strutture modulari al finito secondo capitolato prestazionale		€ 52 500,00
B.2.2	Iva su forniture chiavi in mano.	22,00%	€ 11 550,00
B.4.1	Incentivo spese tecniche stazione appaltante	2,00%	€ 1 050,00
C	TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 99 749,58

- di dare atto:
 - che si deroga dal rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art.3 dell'Ordinanza n. 389 del 28/08/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
 - che si deroga dall'acquisizione del parere del Parco Nazionale dei Monti Sibillini ai sensi dell'art. 3 c. 5 dell'Ordinanza n. 394 del 19/09/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
 - che in merito alla conformità urbanistica dell'opera si applicano le deroghe previste dall'art. 3 c. 5 dell'Ordinanza n. 394 del 19/09/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
 - che in merito al deposito strutturale, denuncia lavori (art. 93 D.P.R. 380/2001) e autorizzazione inizio lavori (art. 94 D.P.R. 380/2001) si applicano le deroghe ai sensi dell'art. 3 c. 5 dell'Ordinanza n. 394 del 19/09/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
 - che in merito al titolo abilitativo (Titolo II D.P.R. 380/2001) si applicano le deroghe ai sensi dell'art. 3 c. 5 dell'Ordinanza n. 394 del 19/09/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- di dare mandato all'Ufficio di Polizia Locale di valutare, a conclusione dell'intervento, l'opportunità di modificare la viabilità sul tratto di via del Ginepro interessato dall'installazione delle strutture temporanee in epigrafe e, nel caso, a porre in essere tutti i relativi atti tecnico-amministrativi;

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di consentire la delocalizzazione della struttura nel più breve tempo possibile;

Richiamata la propria determinazione n. 199 del 04.09.2020 (RG 453), con la quale è stato stabilito, tra l'altro:

- di **procedere**, per tutte le motivazioni e le finalità di cui in premessa all'affidamento delle Opere di Urbanizzazione ed annesse opere di sistemazione esterna propedeutiche all'installazione della struttura da destinare alla delocalizzazione del Bar-Ristorante Hotel Felycita, mediante **affidamento diretto** conformemente a quanto stabilito dall'art.1 comma 2 lett. a) del D. Legge 76/2020;
- di **individuare ed indicare** ai fini dell'affidamento dei lavori, le procedure ed i criteri di cui al seguente prospetto:

Oggetto del Contratto	T.U.n. 267/2000 art.192 comma 1 b)	OCDPC 408/2016 art. 3 – Realizzazione delle Opere di Urbanizzazione ed annesse opere di sistemazione esterna propedeutiche all'installazione della struttura da destinare alla delocalizzazione del Bar-Ristorante Hotel Felycita
Criterio di selezione Operatori Economici	D.L. 76/2020 art.1 commi 1-2	Affidamento diretto

- **stabilire** che la somma complessiva di **€ 36.649,58**, necessaria alla realizzazione delle Opere di Urbanizzazione ed annesse opere di sistemazione esterna propedeutiche all'installazione della struttura da destinare alla delocalizzazione del Bar-Ristorante Hotel Felycita – trova copertura al Capitolo 2896 del Bilancio 2020 in corso di formazione e in cui sarà prevista la relativa disponibilità - Codice di Bilancio 11.02-2.02.01.09.000 - dando atto che la stessa è a carico della contabilità speciale relativa al sisma;
- di **procedere**, per tutte le motivazioni e le finalità di cui in premessa, all'affidamento della Fornitura ed Installazione della Struttura temporanea da destinare alla delocalizzazione del Bar-Ristorante Hotel Felycita, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – **M.E.P.A.** – **attraverso lo strumento dell'Ordine Diretto di Acquisto**;
- di **individuare ed indicare** ai fini dell'affidamento della fornitura, le procedure ed i criteri di cui al seguente prospetto:

Oggetto del Contratto	T.U.n. 267/2000 art.192 comma 1 b)	OCDPC 408/2016 art. 3 – Fornitura ed Installazione della Struttura temporanea da destinare alla delocalizzazione del Bar-Ristorante Hotel Felycita
Criterio di selezione Operatori Economici	D.L. 76/2020 art.1 commi 1-2 Legge di Bilancio 2019 (n.145 del 30.12.2018) art.1 comma 130	Affidamento diretto Acquisto della Fornitura di importo superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, attraverso il MEPA, di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

- di **stabilire** che la somma complessiva di **€ 64.050,00**, necessaria alla Fornitura ed Installazione della struttura da destinare alla delocalizzazione del Bar-Ristorante Hotel Felycita – trova copertura al Capitolo 2898 del Bilancio 2020 in corso di formazione e in cui sarà prevista la relativa disponibilità, - Codice di Bilancio 11.02-2.02.01.99.999 - dando atto che la stessa è a carico della contabilità speciale relativa al sisma;

Ritenuto necessario procedere all'affidamento delle Opere di Urbanizzazione propedeutiche all'installazione della struttura ed annesse opere di sistemazione esterna, e della fornitura ed installazione della struttura stessa, per dare concreta attuazione alla Delibera del Commissario assunta con i poteri di Giunta n. 30 del 18.08.2020 di cui sopra;

Richiamata la propria determinazione n. 211 del **15.09.2020** – RG 473, con la quale è stato stabilito, tra l'altro:

- di affidare l'esecuzione delle "Opere di Urbanizzazione ed annesse opere di sistemazione esterna propedeutiche all'installazione della struttura da destinare alla delocalizzazione del Bar-Ristorante Hotel Felycita" all'impresa MOVEDIL di Battaglia Adorna, con sede in via Piccollina, n1 – 62036 Pieve Torina (AP) – Partita IVA: 01255040436 per l'importo di € 30.518,82 (di cui € 944,99 per oneri non soggetti a ribasso) esclusa IVA al 10%, per un totale di € 33.570,70 (inclusa IVA);
- di confermare, come stabilito con propria determinazione n. 199 del 04.09.2020 (RG 453), che la somma complessiva di € 33.570,70, necessaria alla realizzazione delle Opere di Urbanizzazione ed annesse opere di sistemazione esterna propedeutiche all'installazione della struttura da destinare alla delocalizzazione del Bar-Ristorante Hotel Felycita – trova copertura al Capitolo 2896 - Codice di Bilancio 11.02-2.02.01.09.000 - del Bilancio 2020 in corso di formazione in cui sarà prevista la relativa disponibilità, e che la stessa è a carico della contabilità speciale relativa al sisma;

Dato atto che in data 21.09.2020 il Responsabile del Servizio IV – geom. Patrizia Orteni -in qualità di Direttore dei Lavori ha disposto la Consegna dei Lavori inerenti alle Opere di urbanizzazione ed annesse opere di sistemazione esterna propedeutiche all'installazione della struttura da destinare alla delocalizzazione del Bar-Ristorante Hotel Felycita, stabilendo quale termine ultimo per la realizzazione degli stessi il giorno 20.10.2020;

Richiamata la propria determinazione n. 220 del **22.09.2020** – RG 489, con la quale è stato stabilito, tra l'altro:

- di affidare la Fornitura ed Installazione della struttura temporanea destinata alla delocalizzazione del Bar/Ristorante Hotel Felycita alla CEMECO srl, con sede in loc. Pitino snc - 62027 San Severino Marche (MC) – Partita IVA: 00839100435 per l'importo di € 52.000,00 (di cui € 1.000,00 per oneri non soggetti a ribasso) esclusa IVA al 22%, per un totale di € 63.440,00 (inclusa IVA);
- di confermare, come stabilito con propria determinazione n. 199 del 04.09.2020 (RG 453), che la somma complessiva di € 63.440,00, necessaria alla Fornitura ed Installazione della struttura temporanea destinata alla delocalizzazione del Bar/Ristorante Hotel Felycita trova copertura al Capitolo 2898 - Codice di Bilancio 11.02-2.02.01.99.999 - del Bilancio 2020 in cui è prevista la relativa disponibilità, e che la stessa è a carico della contabilità speciale relativa al sisma;

Preso atto che in data 20.10.2020 il Responsabile del Servizio IV, in qualità di Direttore dei Lavori, alla presenza del RUP arch. Roberta Caprodossi ha disposto l'avvio dell'esecuzione della fornitura;

Preso atto che nel corso dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione è stato necessario disporre di una sospensione dei lavori e successiva ripresa, come da relativi verbali del Direttore dei Lavori assunti agli atti;

Richiamata la determina del Responsabile del Servizio Elettrico n.91 del 18.11.2020 – RG 611 con la quale, dato atto della necessità di effettuare, mediante la fornitura del materiale necessario, l'allaccio dell'utenza elettrica della struttura temporanea propedeutica alla funzionalità del Bar/Ristorante Hotel Felycita, è stato stabilito:

- di affidare a COMET Rema Tarlazzi spa, con sede in via F.Ili Kennedy 7/9 Macerata (P.I. 01634070435) la fornitura del materiale (cavo elettrico FG16 R16 ml 200) per l'allaccio dell'utenza elettrica della struttura;
- di impegnare la somma complessiva di € 3.325,00 al Capitolo 1190 –COD. BIL. 11.02-1.03.01.02.000 del Bilancio in cui è prevista la relativa disponibilità;
- di liquidare le successive spese su presentazione della relativa fattura elettronica, che sarà vistata dal responsabile del Servizio Elettrico;
- di rendicontare la spesa sopra descritta (riguardante solo l'acquisto del cavo multipolare FG16 R16 grigio (3*35 +1*25) all'interno della piattaforma cohesion work pa nell'ambito delle spese ammissibili dalla Regione Marche ai sensi delle disposizioni emanate a seguito degli eventi sismici 2016;

Considerato che la fornitura del materiale, propedeutica all'esecuzione dell'allaccio dell'utenza elettrica della struttura temporanea, è stato regolarmente eseguita e la spesa liquidata;

Ravvisato che dal medesimo emerge che l'intervento nella sua totalità (lavori, forniture, servizi ed attività strettamente connesse e propedeutiche) è stato realizzato nell'ambito del limite di spesa di progetto, di € 169.518,94 (inclusa IVA), approvato con Delibera di Giunta n. 29 del 05.12.2018, ed autorizzato dalla Regione Marche – Servizio di Protezione Civile con nota protocollo n. 2298 del 28.02.2019;

Preso atto che la fornitura ed installazione delle strutture temporanee da destinare alla delocalizzazione delle attività in argomento sono terminate in data **18.11.2020**, come da Certificato di fine Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori;

Dato atto che si è reso necessario eseguire alcune opere supplementari, strettamente connesse alla delocalizzazione del bar-ristorante hotel Felycita, a beneficio della piena funzionalità della struttura e dell'area di pertinenza esterna, nell'ambito del totale delle spese previste nel Quadro Tecnico Economico di progetto;

Dato atto che i lavori inerenti alle "Opere di Urbanizzazione ed annesse opere di sistemazione esterna propedeutiche all'installazione della struttura da destinare alla delocalizzazione del Bar-Ristorante Hotel Felycita" sono terminate in data **30.11.2020**, come da Certificato di Fine Lavori emesso dal Direttore dei Lavori;

Dato atto che in data **10.12.2020** sono state assunte al protocollo comunale n. 10879 le dichiarazioni di conformità trasmesse dalla società affidataria ed esecutrice della fornitura ed installazione delle strutture;

Preso atto che, a conclusione dell'intervento, in data 14.12.2020 l'Ufficio tecnico del Comune ha predisposto la documentazione, costituita dalla documentazione di seguito elencata, afferente allo stato finale sia dei lavori che della fornitura, e la relativa contabilità:

- Stato Avanzamento Lavori Finale - lavori;
- Libretto delle Misure - lavori;
- Registro di Contabilità - lavori
- Sommario Registro di Contabilità – lavori
- Verbale ultimazione lavori
- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione - lavori;
- Verbale Ultimazione Esecuzione - fornitura;
- Quadro Economico Finale;
- Riepilogo generale – progetto – affidamento - finale;
- Certificato di Pagamento n.1 – Lavori;
- Certificato di Pagamento n.1 – Fornitura;

Visto, in particolare, il Quadro Economico Finale articolato come segue:

QUADRO ECONOMICO FINALE		
a)	LAVORI	
SOMME PER LAVORI - Opere di Urbanizzazione -		
a.1)	Importo lavori contabilizzati	25.490,72 €
a.2)	di cui oneri non soggetti a ribasso	764,72 €
	Importo Lavori contabilizzati soggetto a ribasso	24.726,00 €
a.3)	Ribasso da applicare pari al 3,21%	793,70 €
	Importo Lavori contabilizzati ribassato	23.932,29 €

	sommano oneri non soggetti a ribasso	764,72 €	
	TOTALE lavori ultimati		24.697,02 €
	<i>Sub totale 1 - Lavori ultimati</i>	<i>24.697,02 €</i>	
b)	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1)	IVA al 10% su lavori ultimati	2.469,70 €	
b.2)	Fornitura ed Installazione Strutture modulari		52.500,00 €
b.3)	IVA al 22% su Fornitura		11.550,00 €
	Incentivi funzioni tecniche (RUP e gruppo tecnico) su Fornitura		0,00 €
b.4)	Fornitura cavo elettrico per allaccio utenza (Servizio Elettrico)		2.502,00 €
b.5)	Iva al 22% su fornitura materiale elettrico		550,44 €
	Fornitura materiale elettrico (inclusa IVA)		3.052,44 €
	<i>Sub totale 2 - Somme a disposizione</i>	<i>69.572,14 €</i>	
	Totale QTE FINALE	94.269,16 €	
	Economie		5.480,43 €

Visto, altresì, il Riepilogo generale, articolato come segue:

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE								
OCDPC 480/2016 art.3 - Delocalizzazione Bar/Ristorante hotel Felycita - Opere di urbanizzazione e Fornitura strutture modulari temporanee								
QUADRO ECONOMICO PROGETTO			QUADRO ECONOMICO AFFIDAMENTO			QUADRO ECONOMICO FINALE		
a) LAVORI			a) LAVORI			a) LAVORI		
SOMME PER LAVORI - Opere di Urbanizzazione -			SOMME PER LAVORI - Opere di Urbanizzazione -			SOMME PER LAVORI - Opere di Urbanizzazione -		
a.1)	Importo lavori da progetto	31.499,62 €	a.1)	Importo lavori da progetto	31.499,62 €	a.1)	Importo lavori contabilizzati	25.490,72 €
a.2)	di cui oneri non soggetti a ribasso (3%)	944,99 €	a.2)	di cui oneri non soggetti a ribasso	944,99 €	a.2)	di cui oneri non soggetti a ribasso	764,72 €
	Importo lavori soggetto a ribasso	30.554,63 €		Importo lavori soggetto a ribasso	30.554,63 €		Importo Lavori contabilizzati soggetto a ribasso	24.726,00 €
			a.3)	Ribasso offerto pari al 3,21%	980,80 €	a.3)	Ribasso da applicare pari al 3,21%	793,70 €
				Importo lavori	29.573,83 €		Importo Lavori contabilizzati ribassato	23.932,29 €
				sommano oneri non soggetti a ribasso	944,99 €		sommano oneri non soggetti a ribasso	764,72 €
	TOTALE lavori_progetto	31.499,62 €		TOTALE lavori_affidamento (Det.Ser. IV n. 211 del 15.09.2020 - RG 473)	30.518,82 €		TOTALE lavori ultimati	24.697,02 €
	<i>Sub totale 1 - Lavori</i>	<i>31.499,62 €</i>		<i>Sub totale 1 - Lavori</i>	<i>30.518,82 €</i>		<i>Sub totale 1 - Lavori ultimati</i>	<i>24.697,02 €</i>
b) SOMME A DISPOSIZIONE			b) SOMME A DISPOSIZIONE			b) SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1)	IVA al 10% su lavori_progetto	3.149,96 €	b.1)	IVA al 10% su lavori_affidamento	3.051,88 €	b.1)	IVA al 10% su lavori ultimati	2.469,70 €
b.2)	Fornitura ed Installazione Strutture modulari	52.500,00 €	b.2)	Fornitura ed Installazione Strutture modulari	52.500,00 €	b.2)	Fornitura ed Installazione Strutture modulari	52.500,00 €
b.3)	IVA al 22% su Fornitura	11.550,00 €	b.3)	IVA al 22% su Fornitura	11.550,00 €	b.3)	IVA al 22% su Fornitura	11.550,00 €
	Incentivi funzioni tecniche (RUP e gruppo tecnico) su Fornitura	1.050,00 €		Incentivi funzioni tecniche (RUP e gruppo tecnico) su Fornitura	1.050,00 €		Incentivi funzioni tecniche (RUP e gruppo tecnico) su Fornitura	0,00 €
						b.4)	Fornitura cavo elettrico per allaccio utenza (Servizio Elettrico)	2.502,00 €
						b.5)	Iva al 22% su fornitura materiale elettrico	550,44 €
							Fornitura materiale elettrico (inclusa IVA)	3.052,44 €
	<i>Sub totale 2 - Somme a disposizione</i>	<i>68.249,96 €</i>		<i>Sub totale 2 - Somme a disposizione</i>	<i>68.151,88 €</i>		<i>Sub totale 2 - Somme a disposizione</i>	<i>69.572,14 €</i>
	Totale QTE da progetto -	99.749,58 €		Totale QTE affidamento	98.670,70 €		Totale QTE FINALE	94.269,16 €
							Economie	5.480,43 €

Ritenuto necessario approvare lo stato finale e la relativa contabilità sia dei lavori che della fornitura, come sopra indicata;

Dato atto, infine, che le funzioni tecniche connesse all'espletamento della procedura di affidamento della Fornitura ed Installazione delle strutture sono state correttamente svolte dal RUP Roberta Caprodossi, nominato con provvedimento dirigenziale RG n. 453 del 04.09.2020;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 241/1990
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- le Linee Guida n. 3 dell'ANAC;
- il Decreto-Legge 16.07.2020 n.76
- il l'OCDPC n. 408/2016;
- l'OCDPC n. 388/2016;
- l'OCDPC n. 394/2016;

Visto il CUP: **C54E20002180005**

Visto il CIG: **Z242E2DEF3** relativo alle Opere di Urbanizzazione e sistemazione esterna

Visto il CIG: **8425021345** relativo alla Fornitura ed Installazione delle strutture temporanee

D E T E R M I N A

- di **dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di **dare atto** dell'avvenuta esecuzione dell'intervento, sia per la parte riguardante le Opere di Urbanizzazione ed annesse opere di sistemazione esterna, sia per la parte relativa alla Fornitura ed Installazione delle strutture modulari temporanee da adibire a Bar/Ristorante Hotel Felycita;
- di **approvare** la documentazione afferente allo stato finale sia dei lavori che della fornitura, e la relativa contabilità delle spese, costituita dalla documentazione di seguito elencata:
 - Stato Avanzamento Lavori Finale - lavori;
 - Libretto delle Misure - lavori;
 - Registro di Contabilità - lavori
 - Sommario Registro di Contabilità – lavori
 - Verbale ultimazione lavori
 - Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione - lavori;
 - Verbale Ultimazione Esecuzione - fornitura;
 - Quadro Economico Finale;
 - Riepilogo generale – progetto – affidamento - finale;
 - Certificato di Pagamento n.1 – Lavori;
 - Certificato di Pagamento n.1 – Fornitura;
- di **approvare**, nello specifico, il Quadro Economico Finale di seguito riportato, dal quale emerge una economia di spesa di € 5.480,43 rispetto al totale del QTE di progetto, preventivamente autorizzato dalla Regione Marche – Servizio Attività Produttive Coordinamento con nota assunta al protocollo n. 2907 del 14.04.2020;

QUADRO ECONOMICO FINALE		
a) LAVORI		
SOMME PER LAVORI - Opere di Urbanizzazione -		
a.1)	Importo lavori contabilizzati	25.490,72 €
a.2)	di cui oneri non soggetti a ribasso	764,72 €
	Importo Lavori contabilizzati soggetto a ribasso	24.726,00 €
a.3)	Ribasso da applicare pari al 3,21%	793,70 €
	Importo Lavori contabilizzati ribassato	23.932,29 €
	sommano oneri non soggetti a ribasso	764,72 €
	TOTALE lavori ultimati	24.697,02 €
	<i>Sub totale 1 - Lavori ultimati</i>	<i>24.697,02 €</i>
b) SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1)	IVA al 10% su lavori ultimati	2.469,70 €
b.2)	Fornitura ed Installazione Strutture modulari	52.500,00 €
b.3)	IVA al 22% su Fornitura	11.550,00 €

	Incentivi funzioni tecniche (RUP e gruppo tecnico) su Fornitura	0,00 €	
b.4)	Fornitura cavo elettrico per allaccio utenza (Servizio Elettrico)	2.502,00 €	
b.5	Iva al 22% su fornitura materiale elettrico	550,44 €	
	Fornitura materiale elettrico (inclusa IVA)	3.052,44 €	
	<i>Sub totale 2 - Somme a disposizione</i>	<i>69.572,14 €</i>	
	Totale QTE FINALE	94.269,16 €	
	Economie		5.480,43 €

- di **approvare**, coerentemente con lo stato finale ed il Quadro Economico Finale, il Quadro Riepilogativo Generale di seguito riportato:

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE											
OCDCPC 480/2016 art.3 - Delocalizzazione Bar/Ristorante hotel Felycita - Opere di urbanizzazione e Fornitura strutture modulari temporanee											
QUADRO ECONOMICO PROGETTO				QUADRO ECONOMICO AFFIDAMENTO				QUADRO ECONOMICO FINALE			
a) LAVORI				a) LAVORI				a) LAVORI			
SOMME PER LAVORI - Opere di Urbanizzazione -				SOMME PER LAVORI - Opere di Urbanizzazione -				SOMME PER LAVORI - Opere di Urbanizzazione -			
a.1)	Importo lavori da progetto	31.499,62 €		a.1)	Importo lavori da progetto	31.499,62 €		a.1)	Importo lavori contabilizzati	25.490,72 €	
a.2)	di cui oneri non soggetti a ribasso (3%)	944,99 €		a.2)	di cui oneri non soggetti a ribasso	944,99 €		a.2)	di cui oneri non soggetti a ribasso	764,72 €	
	Importo lavori soggetto a ribasso	30.554,63 €			Importo lavori soggetto a ribasso	30.554,63 €			Importo Lavori contabilizzati soggetto a ribasso	24.726,00 €	
				a.3)	Ribasso offerto pari al 3,21%	980,80 €		a.3)	Ribasso da applicare pari al 3,21%	793,70 €	
					Importo lavori sommano oneri non soggetti a ribasso	29.573,83 €	944,99 €		Importo Lavori contabilizzati ribassato	23.932,29 €	
					TOTALE lavori_ affidamento (Det.Ser. IV n. 211 del 15.09.2020 - RG 473)	30.518,82 €			di cui oneri non soggetti a ribasso	764,72 €	
	TOTALE lavori_ progetto	31.499,62 €			TOTALE lavori_ progetto	31.499,62 €			TOTALE lavori ultimati	24.697,02 €	
	<i>Sub totale 1 - Lavori</i>	<i>31.499,62 €</i>			<i>Sub totale 1 - Lavori</i>	<i>30.518,82 €</i>			<i>Sub totale 1 - Lavori ultimati</i>	<i>24.697,02 €</i>	
b) SOMME A DISPOSIZIONE				b) SOMME A DISPOSIZIONE				b) SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1.)	Iva al 10% su lavori_ progetto	3.149,96 €		b.1.)	Iva al 10% su lavori_ affidamento	3.051,88 €		b.1.)	Iva al 10% su lavori_ultimati	2.469,70 €	
b.2.)	Fornitura ed Installazione Strutture modulari	52.500,00 €		b.2.)	Fornitura ed Installazione Strutture modulari	52.500,00 €		b.2.)	Fornitura ed Installazione Strutture modulari	52.500,00 €	
b.3.)	Iva al 22% su Fornitura	11.550,00 €		b.3.)	Iva al 22% su Fornitura	11.550,00 €		b.3.)	Iva al 22% su Fornitura	11.550,00 €	
	Incentivi funzioni tecniche (RUP e gruppo tecnico) su Fornitura	1.050,00 €			Incentivi funzioni tecniche (RUP e gruppo tecnico) su Fornitura	1.050,00 €			Incentivi funzioni tecniche (RUP e gruppo tecnico) su Fornitura	0,00 €	
								b.4)	Fornitura cavo elettrico per allaccio utenza (Servizio Elettrico)	2.502,00 €	
								b.5)	Iva al 22% su fornitura materiale elettrico	550,44 €	
									Fornitura materiale elettrico (inclusa IVA)	3.052,44 €	
	<i>Sub totale 2 - Somme a disposizione</i>	<i>68.249,96 €</i>			<i>Sub totale 2 - Somme a disposizione</i>	<i>68.151,88 €</i>			<i>Sub totale 2 - Somme a disposizione</i>	<i>69.572,14 €</i>	
	Totale QTE da progetto -	99.749,58 €			Totale QTE_ affidamento	98.670,70 €			Totale QTE FINALE	94.269,16 €	
									Economie	5.480,43 €	

- di **dare atto** che l'intervento è stato realizzato nel rispetto del limite di spesa autorizzato dalla Regione Marche – Servizio Attività Produttive Coordinamento con nota assunta al protocollo n. 2907 del 14.04.2020;

- di **dare atto** che a conclusione dell'intervento risulta un'economia di spesa pari ad € 5.480,43;
- di **approvare** il Certificato di Pagamento n.1 emesso in data 14.12.2020, a favore di MOVEDIL di Battaglia Adorna, con sede in via Piecollina, n1 – 62036 Pieve Torina (AP) – Partita IVA: 01255040436, affidataria dei lavori, per il pagamento, a saldo di € 24.697,02 esclusa IVA al 10%, per un totale di € 27.166,72 (inclusa IVA);
- di **approvare** il Certificato di Pagamento n.1 emesso in data 14.12.2020, a favore di CEMECO srl, con sede in loc. Pitino snc - 62027 San Severino Marche (MC) – Partita IVA: 00839100435 affidataria della fornitura ed installazione, per il pagamento, a saldo di € 52.000,00 esclusa IVA al 22%, per un totale di € 63.440,00 (inclusa IVA);
- di **trasmettere** copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza, dando atto che lo stesso diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis e 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- di **demandare** all'Ufficio di Segreteria i successivi adempimenti di competenza quali:
 - l'annotazione nel registro e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni;
 - la pubblicazione all'albo pretorio;
 - la pubblicazione nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune;
 - il rilascio di copie su richiesta o d'ufficio.

OGGETTO: Sisma 2016 - OCDPC 408/2016 - art.3 - Opere di urbanizzazione e Fornitura ed Installazione strutture temporanee destinate alla delocalizzazione del Bar-Ristorante Hotel Felycita - Approvazione Stato finale, Contabilità e Quadro Economico finale - CUP: C54E20002180005 - CIG: Z242E2DEF3: Opere di Urbanizzazione e sistemazione esterna - CIG: 8425021345: Fornitura ed Installazione delle strutture temporanee

Il Responsabile del Settore
F.to ORTENZI PATRIZIA

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to Boccaccini Gianluca

N.....Reg. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li

L'Addetto alla pubblicazione
F.to

Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li

Il Responsabile del Settore
ORTENZI PATRIZIA