

**Comune di Ussita
Provincia di Macerata**

Lavori di: messa in sicurezza mediante demolizione controllata dell'edificio pericolante su via pubblica sito in Loc. Calcara di Ussita (MC), censito catastalmente al F. 27 p.lla 169

COMMITTENTE: Comune di Ussita

Impresa: GABRIELLI SOCIETÀ COOPERATIVA con sede legale in Via Valnerina n. 78/A int. 2 – 62036 Pieve Torina (MC), C.F./P.IVA 01792740431

Contratto: Determina n° 196 DEL 31-05-18

DIRETTORE DEI LAVORI: Arch. Agnese Giovanetti - Via Sant'Amico n.71 - 60030 Morro d'Alba (AN)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 di € 14.145,71 più IVA al 10% per totali € 15.560,28

LA SOTTOSCRITTA,

VISTO: il documento di determina U.T. 243 (Reg. Gen. N. 445) del 21.11.2017 con il quale fu affidato l'incarico per la progettazione e la direzione dei lavori delle suddette opere;

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Quadro Tecnico Economico - FINALE
Ussita in Loc. Calcara (Foglio 27 - Part. 169)

Importo lavori progetto iniziale		14.561,73 €
a) SOMME PER LAVORI		
	Importo lavori	€ 15.189,33
a.1) Importo soggetto a ribasso	€	12.277,93
a.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.911,40
Ribasso d'asta 8,5 %	€	1.043,62
Importo ribassato	€	11.234,31
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.911,40
	Importo contrattuale dei lavori	€ 14.145,71
b) SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1) IVA su lavori al 10%	€	1.414,57
b.2) Spese tecniche per progettazione e direzione lavori (5%)	€	759,47
b.3) Spese tecniche per coordinamento sicurezza	€	759,47
	Totale spese tecniche	€ 759,47
b.4) Contributo integrativo su spese tecniche (4%)	€	30,38
b.5) IVA su spese tecniche (0% per regime forfettario)	€	-
b.6) accantonamento ex art. 92	€	151,89
b.7) Imprevisti al 5%	€	-
b.8) Economie	€	1.313,38
	Totale somme a disposizione	€ 3.669,69
	TOTALE INTERVENTO	€ 17.815,40

CERTIFICA

Che si può pagare all'impresa la rata di € 14.145,71 più IVA al 10% per totali € 15.560,28
dicansi: (euro quindicimilacinquecentosessanta/28)

Ussita 29/10/2018



Il Responsabile del procedimento
Geom. Patrizia Ortenzi

