

**C O M U N E D I U S S I T A**  
Provincia di Macerata

**Settore IV - LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA, RICOSTRUZIONE.**

**COPIA DI DETERMINAZIONE  
DEL  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

-----  
**DETERMINAZIONE NUMERO 245 DEL 28-10-20  
REGISTRO GENERALE NUMERO 554**  
-----

**OGGETTO: Sisma 2016 - Centro di Comunità Papa Francesco - Opere di urbanizzazione, platea di fondazione ed opere propedeutiche all'installazione della struttura di cui all' OCDPC 460/2017 ed Incarico professionale per Direzione Lavori, Contabilità ed emissione Certificato di regolare esecuzione - CUP: C58C19000710005 - Liquidazione fatture: Impresa Sabbatini Gettulio CIG: 82076238C2 (lavori) - ing. Roberto Di Girolamo CIG: ZC12A74CE5 (prestazione professionale) ed Incentivi per funzioni tecniche**

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

**VISTE** le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:

- n.401 del 03/11/1999 con cui è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.94 del 22/5/2001 con cui la sottoscritta è stata riammessa nel posto vacante di "istruttore direttivo tecnico" addetto a questa unità operativa tecnica;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

**VISTO** che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 4 del 09.01.2019 ha attribuito alla sottoscritta Patrizia Ortenzi le funzioni di "Responsabile del Settore IV - lavori pubblici, urbanistica ed edilizia, ricostruzione" con decorrenza dal 09.01.2019;

Premesso che:

- tutto il territorio comunale è stato interessato nel corso del 2016 da ripetuti eventi sismici di inaudita violenza, in particolare nei giorni del 24 agosto, 26 e 30 ottobre;
- le scosse del 26 e 30 ottobre hanno determinato una situazione di assoluta emergenza dovuta ai gravi danni arrecati alla generalità degli edifici del territorio comunale, con contestuale pericolo di crollo sulle strade e minaccia alla pubblica incolumità;

Rilevato che, a seguito degli eventi sismici come sopra, si è venuta a creare anche ad Ussita una emergenza senza precedenti che ha imposto l'emanazione di una ordinanza sindacale con

la quale tutto il territorio comunale è stato dichiarato “zona rossa” con la conseguente evacuazione di tutta la popolazione residente;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 64 del 28/12/2016, con la quale sono state individuate le aree, di proprietà del Comune di Ussita, da destinare alla delocalizzazione dei servizi e delle attività economiche, tra cui anche l’area, situata in Loc. Fluminata – ex Parco Ruggeri ed identificata al NCT al fg.25 part.ile 2-499-629-690-695/porz;

Rilevato che, successivamente alla realizzazione delle SAE, strutture abitative di emergenza, previa riduzione della zona rossa, è stato possibile il rientro di gran parte della popolazione residente e che in considerazione della devastazione del territorio e l'assenza di strutture sociali, si sono manifestate la necessità e l’urgenza, al fine di migliorare la qualità della vita della Comunità di Ussita, di realizzare una struttura temporanea polivalente da mettere a disposizione della popolazione, per limitare le difficoltà conseguenti il suo rientro in una situazione fortemente compromessa;

Preso atto che si è ancora nella fase emergenziale;

- che contestualmente al rientro della popolazione emerge come prioritario ed indispensabile il ripristino di quelle funzioni basilari a rendere la vita quotidiana il più possibile “normale”;
- che il ripristino delle funzioni essenziali della vita quotidiana è strettamente connesso e subordinato alla disponibilità di spazi ad uso pubblico e di erogazione dei servizi primari, nonché di luoghi di incontro e per la socialità;
- che la fase di ricostruzione delle opere pubbliche, di cui al relativo piano, richiede tempi lunghi dettati dalle procedure da espletare;

Valutato ragionevolmente che, alla luce della situazione testé prospettata, occorreranno tempi molto lunghi per la riparazione dei danni subiti dagli immobili e conseguente ritorno delle persone nelle loro case e quindi ripristino a condizioni di vita normali;

Viste le Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- in data 26/08/2016 è stata emanata l’ordinanza n. 388;
- in data 28/08/2016 è stata emanata l’ordinanza n. 389;
- in data 01/09/2016 è stata emanata l’ordinanza n. 391;
- in data 06/09/2016 è stata emanata l’ordinanza n. 392;
- in data 13/09/2016 è stata emanata l’ordinanza n. 393;
- in data 19/09/2016 è stata emanata l’ordinanza n. 394;

Richiamata l’ordinanza n. 460 del 15 giugno 2017, all’art. 9, inerente alle *Disposizioni urgenti finalizzate a garantire il mantenimento del tessuto sociale* e, nello specifico, i commi 1 - 2 e 3, che testualmente recitano:

*1. Al fine di garantire un adeguato spazio comune che funga da luogo di aggregazione in prossimità ed a servizio della popolazione alloggiata presso le SAE di cui all’art. 1 dell’Ordinanza n. 394/2016, i comuni sono autorizzati ad utilizzare donazioni, anche provenienti da soggetti privati, di strutture e moduli temporanei da destinare alle predette attività;*

2. Per perseguire tali finalità, le Regioni provvedono all'individuazione delle aree ed alla verifica di idoneità delle medesime, nonché alla realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui all'art. 3, comma 5 dell'Ordinanza n. 394/2016;

3. Alle iniziative di cui al comma 1, si provvede previa approvazione, da parte delle Regioni territorialmente interessate, dei fabbisogni quantificati e presentati dai comuni ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 dell'ordinanza n. 394/2016;

Richiamata l'OCDPC n. 394 del 19.09.2016:

all'art.1, inerente alle attività per la Realizzazione delle strutture abitative di emergenza, che testualmente recita:

1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, sono individuate quali soggetti attuatori per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016. Le Regioni provvedono, a tal fine, all'esecuzione delle attività connesse e delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle centrali uniche di committenza regionali, ove esistenti, o nazionali, ovvero avvalendosi delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

2. I Comuni interessati provvedono alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni considerando i soli edifici situati nelle zone rosse o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", questi ultimi qualora non di rapida soluzione. Su tali basi, i suddetti Comuni provvedono all'elaborazione delle proposte di individuazione delle aree utilizzabili, anche tenendo conto delle esigenze di natura non abitativa di cui all'articolo 2 della presente ordinanza. L'individuazione delle aree destinate ad ospitare le S.A.E. è definita dalla Regione d'intesa con il Comune, previo esperimento delle necessarie verifiche di idoneità svolte dalle medesime Regioni, nell'ambito del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 388/2016, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze abitative dei nuclei familiari.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza 388/2016, le funzioni regionali di cui alla presente ordinanza possono essere, in alternativa, esercitate dal Presidente della Regione, in qualità di soggetto attuatore, avvalendosi della propria struttura organizzativa.

all'art.3, inerente alle attività per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza e delle strutture temporanee ad usi pubblici e per la realizzazione degli interventi connessi di competenza statale) ed in particolare il comma 5, che testualmente recita:

5. Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente ordinanza, i soggetti ivi previsti, per gli aspetti di rispettiva competenza, possono procedere, nella misura eventualmente strettamente necessaria e con i limiti già previsti, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 5 e 6 dell'ordinanza n. 388/2016, dall'articolo 3 dell'ordinanza n. 389/2016, dall'articolo 1, dell'ordinanza n. 391/2016, dall'articolo 6 dell'ordinanza n. 392/2016, dall'articolo 5 della presente ordinanza, oltre che in deroga alle seguenti ulteriori norme:

- ✓ decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Titoli II e III, Titolo IV, articoli 58, 65, 89, 93, 94, 117 e 124, nonché relativi strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, regolamenti edilizi comunali e norme regionali corrispondenti.
- ✓ legge Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34;
- ✓ decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 152;
- ✓ legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e Titolo 111, nonché corrispondenti norme regionali legislative, regolamentari e piani attuativi;
- ✓ regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7, 17 e corrispondenti norme regionali legislative e regolamentari;

- ✓ legge 21 novembre 2000, n. 353, articolo 10, comma 1;
- ✓ regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articolo 96, lett. f);
- ✓ decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 16, 17, 22, nonché corrispondenti normative regionali e comunali;
- ✓ decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, articoli 26, 27, 28 e 46, nonché corrispondenti normative regionali e comunali;”
- ✓ art.3 dell’Ordinanza n. 389/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

all'art. 6, inerente *la pianificazione degli interventi per finalità sociali e per la continuità delle attività economiche e produttive*, che nello specifico recita:

*1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, d'intesa con i Comuni, con riferimento ai rispettivi territori, in raccordo con le attività di cui agli articoli 1 e 2, pianificano l'ulteriore fabbisogno di spazi per la realizzazione di strutture temporanee con finalità sociali ovvero volte a consentire la continuità delle attività economiche e produttive preesistenti.*

*2. Le pianificazioni di cui al comma 1 sono sviluppate in stretto raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, nonché con i soggetti competenti e interessati alla realizzazione delle strutture con finalità sociali, anche in relazione ad eventuali donazioni a ciò destinate;*

Dato atto che l’opera di cui trattasi ricade su area vincolata paesaggisticamente ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e L. 394/91 (Parco Nazionale dei Monti Sibillini) e in zona Verde Pubblico di Zona nel vigente Programma di fabbricazione.;

Preso atto che:

- ✓ si deroga dal rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art.3 dell’Ordinanza n. 389 del 28/08/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- ✓ si deroga dall’acquisizione del parere del Parco Nazionale dei Monti Sibillini ai sensi dell’art. 3 c. 5 dell’Ordinanza n. 394 del 19/09/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- ✓ in merito alla conformità urbanistica dell’opera si applicano le deroghe previste dall’art. 3 c. 5 dell’Ordinanza n. 394 del 19/09/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- ✓ in merito al deposito strutturale, denuncia lavori (art. 93 D.P.R. 380/2001) e autorizzazione inizio lavori (art. 94 D.P.R. 380/2001) si applicano le deroghe ai sensi dell’art. 3 c. 5 dell’Ordinanza n. 394 del 19/09/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- ✓ in merito al titolo abilitativo (Titolo II D.P.R. 380/2001) si applicano le deroghe ai sensi dell’art. 3 c. 5 dell’Ordinanza n. 394 del 19/09/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

Ritenuto necessario per la vita della Comunità, per le motivazioni in precedenza riportate, e sulla scorta delle normative di cui sopra, ricreare un tessuto di servizi che possa consentire una ripresa delle attività ordinarie, privilegiando in particolare la creazione di centri di aggregazione fra persone che possano consentire la ripresa di relazione sociali;

Dato atto che con tali obiettivi si sono attivati dei contatti con l’Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche, al fine di poter realizzare una struttura temporanea da dedicare allo svolgimento di attività sociali di interesse generale, con la possibilità, emersa fin dal primo momento, che tale struttura potesse essere finanziata con donazioni da parte dell’Arcidiocesi;

Evidenziato che al termine della visita pastorale di Sua Santità, Papa Francesco, svoltasi a Camerino nella giornata di domenica 16 giugno 2019, è stato annunciato, da parte del Santo

Padre, la donazione di un centro sociale all'Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche, da realizzare ad Ussita;

Atteso che, anche in considerazione di questa graditissima ed insperata donazione proveniente direttamente da Sua Santità, Papa Francesco, diventa una assoluta priorità per questo Organo commissariale, porre in essere tutte le azioni di competenza atte ad assicurare nei tempi più brevi consentiti la realizzazione dell'opera in argomento, anche in segno di riconoscimento e rispetto della generosa donazione del Santo Padre;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 26.06.2019 avente ad oggetto **“Installazione e posa in opera di un centro di aggregazione sociale denominato “Papa Francesco” – Approvazione schema di convenzione da stipulare con l'Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche con allegato regolamento per l'utilizzo della struttura”**, con la quale è stato disposto di:

- *di approvare, per le finalità di cui in narrativa, lo schema di convenzione fra il comune di Ussita e l'Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche, in ordine alla realizzazione di una struttura polivalente ad uso sociale nel comune di Ussita, a seguito del terremoto del centro Italia del 2016, denominata “Centro di comunità Papa Francesco”;*
- *di approvare il regolamento di utilizzo dell'omonima struttura, quale allegato alla convenzione di cui al punto 2) che precede;*
- *di proporre all'Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche l'accettazione degli schemi di atti, così come sopra approvati, in segno di piena condivisione degli stessi fra le parti interessate;*
- *di dare mandato al Segretario comunale ed ai Responsabili rispettivamente del Servizio Affari Generali e del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica e Edilizia, Ricostruzione, ognuno per le rispettive competenze, a porre in essere i provvedimenti necessari a dare piena e concreta esecuzione alla presente delibera;*

Atteso che con tali finalità già da tempo è stata individuata un'area ove posizionare le strutture di emergenza, sita in loc. Fluminata, Via delle Centraline idroelettriche, contraddistinta al foglio n. 25 particella n. 695/porzione, giusta delibera della Giunta comunale n. 64 del 28.12.2016;

Considerato che l'area di cui sopra è stata dichiarata idonea dalla Regione Marche, Servizio di Protezione Civile, con nota del 9 novembre 2016 assunta al protocollo comunale al n. 7093 del 9 novembre 2016;

Richiamata, altresì, la propria determinazione n. 185 (R.G. n. 391) del 17.07.2019, con la quale è stato incaricato, ai fini dell'intervento per la redazione della Relazione Geologica, il Geologo Massimo Carnevali, intervento consistente in:

- Relazione Geotecnica,
- Relazione Idraulica,
- Relazione Sismica,

per la realizzazione del nuovo “CENTRO DI COMUNITÀ PAPA FRANCESCO” in Loc. Fluminata, Via delle Centraline Idroelettriche, censito al N.C. al Foglio 25 P.IIa 695/porzione;

Dato atto che trattasi di opera pubblica realizzata da privato (l'Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche) ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 50/2016;

Preso atto che la realizzazione della struttura in argomento è subordinata all'esecuzione delle opere di urbanizzazione e della relativa platea di fondazione;

Richiamata la nota prot.n. 9239 del 02.10.2019, con la quale il Comune ha chiesto alla Regione Marche - Servizio Protezione Civile il riconoscimento della spesa, valutata preventivamente in € 57.021,21 (IVA inclusa), quale somma necessaria all'esecuzione delle opere di urbanizzazione e della platea di fondazione, propedeutiche e necessarie alla realizzazione della struttura in argomento;

Richiamata la nota prot. n. 1233922 del 14.10.2019, assunta al protocollo comunale al n. 9606 del 15.10.2019, con la quale la Regione Marche - Servizio Protezione Civile, ha comunicato l'ammissibilità della spesa prevista per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e della platea di fondazione e le relative spese tecniche, in quanto finalizzata ad interventi di cui all'art. 9 dell'OCDPC 460/2017;

Richiamata la Delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri di Giunta n. 7 del 16.10.2019, avente ad oggetto **“Sisma 2016 – Centro di Comunità Papa Francesco. Approvazione del progetto definitivo”**, con la quale è stato disposto:

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il progetto redatto dall'ing. Ernesto Minnucci della Minnucci Associati srl, avente sede in Strada Vicinale dei Vignali, 26 - 00061 Anguillara Sabazia (RM) - P.Iva 10956281009, relativo alla realizzazione del Centro di Comunità Papa Francesco ed all'esecuzione delle connesse opere di urbanizzazione e platea di fondazione costituito dai seguenti elaborati:
  - Armatura platea di fondazione
  - Carpenteria platea di fondazione
  - Schema degli allacci
  - Computo Metrico Estimativo delle opere di urbanizzazione e platea di fondazione;
  - Quadro Tecnico Economico relativo alle opere di urbanizzazione e platea di fondazione;
  - Inquadramento territoriale, Pianta delle distribuzioni degli ambienti - Prospetti e Viste tridimensionali esterne con ottimizzazione degli spazi e dei percorsi per diversamente abili;
  - Sezioni e vista tridimensionale esterna;
3. di approvare specificatamente il quadro tecnico economico relativo alle opere di urbanizzazione e platea di fondazione, come di seguito riportato:

<b>Centro di Comunità Papa Francesco</b>
--

<b>SOMME PER LAVORI - Opere di urbanizzazione e Platea di fondazione</b>		
<b>a)</b>		
	<b>Importo lavori presunto</b>	<b>€ 43.358,84</b>
a.1)	Importo totale a base d'asta	€ 43.358,84
a.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.300,77
	<b>Importo soggetto a ribasso</b>	<b>€ 42.058,07</b>
a.3)	a sommare Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.300,77
	<b>Importo totale lavori</b>	<b>€ 43.358,84</b>

<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
b.1) IVA su lavori al 10%	€ 4.335,88
	€
b.2) Spese tecniche per progettazione e direzione lavori (10%)	4.335,88
b.3) Inarcassa-Contributo integrativo su spese tecniche (4%)	€ 173,44
b.4) IVA su spese tecniche (22%)	€ 992,05
b.5) Spese tecniche per Relazione Geologica	€ 600,00
b.6) Contributo integrativo su Spese tecniche geologo (2%)	€ 12,00
b.4) IVA su spese tecniche (22%)	€ 134,64
spese incentivi per funzioni tecniche (RUP e gruppo di	
b.5) lavoro)	€ 433,59
b.6) Imprevisti (max 5%)	€ 2.167,94
b.7) IVA su Imprevisti	€ 476,95
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 13.662,37</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 57.021,21</b>

4. di dare mandato al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia, Ricostruzione, a porre in essere tutti gli atti tecnico-amministrativi necessari a dare piena e concreta esecuzione al presente atto;
5. di dare atto che, con successivo provvedimento, adottato dal Responsabile del Servizio competente, verrà impegnata la somma necessaria all'esecuzione delle opere di urbanizzazione e della platea di fondazione propedeutiche alla realizzazione della struttura in argomento oggetto di donazione, da rendicontare con i fondi emergenziali di cui alla contabilità speciale Sisma 2016;
6. di dare atto che l'opera pubblica in argomento, definita "Centro di Comunità Papa Francesco", una volta realizzata sarà donata dall'Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche al Comune di Ussita;
7. di dare atto:
  - ▣ - che si deroga dal rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art.3 dell'Ordinanza n.389 del 28.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
  - ▣ - che si deroga dall'acquisizione del parere del Parco Nazionale dei Monti Sibillini ai sensi dell'art. 3 c. 5 dell'Ordinanza n. 394 del 19/09/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
  - ▣ - che in merito alla conformità urbanistica dell'opera si applicano le deroghe previste dall'art. 3 c. 5 dell'Ordinanza n. 394 del 19/09/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
  - ▣ - che in merito al deposito strutturale, denuncia lavori (art. 93 D.P.R. 380/2001) e autorizzazione inizio lavori (art. 94 D.P.R. 380/2001) si applicano le deroghe ai sensi dell'art. 3 c. 5 dell'Ordinanza n. 394 del 19/09/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
  - ▣ - che in merito al titolo abilitativo (Titolo II D.P.R. 380/2001) si applicano le deroghe ai

sensi dell'art. 3 c. 5 dell'Ordinanza n. 394 del 19/09/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile si sensi del comma 4 art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di approvare il progetto in argomento e porre in condizione l'Ufficio tecnico di attuare i successivi adempimenti di competenza.

Richiamata la nota prot. n. 1233922 del 14.10.2019, assunta al protocollo comunale al n. 9606 del 15.10.2019, di cui ai punti precedenti, con la quale la Regione Marche - Servizio Protezione Civile, ha comunicato l'ammissibilità della spesa prevista per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e della platea di fondazione, ivi incluse le spese tecniche, incentivi per funzioni tecniche ed altri oneri - in quanto finalizzata ad interventi di cui all'art. 9 dell'OCDPC 460/2017 – per l'importo complessivo di € 57.021,21, di cui al Quadro Tecnico Economico (Allegato 6) di seguito riportato:

<b>QTE Centro di Comunità Papa Francesco</b>		
<b>a)</b>	<b>SOMME PER LAVORI - Opere di urbanizzazione e Platea di fondazione</b>	
	<b>Importo lavori presunto</b>	<b>€ 43.358,84</b>
a.1)	Importo totale a base d'asta	€ 43.358,84
a.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.300,77
	<b>Importo soggetto a ribasso</b>	<b>€ 42.058,07</b>
a.3)	a sommare Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.300,77
	<b>Importo totale lavori</b>	<b>€ 43.358,84</b>
<b>b)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
b.1)	IVA su lavori al 10%	€ 4.335,88
b.2)	Spese tecniche per progettazione e direzione lavori (10%)	€ 4.335,88
b.3)	Inarcassa-Contributo integrativo su spese tecniche (4%)	€ 173,44
b.4)	IVA su spese tecniche (22%)	€ 992,05
b.5)	Spese tecniche per Relazione Geologica	€ 600,00
b.6)	Contributo integrativo su Spese tecniche geologo (2%)	€ 12,00
b.4)	IVA su spese tecniche (22%)	€ 134,64
b.5)	spese incentivi per funzioni tecniche (RUP e gruppo di lavoro)	€ 433,59
b.6)	Imprevisti (max 5%)	€ 2.167,94
b.7)	IVA su Imprevisti	€ 476,95
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 13.662,37</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 57.021,21</b>

Ritenuto che era necessario procedere rapidamente all'esecuzione delle Opere di Urbanizzazione ed alla realizzazione della platea di fondazione propedeutiche all'installazione della struttura pubblica in argomento, definita "Centro di Comunità Papa Francesco", oggetto di donazione, e finalizzata a consentire la ripresa delle relazioni sociali e delle attività aggregative;

Richiamata la propria determinazione n.253 del 25.10.2019 – R.G.562, con la quale è stato stabilito:

- di procedere, per tutte le motivazioni e le finalità di cui in premessa all'affidamento **dell'Esecuzione delle opere di urbanizzazione e Realizzazione della platea di fondazione** propedeutiche all'installazione della struttura pubblica "Centro di Comunità Papa Francesco", oggetto di donazione, finalizzate ad interventi di cui all'art.9 dell'Ordinanza 460/2017, mediante **affidamento diretto previa consultazione di 3 (TRE) operatori economici**, conformemente a quanto stabilito dall'art.36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 – così come modificato dal Decreto Legge 32/2019 c.d. "Sblocca Cantieri" e convertito in Legge n.55 del 2019;
- di individuare ed indicare ai fini dell'affidamento dei lavori, le procedure ed i criteri di cui al seguente prospetto:

Oggetto del Contratto	del T.U.n. 267/2000 art.192 comma 1 b)	<b>Realizzazione delle opere di urbanizzazione e platea di fondazione</b> propedeutiche all'installazione della struttura pubblica "Centro di Comunità Papa Francesco", finalizzate ad interventi di cui all'art.9 dell'Ordinanza 460/2017.
Criterio di selezione Operatori Economici	di D. Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lett. b)	Affidamento diretto previa valutazione di 3 (tre) operatori economici
Criterio di Selezione delle Offerte	di D. Lgs. 50/2016 art. 36 comma 9-bis introdotto dal Decreto Legge n. 32 del 19 aprile 2019	Selezione della migliore offerta mediante il criterio del minor prezzo sull'importo lavori

- di approvare, ai fini dell'espletamento della procedura comparativa, i seguenti modelli:

Allegato 1 - Lettera di Invito;

Allegato 2 – Schema offerta economica;

- di stabilire che l'elenco degli operatori invitati a presentare la propria migliore offerta, sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 13, comma 2. lettera b) del D.Lgs.50/2016, solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- di nominare come Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Roberta Caprodossi, Istruttore Direttivo Tecnico presso l'Ufficio Sisma del Comune;
- di dare mandato al Responsabile del Procedimento a porre in essere tutti gli atti necessari a dare piena e concreta esecuzione a quanto stabilito con la presente determinazione;

- di nominare il gruppo tecnico con le funzioni di cui ai punti A) e B) dell'allegato A al Regolamento approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri di Giunta Comunale n.13 del 30.03.2018, composto da: Roberta Caprodossi, Patrizia Orteni, Giuseppe Riccioni, Gianluca Boccaccini, Elisa Moretti ed Arianna Salvatori, stabilendo la commisurazione degli incentivi tecnici come da schema allegato alla stessa determina;
- di stabilire che, in coerenza con quanto previsto dall'art.113 del D.Lgs.50/2016 e dal regolamento Comunale per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche, approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.13 del 30.03.2018, la nuova commisurazione degli incentivi tecnici è determinata come da schema allegato alla medesima determina;
- di stabilire che la somma complessiva di **€ 43.358,84**, necessaria alla realizzazione delle **Opere di urbanizzazione e platea di fondazione** propedeutiche all'installazione della struttura pubblica "Centro di Comunità Papa Francesco" - finalizzate ad interventi di cui all'art.9 dell'Ordinanza 460/2017 – trova copertura al Capitolo 2896 del Bilancio 2019, in cui è prevista la relativa disponibilità, dando atto che la stessa è a carico della contabilità speciale relativa al sisma;
- di stabilire che la somma complessiva di **€ 443,57**, necessaria all'espletamento delle funzioni tecniche da parte del RUP e del gruppo tecnico relativamente all'intervento in argomento trova copertura al Capitolo 1215 del Bilancio 2019, in cui è prevista la relativa disponibilità, dando atto che la stessa è a carico della contabilità speciale relativa al sisma.

Richiamata la Determina del Responsabile del Servizio IV – Lavori pubblici, Urbanistica ed Edilizia, Ricostruzione n. 261 del 04.11.2019 – R.G.588, con la quale è stato stabilito:

- di approvare il Verbale di apertura delle offerte inerenti alle **Opere di urbanizzazione e platea di fondazione** propedeutiche all'installazione della struttura pubblica "Centro di Comunità Papa Francesco" - finalizzate ad interventi di cui all'art.9 dell'Ordinanza 460/2017, effettuata in data 04.11.2019 alle ore 13.15, pubblicandone l'estratto allegato alla presente;
- di aggiudicare, a seguito del ribasso offerto, l'esecuzione delle **Opere di urbanizzazione e platea di fondazione** propedeutiche all'installazione della struttura pubblica "Centro di Comunità Papa Francesco" - finalizzate ad interventi di cui all'art.9 dell'Ordinanza 460/2017 all'Impresa Edile SABBATINI GETTULIO, C.F.: SBBGTL78H13G453R e P.Iva: 02075920419, con sede in via Ferdinando Santi n.5 61045 Pergola (PU), per l'importo di **€ 41.777,46** (di cui € 1.300,77 per oneri per la sicurezza) **esclusa IVA al 10%** pari ad € 4.177,74, per un totale complessivo di € 45.955,20 (inclusa IVA);
- di stabilire che la presente aggiudicazione si intenderà esecutiva nel momento in cui verrà acquisita agli atti della stazione appaltante la documentazione ritenuta necessaria ai fini della consegna dei lavori ed indicata nella lettera di invito;
- di confermare quanto stabilito con la determina a contrarre n. 253 del 25.10.2019 – R.G.562, che la somma complessiva di **€ 45.955,20 (inclusa IVA)**, necessaria alla realizzazione delle **Opere di urbanizzazione e platea di fondazione** propedeutiche all'installazione della struttura pubblica "Centro di Comunità Papa Francesco" - finalizzate ad interventi di cui all'art.9 dell'Ordinanza 460/2017 – trova copertura al Capitolo 2896 del Bilancio 2019, in cui è prevista la relativa disponibilità, dando atto che la stessa è a carico della contabilità speciale relativa al sisma;
- di dare atto che la copertura finanziaria della spesa in questione sarà garantita tramite i fondi della contabilità speciale sisma 2016, che verranno

trasferiti al Comune di Ussita previa opportuna rendicontazione delle fatture emesse dall'affidatario, e pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, i pagamenti dovranno avvenire entro 120 giorni dalla trasmissione al Comune di Ussita della fattura elettronica da parte dell'affidatario;

Richiamata la Determina del Responsabile del Servizio IV – Lavori pubblici, Urbanistica ed Edilizia, Ricostruzione n. 270 del 12.11.2019 – R.G.611 con la quale è stato stabilito:

- di rendere esecutivo l'atto (Determina del Responsabile del Servizio IV – Lavori pubblici, Urbanistica ed Edilizia, Ricostruzione n. 261 del 04.11.2019 – R.G.588), con cui è stata aggiudicata l'esecuzione delle Opere di urbanizzazione e platea di fondazione propedeutiche all'installazione della struttura pubblica "Centro di Comunità Papa Francesco" - finalizzate ad interventi di cui all'art.9 dell'Ordinanza 460/2017 all'Impresa Edile SABBATINI GETTULIO, C.F.: SBBGTL78H13G453R e P.Iva: 02075920419, con sede in via Ferdinando Santi n.5 61045 Pergola (PU), per l'importo di € 41.777,46 (di cui € 1.300,77 per oneri per la sicurezza) esclusa IVA al 10% pari ad € 4.177,74, confermando tutto quanto nello stesso stabilito relativamente all'impegno di spesa ed alla relativa copertura finanziaria.

Dato atto che in data 12.11.2019 il Direttore dei Lavori - ing. Roberto Di Girolamo - ha disposto la Consegna dei Lavori inerenti alle Opere di urbanizzazione e platea di fondazione propedeutiche all'installazione della struttura pubblica "Centro di Comunità Papa Francesco", stabilendo quale termine ultimo per la realizzazione degli stessi il giorno 08.12.2019;

Preso atto che con nota, assunta al protocollo comunale n. 375 del 17.01.2020, il Direttore dei Lavori - ing. Roberto Di Girolamo – ha comunicato la fine dei lavori parziale, specificando che la stessa riguarda le opere di fondazione strettamente "*necessarie al montaggio della sovrastruttura*" che può, pertanto, essere avviato;

Evidenziato che il CIG n. 808099258E, avente ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione e platea di fondazione in epigrafe è stato cancellato e sostituito con il CIG n. 82076238C2

Richiamata la propria determinazione n. 86 del 02.05.2020 – RG 213, con la quale è stato stabilito, tra l'altro, di:

- di **dare atto** che alla data del 16.01.2020 sono stati ultimati i lavori limitatamente alle opere di fondazione "*necessarie al montaggio della sovrastruttura*" che può, pertanto, essere avviato;
- di **approvare** la contabilità relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n.1 relativo alle opere realizzate alla data del 16.01.2020, come da documentazione assunta agli atti e di seguito elencata:
  - Stato Avanzamento Lavori 1;
  - Libretto delle Misure;
  - Registro di Contabilità
  - Sommario Registro di Contabilità
  - Certificato di Pagamento n.1
- di **approvare** il Certificato di Pagamento n.1, emesso in data 20.02.2020 a favore della ditta Edile SABBATINI GETTULIO, C.F.: SBBGTL78H13G453R e P.Iva: 02075920419, con sede

in via Ferdinando Santi n.5 61045 Pergola (PU), affidataria dei lavori, per il pagamento, stante lo Stato di Avanzamento Lavori 1 (SAL1), dell'importo di € 32.139,98 (più IVA al 10%) per un totale di € 35.353,98, a fronte dell'esecuzione - alla data del 16.01.2020 - delle Opere di fondazione propedeutiche e necessarie al montaggio della "sovrastuttura" pubblica definita "Centro di Comunità Papa Francesco";

- di **liquidare**, a favore della ditta Edile SABBATINI GETTULIO, C.F.: SBBGTL78H13G453R e P.Iva: 02075920419, con sede in via Ferdinando Santi n.5 61045 Pergola (PU), la fattura n.13 del 03.04.2020, a fronte dell'esecuzione delle Opere di fondazione necessarie al montaggio della "sovrastuttura" pubblica definita "Centro di Comunità Papa Francesco", dell'importo di € 32.139,98 (più IVA al 10% pari ad € 3.214,00), per un totale di € 35.353,98, dando atto che la relativa somma trova copertura al Capitolo 2896 del Bilancio 2019, in cui è prevista la relativa disponibilità, come da atto dirigenziale n. 253 del 25.10.2019 – R.G.562, e che la stessa è a carico della contabilità speciale relativa al sisma;

Dato atto che si è reso necessario eseguire alcune opere supplementari e di completamento strettamente connesse alla struttura – finalizzate al contenimento del rilevato su cui è stata realizzata la struttura ed alla regimazione delle acque a salvaguardia delle altre strutture temporanee precedentemente installate e prossime alla stessa -, nonché opere di sistemazione dell'area esterna ad uso pubblico al fine di garantire la fruizione dello spazio di pertinenza e l'accessibilità alla struttura;

Dato atto che ai fini dell'esecuzione delle opere supplementari e di completamento sopra accennate è stata predisposta apposita Perizia di Variante 1, di importo complessivo pari ad € **52.677,19**, rientrante nella fattispecie di cui al comma 1 lett.b), comma 7 dell'art.106 del D.Lgs 50/2016;

Richiamata, a tale riguardo, la propria determinazione n. 149 del 10.07.2020 – RG 347, con la quale è stato stabilito, tra l'altro, di:

- di **approvare** la Perizia di Variante n.1 – suppletiva costituita dalla seguente documentazione:
  - Computo Metrico Estimativo di Variante;
  - Elenco Prezzi
  - Quadro Comparativo;
  - Atto di sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi;
  - Quadro Tecnico Economico di Perizia di Variante 1;
- di **approvare**, in modo specifico, il Quadro Tecnico Economico relativo alla Perizia di Variante 1 - suppletiva di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE 1</b>		
a)	<b>LAVORI</b>	
	<b>SOMME PER LAVORI - Opere di Urbanizzazione propedeutiche all'installazione delle strutture</b>	
a.1)	<b>Importo Perizia di Variante 1 Suppletiva</b>	<b>52.677,19 €</b>
a.2)	di cui oneri non soggetti a ribasso	1.580,32 €

	Importo Perizia di Variante 1 soggetto a ribasso	51.096,87 €	
a.3)	<b>Ribasso offerto da applicare pari al 3,76%</b>	1.921,24 €	
	<b>Importo Perizia di Variante 1 ribassato</b>	<b>49.175,63 €</b>	
	sommano oneri non soggetti a ribasso	1.580,32 €	
	<b>TOTALE lavori Affidamento a seguito di Perizia di Variante 1 suppletiva</b>	<b>50.755,95 €</b>	<b>8.978,49 €</b>
			Aumento importo contrattuale - di cui al CME della Perizia di Variante 1 - pari ad euro <b>8.978,49</b> < al 50% dell'importo contrattuale iniziale (ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D.Lgs 50/2016)
	<i>Sub totale 1 - Lavori Perizia di Variante</i>	<b>50.755,95 €</b>	
<b>b)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
b.1)	IVA al 10% su lavori_Perizia di Variante 1 suppletiva	<b>5.075,59 €</b>	
b.2)	Imprevisti (max 5%)	0,00 €	
b.3)	IVA su Imprevisti	0,00 €	
	<b>Spese tecniche per DL - Contabilità e Reg. Esecuzione (10%)</b>	4.335,88 €	
	Cap - Contributo Inarcassa del 4% su Spese Tecniche	173,44 €	
b.4)	<b>TOT Spese Tecniche Direzione Lavori</b>	<b>4.509,32 €</b>	
b.5)	IVA su Spese Tecniche (22%)	<b>992,05 €</b>	
	<b>Spese tecniche per Relazione Geologica</b>	600,00 €	
	Contributo integrativo su Spese Tecniche Geologo (2%)	12,00 €	
b.6)	<b>TOT Spese Tecniche Geologo</b>	<b>612,00 €</b>	
b.7)	IVA su Spese Tecniche geologo (22%)	<b>134,64 €</b>	
b.8)	<b>Incentivi per funzioni tecniche (RUP e gruppo tecnico)</b>	<b>433,59 €</b>	
	<i>Sub totale 2 - Somme a disposizione</i>	<b>11.757,19 €</b>	
	<b>Totale QTE_Perizia di Variante 1 suppletiva</b>	<b>62.513,14 €</b>	
	Economie da ribasso d'asta	1.921,24 €	
	IVA su economie da ribasso d'asta	192,12 €	

- di **impegnare** al Capitolo **2834** – Impegno n. 322/2020 - del Bilancio 2020 in cui è prevista la relativa disponibilità - la spesa complessiva (inclusa IVA) di € **5.270,35** necessaria all'installazione delle barriere stradali in corrispondenza del Centro di Comunità – come previste nella Perizia di Variante 1;
- di **impegnare** al Capitolo **2896** – Impegno n. 344/2020 - del Bilancio 2020 in cui è prevista la relativa disponibilità - la spesa totale (inclusa IVA) di € **7.202,35** necessaria al raggiungimento dell'importo complessivo di € 50.561,19 (inclusa IVA) come previste nella Perizia di Variante 1 e finalizzato all'esecuzione delle **Opere di urbanizzazione e platea di fondazione** propedeutiche all'installazione della struttura pubblica "Centro di Comunità Papa Francesco", dando atto che la stessa è a carico della contabilità speciale relativa al sisma;

Richiamata la propria determinazione n. 225 del 01.10.2020 (RG 496), con la quale è stato, tra l'altro, stabilito:

- di **dare atto** dell'avvenuta esecuzione dei lavori - di cui in premessa - inerenti alle Opere di urbanizzazione e platea di fondazione propedeutiche all'installazione della struttura pubblica "Centro di Comunità Papa Francesco" e relative opere supplementari e di completamento;
- di **approvare** la perizia di assestamento finale e la relativa contabilità delle spese, con modifiche, di cui all'art.106 comma 1 lett. b), trasmesse dal Direttore dei Lavori ing. Roberto Di Girolamo, di cui alla nota protocollo n.8025 del 25.09.2020, costituita dalla documentazione di seguito elencata:
  - Stato Avanzamento Lavori Finale;
  - Libretto delle Misure;
  - Registro di Contabilità
  - Sommario Registro di Contabilità
  - Quadro Economico di Progetto;
  - Quadro Economico di Aggiudicazione;
  - Quadro Economico Perizia di Variante 1;
  - Quadro Economico Generale Finale;
  - Quadro Economico di Raffronto;
  - Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
  - Certificato di Pagamento n.2 – Lavori;
- di **approvare**, nello specifico, il Quadro Economico Finale di seguito riportato:

#### QUADRO ECONOMICO FINALE

a) LAVORI

**SOMME PER LAVORI - Opere di Urbanizzazione propedeutiche all'installazione delle strutture**

a.1)	<b>Importo lavori contabilizzati</b>	<b>61.392,19 €</b>	8.715,00 €	tot. importo per lavorazioni aggiuntive
a.2)	di cui oneri non soggetti a ribasso	1.841,77 €		

	Importo Lavori contabilizzati soggetto a ribasso	59.550,42 €
a.3)	<b>Ribasso offerto da applicare pari al 3,76%</b>	2.239,10 €
	<b>Importo Lavori contabilizzati ribassato</b>	<b>57.311,33 €</b>
	sommano oneri non soggetti a ribasso	1.841,77 €
	<b>TOTALE lavori ultimati</b>	<b>59.153,09 € 8.397,15 €</b>

Aumento di prezzo relativo alla Modifica pari ad **euro 8.397,15** < al 50% dell'importo contrattuale iniziale (ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D.Lgs 50/2016)

*Sub totale 1 - Lavori ultimati* **59.153,09 €**

**b) SOMME A DISPOSIZIONE**

b.1)	IVA al 10% su lavori ultimati	<b>5.915,31 €</b>
b.2)	Imprevisti (max 5%)	0,00 €
b.3)	IVA su Imprevisti	0,00 €
	Spese tecniche per DL - Contabilità e Reg. Esecuzione (10%)	4.335,88 €
	Cap - Contributo Inarcassa del 4% su Spese Tecniche	173,44 €
b.4)	<b>TOT Spese Tecniche Direzione Lavori</b>	<b>4.509,32 €</b>
b.5)	IVA su Spese Tecniche (22%)	<b>992,05 €</b>
	Spese tecniche per Relazione Geologica	600,00 €
	Contributo integrativo su Spese Tecniche Geologo (2%)	12,00 €
b.6)	<b>TOT Spese Tecniche Geologo</b>	<b>612,00 €</b>
b.7)	IVA su Spese Tecniche geologo (22%)	<b>134,64 €</b>
b.8)	<b>Incentivi per funzioni tecniche (RUP e gruppo tecnico)</b>	<b>433,59 €</b>
	<i>Sub totale 2 - Somme a disposizione</i>	<b>12.596,91 €</b>

Sub Totale (lavori + somme a disposizione) **71.750,00 €**

Economie da ribasso d'asta **2.239,10 €**

IVA su economie da ribasso d'asta **223,91 €**

**Totale Economie 2.463,01 €**

**Totale QTE di cui: 69.287,00 €**

al Cap 2834 - proventi titoli abilitativi e sanzioni **13.200,35 €**

a carico della Contabilità Speciale Sisma **56.086,65 €**

imp.inferiore all'importo di euro 57.021,21 autorizzato dalla Reg. Marche - Serv. Protezione Civile con nota prot.9606 del

- di **approvare**, coerentemente con lo stato finale ed il Quadro Economico Finale, il Quadro Riepilogativo Generale di seguito riportato:

CENTRO DI COMUNITA' PAPA FRANCESCO - Opere di Urbanizzazione - Platea di Fondazione e Sistemazione Esterna																
QUADRO ECONOMICO PROGETTO			QUADRO ECONOMICO AFFIDAMENTO			QUADRO ECONOMICO SAL 1			QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE 1			QUADRO ECONOMICO FINALE				
a) LAVORI			a) LAVORI			a) LAVORI			a) LAVORI			a) LAVORI				
SOMME PER LAVORI - Opere di Urbanizzazione - Platea di Fondazione e Sistemazione Esterna			SOMME PER LAVORI - Opere di Urbanizzazione - Platea di Fondazione e Sistemazione Esterna			- Opere di Urbanizzazione - Platea di Fondazione e Sistemazione Esterna			SOMME PER LAVORI - Opere di Urbanizzazione - Platea di Fondazione e Sistemazione Esterna			SOMME PER LAVORI - Opere di Urbanizzazione - Platea di Fondazione e Sistemazione Esterna				
a.1)	Importo lavori da progetto	43.358,84 €	a.1)	Importo lavori da progetto	43.358,84 €	a.1)	Importo SAL 1	33.356,56 €	a.1)	Importo Perizia di Variante 1 Suppletiva	52.677,19 €	a.1)	Importo lavori contabilizzati	61.392,19 €	8.715,00 €	tot. importo per lavorazioni aggiuntive
a.2)	di cui oneri non soggetti a ribasso (3%)	1.300,77 €	a.2)	di cui oneri non soggetti a ribasso	1.300,77 €	a.2)	di cui oneri non soggetti a ribasso	1.000,70 €	a.2)	di cui oneri non soggetti a ribasso	1.580,32 €	a.2)	di cui oneri non soggetti a ribasso	1.841,77 €		
	Importo lavori soggetto a ribasso	42.058,07 €		Importo lavori soggetto a ribasso	42.058,07 €		Importo lavori soggetto a ribasso	32.355,86 €		Importo Perizia di Variante 1 soggetto a ribasso	51.096,87 €		Importo Lavori contabilizzati soggetto a ribasso	59.550,42 €		
			a.3)	Ribasso offerto pari al 3,76%	1.581,38 €	a.3)	Ribasso offerto pari al 3,76%	1.216,58 €	a.3)	Ribasso offerto da applicare pari al 3,76%	1.921,24 €	a.3)	Ribasso offerto da applicare pari al 3,76%	2.239,10 €		
				Importo lavori	40.476,69 €		Importo SAL 1 a seguito di ribasso	31.139,28 €		Importo Perizia di Variante 1 ribassato	49.175,63 €		Importo Lavori contabilizzati ribassato	57.311,33 €		
				sommario oneri non soggetti a ribasso	1.300,77 €		sommario oneri non soggetti a ribasso	1.000,70 €		sommario oneri non soggetti a ribasso	1.580,32 €		sommario oneri non soggetti a ribasso	1.841,77 €		
	<b>TOTALE lavori progetto</b> (Del. Comm. Straord. con poteri di G. n.7 del 16.10.2019)	<b>43.358,84 €</b>		<b>TOTALE lavori affidamento</b> (Det. Ser. IV n. 270 del 12.11.2019 - RG 611)	<b>41.777,46 €</b>		<b>TOTALE lavori SAL 1</b> (Det. Ser. IV n. 86 del 02.05.2020 - RG 213)	<b>32.139,98 €</b>		<b>Affidamento a seguito di Perizia di Variante 1 suppletiva</b> (Det. Ser. IV n. 149 del 10.07.2020 - RG 347)	<b>50.755,95 €</b>	<b>8.978,49 €</b>	<b>TOTALE lavori ultimi</b>	<b>59.153,09 €</b>	<b>8.397,15 €</b>	
																Aumento di prezzo relativo alla Modifica pari ad euro 8.397,15 € al 50% dell'importo contrattuale iniziale (ai sensi dell'art.
	Sub totale 1 - Lavori	43.358,84 €		Sub totale 1 - Lavori	41.777,46 €		Sub totale 1 - Lavori	32.139,98 €		Sub totale 1 - Lavori Perizia di Variante	50.755,95 €		Sub totale 1 - Lavori ultimi	59.153,09 €		
b)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		b)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		b)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		b)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		b)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
b.1)	lavori progetto	4.335,88 €	b.1)	lavori affidamento	4.177,75 €	b.1)	lavori SAL 1	3.214,00 €	b.1)	lavori Perizia di	5.075,59 €	b.1)	ultimi	5.915,31 €		
b.2)	Imprevisti (max 5%)	2.167,94 €	b.2)	Imprevisti (max 5%)	2.167,94 €	b.2)	Imprevisti (max 5%)	2.167,94 €	b.2)	Imprevisti (max 5%)	0,00 €	b.2)	Imprevisti (max 5%)	0,00 €		
b.3)	IVA su Imprevisti	476,95 €	b.3)	IVA su Imprevisti	476,95 €	b.3)	IVA su Imprevisti	476,95 €	b.3)	IVA su Imprevisti	0,00 €	b.3)	IVA su Imprevisti	0,00 €		
	Spese tecniche per DL - Contabilità e Reg. Esecuzione (10%)	4.335,88 €		Spese tecniche per DL - Contabilità e Reg. Esecuzione (10%)	4.335,88 €		Spese tecniche per DL - Contabilità e Reg. Esecuzione (10%)	4.335,88 €		Spese tecniche per DL - Contabilità e Reg. Esecuzione (10%)	4.335,88 €		Spese tecniche per DL - Contabilità e Reg. Esecuzione (10%)	4.335,88 €		
	Cap - Contributo Inarcassa del 4% su Spese Tecniche	173,44 €	b.4)	Cap - Contributo Inarcassa del 4% su Spese Tecniche	173,44 €		Cap - Contributo Inarcassa del 4% su Spese Tecniche	173,44 €		Cap - Contributo Inarcassa del 4% su Spese Tecniche	173,44 €		Cap - Contributo Inarcassa del 4% su Spese Tecniche	173,44 €		
b.4)	<b>TOT Spese Tecniche Direzione Lavori</b>	<b>4.509,32 €</b>	b.4)	<b>TOT Spese Tecniche Direzione Lavori</b>	<b>4.509,32 €</b>	b.4)	<b>TOT Spese Tecniche Direzione Lavori</b>	<b>4.509,32 €</b>	b.4)	<b>TOT Spese Tecniche Direzione Lavori</b>	<b>4.509,32 €</b>	b.4)	<b>TOT Spese Tecniche Direzione Lavori</b>	<b>4.509,32 €</b>		
b.5)	Tecniche (22%)	992,05 €	b.5)	Tecniche (22%)	992,05 €	b.5)	Tecniche (22%)	992,05 €	b.5)	Tecniche (22%)	992,05 €	b.5)	Tecniche (22%)	992,05 €		
	Spese tecniche per Relazione Geologica	600,00 €		Spese tecniche per Relazione Geologica	600,00 €		Spese tecniche per Relazione Geologica	600,00 €		Spese tecniche per Relazione Geologica	600,00 €		Spese tecniche per Relazione Geologica	600,00 €		
	Contributo integrativo su Spese Tecniche Geologo (2%)	12,00 €		Contributo integrativo su Spese Tecniche Geologo (2%)	12,00 €		Contributo integrativo su Spese Tecniche Geologo (2%)	12,00 €		Contributo integrativo su Spese Tecniche Geologo (2%)	12,00 €		Contributo integrativo su Spese Tecniche Geologo (2%)	12,00 €		
b.6)	<b>TOT Spese Tecniche Geologo</b>	<b>612,00 €</b>	b.6)	<b>TOT Spese Tecniche Geologo</b>	<b>612,00 €</b>	b.6)	<b>TOT Spese Tecniche Geologo</b>	<b>612,00 €</b>	b.6)	<b>TOT Spese Tecniche Geologo</b>	<b>612,00 €</b>	b.6)	<b>TOT Spese Tecniche Geologo</b>	<b>612,00 €</b>		
b.7)	IVA su Spese Tecniche geologo (22%)	134,64 €	b.7)	IVA su Spese Tecniche geologo (22%)	134,64 €	b.7)	IVA su Spese Tecniche geologo (22%)	134,64 €	b.7)	IVA su Spese Tecniche geologo (22%)	134,64 €	b.7)	IVA su Spese Tecniche geologo (22%)	134,64 €		
b.8)	Incentivi per funzioni tecniche (RUP e gruppo tecnico)	433,59 €	b.8)	Incentivi per funzioni tecniche (RUP e gruppo tecnico)	433,59 €	b.8)	Incentivi per funzioni tecniche (RUP e gruppo tecnico)	433,59 €	b.8)	Incentivi per funzioni tecniche (RUP e gruppo tecnico)	433,59 €	b.8)	Incentivi per funzioni tecniche (RUP e gruppo tecnico)	433,59 €		
	Sub totale 2 - Somme a disposizione	13.662,37 €		Sub totale 2 - Somme a disposizione	13.504,23 €		Sub totale 2 - Somme a disposizione	11.548,44 €		Sub totale 2 - Somme a disposizione	11.757,19 €		Sub totale 2 - Somme a disposizione	12.596,91 €		
	<b>Totale QTE da progetto - approv con</b> (Del. Comm. Straord. con poteri di G. n.7 del 16.10.2019)	<b>57.021,21 €</b>		<b>Totale QTE affidamento</b>	<b>55.281,69 €</b>		<b>Totale QTE SAL 1</b> (Det. Ser. IV n. 86 del	<b>43.688,42 €</b>		<b>Totale QTE Perizia di Variante 1</b>	<b>62.513,14 €</b>		<b>Sub Totale (lavori + somme a</b>	<b>71.750,00 €</b>		
				Economie da ribasso d'asta	1.581,38 €					Economie da ribasso d'asta	1.921,24 €		Economie da ribasso d'asta	2.239,10 €		
				IVA su economie da ribasso d'asta	158,14 €					IVA su economie da ribasso d'asta	192,12 €		IVA su economie da ribasso d'asta	223,91 €		
				<b>Totale Economie</b>	<b>1.739,52 €</b>					<b>Totale Economie</b>	<b>2.113,37 €</b>		<b>Totale Economie</b>	<b>2.463,01 €</b>		
													<b>Totale QTE di cui:</b>	<b>69.287,00 €</b>		
													al Cap 2834 - preventi titoli abilitativi e sanzioni	13.200,35 €		
													di cui a carico della Contabilità Speciale Sisma	56.086,65 €		imp. inferiore all'importo di euro 57.021,21 autorizzato dalla Reg. Marche - Serv. Protezione Civile con nota prot.9606 del 15.10.2019

- di **approvare** il Certificato di Pagamento n.2, emesso in data 25.07.2020, a favore della ditta Sabbatini Gettulio, con sede in via F. Santi – 61045 Pergola (PU) – P.I.: 02075920419 affidataria dei lavori, per il pagamento, a saldo, dell'importo di € 27.932,00 (più IVA al 10%) per un totale di € **30.725,55**, a fronte dell'esecuzione delle Opere di Urbanizzazione propedeutiche all'installazione della struttura;
- di **integrare** l'impegno n. 344/2020 - del Bilancio 2020 assunto al Capitolo 2896 per la realizzazione delle Opere di urbanizzazione e platea di fondazione propedeutiche all'installazione della struttura pubblica "Centro di Comunità Papa Francesco" - finalizzate ad interventi di cui all'art.9 dell'Ordinanza 460/2017 fino al raggiungimento dell'importo complessivo di € 9.520,35 (IVA inclusa);
- di **approvare** l'importo di euro 4.509,32 (esclusa IVA al 22%), quale compenso per le prestazioni tecniche espletate dal professionista;
- di **integrare**, allo scopo di cui al punto precedente, l'impegno di spesa assunto al capitolo 1197 del Bilancio 2019 con provvedimento dirigenziale RG n. 584 del 04.11.2019, e relativo al compenso per prestazioni professionali, con un nuovo impegno fino al raggiungimento dell'importo complessivo di € **4.509,32**;
- di **dare atto** che l'intervento, relativamente alle opere di urbanizzazione ed alla platea di fondazione propedeutiche all'installazione della struttura in elevazione, è stato realizzato nel rispetto del limite di spesa autorizzata dalla Regione Marche – Servizio di Protezione Civile con nota protocollo n. 9606 del 15.10.2019;
- di **dare atto** che la realizzazione del cordolo in cls armato di ancoraggio delle barriere stradali e la realizzazione del marciapiede sul lato del Centro prospiciente il torrente Ussita si configurano come opere di urbanizzazione primaria e quindi riconducibili ai casi previsti dall'art.1 comma 460 della Legge 11.12.2016 n.232;
- di **integrare**, relativamente al punto precedente, l'impegno assunto al Capitolo 2834 – Cod. Bil. 10.05-2.02.01.09.000 fino al raggiungimento dell'importo complessivo di € 13.200,35 (IVA inclusa) – Imp. 322/2020;
- di **approvare** la ripartizione aggiornata degli incentivi per funzioni tecniche del gruppo tecnico, come di seguito riportato:

**Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche**

*Le aliquote sono applicate al fondo costituito ai sensi dell'art. 113, c. 2, del D.lgs. 50/2016*

**BASE DI GARA 43.358,84 €**

**compensi tecnici 2%** (base di calcolo su cui applicare le percentuali sotto specificate) = **867,18 €**

<b>A) UFFICIO DEL RESPONSABILE</b>		<b>346,87 € 40,00%</b>	
Responsabile del procedimento e collaboratori tecnici ed amministrativi di supporto			
A1	RUP	70%	242,81 €
A2	SUPPORTO	30%	104,06 €

<b>B)</b>	<b>STRUTTURA PER L'ATTIVITÀ DI VERIFICA ED APPALTO</b>		<b>86,72 €</b>	<b>10,00%</b>
B1	PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA	10%	8,67 €	
B2	VERIFICA DEI PROGETTI	30%	26,02 €	
B3	PREDISPOSIZIONE PROCEDURE DI GARA	30%	26,02 €	
B4	SUPPORTO	30%	26,02 €	
	<b>TOTALE</b>		<b>433,59 €</b>	<b>50,00%</b>

**SUDDIVISIONE:**

A1	RUP:	Caprodossi	242,81 €
A2	SUPPORTO:	Ortenzi	104,06 €
B1	PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA:	Cicconi	4,34 €
		Salvatori	4,34 €
B2	VERIFICA DEI PROGETTI:	Riccioni	26,02 €
B3	PREDISPOSIZIONE PROCEDURE DI GARA:	Caprodossi	26,02 €
B4	SUPPORTO	Boccaccini	26,02 €
			<b>433,59 €</b>

VERIFICA TOTALE SU BASE DI GARA

433,59 €

VERIFICA SUB IMPORTI

433,59 €

VERIFICA SUDDIVISIONE

433,59 €

**Preso atto** che la ditta Sabbatini Gettulio – con sede in via F. Santi 61045 Pergola (PU) – P.I.: 02075920419 affidataria dei lavori ha presentato, a fronte delle opere eseguite, le fatture di seguito elencate:

- fatt. n. **40** del 28.09.2020 dell'importo di **euro 7.277,14** (più IVA al 10%) per un totale di euro 8.004,85 – SAL finale lavori – Acconto n.1;
- fatt. n. **41** del 28.09.2020 dell'importo di **euro 8.654,86** (più IVA al 10%) per un totale di euro 9.520,35 – SAL finale lavori – Acconto n.2;
- fatt. n. **42** del 28.09.2020 dell'importo di **euro 12.000,32** (più IVA al 10%) per un totale di euro 13.200,35 – SAL finale lavori – Saldo;

**Preso atto** che l'ing. Roberto Di Girolamo - C.F. DGRRRT66C26B474E, PARTITA IVA: 01223690437 con sede in via Seneca, 6 – Camerino (MC) ha presentato, a fronte della

prestazione resa, la fattura n. **9/FE** del 05.10.2020 dell'importo di euro **4.509,32** per un totale di euro 4.509,32, coerentemente con il proprio regime fiscale agevolato;

**Preso atto** dell'approvazione, della ripartizione aggiornata degli incentivi per funzioni tecniche del gruppo tecnico, di seguito riportato, di cui alla propria determinazione n. 225 del 01.10.2020 (RG 496), da liquidare:

**Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche**

*Le aliquote sono applicate al fondo costituito ai sensi dell'art. 113, c. 2, del D.lgs. 50/2016*

**BASE DI GARA 43.358,84 €**

**compensi tecnici 2%** (base di calcolo su cui applicare le percentuali sotto specificate) = **867,18 €**

<b>A)</b>	<b>UFFICIO DEL RESPONSABILE</b>		<b>346,87 €</b>	<b>40,00%</b>
	Responsabile del procedimento e collaboratori tecnici ed amministrativi di supporto			
	A1	RUP	70%	242,81 €
	A2	SUPPORTO	30%	104,06 €
<b>B)</b>	<b>STRUTTURA PER L'ATTIVITÀ DI VERIFICA ED APPALTO</b>		<b>86,72 €</b>	<b>10,00%</b>
	B1	PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA	10%	8,67 €
	B2	VERIFICA DEI PROGETTI	30%	26,02 €
	B3	PREDISPOSIZIONE PROCEDURE DI GARA	30%	26,02 €
	B4	SUPPORTO	30%	26,02 €
		<b>TOTALE</b>		<b>433,59 € 50,00%</b>

**SUDDIVISIONE:**

A1	RUP:	Caprodossi	242,81 €
A2	SUPPORTO:	Ortenzi	104,06 €
B1	PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA:	Cicconi	4,34 €
		Salvatori	4,34 €
B2	VERIFICA DEI PROGETTI:	Riccioni	26,02 €
B3	PREDISPOSIZIONE PROCEDURE DI GARA:	Caprodossi	26,02 €
B4	SUPPORTO	Boccaccini	26,02 €
			<b>433,59 €</b>

VERIFICA TOTALE SU BASE DI GARA
433,59 €
VERIFICA SUB IMPORTI
433,59 €
VERIFICA SUDDIVISIONE
433,59 €

Visto il CUP: **C58C19000710005**

Visto il CIG: **82076238C2** – Lavori

Visto il CIG: **ZC12A74CE5** – Incarico professionale

Visti:

- D.Lgs. 267/2000;
- D.Lgs. n. 50/2016
- l'OCDPC n. 388/2016;
- l'OCDPC n. 394/2016;
- l'OCDPC n. 460/2017, all'art. 9, inerente alle *Disposizioni urgenti finalizzate a garantire il mantenimento del tessuto sociale* e, nello specifico, i commi 1 - 2 e 3;

Tutto ciò premesso e considerato;

#### **determina**

1. di **dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **liquidare**, a favore della ditta Sa ditta Sabbatini Gettulio – con sede in via F. Santi 61045 Pergola (PU) – P.I.: 02075920419 affidataria dei lavori ha presentato, a fronte delle opere eseguite, le fatture di seguito elencate:
  - **fatt. n. 40 del 28.09.2020** dell'importo di euro 7.277,14 (più IVA al 10%) per un totale di euro 8.004,85 – SAL finale lavori – Acconto n.1 (Cap. 2896 – Imp. 473 sub.1/2019 – Prog. 625/2020);
  - **fatt. n. 41 del 28.09.2020** dell'importo di euro 8.654,86 (più IVA al 10%) per un totale di euro 9.520,35 – SAL finale lavori – Acconto n.2 (Cap. 2896 – Imp. 344/2020 – Prog. 643/2020);
  - **fatt. n. 42 del 28.09.2020** dell'importo di euro 12.000,32 (più IVA al 10%) per un totale di euro 13.200,35 – SAL finale lavori – Saldo (Cap. 2834 – Imp. 322/2020 – Prog. 644/2020);
3. di **liquidare**, a favore l'ing. Roberto Di Girolamo - C.F. DGRRRT66C26B474E, PARTITA IVA: 01223690437 con sede in via Seneca, 6 – Camerino (MC), affidatario dell'incarico, a

fronte della prestazione professionale resa, la fattura n. **9/FE** del 05.10.2020 dell'importo di euro **4.509,32** per un totale di euro 4.509,32 (Cap. 1197 – Imp. 491/2019 – Prog. 645/2020 – 648/2020);

4. di **liquidare**, a favore del RUP e del gruppo tecnico istituito, a fronte delle funzioni tecniche espletate, gli incentivi secondo la ripartizione approvata e di seguito riportata:

**Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche**

***Le aliquote sono applicate al fondo costituito ai sensi dell'art. 113, c. 2, del D.lgs. 50/2016***

**BASE DI GARA 43.358,84 €**

**compensi tecnici 2%** (base di calcolo su cui applicare le percentuali sotto specificate) = **867,18 €**

<b>A)</b>	<b>UFFICIO DEL RESPONSABILE</b>		<b>346,87 €</b>	<b>40,00%</b>
	Responsabile del procedimento e collaboratori tecnici ed amministrativi di supporto			
	A1	RUP	70%	242,81 €
	A2	SUPPORTO	30%	104,06 €
<b>B)</b>	<b>STRUTTURA PER L'ATTIVITÀ DI VERIFICA ED APPALTO</b>		<b>86,72 €</b>	<b>10,00%</b>
	B1	PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA	10%	8,67 €
	B2	VERIFICA DEI PROGETTI	30%	26,02 €
	B3	PREDISPOSIZIONE PROCEDURE DI GARA	30%	26,02 €
	B4	SUPPORTO	30%	26,02 €
		<b>TOTALE</b>		<b>433,59 € 50,00%</b>

**SUDDIVISIONE:**

A1	RUP:	Caprodossi	242,81 €
A2	SUPPORTO:	Ortenzi	104,06 €
B1	PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA:	Cicconi	4,34 €
		Salvatori	4,34 €
B2	VERIFICA DEI PROGETTI:	Riccioni	26,02 €
B3	PREDISPOSIZIONE PROCEDURE DI GARA:	Caprodossi	26,02 €
B4	SUPPORTO	Boccaccini	26,02 €

---

VERIFICA TOTALE SU BASE DI GARA
433,59 €
VERIFICA SUB IMPORTI
433,59 €
VERIFICA SUDDIVISIONE
433,59 €

---

5. di **trasmettere** copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza, dando atto che lo stesso diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis e 153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

6. di **demandare** all'Ufficio di Segreteria i successivi adempimenti di competenza quali:

- l'annotazione nel registro e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni;
- la pubblicazione all'albo pretorio;
- la pubblicazione nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune;
- il rilascio di copie su richiesta o d'ufficio.

OGGETTO: Sisma 2016 - Centro di Comunità Papa Francesco - Opere di urbanizzazione, platea di fondazione ed opere propedeutiche all'installazione della struttura di cui all' OCDPC 460/2017 ed Incarico professionale per Direzione Lavori, Contabilità ed emissione Certificato di regolare esecuzione - CUP: C58C19000710005 - Liquidazione fatture: Impresa Sabbatini Gettullo CIG: 82076238C2 (lavori) - ing. Roberto Di Girolamo CIG: ZC12A74CE5 (prestazione professionale) ed Incentivi per funzioni tecniche

Il Responsabile del Settore  
F.to ORTENZI PATRIZIA

-----  
Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
F.to Boccaccini Gianluca

-----  
N.....Reg. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li

L'Addetto alla pubblicazione  
F.to

-----  
Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia è conforme all'originale.

Ussita, li

Il Responsabile del Settore  
ORTENZI PATRIZIA