

C O M U N E D I U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore IV - LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA, RICOSTRUZIONE.

**COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**DETERMINAZIONE NUMERO 289 DEL 31-12-20
REGISTRO GENERALE NUMERO 700**

OGGETTO: SISMA 2016. Ordinanza 104/2020."Lavori di ripristino della sicurezza stradale, regimentazione delle acque meteoriche, manutenzione viabilità fondamentale alla sicurezza degli edifici agibili" Manutenzione strade, tratti rete viaria di Ussita. CIG: 8441465549 CUP:C57H20000850001. Approvazione e liquidazione perizia di assestamento finale.

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTE le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:

- n.401 del 03/11/1999 con cui è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.94 del 22/5/2001 con cui la sottoscritta è stata riammessa nel posto vacante di "istruttore direttivo tecnico" addetto a questa unità operativa tecnica;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

VISTO che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 4 del 09.01.2019 ha attribuito alla sottoscritta Patrizia Ortenzi le funzioni di "Responsabile del Settore IV - lavori pubblici, urbanistica ed edilizia, ricostruzione" con decorrenza dal 09.01.2019;

PREMESSO che tutto il territorio comunale è stato interessato da tre eventi sismici di eccezionale intensità, di cui il primo in data 24 agosto 2016 con epicentro ad Accumuli (RI) e che ha interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, il secondo in data 26 ottobre 2016 con epicentro ad Ussita (MC), che ha interessato in particolare i territori delle regioni Marche ed Umbria ed il terzo in data 30 ottobre 2016, con epicentro a Norcia, che ha egualmente interessato con particolare violenza e distruzione i territori delle regioni Marche ed Umbria;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016

con cui è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

RICHIAMATO il D.L. 189/2016, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", coordinato con la Legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii.(di seguito anche solo "decreto legge");

CONSIDERATO l'articolo 1, comma 5 del decreto legge che stabilisce che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

RAVVISATO che in ragione di tali considerazioni il Sindaco, a tutela dell'incolumità delle persone, con sua ordinanza n. 110 del 28.10.2016 ha dichiarato tutti i nuclei abitati di Ussita "zona rossa", con interdizione assoluta di accesso a mezzi e persone, con le eccezioni nell'ordinanza stabilite;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

RAVVISATO che con Ordinanza Sindacale n. 145 del 29.05.2017 è stata ri-perimetrata la zona rossa, così come prevista con la succitata ordinanza n. 110/2016, andando a riaprire al pubblico transito zone del territorio comunale i cui immobili avevano subito danni minori in conseguenza degli eventi sismici del 2016;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 57 del 4 luglio 2018 "*Disciplina della costituzione e quantificazione del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56, e regolamentazione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie*";

RICHIAMATA l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla Ricostruzione (O.C.S.R.) n. 104 del 29 giugno 2020 "*Modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 9-undecies del decreto-legge 24 ottobre 2019 n.123, ai comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 con meno di 30.000 abitanti.*"

VISTO l'art. 1 co. 988 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 che, tra l'altro, modifica il D.L. 189/2016, inserendo il co.4 ter all'art. 1, recante il seguente testo: "*Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019*"

VISTO il D.L. 24.10.2019 n. 123, coordinato con la Legge di Conversione 12.12.2019 n. 156: "*Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.*" In particolare l'art. 1 del 123/19 ha modificato l'art. 1 del D.L. 189/16 inserendo il comma 4-quater recante "*Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020*";

VISTO il DPCM 14 Febbraio 2020, con il quale è stato nominato il nuovo Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il D.L. n. 72 del 16 Luglio 2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 "*Misure urgenti per la*

semplificazione e l'innovazione digitale" ed in particolare l'articolo 11 comma 1, recante "...Le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture...trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali"

VISTO il D.L. 14.08.2020 n. 104: "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia." In particolare l'art. 57 che ha modificato l'art. 1 del D.L. 189/16 inserendo il comma 4-quinquies recante "Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021"

VISTO il decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123 recante "Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici", in particolare l'articolo 9-undecies "Destinazione al Fondo per la ricostruzione ... al bilancio dello Stato" , il quale testualmente recita "L'importo di 100 milioni di euro, versato dalla Camera dei Deputati e affluito al bilancio dello Stato ... è destinato ... ,dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, ... ai comuni con meno di 30.000 abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino ad un importo massimo di 200.000 euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dall'assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario";

VISTA la nota a firma del Commissario straordinario, Prot.CGRTS-008472 del 21.04.2020, con la quale i Sindaci dei comuni destinatari dei contributi dal richiamato articolo 9-undecies del decreto legge n. 123 del 2019 sono stati invitati a trasmettere le relative proposte progettuali attraverso la compilazione delle schede tecniche e secondo le indicazioni fornite con la richiamata nota;

VISTA la nota di questo Ente del 02 maggio 2020, trasmessa per posta elettronica certificata al Commissario straordinario per la ricostruzione 2016, con la quale veniva trasmessa la richiesta di contributo di cui trattasi da parte del Comune di Ussita e la relativa scheda progettuale, nel cui Q.T.E., venivano considerati gli interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria comunale delle frazioni di Frontignano e del fondo valle ed in particolare:

- 1) Intervento di manutenzione del manto stradale tratto Piazzale Selvaplana- Vecchia partenza Saliere;
- 2) Intervento di manutenzione del manto stradale e cunetta tratto Villaggio Ginepro- incrocio Domus;
- 3) Intervento di manutenzione del manto stradale e sistemazione cunette e pozzetti tratto via Traversa Monte Bove;
- 4) Intervento di sistemazione strada sterrata con sistemazione dei relativi pozzetti e coperchi e regimentazione delle acque del tratto via Dello Sciatore;
- 5) Intervento di sistemazione strada sterrata con sistemazione dei relativi pozzetti e coperchi e regimentazione delle acque del tratto via Del Mark Hotel;
- 6) Intervento di sistemazione strada sterrata con sistemazione dei relativi pozzetti e coperchi e regimentazione delle acque del tratto via Dello Schiancio;
- 7) Intervento di sistemazione strada sterrata con sistemazione dei relativi pozzetti e coperchi e regimentazione delle acque del tratto via Monte Bicco;
- 8) Intervento di manutenzione del manto stradale e cunetta tratto Via Monte Cornaccione;
- 9) Intervento di manutenzione tratti del manto stradale e cunette tratto Palazzetto Frontignano- Ambassador;
- 10) Intervento di manutenzione tratti del manto stradale tratto

Via Roma;

- 11) Intervento di manutenzione tratti del manto stradale tratto S.C. Vallazza-Tempori;

VISTA la nota a firma del Commissario straordinario, Prot. n. CGRTS.00016161-P-03/07/2020 assunta al protocollo comunale al n. 5223 del 03 luglio 2020 con la quale veniva trasmessa l'Ordinanza n. 104 del 29 giugno 2020 che recita "Assegnazione contributi di cui all'articolo 9-undetricies del decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123, ai comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis al decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 con meno di 30.000 abitanti", unitamente agli allegati 1 e 2 della stessa, che assegna al Comune di Ussita il contributo di **€ 200.000,00** per i lavori di ripristino della sicurezza stradale, regimentazione delle acque meteoriche, manutenzione viabilità fondamentale a protezione delle abitazioni agibili;

VISTA la nota a firma del Commissario straordinario, Prot. n. CGRTS.00018082-P-22/07/2020 assunta al protocollo comunale al n. 5915 del 22 luglio 2020 con la quale veniva trasmessa il Decreto n. 230 del 14 luglio 2020 che recita "Modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 9-undetricies del decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123, ai comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis al decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 con meno di 30.000 abitanti. Trasferimento ai comuni dell'acconto del 20%", unitamente agli allegati della stessa, che assegna al Comune di Ussita l'acconto del 20% sulla somma finanziata di € 200.000,00 pari ad € 40.000,00;

RAVVISATO che è intenzione di questo Ente procedere dar seguito alle procedure necessarie per dare avvio ai i lavori di ripristino della sicurezza stradale, regimentazione delle acque meteoriche, manutenzione viabilità fondamentale a protezione delle abitazioni agibili;

RAVVISATO che per dar seguito alle procedure, è stato rivisto e rimodulato dall'Ufficio Tecnico comunale il Q.T.E di prefattibilità preliminarmente inoltrato alla Struttura Commissariale unitamente alla richiesta di finanziamento, pur mantenendone l'importo finale entro i limiti massimi pari ad € 200.000,00 che di seguito si riporta e si approva con il presente atto:

SISMA 2016 - ORDINANZA n. 104 del 29.06.2020

LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, MANUTENZIONE VIABILITÀ
FONDAMENTALE A PROTEZIONE DELLE ABITAZIONI AGIBILI
QTE (quadro tecnico economico)

DESCRIZIONE	IMPORTO	%	SOMMANO	TOTALE
LAVORI A BASE DI APPALTO	€ 148.500,00			
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 4.455,00			
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 144.045,00			
COSTO MANODOPERA	€ 0,00	0,00%		€ 148.500,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1 ART.113/50 ORDINANZA 57 ART.4 COMMA1	€ 2.970,00	2,00%	€ 2.970,00	
2 SPESE TECNICHE GEOLOGO PROGETTAZIONE, SICUREZZA D.L. E COLLAUDO CAP PROGETTAZIONE CAP GEOLOGO IVA COMP. TECN. TOTALE SPESE TECNICHE			€ 11.935,26 € 477,41 € 0,00 € 2.730,79 € 15.143,46	
3 PROVE SUI MATERIALI COMPRESO IVA				
4 SONDAGGI COMPRESO IVA				
5 PER DISTACCAMENTO E SPOSTAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE PUBBLICHE			€ 3.686,54	
6 IVA SUI LAVORI (€ 148.500,00*10%)			€ 14.850,00	
7 IMPREVISTI			€ 14.850,00	
SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE			€ 51.500,00	
TOTALE IMPORTO FINANZIATO				€ 200.000,00

RAVVISATO che era necessario affidare l'incarico dei Servizi Tecnici inerenti la progettazione definitiva-esecutiva, il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento in oggetto e delle prestazioni specialistiche strettamente dipendenti, nonché il servizio tecnico relativo alla direzione dei lavori, contabilità e del certificato di regolare esecuzione, da trasmettere alla Regione Marche per l'acquisizione dei relativi pareri e, successivamente, per addvenire all'espletamento delle procedure per l'affidamento dei lavori;

RITENUTO opportuno ricorrere all'affidamento di specifico incarico a professionisti esterni ricorrendo pertanto le condizioni previste dall'art. 14, comma 4-bis del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Patrizia Orteni, Responsabile del Servizio IV° - Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia, Ricostruzione di codesto Ente, che possiede i requisiti professionali previsti dalla linea guida n. 3 (aggiornata) approvata dal consiglio dell'A.NA.C. con delibera n. 1007 dell'11/10/2017;

RICHIAMATA la Determinazione U.T. n. 167, R.G. 395 del 27.07.2020 per il servizio in questione, con la quale veniva stabilito tra l'altro di:

1. **Dare Atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Individuare ed Indicare** ai fini dell'affidamento dei servizi in questione, le procedure ed i criteri di cui al seguente prospetto:

Oggetto del Contratto	T.U.n. 267/2000 art.192 comma 1 b)	Progetto definitivo/esecutivo, sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori di ripristino della sicurezza stradale, regimentazione delle acque meteoriche, manutenzione viabilità fondamentale e protezione delle abitazioni agibili; PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SICUREZZA, D.L. E COLLAUDO
Criterio di selezione Operatori Economici	D. Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a) Linee Guida n. 4 ANAC punto 4.3.1	Affidamento diretto

3. **Approvare**, ai fini dell'espletamento della procedura comparativa, i modelli allegati:

Allegato A - Lettera di Invito

4. **Nominare** il Nucleo Funzioni Tecniche come sotto riportato:

1. **Affidare**, all'Ing. Raul Poloni con studio in Via Bianchini n. 36, 62100 Macerata (MC), C.F. PLN RLA 73R31 E783S - P. IVA 01422650430 iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Macerata al n. 877 ed all'Elenco di cui all'art. 34, commi 6, del D.L. n. 189/2016 convertito dalla L. n. 229/2016 e s.m.i. al n. EP_000166_2017, l'incarico per i Servizi Tecnici, inerenti la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione la contabilità e direzione lavori, il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo dell'opera pubblica in questione, per l'importo di € **14.386,29** (diconsi euro quattordicimilatrecentottantasei/29) [di cui € 11.338,50 di imponibile, € 453,54 di Cassa Previdenza al 4% ed € 2.594,25 di IVA al 22%;
2. **Impegnare**, a favore dell'Ing. Raul Poloni con studio in Via Bianchini n. 36, 62100 Macerata (MC), C.F. PLN RLA 73R31 E783S - P. IVA 01422650430 iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Macerata al n. 877 ed all'Elenco di cui all'art. 34, commi 6, del D.L. n. 189/2016 convertito dalla L. n. 229/2016 e s.m.i. al n. EP_000166_2017, la somma di € **14.386,29** (diconsi euro quattordicimilatrecentottantasei/29) [di cui € 11.338,50 di imponibile, € 453,54 di Cassa Previdenza al 4% ed € 2.594,25 di IVA al 22% CAP. 2833 COD. BIL. 10.05 - 2.02.01.09.000 del bilancio 2020 in corso di formazione, e nel caso in cui sarà prevista la necessaria disponibilità, la cui entrata sarà prevista al CAP. 2833 COD. BIL. 10.05 - 2.02.01.09.000;
3. **Dare Atto** che la somma impegnata per il suddetto professionista, per un importo complessivo di € 14.386,29 trova integrale copertura nei fondi stanziati con l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 104 del 29.06.2020;

RAVVISATO che l'Ing. Raul Poloni, con nota assunta al protocollo Comunale n. 7299 del 05.09.2020, ha consegnato il progetto definitivo-esecutivo: "O.C.S.R. n. 104/2020 - Lavori di ripristino della sicurezza stradale, regimentazione delle acque meteoriche, manutenzione viabilità fondamentale a protezione delle abitazioni agibili. manutenzione stradale tratti rete viaria di Ussita" composto dai seguenti elaborati:

- R01_Relazione tecnica dell'intervento proposto C01_Elenco prezzi
- C02_Computo metrico estimativo C03_Oneri della sicurezza
- C04_Incidenza della manodopera C05_Quadro Tecnico Economico
- C06_Capitolato Speciale di Appalto
- SIC01 Piano di sicurezza e Coordinamento dei lavori
- SIC02_Fascicolo dell'opera
- SIC03_Piano di contenimento del Covid-19 Elaborati grafici:
- Elaborato grafico dell'intervento proposto

RAVVISATO che si rendeva necessario approvare quanto prima il suddetto progetto onde poter iniziare i lavori prima dell'approssimarsi della stagione invernale;

VISTO il verbale di verifica preventiva e validazione con cui il sopra citato progetto esecutivo è stato verificato e validato in data 07.09.2020, dal R.U.P. Geom. Patrizia Ortenzi;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 47 del 09.09.2020, con la quale si è stabilito tra l'altro di:

1. **Approvare** il progetto esecutivo di ripristino della sicurezza stradale e regimentazione delle acque meteoriche in vari tratti della rete viaria del territorio del Comune di Ussita a firma del professionista composto dai seguenti elaborati o:
 - R01_Relazione tecnica dell'intervento proposto
 - C01_Elenco prezzi
 - C02_Computo metrico estimativo

- C03_Oneri della sicurezza
- C04_Incidenza della manodopera
- C05_Quadro Tecnico Economico
- C06_Capitolato Speciale di Appalto
- SIC01_Piano di sicurezza e Coordinamento dei lavori
- SIC02_Fascicolo dell'opera
- SIC03_Piano di contenimento del Covid-19
- Elaborato grafico dell'intervento proposto

2. **Approvare**, altresì, specificatamente, il relativo Quadro Tecnico Economico così articolato:

Quadro tecnico economico	
Sisma 2016 - Ord. 104 del 29/06/2020	
Lavori di ripristino della sicurezza stradale, regimazione acque meteoriche manutenzione viabilità	
Importo dei lavori:	€ 148 184,05
- di cui per oneri della sicurezza	€ 1 119,46
- di cui per la manodopera	€ 15 991,56
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 147 064,59
Somme a disposizione della stazione appaltante:	
- IVA sui lavori pari al 10%	€ 14 818,41
- Ordinanza n. 57 art. 4 comma 1 (2% di A)	€ 2 963,68
- Spese tecniche di Progettazione, D.L., Coordinamento della Sicurezza	€ 11 935,26
- Cassa Previdenza Ingegneri pari al 4%	€ 477,41
- IVA sulle spese tecniche pari al 22%	€ 2 730,79
- Distacco e spostamento di servizi e forniture pubbliche	€ 3 686,54
- Imprevisti sui lavori	€ 15 203,87
Totale delle somme a disposizione	€ 51 815,95
Ammontare complessivo intervento	€ 200 000,00

3. **Dare Atto** che la spesa complessiva ammonta ad euro € 200.000,00 e che verrà finanziata con il contributo di pari importo assegnato al Comune di Ussita con l'Ordinanza n. 104 del 29 giugno 2020, del Commissario straordinario per la ricostruzione, avente ad oggetto "Assegnazione contributi di cui all'articolo 9-undecies del decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123, ai comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis al decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 con meno di 30.000 abitanti" in premessa citato;

CONSIDERATO che l'intervento in narrativa è compreso all'interno del Programma triennale delle opere pubbliche del Comune di Ussita per il triennio 2020/2022, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con il potere del Consiglio n. 27 del 09.09.2020 ed è identificata con il seguente CUI L81001810431202000004;

CONSIDERATO pertanto che, era necessario affidare quanto prima l'esecuzione dei lavori ad una ditta e che per l'appalto di che trattasi si poteva procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di

più operatori economici;

DATO ATTO che è stata richiesta la propria migliore offerta sulla base del computo metrico del progetto a n. 3 operatori economici in possesso dei requisiti prescritti allegando i seguenti modelli:

- Lettera d'invito
- Modello offerta economica

VISTO CHE:

- con nota prot. n. 7456 del 10.09.2020 è stata invitata a presentare offerta l'Impresa Edil Europa s.r.l., Via 8 Marzo n. 9 - 62100 Macerata (MC);
- con nota prot. n. 7458 del 10.09.2020 è stata invitata a presentare offerta l'Impresa Edilasfalti s.r.l., C.da Carbone n. 4 - 62032 Camerino (MC);
- con nota prot. n. 7459 del 10.09.2020 è stata invitata a presentare offerta l'Impresa Sabatini Costruzioni s.r.l. Via Mediana Superiore n. 1/A - 63085 Maltignano (AP).

RAVVISATO che sono pervenute le seguenti offerte:

- con prot. n. 7578 del 15.09.2020, Impresa Edilasfalti s.r.l., C.da Carbone n. 4 - 62032 Camerino (MC) che, sull'importo lavori, ha offerto un ribasso del 3,00% (tre per cento);
- con prot. n. 7599 del 15.09.2020 Edil Europa s.r.l., Via 8 Marzo n. 9 - 62100 Macerata (MC) che, sull'importo lavori, ha offerto un ribasso del 2,50% (due virgola cinquanta per cento);
- con prot. n. 7600 del 15.09.2020 Sabatini Costruzioni s.r.l. Via Mediana Superiore n. 1/A - 63085 Maltignano (AP) che, sull'importo lavori, ha offerto un ribasso del 1,75% (uno virgola settantacinque per cento);

RAVVISATO che in data 16 settembre 2020 si è proceduto ad esaminare le offerte ad opera del nucleo tecnico di valutazione composto dai tecnici comunali:

- Ing. Roberto Principi - Istruttore Direttivo Tecnico,
- Arch. Federico Sales - Istruttore Direttivo Tecnico,
- Geom. Marta Leonardi - Istruttore tecnico,

ed era necessario approvare il verbale delle operazioni svolte dai sopra citati tecnici, onde poter procedere nell'iter burocratico della pratica e successivamente dar velocemente corso ai lavori;

PRESO ATTO che con nota pervenuta dalla Edilasfalti s.r.l. assunta al protocollo comunale n. 7951 del 25.09.2020, la stessa ha comunicato l'affitto di un ramo di azienda alla ditta Edilasfalti & C. s.r.l. con sede in Via Farnese n. 61 - 62032 Camerino (MC) C.F./P.IVA 02019130430, allegando l'Atto notarile Registrato a Tolentino il 02.09.2020 n. 1616, e congiuntamente la suddetta Edilasfalti s.r.l. ha chiesto al Comune di poter far subentrare nell'affidamento la nuova Impresa Edilasfalti & C. s.r.l., Via Farnese n. 61 - 62032 Camerino (MC) C.F./P.IVA 02019130430;

CONSTATATO il possesso, dei requisiti generali e di capacità tecnico-economica per contrarre con le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, acquisite agli atti dall'Ufficio Tecnico Comunale;

RICHIAMATA la Determinazione U.T. n. 228 R.G. n. 519 del 12.10.2020 con la quale si è stabilito tra l'altro di:

1. **Liquidare** pertanto la fattura n. 38/E del 22.09.2020 presentata dall'Ing. Raul Poloni con studio professionale in Via Bianchini n.

36 - 62100 Macerata (MC), C.F.: PLNRLA73R31E783S, P.IVA: 01422650430, quale Acconto per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO, direzione lavori, contabilità, assistenza, collaudo e/o certificato di regolare esecuzione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, finalizzato a "Lavori di ripristino della sicurezza stradale, regimentazione delle acque meteoriche, manutenzione viabilità fondamentale a protezione delle abitazioni agibili. manutenzione stradale tratti rete viaria di Ussita", per un importo pari a € 5.100,00 + cap. 4% (€ 204,00) + iva 22% su € 5.304,00 (€ 1.166,88) per un totale di € 6.470,88;

RICHIAMATA la Determinazione U.T. n. 229 R.G. n. 520 del 12.10.2020 con la quale si è stabilito tra l'altro di:

1. **Approvare** il verbale del 16.09.2020, delle operazioni svolte dal nucleo tecnico di valutazione delle offerte appositamente designato per la procedura di affidamento diretto dei lavori di "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, MANUTENZIONE VIABILITA' FONDAMENTALE A PROTEZIONE DELLE ABITAZIONI AGIBILI". MANUTENZIONE STRADALE TRATTI RETE VIARIA DI USSITA;
2. **Dare Atto** che dal suddetto verbale risulta affidataria l'Impresa Edilasfalti s.r.l., C.da Carbone n.4- 62032 Camerino (MC) C.F./P.IVA 01413010438, con un ribasso del 3,00% (tre per cento) sull'importo soggetto a ribasso di € 147.064,59 ha effettuato, pari a € 4.411,94 per un importo netto (ribassato) di € 142.652,65, oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.119,46 per un totale di € 143.772,11;
3. **Dare Atto** che, come richiesto con nota pervenuta dalla Edilasfalti s.r.l. assunta al protocollo comunale n. 7951 del 25.09.2020, viene accettato il subentro nell'Affidamento Diretto della nuova impresa Edilasfalti & C. s.r.l., Via Farnese n. 61 - 62032 Camerino (MC) C.F./P.IVA 02019130430;
4. **Affidare** all'impresa Edilasfalti & C. s.r.l., Via Farnese n.61 -62032 Camerino (MC)C.F./P.IVA02019130430, i lavori di "RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, MANUTENZIONE VIABILITA' FONDAMENTALE A PROTEZIONE DELLE ABITAZIONI AGIBILI". MANUTENZIONE STRADALE TRATTI RETE VIARIA DI USSITA, ai sensi del Dlgs. 50/2016 art 36, comma 2 lett. b) col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019) che sull'importo soggetto a ribasso di € 147.064,59, ha effettuato un ribasso del 3,00% (tre per cento) pari a € 4.411,94 per un importo netto (ribassato) di € 142.652,65, oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.119,46 per un totale di € 143.772,11;
5. **Impegnare** a favore dell'impresa Edilasfalti & C. s.r.l., Via Farnese n. 61 - 62032 Camerino (MC) C.F./P.IVA 02019130430, la somma di € 143.772,11 + IVA al 22% pari a € 28.754,42 per un totale di € 172.526,53 per l'intervento di "ripristino della sicurezza stradale, regimentazione delle acque meteoriche, manutenzione viabilità fondamentale a protezione delle abitazioni agibili". Manutenzione stradale tratti rete viaria di Ussita con i seguenti codici:

- ENTRATA - CAP. 533 COD. BIL. 4.02.01.01.000;
- USCITA - CAP. 2833 COD. BIL. 10.05 - 2.02.01.09.000;

del bilancio anno 2020 in corso di formazione e nel quale è prevista la necessaria disponibilità;

RAVVISATO che con pec del 09.11.2020, assunta al protocollo comunale al n. 9672 in data 09.11.2020, il progettista e direttore dei lavori Ing. Raul Poloni ha inviato il primo Stato Avanzamento Lavori, dell'importo di € 106.146,33, formato dalla seguente documentazione:

- Computo metrico estimativo,

- Libretto delle misure,
- Registro di contabilità,
- Sommario Registro di contabilità,
- Certificato di pagamento n. 1 Lavori per l'importo di € 105.600,00
- Certificato pagamento compensi tecnici secondo acconto per l'importo di € 3.118,09

RICHIAMATA la Determinazione U.T. n. **265** R.G. n. **603** del 12.11.2020 con la quale si è stabilito tra l'altro di:

1. **Approvare** il primo Stato Avanzamento lavori, "Manutenzione tratti stradali del Comune di Ussita", consegnato dall'Ing. Raul Poloni, con pec del 09.11.2020, assunta al protocollo comunale al n. 9672 in data 09.11.2020, dell'importo di euro 106.146,33, formato dalla seguente documentazione:
 - Computo metrico estimativo
 - Libretto delle misure
 - Registro di contabilità
 - Sommario Registro di contabilità
 - Certificato di pagamento n. 1 Lavori per l'importo di € 105.600,00
 - Certificato pagamento compensi tecnici secondo acconto per l'importo di € 3.118,09
2. **Liquidare** la fattura relativa al secondo acconto dei compensi tecnici dell'Ing. Raul Poloni n. 41/E del 10.11.2020, dell'importo di euro 3.118,09 + cap. 4% € 124,72, totale € 3.242,81 + iva 22% € 713,42 per un importo complessivo di € 3.956,23;
3. **Liquidare** la fattura della ditta esecutrice Edilasfalti, n.11 del 10.11.2020 dell'importo di € 105.600,00 + iva 10% € 10.560,00 per un totale di € 116.160,00, relativa al SAL n. 1;
4. **Demandare** a successivo atto la liquidazione del nucleo tecnico di valutazione;

VISTI i verbali di:

- **consegna** dei lavori del 14.10.2020, che prevedeva che i lavori dovessero essere eseguiti entro 30 giorni naturali e consecutivi;
- **sospensione** dei lavori del 20.10.2020 per avverse condizioni metereologiche;
- **ripresa** dei lavori del 26.10.2020 per cessazione delle cause che hanno portato alla sospensione;
- **ultimazione** lavori del 16.11.2020, ultimazione avvenuta entro il tempo utile contrattuale;

ATTESO che il tecnico all'uopo incaricato, Ing. Raul Poloni con studio professionale in Via Bianchini n.36 - 62100 Macerata (MC), C.F.: PLNRLA73R31E783S, P.IVA: 01422650430, ha consegnato la perizia di assestamento finale e relativa contabilità, riguardante i lavori di "RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, MANUTENZIONE VIABILITA' FONDAMENTALE A PROTEZIONE DELLE ABITAZIONI AGIBILI". MANUTENZIONE STRADALE TRATTI RETE VIARIA DI USSITA. Tale documentazione è stata acquisita con nota del 01.12.2020, assunta al protocollo comunale al n. 10545 in data 01.12.2020 e risulta composta dai seguenti elaborati:

- Verbale di ultimazione dei lavori,
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione,
- Libretto delle misure,
- Registro di contabilità,
- Sommario Registro di contabilità,

- Stato finale dei lavori,
- Certificato di pagamento n. 2,
- Disegni contabili,
- Q.T.E. iniziale, di aggiudicazione e di raffronto finale

RAVVISATO che occorre procedere all'approvazione e contestuale liquidazione della suddetta perizia di assestamento finale;

CONSIDERATO che, in favore dell'Ing. Raul Poloni, con Determinazione U.T. n. 177, R.G. n. 414 del 06.08.2020, è stata impegnata la somma di € 11.338,50, con Determinazione U.T. n. 228 R.G. n. 519 del 12.10.2020 è stato liquidato il primo acconto di € 5.100,00, con Determinazione U.T. n. 265 R.G. n. 603 del 12.11.2020 è stato liquidato il secondo acconto di € 3.118,09, pertanto a saldo verrà liquidato l'importo di € 3.245,23 (al netto di iva e cassa);

CONSIDERATO che, in favore dell'Impresa Edilasfalti & C. s.r.l., con Determinazione U.T. n. 265 R.G. n. 603 del 12.11.2020 è stato liquidato il primo s.a.l. di importo pari a € 106.146,33 decurtato di € 530,73 (ritenute del 0,5% per infortuni) = € 105.600,00, a fronte di una spesa complessiva di € 156.922,79, pertanto con il presente atto verrà liquidato a saldo l'importo rimanente pari a di € 156.922,79 - 105.600,00 = € 51.622,79 decurtato di € 784,61 (ritenute del 0,5% per infortuni) = € 50.538,00 (al netto di iva);

ATTESO che l'impresa Edilasfalti & C. s.r.l., con sede in Via Farnese n. 61 - 62032 Camerino (MC) C.F./P.IVA 02019130430, a fronte dei lavori di cui trattasi, ha presentato fattura a saldo n. 32 del 28.12.2020 per l'importo di € 50.538,00 + iva 10% € 5.053,80 per un totale di € 55.591,80, relativa al saldo;

ATTESO che l'Ing. Raul Poloni con studio professionale in Via Bianchini n.36 - 62100 Macerata (MC), C.F.: PLNRLA73R31E783S, P.IVA: 01422650430, a fronte dell'incarico professionale di cui trattasi, ha presentato fattura a saldo, n. 49/E del 28.12.2020 per un importo pari a € 3.120,41 + cap. 4% € 124,82, totale € 3.245,23 + iva 22% € 713,95 per un importo complessivo di € 3.959,18 relativa al saldo;

VISTO il Durc regolare dell'impresa Edilasfalti & C. s.r.l. rilasciato con prot. INAIL_23793982 e scadenza in data 15.01.2021;

VISTO il certificato di regolarità contributiva dell'Ing. Raul Poloni acquisito al prot. comunale n. 10979 del 29.11.2019;

CONSIDERATA la Determina Del Settore Affari Generali n. 92 (R.G. n. 462) del 08.09.2020 recante "DIPENDENTE ING. GIOVANNI CASERTA - PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE E CONSEGUENTE CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO" e la cessazione del rapporto di lavoro del medesimo a far data dal 14.09.2020;

RAVVISATO che, L'Ing. Giovanni Caserta faceva parte dei componenti del nucleo tecnico con le funzioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di cui ai punti A) dell'O.C.S.R. n. 57/2018;

CONSIDERATO che, è pertanto necessario sostituire il suddetto con la Geom. Marta Leonardi nelle figure di svolgimento e controllo delle procedure di gara e collaboratori del RUP e con il Geom. Giuseppe Riccioni quale incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti;

RAVVISATO che pertanto, i componenti di detto nucleo tecnico di valutazione sono: Patrizia Ortenzi, Gianluca Boccaccini, Marta Leonardi, Giuseppe Riccioni, e la tabella di ripartizione dell'incentivo di pag. 6 viene così modificata:

COMUNE DI USSITA (MC) - UFFICIO TECNICO			
art.113 D.lgl 50/2016 - Ord.n.57 Regione Marche			
calcolo incentivi funzioni tecniche			
ORDINANZA N.57 REGIONE MARCHE art. 5 punto 1			
IMPORTO LAVORI			
	2,00%		
fino a 1,000,000,00	1,80%		
2,000,000,00 a 5,548,000,00	1,50%		
5,548,000,00 a 20,000,000,00	1,00%		
>20,000,000,00			
ORDINANZA N.57 REGIONE MARCHE art. 5 punto 2 - 80% del fondo ripartito con TABELLA A			
	PERCENTUALE		
IMPORTO LAVORI	80%		
€ 148 184,05	€ 2 370,94		
SOMMA TOTALE INCENTIVI	€ 2 370,94		80% DEL 2%
TOT. INCENTIVI CON DEDUZIONI UFFICI GENERALI			
			FIGURE COINVOLTE
a) incaricato della programmazione della spesa	2%	€ 47,42	G. Boccaccini
b) incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti	3%	€ 71,13	G. Riccioni
c) incaricato predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara	5%	€ 118,55	M. Leonardi
d) responsabile del procedimento	22%	€ 521,61	P. Orteni
e) collaboratori del RUP (personale tecnico amministrativi di staff)	7%	€ 165,97	M. Leonardi
f) direttore dei lavori	27%	€ 0,00	■
g) Ufficio Direzione dei lavori (direttore operativo - ispettori di cantiere)	6%	€ 0,00	■
h) coordinatore sicurezza	8%	€ 0,00	■
i) collaudo tecnico amministrativo	10%	€ 0,00	■
j) collaudo statico	10%	€ 0,00	■
TOTALI PRESTAZIONI INCENTIVI	100%	€ 924,67	■
DISTRIBUZIONE COMPETENZE PER ARGOMENTI			
MODALITA' DI DISTRIBUZIONE	PERCENTUALE		
IMPORTO LAVORI			
R.U.P.	Geom.P.ORTENZI - TAB.A - d		22,00%
istruttori			■
Geom. Marta Leonardi		TAB.A - c - e	12,00%
Geom. Giuseppe Riccioni	Rag. G.BOCCACCINI - TAB.a	TAB.A - b	3,00%
RESPONSABILE II SETTORE - CONTABILITA' E FINANZA			2,00%
			39,00%

Tutto ciò premesso e considerato;

VISTO il CUP: **C57H20000850001** attribuito all'intervento in oggetto;

VISTO il CIG: **8441465549** - Lavori di sistemazione stradale tratti territorio comunale, Impresa Edilasfalti & C. s.r.l.;

VISTO il CIG: **Z6F2DEA423** - Progettazione definitiva-esecutiva per lavori di ripristino sicurezza stradale nel territorio comunale, Ing. Raul Poloni;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.L. n. 241/1990;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L.76/2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il D.L. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016, così come modificato con D.L. 8/2017 e da ultimo convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017, come modificato dal D.L. 24.10.2019 n.123", coordinato con la Legge di Conversione 12.12.2019 n. 156: "Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;

VISTO il D.L. n.104/2020;

DETERMINA

1. DI **APPROVARE** la perizia tecnica di assestamento finale relativa ai lavori di RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, MANUTENZIONE VIABILITA' FONDAMENTALE A PROTEZIONE DELLE ABITAZIONI AGIBILI". MANUTENZIONE STRADALE TRATTI RETE VIARIA DI USSITA, composta dai seguenti elaborati:

- Verbale di ultimazione dei lavori,
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione,
- Libretto delle misure,
- Registro di contabilità,
- Sommario Registro di contabilità,
- Stato finale dei lavori,
- Certificato di pagamento n. 2,
- Disegni contabili,
- Q.T.E. iniziale, di aggiudicazione e di raffronto finale

2. DI **APPROVARE** specificatamente il Quadro Tecnico Economico finale

a)	SOMME PER LAVORI		
	importo lavori finale	€	161 743,12
	importo lavori soggetto a ribasso	€	160 677,71
	ribasso del 3,00%	€	4 820,33
a.1)	importo lavori ribassato del 7,90%	€	155 857,38
a.2)	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1 065,41
a.3)	Importo lavori	€	156 922,79
b)	SOMME A DISPOSIZIONE	€	
b.1)	I.V.A. su Lavori al 10%	€	15 692,28
b.2)	Spese tecniche per progettazione e direzione lavori	€	11 338,50
b.3)	C.N.P.A.I.A. su spese tecniche (4%)	€	453,54
b.4)	I.V.A. su spese tecniche e C.N.P.A.I.A. (22%)	€	2 594,25
b.5)	Incentivi per funzioni tecniche (39% del 80% del 2% a base d'asta)	€	924,67
	Totale Somme a disposizione	€	31 003,24
	Totale Intervento	€	187 926,02
	Somme a disposizione dell'Amministrazione per lavori economia	€	7 253,65
	Economie ribasso sp. tecniche	€	4 820,33

così articolato:

L'intervento riporta globalmente un'economia di spesa pari al ribasso sulle spese tecniche pari a € 4.820,33;

Mentre le somme a disposizione dell'Amministrazione per lavori in economia sono pari a € 7.253,65;

3. DI **APPROVARE** il certificato di pagamento n. 2 a favore dell'impresa Edilasfalti & C. s.r.l., con sede in Via Farnese n. 61 - 62032 Camerino (MC) C.F./P.IVA 02019130430, per l'esecuzione dei lavori di RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE, REGIMENTAZIONE

DELLE ACQUE METEORICHE, MANUTENZIONE VIABILITA' FONDAMENTALE A PROTEZIONE DELLE ABITAZIONI AGIBILI". MANUTENZIONE STRADALE TRATTI RETE VIARIA DI USSITA, per un importo pari a € 50.538,00 + IVA al 10% (€ 5.053,80), per un totale di € 55.591,80;

4. DI **DARE ATTO** che rispetto all'impegno n. 272 sub. 3/2020 assunto al cap. 2833 del bilancio 2020 con Determinazione U.T. n. 229 R.G. n. 520 del 12.10.2020, a favore dell'Impresa Edilasfalti & C. s.r.l., con sede in Via Farnese n. 61 - 62032 Camerino (MC) C.F./P.IVA 02019130430, a fronte dell'importo per l'esecuzione dei lavori de quo, si ravvisa una maggiore spesa di € 88,54, pari alla differenza maturata tra l'importo finale pari € 172.615,07 e l'importo iniziale pari a € 172.526,53;
5. DI **LIQUIDARE** pertanto la fattura n. 32 del 28.12.2020 presentata dall'impresa Edilasfalti & C. s.r.l., per un importo pari € 55.591,80 iva inclusa;
6. Di **DARE ATTO** che, successivamente si provvederà a liquidare all'Impresa Edilasfalti & C. s.r.l., dietro presentazione di fattura, la somma di € 784,79 + iva al 10% pari a € 78,48 per un totale di € 863,27, pari alle ritenute del 0,5% per infortuni trattenuta dalla Stazione Appaltante);
7. DI **DARE ATTO** che rispetto l'impegno n. 272 sub. 2/2020 assunto al cap. 2833 del bilancio 2020 con Determinazione U.T. n. 81 (R.G. n. 158) del 08.03.2018, di € 14.386,29 (di cui € 11.338,50 di imponibile, € 453,54 di Cassa Previdenza al 4% ed € 2.594,25 di IVA al 22%) al CAP. 2833, COD. BIL. 10.05 - 2.02.01.09.000 del bilancio 2020 in cui è prevista la necessaria disponibilità, a favore dell'Ing. Raul Poloni con studio professionale in Via Bianchini n. 36 - 62100 Macerata (MC), C.F.: PLNRLA73R31E783S, P.IVA: 01422650430, a fronte degli oneri per spese tecniche di progettazione direzione lavori, contabilità e sicurezza del servizio de quo non si ravvisa aumento o diminuzione di spesa;
8. DI **LIQUIDARE** fattura n. 49/E del 28.12.2020 presentata dall'Ing. Raul Poloni con studio professionale in Via Bianchini n.36 - 62100 Macerata (MC), C.F.: PLNRLA73R31E783S, P.IVA: 01422650430, a fronte egli oneri per spese tecniche per di progettazione direzione lavori, contabilità e sicurezza dei lavori di RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, MANUTENZIONE VIABILITA' FONDAMENTALE A PROTEZIONE DELLE ABITAZIONI AGIBILI". MANUTENZIONE STRADALE TRATTI RETE VIARIA DI USSITA, a, compresa direzione lavori, sicurezza, contabilità, e certificato di regolare esecuzione, per un importo pari a € 3.120,41 + cap al 4% (€ 124,82) + iva al 22% (€ 713,95) per un totale di € 3.959,18 a saldo dei precedenti pagamenti;
9. **DI APPROVARE** la modifica alla tabella relativa alla ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche a pag. 15;
10. **DI LIQUIDARE** la somma di € 924,60 (comprensiva di contributi previdenziali ed assistenziali e IRAP a carico dell'Ente) relativa ai compensi tecnici così come da tabella di "Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche" a pag. 15 della presente determinazione, tale come è stata impegnata con Determinazione U.T. n. 167, R.G. 395 del 27.07.2020;
11. **DI DARE ATTO** che le spese complessive di cui sopra trovano copertura finanziaria in uscita al CAP. 2833 COD. BIL. 10.05 - 2.02.01.09.000 del bilancio 2020, ove è prevista la necessaria disponibilità;
12. **DI DARE ATTO** che tale spesa è finanziata con Decreto n. 230 del 14 Luglio 2020 recante Ordinanza n. 104 del 29.06.2020. "Modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 9-undetricies del decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123, ai comuni degli

allegati 1, 2 e 2 bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 289, con meno di € 30.000 abitanti". Le fatture emesse dall'affidatario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, devono avere scadenza a 120 giorni dalla data di emissione;

13. DI **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza, dando atto che lo stesso diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis e 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

14. DI **DEMANDARE** all'Ufficio di Segreteria i successivi adempimenti di competenza quali:

- l'annotazione nel registro e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni;
- la pubblicazione all'albo pretorio;
- la pubblicazione nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito del Comune;
- il rilascio di copie su richiesta o d'ufficio.

OGGETTO: SISMA 2016. Ordinanza 104/2020."Lavori di ripristino della sicurezza stradale, regimentazione delle acque meteoriche, manutenzione viabilità fondamentale alla sicurezza degli edifici agibili" Manutenzione strade, tratti rete viaria di Ussita. CIG: 8441465549 CUP:C57H20000850001. Approvazione e liquidazione perizia di assestamento finale.

Il Responsabile del Settore
F.to ORTENZI PATRIZIA

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to Boccaccini Gianluca

N.....Reg. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li

L'Addetto alla pubblicazione
F.to

Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li

Il Responsabile del Settore
ORTENZI PATRIZIA