

C O M U N E D I U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore IV - LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA, RICOSTRUZIONE.

**COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**DETERMINAZIONE NUMERO 271 DEL 21-11-20
REGISTRO GENERALE NUMERO 624**

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria del Campo Sportivo zona Pratulungo comprensivo dei corpi spogliatoi, campo di calcio e spazi esterni - Liquidazione 1° SAL

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di novembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTE le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:

- n.401 del 03/11/1999 con cui è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.94 del 22/5/2001 con cui la sottoscritta è stata riammessa nel posto vacante di "istruttore direttivo tecnico" addetto a questa unità operativa tecnica;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

VISTO che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 4 del 09.01.2019 ha attribuito alla sottoscritta Patrizia Ortenzi le funzioni di "Responsabile del Settore IV - lavori pubblici, urbanistica ed edilizia, ricostruzione" con decorrenza dal 09.01.2019;

Premesso che il Comune di Ussita è proprietario di un complesso di impianti sportivi siti nel fondovalle in loc. Pratulungo, composto più precisamente da maneggio, palaghiaccio, piscina, campi da tennis, campo di calcio, minigolf;

- ✓ che gli eventi sismici succedutisi a partire dal 24 agosto 2016 hanno purtroppo reso inagibili il maneggio, il palaghiaccio, la piscina;
- ✓ che dall'agosto 2016, anche a causa della assoluta emergenza venutasi a creare, e per motivi di sicurezza, tutti gli impianti sportivi sono comunque rimasti chiusi al pubblico, compresi quelli che non avevano subito danni;
- ✓ che ad oggi, fra gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Ussita, sono potenzialmente fruibili il campo di calcio ed i campi da tennis con annessi spogliatoi;

Tutto ciò premesso;

Considerato che nell'obiettivo di restituire alla Comunità la possibilità di fruire del campo sportivo, questa Amministrazione comunale ha avuto modi di intraprendere contatti con la Regione Emilia Romagna la quale nell'ambito del programma degli interventi da realizzarsi nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, aveva deciso, in precedenza, di erogare la somma di € 50.000 al Comune di Visso per la realizzazione di un impianto sportivo-ricreativo al servizio delle scuole e della Comunità e destinato altresì, in caso di emergenze, ad area di prima accoglienza e di ammassamento;

- che il Comune di Visso, che avrebbe realizzato l'iniziativa di cui sopra nel proprio campo sportivo, non ha avuto più la possibilità di utilizzare detto contributo, in quanto l'area del campo sportivo è stata scelta dalle Istituzioni preposte quale area di installazione delle soluzioni abitative di emergenza che ospitano i cittadini terremotati;

- che, a seguito di quanto sopra, il Comune di Visso ha ritenuto proficuo indicare alla Regione Emilia Romagna l'opportunità di erogare a favore di questo Comune i fondi previsti per Visso, ma che il Comune di Visso, per quanto sopra descritto, non ha potuto utilizzare;

- che il Comune di Ussita intende utilizzare tali fondi, analogamente a quanto avrebbe fatto il Comune di Visso, a favore del proprio campo sportivo, posto in località Pratolungo, per riqualificare il campo stesso con annesse strutture, previa verifica della possibilità di tale intervento alla luce della circostanza che il campo in questione si trova in zona a rischio idrogeologico "R4";

- che l'intervento di mitigazione/riduzione/eliminazione del rischio idraulico nell'area del Campo Sportivo in località Pratolungo è ricompreso in quelli finanziati nel Piano dei Dissesti/Piano delle Opere Pubbliche approvato dal Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016;

Atteso che si rendeva necessario formalizzare un accordo fra i due Comuni in base al quale il comune di Visso avrebbe accettato che il contributo straordinario ad esso destinato dalla Regione Emilia Romagna, e che non poteva più accettare per le finalità proposte, fosse destinato al comune di Ussita per le stesse finalità e previa verifica della perseguibilità degli interventi alla luce del vincolo idrogeologico R4 esistente sull'area;

Vista la delibera della Giunta comunale n. 33 del 5.12.2018 con la quale si è stabilito di approvare, per le motivazioni e finalità nell'atto stesso riportate, una lettera di intenti da sottoscrivere fra i rappresentanti legali rispettivamente dei Comuni di Ussita e Visso per formalizzare tale accordo e di comunicare quanto deliberato alla Regione Emilia Romagna;

Vista la nota assunta al n. 1269 del protocollo comunale dell'8.02.2019, con la quale la Regione Emilia Romagna ha trasmesso la propria delibera della Giunta Regionale, n. 147 del 4.02.2019, con la quale, a seguito dell'accordo raggiunto tra questo Comune ed il Comune di Visso, ha stabilito di modificare il beneficiario del finanziamento di euro 50.000,00 individuando il Comune di Ussita in luogo del Comune di Visso, per garantire ai Comuni dell'Alto Nera la possibilità di praticare le attività sportivo-ricreative, a condizione che venga preventivamente ottenuto il nulla osta dall'Autorità di Bacino del Tevere per l'uso sportivo e ricreativo della struttura e che, una volta terminati i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico, l'area sia destinata ad utilizzi di protezione civile;

Preso atto che con la medesima delibera di cui al punto precedente, la Giunta Regione dell'Emilia Romagna aveva stabilito di approvare altresì la bozza di convenzione tra la l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile dell'Emilia Romagna e il Comune di Ussita;

Atteso che si rendeva necessario approvare tale convenzione al fine di poter avviare i relativi procedimenti amministrativi finalizzati a dar corso ai lavori di riqualificazione dell'area del campo sportivo di proprietà di questo Comune, con annesse strutture, al fine di poterlo rendere fruibile alla Comunità di Ussita, alle scuole ed alla collettività territoriale di tutto l'Alto Nera e di destinarlo altresì, in caso di emergenze, ad area di prima accoglienza e di ammassamento, il tutto previa verifica della perseguibilità degli interventi alla luce del vincolo idrogeologico R4 esistente sull'area;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 11 del 13.02.2019 nella quale veniva stabilito:

1. di approvare per le motivazioni e finalità di cui in premessa l'allegato schema di convenzione da sottoscrivere fra i rappresentanti della Regione Emilia Romagna ed il Comune di Ussita;
2. di delegare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione approvata al punto precedente;
3. di comunicare quanto deliberato con il presente atto alla Regione Emilia Romagna;
4. di dichiarare con separata votazione favorevole unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 stante l'urgenza di provvedere in merito.

VISTO che gli interventi di riqualificazione, consistenti in opere di manutenzione straordinaria interessano un'area in località Pratulungo di Ussita classificata nella fascia A in base all'art. 28 delle NTA del Piano di Assetto Idrogeologico delle Autorità del bacino del fiume Tevere ed il conferimento del finanziamento per il ripristino dell'area è legato al ricevimento di Nulla Osta alla esecuzione dei lavori da parte della Autorità del Bacino Fiume Tevere (prot. 2141 del 21.02.2019), la quale lo ha rilasciato (Prot. Comune di Ussita n. 2542 del 07.03.2019) con le prescrizioni: "prevedere apposito studio di dettaglio delle condizioni geomorfologiche delle aree che verificano le compatibilità tra le opere previste e le condizioni di pericolo esistenti ciò anche alla luce degli eventi sismici del 2016"

VISTO la Determina U.T. n. 77 (R.G. 170) del 22.03.2019 con la quale veniva affidato tale studio al Geol. Massimo Carnevali che con nota n.3760 del 15.04.2019 veniva trasmesso alla Autorità del Bacino che emetteva il Nulla Osta finale;

VISTA la nota del Regione Emilia Romagna, Servizio Prevenzione Gestione Emergenze e Volontariato nella quale veniva comunicato che con Determina 2208 del 25.07.2019 — veniva confermato l'impegno di spesa e con determina n. 2783 del 02.10.2019 e veniva liquidato l'acconto per una somma pari ad € 45.000,00 ottemperando a quanto previsto nella convenzione di cui sopra;

RAVVISATA che tale somma veniva accreditata al Comune di Ussita e che il Responsabile del Servizio Ragioneria aveva predisposto il capitolo in entrata e previsto il capitolo in uscita;

VISTA la nota, assunta al Prot. Comunale 10111 del 30.10.2019 con la quale la Società Sportiva A.D.S. Visso 1967 comunica a questo Comune che la Società Vivai Santa Rita di Giulio Mazzoni con sede in

Polignano a Mare (BA) si rendeva disponibile a donare l'intervento di rifacimento del manto erboso e l'installazione del sistema di irrigazione del campo da calcio sito in località Pratolungo;

RAVVISATO che pertanto si poteva dare il via alle operazioni di progettazione di "Manutenzione straordinaria del campo sportivo in loc. Pratolungo con corpi accessori e spazi esterni";

VISTO che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Geom. Patrizia Ortenzi, avendo a disposizione all'interno del proprio settore, personalità con i requisiti professionali idonei a redigere in tempi brevi il suddetto, la stessa dava incarico al Geom. Gianluca Gatti e Arch. Federico Sales, e a quest'ultimo, affidava anche la D.L. e C.S.E.,

RAVVISATO che gli stessi hanno predisposto in tempi brevi tutti i seguenti elaborati necessari per la definizione del progetto esecutivo di Manutenzione Straordinaria del Campo Sportivo - Località Pratolungo - Ussita (MC) comprensivo dei corpi spogliatoi, campo sportivo (oggetto di donazione) e spazi esterni:

- Documentazione Fotografica
- Inquadramento Urbanistico
- Relazione Tecnica Illustrativa
- TAV.1 - Planimetria
- TAV.2 - Piante e Sezioni
- TAV.3 - Prospetti e Coperture
- Elenco dei Prezzi Unitari
- Computo Metrico Estimativo
- Quadro Tecnico Economico
- Incidenza della Manodopera
- Capitolato Speciale D'Appalto
- Schema di Contratto
- Cronoprogramma

VISTO che tale progettazione prevedeva la manutenzione e opere propedeutiche di tutti gli spazi esterni con la sola esclusione del rettangolo di gioco che verrà rigenerato e completo di impianti di irrigazione, offerto dalla Società sopracitata e il ripristino degli spogliatoi adiacenti ai campi da Tennis;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Commissariale n. 23 del 17.06.2020 nella quale si stabiliva di:

1. di richiamare, quale parte integrante e sostanziale della presente delibera, tutte le premesse sopra esposte;
2. di approvare il progetto esecutivo dell'intervento di "Manutenzione straordinaria del campo sportivo in loc. Pratolungo con corpi accessori e spazi esterni", a firma dell'arch. Federico Sales e del geom. Gianluca Gatti, personale dipendente facente parte dell'Ufficio tecnico e formato dai seguenti elaborati:

- Documentazione Fotografica
- Inquadramento Urbanistico
- Relazione Tecnica Illustrativa
- TAV.1 - Planimetria
- TAV.2 - Piante e Sezioni
- TAV.3 - Prospetti e Coperture
- Elenco dei Prezzi Unitari
- Computo Metrico Estimativo
- Quadro Tecnico Economico
- Incidenza della Manodopera
- Capitolato Speciale D'Appalto
- Schema di Contratto
- Cronoprogramma;

3. di approvare, altresì, specificatamente, il relativo quadro tecnico economico così articolato:

COMUNE DI USSITA (MC)
Manutenzione Straordinaria di Campo sportivo - zona Pratolungo con corpi accessori

QTE (quadro tecnico economico)

DESCRIZIONE	IMPORTO	%	SOMMANO	TOTALE
IMPORTO LAVORI	€ 56.637,48			
SICUREZZA	€ 3.227,20			
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	<u>€ 53.410,28</u>			€ 56.637,48
 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
2 GEOLOGO compreso Cap & IVA			€ 497,76	
3 IVA SUI LAVORI (€ 56,637,48*10%)			€ 5.663,75	
5 IMPREVISTI			<u>€ 2.000,00</u>	
SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE			<u><u>€ 8.161,51</u></u>	
 TOTALE IMPORTO FINANZIATO				 € 64.798,99

4. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento ammonta ad euro € 64.798,99 e che verrà finanziata per euro 50.000,00 con il contributo della Regione Emilia Romagna e per euro 14.798,99 a valere su contributi ricevuti dal Comune di Ussita a titolo di donazioni;
5. di dare mandato al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia, Ricostruzione a porre in essere tutti gli atti tecnico-amministrativi necessari a dare piena e concreta esecuzione al presente atto;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di dare corso ai relativi lavori;

VISTO che tale progettazione prevedeva Manutenzione straordinaria del campo sportivo in loc. Pratolungo con corpi accessori e spazi esterni, con la sola esclusione del rettangolo di gioco che verrà rigenerato e

completato di impianto di irrigazione, offerto dalla Società sopracitata ;

PRESO ATTO che le opere del ripristino del campo da gioco e del rettangolo di gioco, consistenti nella rigenerazione del prato e nella realizzazione dell'impianto di irrigazione non sono state eseguite in estate perché non è il periodo migliore per la crescita del prato a causa delle elevate temperature , del secco, delle malattie e delle erbe infestanti;

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi comprende oltre la sistemazione del campo anche la manutenzione dei corpi spogliatoi i cui lavori, invece, potevano essere iniziati, in attesa della stagione migliore per le opere esterne e la preparazione del campo sportivo;

CONSIDERATA che vi è la disponibilità immediata del finanziamento della Regione Emilia Romagna per un importo pari a € 50.000,00 e la possibilità di suddividere l'opera in due stralci che saranno eseguiti temporalmente in due periodi diversi;

PRESO ATTO che tale possibilità mantiene inalterato il quadro economico di progetto esecutivo;

PRESO ATTO che dall'elaborato Computo Metrico Estimativo che fa parte integrante del progetto esecutivo approvato si desume che le opere possono essere suddivise come di seguito riportate;

OPERE ESTERNE	€ 9.027,52
CORPI SPOGLIATOI	€ 39.796,28
RETE DI PROTEZIONE FAUNA	€ 4.586,40
SICUREZZA	€ 3.227,20
Sommano	€ 56.637,48
Di cui SICUREZZA non soggetta a ribasso	€ 3.227,20
Geologo compreso cap.	€ 497,76
IVA suilavori	€ 5.663,75
Imprevisti	€ 2.000,00
TOTALE	€ 64.798,99

VISTA la nota inviata in data 04.07.2020, assunta al protocollo comunale in pari data al n. 5273 nella quale l'Associazione Arditi Sentieri Lariano O.D.V. con sede in Lariano (RM) comunica la disponibilità di una donazione a favore del Comune di Ussita per il campo sportivo di n. 2 panchine e n. 2 porte di calcio;

VISTO che a favore della suddetta donazione il capitolo relativo alle "opere esterne" doveva essere diminuito togliendo le voci relative alla fornitura delle (porte e panchine) con un risparmio complessivo di € 4.730,00 (e quindi con un totale capitolo "opere esterne" pari a € 4.297,52);

CONSIDERATA la possibilità come sopracitato di dividere l'appalto in due stralci di lavorazioni da eseguire in tempi diversi il nuovo quadro economico dei lavori potrà essere così modificato:

I° STRACIO CORPI SPOGLIATOI

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 39.796,28
SICUREZZA non soggetta a ribasso	€ 2.227,20
Totale	€ 42.023,48
IVA 10%	€ 4.202,35
TOTALE INTERVENTO	€ 46.225,83

II° STRACIO AREE ESTERNE E CAMPO SPORTIVO

OPERE ESTERNE	€ 4.297,52
---------------	------------

(dedotto di for. Porte e panchine)	
RETE DI PROTEZIONE FAUNA	€ 4.586,40
SICUREZZA non soggetta a ribasso	€ 1.000,00
Totale	€ 9.883,92

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 8.883,92
SICUREZZA non soggetta a ribasso	€ 1.000,00
Totale	€ 9.883,92
IVA 10%	€ 988,39

TOTALE INTERVENTO	€ 10.872,31
--------------------------	--------------------

Richiamata la propria determina a contrarre n.160 (R.G.374) del 21.07.2020 nella quale si stabiliva di procedere all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 mediante acquisizione di n. tre preventivi;

VISTI gli inviti:

Prot. 7049 del 27.08.2020 all'Impresa Edile F.lli Mattioli
 Prot. 7052 del 27.08.2020 all'Impresa Edile Stradale F.lli Pazzaglia
 Prot. 7053 del 27.08.2020 all'Impresa Edile Mameli Mario

VISTE le offerte pervenute entro i termini previsti negli inviti, ore 12.30 del 04.09.2020:

Prot. 7240 del 03.09.2020 Impresa Edile Stradale F.lli Pazzaglia Sergio & C s.n.c.;
 Prot. 7241 del 03.09.2020 Impresa Edile Mameli Mario;
 Prot.7259 del 04.09.2020 - Impresa Edile Fratelli Mattioli Quinto e Giorgio S.n.c.;

RAVVISATO che in data 04.09.2020, come stabilito nell'invito, alle ore 13.30 si è proceduto all'apertura delle offerte di cui sopra in presenza delle seguenti figure:

- ñ D.L. e CSE: arch. Federico Sales
- ñ Istruttore Tecnico: arch. Roberta Caprodossi
- ñ Responsabile servizio elettrico: Riccardo Carboni

giusto verbale, redatto in pari data;

VISTA la propria Determinazione n.212 (R.G.475) del 16.09.2020 con la quale si stabiliva di:

- **DI AFFIDARE** PROVVISORIAMENTE in attesa della verifica dell'esito della procedura di controllo dei requisiti, i lavori di:

Manutenzione straordinaria del campo di calcio spogliatoi piu' una parte delle opere esterne all'Impresa:

Impresa Edile F.lli Mattioli Quinto e Giorgio S.n.c.
 via San Giovanni n. 3
 62039 VISSO
 part. IVA e C.F. 00923240436

Per un importo pari a:
 pari ad euro **€ 48.680,20**, (39.796,28+8.883,92) con ribasso pari a € 6.032,45 per un importo netto (ribassato) di **€ 42.647,75 (euro quarantaduemilaseicentoquarantasette/75)**, oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso **€ 3.227,20 (2.227,20+1.000,00)** per un totale contrattuale pari ad **€ 45.874,95 (euro quarantacinqueottocentosestantaquattro/95)** oltre IVA come stabilito

per legge nella misura complessiva del 10% pari a € 4.587,49 per un totale di euro 50.462,44

Ravvisato che questa amministrazione ha proceduto alla verifica dei requisiti con esito regolare;

VISTO le dichiarazioni della Ditta su richiesta formulata via PEC in data 16.09.2020 assunti al Prot. 2382 del 16.09.2020

- Dichiarazione ai sensi dell'art. 80 D. lgs 50/2016
- Iscrizione White-list
- Tracciabilità Finanziaria

Ravvisato che la suddetta determina di affidamento, e' divenuta pertanto esecutiva e definitiva;

DATO ATTO che la somma per i suddetti lavori era stata impegnata al Cap. 2790 - Imp.634/2019 Sub 1 per un importo pari a € 49.502,44 e al Cap. 2790 - Imp.254/2020 Sub 1 per un importo pari a € 960,20 e quindi per un importo complessivo di **€ 50.462,44**

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 08. ottobre 2020, da parte della direzione dei lavori;

RAVVISATO che è stata consegnata presso il comune la contabilità dei lavori relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori a tutto il 13/11.2020, redatta dal direttore dei lavori, arch. Federico Sales e controfirmata per accettazione dalla Ditta Impresa Edile F.lli Mattioli Quinto e Giorgio S.n.c., per un importo pari a € 15.276,57 più iva 10% pari a € 1.527,66, per un totale complessivo di € 16.804,23 e formato dalla seguente documentazione:

- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Sommario del registro di contabilità
- Stato di avanzamento dei lavori
- Certificato di pagamento n.1

Dando atto che l'ufficio tecnico a supporto del RUP ha verificato detta contabilità ritenendo congrua la cifra contabilizzata ad oggi per i lavori effettivamente eseguiti;

Preso atto che a seguito della verifica il RUP ha comunicato alla Ditta di poter emettere la fattura di liquidazione del 1° Sal;

VERIFICATA dall'Ufficio di Ragioneria la fattura elettronica trasmessa dalla Ditta Impresa Edile F.lli Mattioli Quinto e Giorgio S.n.c.dell'importo complessivo di € 16.804,23 n. 6 del 17.11.2020;

VERIFICATA la regolarità contributiva con DURC Prot. INAIL 24924148 del 14.11.2020

Tutto ciò premesso e considerato

VISTO IL CUP: C54H20000110007 attribuito all'intervento in oggetto

VISTO IL CIG: 83799601C2

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

-di **DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **Di approvare** il Sal. N. 1 a tutto il 13.11.2020, formato dai seguenti documenti:

- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Sommario del registro di contabilità
- Stato di avanzamento dei lavori

3) **Di approvare** specificatamente il certificato di pagamento n.1, emesso da D.L. in data 15.11.2020- relativo al 1° S.a.l. a tutto il 13.11.2020 dell'importo complessivo pari a **€ 16.804,23**;

3)di **LIQUIDARE** la fattura elettronica, n.6 del 17.11.2020, trasmessa dalla Ditta Impresa Edile F.lli Mattioli Quinto e Giorgio S.n.c.per un importo pari a € 15.276,57 più iva 22% pari a € 1.527,66, per un totale complessivo di **€ 16.804,23**;

4) **DI DARE ATTO** che la suddetta spesa complessiva pari ad euro **€ 16.804,23** trova copertura finanziaria al Cap. 2790 - Imp.634/2019 Sub 1;

di TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza, dando atto che lo stesso diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis e 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

di **DEMANDARE** all'Ufficio di Segreteria i successivi adempimenti di competenza quali:

- l'annotazione nel registro e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni;
- la pubblicazione all'albo pretorio;
- la pubblicazione nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune;
- il rilascio di copie su richiesta o d'ufficio.

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria del Campo Sportivo zona Prato Lungo comprensivo dei corpi spogliatoi, campo di calcio e spazi esterni - Liquidazione 1° SAL

Il Responsabile del Settore
F.to ORTENZI PATRIZIA

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to Boccaccini Gianluca

N.....Reg. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li

L'Addetto alla pubblicazione
F.to

Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li

Il Responsabile del Settore
ORTENZI PATRIZIA