



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE RICOSTRUZIONE POST SISMA PATRIMONIO E TERRITORIO

Ufficio RICOSTRUZIONE 2016

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 22 DEL 23-03-2021

Reg. generale n. 228 del 23-03-2021

Oggetto:	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE INDENNIZZO ECONOMICO PER L'OCCUPAZIONE ED INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE "IL GROTTINO DI IAFRATE FEDERICO SNC" DURANTE LE LAVORAZIONI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO ACCADEMIA GEORGICA DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 31/03/2020 veniva approvato il progetto esecutivo dei “lavori di riparazione danni con restauro, miglioramento sismico e adeguamento impiantistico dell’edificio denominato Accademia Georgica danneggiato dagli eventi sismici del 2016” comportante una spesa complessiva di € 474.000,00;
- con determinazione dirigenziale della SUA Provincia di Macerata n. 171/I del 03/09/2020 è stato disposto di aggiudicare l’appalto dei lavori di riparazione danni con restauro, miglioramento sismico e adeguamento impiantistico dell’Accademia Georgica, danneggiata dagli eventi sismici del 2016, alla Impresa Edile Geom. Santillo Luciano & C snc di Santillo Luigi, con sede a Sepino (CB), c.da Guadocavalli n. 1, P.IVA 00798950705, in quanto risultava la miglior offerente con il ribasso del 28,55%, quindi, per l’importo di € 230.076,60 (di cui € 200.473,93 al netto del ribasso del 28,55% ed € 29.602,67 per oneri di sicurezza), oltre IVA nella misura di legge;
- in data 29/10/2020 è stato stipulato tra il Comune di Treia e l’Impresa Edile Geom. Santillo Luciano & C snc il contratto di appalto dei lavori di riparazione danni con restauro, miglioramento sismico ed adeguamento impiantistico dell’edificio denominato Accademia Georgica danneggiato dagli eventi sismici del 2016. POR FESR 2014/2020 MARCHE – EVENTI SISMICI – ASSE 8, AZIONE 29.1.1 CUP: I35C19000020008 CIG: 8303741FD5;

- è stato dato inizio ai lavori con verbale di consegna lavori del 07/11/2020;

DATO ATTO che ai fini dell'esecuzione dei "lavori di riparazione danni con restauro, miglioramento sismico e adeguamento impiantistico dell'edificio denominato Accademia Georgica danneggiato dagli eventi sismici del 2016", si è reso necessario provvedere all'occupazione dei locali sottostanti adibiti a bar in quanto interessati dai lavori medesimi;

ATTESO che, ai fini dell'occupazione dei locali suddetti, necessari all'esecuzione dei "lavori di riparazione danni con restauro, miglioramento sismico e adeguamento impiantistico dell'edificio denominato Accademia Georgica danneggiato dagli eventi sismici del 2016", con nota prot. n. 14.120 dell'8/09/2020 la signora Bonelli Giovanna ha richiesto il riconoscimento di un indennizzo per l'interruzione della propria attività stimata di un mese circa, pari a € 10.000,00 corrispondente a € 333,00/giorno;

CONSIDERATO che:

- nel cronoprogramma dei lavori redatto dall'impresa i giorni per l'esecuzione dei lavori che interferiscono con l'esercizio commerciale sono stati stimati in n. 12 giorni lavorativi;
- nel quadro tecnico economico di progetto all'interno delle somme a disposizione è stato previsto e accantonato una somma per accordi bonari pari a € 3.407,07;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- con nota prot. n. 365 dell'8/01/2021 è stato comunicato alla signora Bonelli Giovanna, in riscontro alla propria proposta di indennizzo economico prot. n. 14.120 dell'8/09/2020, l'indennizzo per 14 giorni di chiusura dell'esercizio necessari all'esecuzione dei lavori soprarichiamati per una somma omnicomprensiva pari a € 3.400,00;
- nella stessa nota è stato, altresì, comunicato che l'Amministrazione comunale si sarebbe impegnata a riconoscere un indennizzo di € 300,00/giorno qualora i lavori si fossero prolungati per un periodo superiore a quello stimato;

VISTA la nota del Direttore dei lavori inviata in data 15/02/2021, con cui è stato trasmesso il resoconto dei giorni lavorativi presso i locali commerciali sottostanti l'Accademia Georgica che evidenzia il prolungamento del periodo di interruzioni per ulteriori 22 giorni oltre a quelli già previsti nel cronoprogramma dei lavori;

VISTA la propria determinazione n. 6 del 16/02/2021, con cui è stato disposto di liquidare la somma concordata di € 3.400,00 per i 14 giorni lavorativi previsti nel cronoprogramma dei lavori e inseriti nel quadro tecnico di progetto nelle somme a disposizione alla voce accordi bonari;

VISTA e RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 16/02/2021, con la quale è stato disposto di riconoscere quale indennizzo per gli ulteriori giorni di occupazione e l'interruzione dell'attività di locali adibiti a bar "Il Grottino" la somma omnicomprensiva di € 6.600,00 e l'assunzione del relativo impegno di spesa dell'indennizzo economico come sopra stabilito;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione dell'indennizzo per gli ulteriori giorni di occupazione dell'immobile che hanno comportato l'interruzione dell'attività commerciale pari a € 6.600,00 (22 giorni x € 300,00/giorno) così come concordato con il legale rappresentante del bar "Il Grottino" e approvato dalla Giunta Comunale;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6-*bis* L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

VISTO il decreto sindacale n. 25 del 31 dicembre 2020, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo n. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 19/01/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 19/01/2021, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta Responsabile del Settore VII "*Ricostruzione Post Sisma del Patrimonio e del Territorio*", Arch. Michela Francioni, ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole dalla Giunta comunale;

VISTI gli articoli 107, 183 e 184 del "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" di cui al D. Lgs. n. 267/2000;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di **DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **IMPEGNARE** la somma relativa all'indennizzo, pari a € 6.600,00, al capitolo del bilancio che presenta la necessaria disponibilità:

Capitolo Miss – Progr codice conto	Descrizione	Gestione (CP/FPV)	Imp. n.	Scadenza dell'obbligazione (esercizio di esigibilità)		
				2021	2022	2023
170125 01.11-1.10.05.03.00 0	<i>spese per indennizzi da riconoscere a privati</i>	CP	236	€ 6.600,00	/	/

3. di **LIQUIDARE** alla signora Bonelli Giovanna, in qualità di gestore dell'attività "Il Grottino di Iafrate Federico Snc C.F. E P.IVA 01730540430", l'indennizzo economico assunto con prot. n. 14.120 dell'8/09/2020, per gli ulteriori giorni di occupazione e l'interruzione dell'attività di locali adibiti a bar, per l'importo onnicomprensivo di € 6.600,00;

4. di **TRATTENERE** la somma relativa alla ritenuta di acconto (4%), pari a € 264,00 di cui al comma 2 dell'art. 28 del D.P.R. 1973/600;
5. di **DARE ATTO** che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 241/1990 e dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Responsabile del Settore VII, Arch. Michela Francioni;
6. di **DARE ATTO** che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
7. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
8. di **DARE ATTO**, inoltre, che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse;
9. di **DARE ATTO**, infine, che la presente procedura non è soggetta a comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
10. di **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*".-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. MICHELA FRANCONI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 24-03-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 01-05-2021

Treia, 16-04-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 16-04-2021

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI