



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE RICOSTRUZIONE POST SISMA PATRIMONIO E TERRITORIO

Ufficio TERREMOTO 2016

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 13 DEL 13-04-2017

Reg. generale n. 245 del 13-04-2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ESECUZIONE IMPIANTI TECNICI ED ALLACCIO UTENZE MODULO MENSA-CUCINA SCUOLA PRIMARIA ARCOBALENO - PASSO DI TREIA - CORSO GARIBALDI - DITTA PALMUCCI ADDIS.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- il verificarsi, nelle date del 24/08/2016 alle ore 3:36, del 26/10/2016 alle ore 19:11 e alle ore 21:15, e del 30/10/2016 alle ore 7:40, di importanti eventi sismici, seguiti da scosse di minore entità, hanno posto in evidenza delle criticità relative al ripristino della funzionalità della mensa scolastica ubicata in corso Garibaldi in località Passo di Treia, con l'impossibilità di utilizzo della struttura – per *“lesioni passanti sulla parete portante posta sul lato di corso Garibaldi”*, a seguito del sopralluogo dei tecnici del 3° settore e scheda AeDES del 03/11/2016 con esito B ed F per pericolo derivante dal campanile dell'adiacente chiesa;
- l'ordinanza del sindaco n. 289/417 del 10/11/2016 ha disposto di individuare una soluzione alternativa con installazione di container per il ripristino della funzionalità della mensa/cucina, al fine di riattivare il “tempo pieno” alle attività scolastiche, della Scuola primaria “Arcobaleno” ubicata in corso Garibaldi – Passo di Treia;
- in data 06/03/2017 veniva redatto verbale di somma urgenza relativo alla situazione di ripristino funzionalità della mensa scolastica derivante dall'impossibilità di utilizzo della struttura, dovuta a danneggiamento per il sisma 2016, ubicata in corso Garibaldi in località Passo di Treia – per *“lesioni passanti sulla parete portante posta sul lato di corso Garibaldi”*, come riportato nel sopralluogo dei tecnici del 3° settore, con il medesimo verbale veniva ordinata l'esecuzione dei lavori alla ditta PALMUCCI ADDIS di Treia (MC) per un importo di € 2619,54 oltre IVA 22%;
- con determinazione n. 9/209 del 01/04/2017 veniva impegnata la spesa complessiva dell'intervento, per l'importo totale di € 3.895,84IVA compresa;

RILEVATO che:

- il Direttore dei lavori, ing. David Brachetti, in data 31/03/2017, ha redatto lo stato finale dei lavori ammontante a netti € 3.113,13 oltre IVA 22%;
- l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- dalle risultanze dello stato finale è stato rilevato un credito a favore dell'Impresa affidataria PALMUCCI ADDIS di Treia (MC) di € 3.113,13 oltre IVA 22%;

- lo stesso Direttore dei lavori, in data 31/03/2017, ha redatto il certificato di regolare esecuzione con il quale si attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

ACCERTATO che è stato acquisito il DURC online dell'impresa PALMUCCI ADDIS emesso in data 17/04/2017 con protocollo INPS_6441726, con esito regolare;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere:

- all'approvazione dello stato finale, dichiarando contestualmente ammissibile il certificato di regolare esecuzione;
- ad autorizzare la liquidazione del sopra descritto corrispettivo di saldo dello stato finale ammontante ad € 3.113,13 più IVA 22% all'Impresa PALMUCCI ADDIS – CIG: Z121E22438;

VISTA la fattura elettronica della ditta PALMUCCI ADDIS di Treia (MC), n. 5/E del 10/04/2017, assunta al prot. n. 6.866 in data 11/04/2017, dell'importo totale di € 3.798,02 (di cui imponibile € 3.113,13 ed IVA 684,89);

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA il decreto sindacale n. 8 del 29 novembre 2016, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 2 marzo 2016, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione;

VISTI gli articoli 107 e 184 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta comunale predefiniti;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di APPROVARE il conto finale dei "*Lavori di pronto intervento post sisma del 18/01/2017. Lavori di somma urgenza per esecuzione impianti tecnici ed allaccio utenze al modulo mensa-cucina scuola primaria Arcobaleno - Passo di Treia*", redatto dal Direttore dei lavori, ing. David Brachetti, in data 31/03/2017, ammontante ad € 3.798,02 IVA compresa;

3. di DICHIARARE AMMISSIBILE, per le motivazioni esposte in premessa, il certificato di regolare esecuzione redatto dallo stesso tecnico in data 31/03/2017, dal quale risulta un credito per l'impresa di € 3.798,02 IVA compresa;
4. di AUTORIZZARE la liquidazione a favore della ditta PALMUCCI ADDIS di Treia (MC) della somma imponibile di € 3.113,13 con rifeimento al CIG: Z121E22438;
5. di ACCANTONARE la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari a € 684,89 ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, da versarsi all'Erario;
6. di CONFERMARE l'imputazione di spesa assunta sul capitolo 170123 del bilancio 2016/2018 (impegno n. 246/17);
7. di DARE ATTO che il quadro economico consuntivo è il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

a) Importo dei lavori		€ 3.113,13	
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- IVA 22% sui lavori	€ 684,89		
- Imprevisti	€ 0,00		
- Spese tecniche	<u>€ 0,00</u>		
	€ 684,89	<u>€ 684,89</u>	
TOTALE			€ 3.798,02

con un'economia, quindi, di € 97,82 rispetto alla somma complessivamente impegnata e, pertanto, l'impegno n. 246/17 sul capitolo 170123 dovrà essere ridotto di pari importo;

8. di DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine, lo stesso si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;
9. di TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario, che provvederà alla relativa liquidazione e alla riduzione dell'impegno.-

* * * * *

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Brachetti David

Si appone il VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del TUEL 267/2000.

Treia, 13-04-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa FRATINI PATRIZIA

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 05-07-2018.

Treia, lì 20-06-2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Palmieri Liliana

E' copia conforme all'originale.

Treia, lì 20-06-2018

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Palmieri Liliana
